


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso por los partidos políticos a fin de favorecer en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Operado 23

		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA "ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL" (CIERRE ADMINISTRATIVO)		Código: FO-DGOP/DACF-01 REV. 05 Fecha de Revisión: 14/08/2018
CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS				
URBAN		EDIFICACIÓN		
DOMICILIO: OCEANO ARTICO ENTRE LA CALLE MAR ROJO				
LOCALIDAD: LEON, GTO.				
CONTRATISTA: GRUPO UBCE S.A. DE C.V.				
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-2239-2013				
OBRA: REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO SANTA MARÍA DEL GRANUENO, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA SANTA MARÍA DEL GRANUENO UBICADO EN OCEANO ARTICO ENTRE LA CALLE MAR ROJO Y CALLE MAR CASPIO DETRÁS DE LA CALLE ALFREDO VALADEZ.				
ANTECEDENTES DE CONTRATO				
CONTRATO No.	C-2510-K100313-62201-E/0337/2025-S	DE FECHA	06 DE OCTUBRE DEL 2025	
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$	INCIO REAL:	06 DE OCTUBRE DEL 2025	
TÉRMINO S/CONTRATO:	26 DE DICIEMBRE DEL 2025	TÉRMINO REAL:	6 DE FEBRERO DEL 2026	
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN:	06 DE FEBRERO DEL 2026	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/DA y CFO/REC/0046/2025-S	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	06 DE FEBRERO DEL 2026	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/CT/PR/31/2026-S	
INCIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:		
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:		
MONTO S/TER AMPLIACIÓN:	\$ 9,827.53	DE FECHA	01 DE DICIEMBRE DEL 2025	
MONTO S/DA AMPLIACIÓN:	\$ 24,152.92	DE FECHA	05 DE FEBRERO DEL 2025	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 283,321.67	REG. ESTATALES	283,321.67	
REG. FEDERALES:		REG. MPALES.	\$283,321.67	

POR LA CONTRATANTE

ARQ. LAURA ELENA BENEJERA GARCIA
 Director General de Obra Pública

ING. INGRID GOMEZ REYES
 Supervisión Interna DGOP

POR EL CONTRATISTA

ING. GREGORIO RAMIREZ ALFARO
 GRUPO UBCE S.A. DE C.V.

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

N/A

Contraloría Municipal

Secretaría de la Honestidad

Ramo

Operado 23

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

- 2025

Operado 33
 Ramo 33

[Handwritten signatures and initials]

No.	PERIODO	MONTO DE ESTIMACION	aj)	ajustes de costos b)	deductivas c)	sancciones d)
1	DE: 30-OCT-2025 A: 31-OCT-2025	\$374.01				
2	DE: 01-NOV-2025 A: 30-NOV-2025	\$14,421.90				
3	DE: 01-DIC-2025 A: 31-DIC-2025	\$90,106.93				
4	DE: 01-ENE-2026 A: 31-ENE-2026	\$29,741.43				
DE: \$74,802.37						

RELACION DE MONTO EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

OBSERVACIONES EXISTENTES

NÚMERO	DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	AFIANZADORA	FECHA	MONTO
		N/A		
		N/A		
		N/A		

GARANTÍAS DEL CONTRATO

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON SUPERVISADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO. LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA RES.
 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENOS DE SUB-RASANTE, CONCRETO F.C=200 Y COLOCACIÓN DE POLICURT CONCRETO ESTAMPADO EN EL PERÍMETRO DE LA CANCHA, LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL Y ELÉCTRICA DE LA TECHUMBRE, TECHUMBRE DE CANCHA DE SUS MÚLTIPLES A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA GALVANIZADA, REJA PERIMETRAL, A BASE DE MÓDULOS CON ESTRUCTURA DE PTR Y MALLA CÍCLICA, PÓRTICO DE ACCESO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON VIDRIO TEMPADO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, DEMOLICIÓN DE ACABADOS (REPELLADOS, LAMBRIN, PISOS) RETIRO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DRENAJE SANITARIO, COLOCACIÓN DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO, PUERTAS, VENTANAS Y MAMPARAS, CONSTRUCCIÓN DE BOBEGA Y BAÑOS PARA PERSONAS CON DIFERENTES CAPACIDADES, REHABILITACIÓN DE EJECUTORES Y PORTERÍAS; AREA NUEVA A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO PARA LA REUBICACIÓN DE EJERCITADO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.
 ASÍ MISMO, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FISCAL DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2026 RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER A POSTERIORI, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS O AQUÉL LA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
 LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTE ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIDA DUDA, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRAS, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVIOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

LUGAR	FECHA	HORA
DIR. DE ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA	LEON GTO. A 19 DE MARZO DEL 2026	02:20:00 a. m.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es federal, cuenta a sus efectos con recursos federales, queda prohibido en sus partes que se otorguen o se cancelen en el programa"
 "esta obra fue realizada con recursos propios federales"

Operado
 Ramo 33
 - FEB - 2025

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
6	DE: 01-FEB-2028 A: 06-FEB-2028	\$48,739.37			
7 FINQUITO		\$23,619.49			
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER					
SUBTOTAL \$281,805.50 TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA: Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = \$281,805.50 Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato: \$0.00 Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato: \$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:					
SUBTOTAL \$0.00 TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA: Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) = \$0.00 NOTA: EL MONTO AQUI REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.					
SUMA TOTAL: \$281,805.50 SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO: \$1,516.17					