



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
 FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
 17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Obra: REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA CALLE VALLE MESOREA 501 COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CCT 11EJN0299J

Domicilio: CALLE VALLE MESOREA #501 COL. VALLE DE SAN JOSE

Localidad: LEON DE LOS ALDAMA, GUANAJUATO

Contratista: PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ S.A. DE C.V.

Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-2094-2013

Operado 33

u 2025

Antecedentes de Contrato

Contrato No. C-2210-K100319-61201-E/0347/2025

Monto inicial de contrato: \$ 4,440,932.43

Inicio S/Contrato: 13/10/2025 **Inicio real:** 13/11/2025

Término S/Contrato: 26/12/2025 **Término real:** 26/01/2026

Término S/Recalendarización: 26/01/2025 **Autorización según:** DGOP/DAYCFO/REC/0056/2025

TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA: **Autorización según:** _____

Inicio S/Suspensión: **Autorización según:** _____

Término S/Reinicio: **Autorización según:** _____

Monto S/1er ampliación: _____ **de fecha** _____

Monto S/2da ampliación: _____ **de fecha** _____

Monto total contratado: \$ 4,440,932.43

Recursos federales: **R. Estatales:** _____ **R. Municipales:** \$4,440,932.43

Intervienen

Por la contratante

Arq. Laura Elena Becerra García
 Directora General de Obra Pública

Ing. Efrén García Ayala
 Dirección de supervisión

ING. FELIPE DE JESÚS ANTIMO PARRA

TOPOGRAFIA APLICADA A OBRA VERTICAL Y HORIZONTAL S.A. DE C.V. ING NICOLAS ROCHA OLAEZ
 Supervisión externa

Supervisión Interna DGOP

 Arq. Carlos Salvador Muñoz Téllez
 Proyecto y construcciones Muñoz S.A de C.V.

Por el Contratista

Educación Municipal
 Karen Sofía Bonafina Ponce

Por el (los) órgano(s) de control

Arq. Claudia Bertha Domínguez Gk7
 Contraloría Municipal

N/A
 Secretaría de la Honestidad

Lugar, fecha y hora de recepción		
Lugar	Fecha	Hora
DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA LEON	19/03/2026	11:40:00 a. m.

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 17/02/2026 reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONIA EN LA BARRA PERIMETRAL DEL PLANTEL, REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN AREA DE PATIO CIVICO DE LA ESCUELA, COLOCACION DE PISOS AMORTIGUANTES, REHABILITACION DE MODULO SANITARIO, REHABILITACION DE AULAS CON USO DE ENCAMISADO DE MUROS CON MALLA ELECTROSOLDADA IMPERMEABILIZANE EN EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE BANCAS DE CONCRETO ARMADO CONSTRUCCION DE HASTA BANDERA. REHABILITACION DE AULAS

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo		Afianzadora		SOFIMEX	
Número		Fecha	Monto	\$	
	3074849	08/10/2025			1,332,279.73
De cumplimiento		Afianzadora		SOFIMEX	
Número		Fecha	Monto	\$	
	3074852	08/10/2025			444,093.24
De vicios ocultos		Afianzadora		SOFIMEX	
Número		Fecha	Monto	\$	
	3116032	17/02/2026			444,091.56

Observaciones existentes

En este apartado de observaciones deben señalar si falta anticipo pendiente por amortizar, si existe un saldo a favor de la DGOP, si tienen conocimiento de algún incumplimiento, si existió una rescisión administrativa o terminación anticipada, u otra circunstancia que derive en un incumplimiento del Contratista.

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sancciones d)
1	De: 13/11/2025 A: 30/11/2025	\$742,898.87			
2	De: 1/12/2025 A: 5/12/2025	\$464,908.68			
3	De: 6/12/2025 A: 31/12/2025	\$68,354.37			
3-A COMPLEMENTARIA	De: 6/12/2025 A: 31/12/2025	\$310,505.42			
3-B COMPLEMENTARIA	De: 6/12/2026 A: 31/12/2026	\$1,085,862.13			

Operado 33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 El programa fue realizado con recursos públicos federales.

4	De: 01/01/2026 A: 10/01/2026	\$902,402.49			
5	De: 11/01/2026 A: 20/01/2026	\$501,858.76			
6 ULTIMA	De: 21/01/2026 A: 26/01/2026	\$364,126.97			

Subtotal		\$4,440,915.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:					
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					\$4,440,915.69
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$89,599.90			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$71,455.60			

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De:				
	A:				

Subtotal		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:					
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					\$0.00
NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.					

SUMA TOTAL:		\$4,440,915.69
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:		\$16.74

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Operado Ramo **33**

2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

(Handwritten mark)