



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DACF-01  
**REV. 06**  
**Fecha de Revisión:**  
17/08/2023

**"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"**  
**(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

Características de los trabajos ejecutados      Urbanización       Edificación

**Obra:** CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) CALLE SANTO DOMINGO SABIO 209 EJIDO PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN EL PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS CCT 11DJN0283J.  
**Domicilio:** CALLE SANTO DOMINGO SABIO 209 EJIDO PLAN DE AYALA (SANTA ROSA)  
**Localidad:** LEÓN, GUANAJUATO.  
**Contratista:** **SUPERVISIÓN Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.**  
**Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.):** GTO-SOP/PUC-0317-2008

**Antecedentes de Contrato**

<b>Contrato No.</b>	<b>C-2510-K100313-61201-E/0348/2025-S</b>	de fecha	13-oct-25
<b>Monto Inicial de contrato:</b>	\$ 269,337.65		
<b>Inicio S/Contrato:</b>	13-oct-25	<b>Inicio real:</b>	03-nov-25
<b>Término S/Contrato:</b>	26-dic-25	<b>Término real:</b>	23-ene-26
<b>Término S/Recalendarización:</b>	16-ene-26	<b>Autorización según:</b>	DGOP/CT/REC/127/2025-S
<b>TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:</b>	23-ene-26	<b>Autorización según:</b>	DGOP/CT/PR/2/2026-S
<b>Inicio S/Suspensión:</b>		<b>Autorización según:</b>	
<b>Término S/Reinicio:</b>		<b>Autorización según:</b>	
<b>Monto S/1er ampliación:</b>		de fecha	
<b>Monto S/2da ampliación:</b>		de fecha	
<b>Monto total contratado:</b>	\$ 269,337.65		
<b>Recursos federales:</b>		R. Estatales:	
		R. Municipales:	\$ 269,337.65

**Intervienen**

Por la contratante

**ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA**  
Directora General de Obra Pública

**ING. EFREN GARCÍA AYALA**  
Director de Supervisión

**ING. FELIPE DE JESÚS ANTIMO PARRA**  
Supervisión Interna DGOP

Por el Contratista

**ING. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ**  
Supervisión y Edificaciones S.A. de C.V.

Por el (los) órgano(s) de control

Contraloría Municipal

Secretaría de la Honestidad

**Operado 33**

2025

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos de los entes públicos federales"

Lugar, fecha y hora de recepción

Lugar: Dirección General de Obra Pública, León, Gto. Fecha: 13-mar-26 Hora: 9:20 a. m.

Motivo

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, SIEMPRE Y CUANDO LAS PARTES HAYAN CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES, DE LO CONTRARIO, SE OBLIGAN A CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y LA NORMATIVA APLICABLE.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2026, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ASÍ COMO POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTE DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE EN CASO DE EXISTIR UN INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS PARTES O ADEUDOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, LA CONTRATANTE PODRÁ REALIZAR LOS RECLAMOS PERTINENTES MEDIANTE LA VÍA ADMINISTRATIVA O JURISDICCIONAL QUE CORRESPONDA, EN CASO QUE NO EXISTAN INCUMPLIMIENTOS NO EXISTIRÁ RECLAMACIÓN ALGUNA.

Descripción de los trabajos ejecutados

CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE ZAPATAS, MUROS DE CONCRETO ARMADO, CONTRATRABES, ESTRUCTURA A BASE DE COLUMNAS, CASTILLOS, CADENAS, MUROS DE TABIQUE ROJO, ENGARRES, COLOCACIÓN DE ESTUCCO, PINTURA, INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA SOBRE LA BARRA, INSTALACIÓN DE ALUMBRADO AL INTERIOR DEL PRESCOLAR Y ZONA DEL BAÑO. COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN ZONA DE JUEGOS Y PERÍMETRO DEL PRESCOLAR, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN TECHADO EXISTENTE Y EN ZONA DE BAÑOS, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN CORREDIZO DE ACCESO, PORTONES DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO Y ALUMNOS A BASE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, CONSTRUCCIÓN DE FIRMES EN ZONA DE TECHADO EXISTENTES Y AULAS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE DRENAJE SANITARIO, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, CONSTRUCCIÓN DE CUNETA PLUVIAL, REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE ALUMNOS, COLOCACIÓN DE MAMPARAS, CANCELERÍAS, PROTECCIONES DE HERRERÍAS, MUEBLES, ACCESORIOS EN ZONA DE LOS BAÑO.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SÍ LAS HUBIERA.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo	X	Afianzadora	
Número		Fecha	Monto
De cumplimiento	X	Afianzadora	
Número		Fecha	Monto
De vicios ocultos	X	Afianzadora	
Número		Fecha	Monto

Observaciones existentes

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	18	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sancciones d)
EST.01		\$80,801.30			
EST.02	De: 03-NOV-25 A: 02-DIC-25	\$8,080.13			
EST.03	De: 03-DIC-25 A: 01-ENE-26	\$48,480.77			
EST.04	De: 02-ENE-26 A: 09-ENE-26	\$38,784.62			

Operado 33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

EST.05	De: 10-ENE-26	\$66,257.07			
	A: 18-ENE-26				
EST.06 ULTIMA	De: 19-ENE-26	\$21,446.75			
	A: 23-ENE-26				

Subtotal	\$263,850.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$263,850.64
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:				
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:				

**Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer**

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sancciones d)

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
NOTA: El monto aquí flejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.				

SUMA TOTAL:	\$263,850.64
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$5,487.01

**Operado** Ramo **33**  
- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."