



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**  
**"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"**  
**(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DACF-01  
**REV. 05**  
**Fecha de Revisión:**  
14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN X

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y TECHADO MÁS REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) AVENIDA FRAY BARTOLOMÉ GUTIÉRREZ S/N CARRETERA LEÓN - CIUDAD MANUEL DOBLADO LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 4200000001

**DOMICILIO:**

**LOCALIDAD:** LEON, GUANAJUATO

**CONTRATISTA:** MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA S.A. DE C.V.

**REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS:** GTO-SOP/PUC-0122-2012

**ANTECEDENTES DE CONTRATO**

<b>CONTRATO No.</b>	C-2510-K100313-61201-E/0371/2025-S	<b>DE FECHA</b>	04/11/2025
<b>MONTO INICIAL DE CONTRATO:</b>	\$ 278,257.05		
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	20/10/2025	<b>INICIO REAL:</b>	10/11/2025
<b>TÉRMINO S/CONTRATO:</b>	26/12/2025	<b>TÉRMINO REAL:</b>	28 de enero de 2026
<b>TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :</b>	16/01/2026	<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	DGOP/DAYCFO/REC/0055/2025
<b>TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:</b>	28/01/2026	<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	DGOP/CT/PR/14/2026
<b>INICIO S/SUSPENSIÓN:</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>TÉRMINO S/REINICIO:</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:</b>	\$-	<b>DE FECHA</b>	
<b>MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:</b>		<b>DE FECHA</b>	
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO:</b>	\$ 278,257.05		
<b>REC. FEDERALES:</b>		<b>REC. ESTATALES</b>	
		<b>REC. MPALES.</b>	\$278,257.05

**INTERVIENEN**

POR LA CONTRATANTE

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA  
Director General de Obra Pública

I.C. EFREN GARCÍA AYALA  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

I.C. FELIPE DE JESÚS ANTIMO PARRA  
Supervisión Interna DGOP

POR EL CONTRATISTA

I.C. RAMÓN G. MEXICANO MUÑOZ  
MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA S.A. DE C.V.

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Contraloría Municipal

Secretaría de la Honestidad

**Operado** Ramo 33  
2025

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		
LUGAR	FECHA	HORA
DIR DE ADMON Y CONTROL FIN DE OBRA	JUEVES 19 DE MARZO DE 2026	10:40 A.M.

**MÓTIVO**

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO . A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 13/FEBRERO/2026, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

TRAZO, EXCAVACIÓN Y CARGA, ESTRUCTURA DE TERRAPLEN PARA CANCHA, ACERO EN CIMENTACIÓN Y SUPERESTRUCTURA, RELLENO DE TEPETATE, CIMBRA, CONCRETO PREMEZCLADO, MURO DE TABICÓN, MURO DE TABIQUE, REPELLADO, APLANADOS, PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, ESTRUCTURA METÁLICA, INSTALACIÓN PLUVIAL, HIDRÁULICA, SANITARIA, ELÉCTRICA Y ALUMBRADO, HERRERÍA Y VENTANAS, PISO Y AZULEJO, MUEBLES DE BAÑO, MAMPARAS Y POLYCURT.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

**GARANTÍAS DEL CONTRATO**

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	N/A	AFIANZADORA	N/A
NÚMERO		FECHA	MONTO
DE CUMPLIMIENTO	N/A	AFIANZADORA	N/A
NÚMERO		FECHA	MONTO
DE VICIOS OCULTOS	N/A	AFIANZADORA	N/A
NÚMERO		FECHA	MONTO

**OBSERVACIONES EXISTENTES**

NINGUNA

**CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA**

**RELACION DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA**

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1		\$83,477.11			
2	DE 10-nov-25 A: 30-nov-25	\$21,503.71			
3	DE 01-dic-25 A: 31-dic-25	\$77,984.32			
4	DE 01-ene-26 A: 28-ene-26	\$67,466.20			
5 FINIQUITO	DE 01-ene-26 A: 28-ene-26	\$12,515.48			

**Operado 33**

2025

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

<b>SUBTOTAL</b>		\$262,946.83	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:</b>				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$262,946.83
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$0.00		
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$0.00		

**RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER**

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
DE:					
A:					

<b>SUBTOTAL</b>		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:</b>					
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					\$0.00
<small>NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.</small>					

<b>SUMA TOTAL:</b>				\$262,946.83	
<b>SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:</b>				\$15,310.22	

*B*

**Operado Ramo 33**

2025

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

*Op*

*Op*