



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO PETROLERO EN EL TRAMO DE YACIMIENTO CUARZO A YACIMIENTO DE PLATINO.
Domicilio: CALLE YACIMIENTO PETROLERO EN EL TRAMO DE YACIMIENTO CUARZO A YACIMIENTO DE PLATINO, COLONIA EL YACIMIENTO.
Localidad: LEÓN, GUANAJUATO.
Contratista: GURAM CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-1337-2010

Operado
Ramo 33
2025

FONDO DE INICIACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Contrato No. C-5051-K100310-6140-D/0374/2025
Monto inicial de contrato: \$ 6,827,094.25
Inicio S/Contrato: 20/10/2025 **Inicio real:** 05/11/2025
Término S/Contrato: 26/12/2025 **Término real:** 10/01/2026
Término S/Recalendarización: 11/01/2026 **Autorización según:** DGOP/DAYCFO/REC/0052/2025
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:
Autorización según:
Inicio S/Suspensión:
Autorización según:
Término S/Reinicio:
Autorización según:
Monto S/1er ampliación: de fecha
Monto S/2da ampliación: de fecha
Monto total contratado: \$ 6,827,094.25
Recursos federales: R. Estatales: R. Municipales: \$6,827,094.25

Intervienen

Por la contratante

ARQ. LAURA ELENA BEJERRIA GARCIA
 Director General de Obra Pública

 I.C. ALEJANDRA JUÁREZ VELA
 Supervisión Interna DGOP

ING. EFREN GARCIA AYALA
 Director de Supervisión

 I.C. MOISES PÉREZ IBARRA
 Supervisión externa

Por el Contratista

LIC. GUSTAVO GARCIA HERNANDEZ
 Nombre de la empresa contratista

Omar G. Velázquez N.
 Fidoc

Por el (los) órgano(s) de control

Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

Lugar, fecha y hora de recepción		
Lugar DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Fecha 11 DE MARZO DEL 2026	Hora 09:00 a.m.

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 06 de Febrero de 2026, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

DEMOLICION DE CONCRETOS EN APROCHES A CALLES EXISTENTES, EXCAVACION Y CARGA PARA ABRIR CAJA ASI COMO EL ACARREO DEL MISMO A ESCOMBRO MUNICIPAL, RENOVACION DE CAJAS DE VALVULAS EXISTENTES, REPARACION DE DESCARGAS EXISTENTE E INSTALACION DE DESCARGAS EXISTENTES, MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON CAL, COLOCACION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO SUBRASANTE DE TEPETATE Y BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION Y DOREO DE LA SUPERFICIE DE ARROYO, GUARNICION DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2, EXCAVACIONES EN AREA DE BANQUETA, COLOCACION DE CAPA DE 15 CM DE GRAVA, MANTAL GEOTEXTIL SOBRE CAPA DE GRAVA, BASE DE TEPETATE DE 15 CM, BANQUETA DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA 6-6/10, GENERA DE CONCRETO ESTAMPADO F' C=200 KG/CM2, CONCRETO EN ARROYO MR 45 KG/CM2 A 28 Y A 14 DIAS, SELLADO DE JUNTAS CON MATERIAL AUTONIVELANTE EN ARROYO Y SEMBRADO EN GUARNICIONES, SEÑALAMIENTO OPERATIVO HORIZONTAL Y VERTICAL Y NOMENCLATURA DE CALLES, RETIRO Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS EXISTENTES.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo	X	Afianzadora	Fecha	Monto	\$	
Número	125150-00000		17/10/2025			2,048,128.28
De cumplimiento	X	Afianzadora				TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
Número	125151-00000		17/10/2025			682,709.43
De vicios ocultos	X	Afianzadora				TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
Número	132889-00000		06/02/2026			642,214.38

Observaciones existentes

DEL MONTO DE CONTRATO HA QUEDADO UN SALDO DE \$404,950.47 IVA INCLUIDO SIN EJECUTARSE.

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
1 (UNO)	De: 05/11/2025 A: 15/11/2025	\$113,198.32			
2 (DOS)	De: 16/11/2025 A: 30/11/2025	\$1,442,069.58			
3 (TRES)	De: 01/12/2025 A: 05/12/2025	\$1,462,427.76			
4 (CUATRO)	De: 06/12/2025 A: 31/12/2025	\$199,484.38			
5 (CINCO) ULTIMA	De: 01/01/2026 A: 10/01/2026	\$3,204,963.74			
	De: A:				
	De: A:				
	De: A:				

Operado 33
Ramo

Subtotal	\$6,422,143.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$1,080,035.24			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:				

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De: A:				

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				
				\$0.00

NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.

SUMA TOTAL:	\$6,422,143.78
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$404,950.47

[Handwritten signatures and initials in blue ink]