



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
 FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
 14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LA JOYA, CALLE BALCÓN DE LOS ALCATRADES EN EL TRAMO DE BALCÓN DE LOS CHARRANES A CAMINO VECINAL.
DOMICILIO: COLONIA: BALCONES DE LOS ALCATRADES
LOCALIDAD: LEON GTO.
CONTRATISTA: KAY GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO. SOP/PUC-1529-2012

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	C-5051-K100310-61401-D/0375/2025	DE FECHA	\$45,931.00
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 4,377,192.00		
INICIO S/CONTRATO:	22 DE OCTUBRE DEL 2025	INICIO REAL:	22 DE OCTUBRE 2025
TÉRMINO S/CONTRATO:	26 DE DICIEMBRE DEL 2025	TÉRMINO REAL:	26 DE DICIEMBRE DEL 2025
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 4,377,192.00		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	REC. MPALES. \$4,377,192.00

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCIA
 Directora General de Obra Pública

ING. ALEJANDRA JUAREZ VELA
 Supervisión Interna DGOP

ING. EFREN GARCIA AYALA
 SUPERVISIÓN

ING. JAVIER DURAN NUÑEZ
 Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA

ING. JAVIER ROA AMEZOLA
 KAY GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

Operado ^{Ramo} **33**
 2025 doc

ARQ. MAYRA COLTEPAS
 Contraloría Municipal

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue financiada con recursos públicos federales."

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR
Leon Gto.

FECHA
13 de Marzo del 2026

HORA
11:40:00 a. m.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 16/02/2026, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTE DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE REALIZÓ LA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN 10", ASI COMO LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN TUBO DE 6". EN LA CALLE BALCONES DE LOS ALCATRACES, ADEMAS LA EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II., PARA LA ESTRUCTURA DE LA PAVIMENTACION, CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA. CAPA DE RENIVELACION CON MATERIAL DE BANCO, SUBRASANTE DE 20 CM. Y UNA CAPA DE BASE EN 15 CM., CONCRETO EN 15 CMS DE ESPESOR., SE COLARON BANQUETAS F'C=250 KG/CM2. CENEFA CON CONCRETO ESTAMPADO F'C=250 KG/CM2, GUARNICIONES, ARROYO EN MR=38 KG/CM2., ASI COMO EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		X	AFIANZADORA		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS	
NÚMERO	III-634851-RC		FECHA	17/10/2025	MONTO	\$ 1,313,157.60
DE CUMPLIMIENTO		X	AFIANZADORA		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS	
NÚMERO	III-634852-RC		FECHA	17/10/2025	MONTO	\$ 437,719.20
DE VICIOS OCULTOS		X	AFIANZADORA		FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS	
NÚMERO	III-699274-RC		FECHA	16/02/2026	MONTO	\$ 361,616.57

OBSERVACIONES EXISTENTES

NINGUNA

Operado Ramo 33

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION	AJUSTES DE	DEDUCTIVAS	SANCIONES
			a) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	b) COSTOS	c)
1	DE: 22-10-25 A:31- 10-25	\$116,394.28	Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."		
1 Complementaria	DE: 22-10-25 A:31- 10-25	\$152,888.61			
2	DE:01-11-25 A:31-11-25	\$603,779.51			
3	DE:01-12-25 A:31-23-25	\$2,357,290.29			

4 Ultima	DE:24-12-25	\$385,813.08			
	A:26-12-25				
	DE:				
	A:				

SUBTOTAL	\$3,616,165.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$3,616,165.77
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$478,207.34			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$112,439.88			

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
	DE:				
	A:				

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL:	\$3,616,165.77
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$761,026.23

Handwritten signatures and initials in blue ink:

- A large cross-like mark.
- A signature that looks like "B".
- A signature that looks like "J".
- A signature that looks like "A".
- A signature that looks like "O".
- A signature that looks like "L".

Operado **Ramo 33**
 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."