



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
 FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
 17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPESTRE DE JERÉZ, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN LA LOCALIDAD DE LEÓN DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JERÉZ UBICADO EN CALLE VALLE DE ARIZPE ENTRE LA CALLE VALLE DE CASTELLALBO Y CALLE JERÉZ DE SANALONA DETRÁS DE LA CALLE VALLE DE SANTIAGO.

Domicilio: COL. CAMPESTRE DE JERÉZ

Localidad: LEON, GTO.


Contratista: ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RENTERÍA


Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-3779-2017


Antecedentes de Contrato


Contrato No.	C-2510-K100313-62201-E/0431/2025-S	de fecha	27/10/2025
Monto inicial de contrato:	\$ 369,796.03		
Inicio S/Contrato:	27/10/2025	Inicio real:	24/11/2025
Término S/Contrato:	26/12/2025	Término real:	14/02/2026
Término s/recalendarización:	23/01/2026	Autorización según:	
Término s/última prórroga:	14/02/2026	Autorización según:	
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:	\$ 17,375.93	de fecha	05/12/2025
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 387,171.96		
Recursos federales:		R. Estatales:	
		R. Municipales:	\$387,171.96

Intervienen



 Arq. Laura Elena Becerra García
 Directora General de Obra Pública


 Ing. Felipe de Jesús Antino Parra
 Supervisión Interna DGOP


 Ing. Francisco Javier García Rentería


 Contraloría Municipal

Por la contratante


 I.C. Efraín García Ayala
 Dirección de supervisión

Supervisión externa

Por el Contratista

Operado Ramo
33
 - 2025

Por el (los) órgano(s) de control

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."
 Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

Características de los trabajos ejecutados	Urbanización <input type="checkbox"/>	Edificación <input checked="" type="checkbox"/>
---	--	--

Lugar, fecha y hora de recepción

Lugar Dirección General de Obra Pública	Fecha 19 de marzo de 2026	Hora 14:40:00 hrs
---	-------------------------------------	-----------------------------

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 24 de octubre de 2024, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO REFERIDO CONSISTENTES EN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADORES, RENOVACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y COLOCACIÓN DE PORTERÍAS Y REDES, ASÍ COMO MALLA BALONERA EN LADO NORTE, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE PINTURA EN ÁREA DE GRADAS, ASÍ COMO MURETE Y CERCA PERIMETRALES. DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE TECHUMBRES DE LÁMINA EXISTENTES PARA PALAPAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE JUEGOS INFANTILES (MÓDULO SERPENTÍN, PIRÁMIDE Y CUBOS), ASÍ COMO REPOSICIÓN DE FIRMES DE CONCRETO ESTAMPADO EN DICHA ZONA, CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS, BANCAS-GRADAS Y BANCAS JARDINERAS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PARQUE, HABILITADO Y FORJADO DE MOBILIARIO DE EJERCICIO DE CALISTENIA, CONSTRUCCIÓN DE PALAPA DE ESTRUCTURA METÁLICA, FORJADO DE MÓDULOS DE RAMPAS PARA PRÁCTICA DE SKATE, RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO Y TRAZADO DE LINEAS PARA DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA PORTERÍAS Y TABLEROS. ASÍ MISMO SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS PUNTA POSTE A 4.5 M DE ALTURA, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE REFLECTORES A 9.00 M DE ALTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ZONA DE SKATE Y DE REFLECTORES A 11.00 M DE ALTURA EN CANCHA DE FUTBOL. ASÍ MISMO SE EJECUTÓ LA REFORESTACIÓN DEL MULTIDEPORTIVO A TRAVÉS DEL SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ESPECIES DE ÁRBOLES DIVERSAS.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por el contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo	N/A	Afianzadora	N/A
Número	N/A	Fecha	N/A
De cumplimiento	X	Afianzadora	
Número	N/A	Fecha	N/A
De vicios ocultos	X	Afianzadora	
Número	N/A	Fecha	N/A

Observaciones existentes

NO APLICAN

Operado 33
- 2025
UNIDAD DE ADAPTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
1	De: A:	\$110,938.80			
2	De: 24/11/2025 A: 05/12/2025	\$15,819.87			



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados			Urbanización	<input checked="" type="checkbox"/>	Edificación	<input type="checkbox"/>
3	De: 06/12/2025 A: 28/12/2025	\$15,829.01				
4	De: 29/12/2025 A: 25/01/2026	\$56,665.82				
5	De: 26/01/2026 A: 01/02/2026	\$64,870.01				
6	De: 02/02/2026 A: 05/02/2026	\$55,288.16				
7	De: 06/02/2026 A: 10/02/2026	\$33,986.95				
8	De: 11/02/2026 A: 13/02/2026	\$5,167.13				
9-F	De: 14/02/2026 A: 14/02/2026	\$38,717.20				

Subtotal	\$387,171.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$387,171.95
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	N/A			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	N/A			

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sancciones d)
	De:				
	A:				

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
<small>NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.</small>				

SUMA TOTAL:		\$387,171.95
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:		\$0.01

Operado Ramo
33
 - 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."