



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
23/12/2022

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONGOLIA, TRAMO DE GUINEA - CAMERUN, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, DELEGACIÓN CERRO GORDO
DOMICILIO: CALLE MONGOLIA, TRAMO DE GUINEA - CAMERUN, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, DELEGACIÓN CERRO GORDO
LOCALIDAD: LEÓN, GUANAJUATO
CONTRATISTA: VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0004-1997

Operado 33
2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS
Este programa tiene como finalidad apoyar a los municipios en su desarrollo económico, social y cultural, a través de la ejecución de obras de infraestructura y servicios públicos. Queda prohibido su realización con recursos públicos federales.

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	E-5051-K100310-61401-D/0455/2025	DE FECHA	24 DE OCTUBRE 2025
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 2,257,342.12		
INICIO S/CONTRATO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	INICIO REAL:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
TÉRMINO S/CONTRATO:	28 DE FEBRERO DE 2026	TÉRMINO REAL:	14 DE FEBRERO DE 2026
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :	10 DE MARZO DE 2026	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/DaYcFO/REC/0058/2025
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:	\$ -	DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 2,257,342.12		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	\$2,257,342.12

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

Arq. Laura Elena Becerra García
 Director General de Obra Pública

Ing. Efrén García Ayala
 Dirección de supervisión

ARQ. MARIA TERESA RAMIREZ MORENO
 Supervisión Interna DGOP

ING. OSCAR ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ
 Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA

Ing. Fatima Judith Salas Landeros
 VEESGAL Construcciones, S. S. de C. V.
 Representante Legal

Oscar G. Velázquez
 Fidax

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

ARQ. SALVADOR SANCHEZ HERRERA
 Contraloría Municipal

Secretaría de la Honestidad

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		
LUGAR Dirección General de Obra Pública de León.	FECHA MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2026	HORA 02:20 P.M.

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 23/02/2026 RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

TRAZO Y NIVELACION EN ARROYO, EXCAVACION Y CARGA DE MATERIAL TIPO 2, ACARREOS, MEJORAMIENTO, AFINE Y COLOCACIÓN CAPA SUBRASANTE Y CAPA DE BASE CON MATERIAL 100% PRODUCTO DE TRITURACION, RENOVACION DE POZOS DE VISITA, INSTALACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, LINEA DE AGUA POTABLE, COLADO DE ARROYO, GUARNICIÓN SEMI INTEGRAL Y BANQUETA; SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		AFIANZADORA		BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.	
NÚMERO	BKY-0016-0274551	FECHA	24/10/2025	MONTO	\$ 677,202.64
DE CUMPLIMIENTO		AFIANZADORA		BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.	
NÚMERO	BKY-0016-0274549	FECHA	24/10/2025	MONTO	\$ 225,734.21
DE VICIOS OCULTOS		AFIANZADORA		BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTIAS MEXICO, S.A. DE C.V.	
NÚMERO	BKY-0016-0290924	FECHA	03/03/2026	MONTO	\$ 201,821.77

OBSERVACIONES EXISTENTES

--


CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCCIONES d)
1	DE: 20-NOV-2025 A: 15-DIC-2025	\$380,401.49			
2	DE: 16-DIC-2025 A: 15-ENE-2026	\$421,568.21			
3 ULTIMA	DE: 16-ENE-2026 A: 14-FEB-2026	\$1,216,248.04			

Ramo
Operado 33
2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el presente." "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."



SUBTOTAL	\$2,018,217.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$2,018,217.74
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
	DE:				
	A:				

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

SUMA TOTAL:	\$2,018,217.74
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$239,124.38

Operado 33
2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Este programa es público, libre a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.