



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
 FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
 14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, N LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, CALLE LUCAS ALAMÁN EN EL TRAMO DE ANASTACIO CERECERO A JOSÉ A. GODOY.
DOMICILIO: PERIODISTAS MEXICANOS
LOCALIDAD: LEÓN, GTO.
CONTRATISTA: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0696-2012

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	C-2510-K100313-61401-D/0466/2025-S	DE FECHA	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 355,465.44		
INICIO S/CONTRATO:	05 DE NOVIEMBRE 2025	INICIO REAL:	27 DE NOVEMBRE DE 2025
TÉRMINO S/CONTRATO:	26 DE DICIEMBRE DE 2025	TÉRMINO REAL:	17 DE ENERO DE 2026
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :	17/01/2026	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/DAYCFO/REC/0061/2025
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	06 DE FEBRERO DE 2026	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/CT/PR/30/2026
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:	\$ 22,452.71	DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 377,918.15		
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	\$377,918.15

INTERVIENEN

POR LA CONTRATANTE

Arq. Laura Elena Becerra García
 Directora de Obra Pública

Ing. Efrén García Ayala
 Dirección de Supervisión

ING. ALEJANDRA JUAREZ VELA
 Supervisión interna

POR EL CONTRATISTA

Ingeniería y Arquitectura Integradas S.A. de C.V.
 Contratista

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

Contraloría Municipal

N/A

Secretaría de la Honestidad

Operado Ramo
33

U 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA	FECHA 19/03/2026	HORA 11:40 A.M
--	---------------------	-------------------

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2025, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTE DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

TRABAJOS DE SUPERVISION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y BANQUETAS.

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	X	AFIANZADORA		
NÚMERO		FECHA		MONTO
DE CUMPLIMIENTO	X	AFIANZADORA		
NÚMERO		FECHA		MONTO
DE VICIOS OCULTOS	X	AFIANZADORA		
NÚMERO		FECHA		MONTO

Operado
Ramo 33
U. 2025

OBSERVACIONES EXISTENTES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACION DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1 (UNO) INICIAL	DE: _____ A: _____	\$106,639.63			
2 (DOS)	DE:10 NOVIEMBRE DE 2025 A: 07 DICIEMBRE DE 2025	\$18,022.10			
3 (TRES)	DE:08 DICIEMBRE DE 2025 A:04 ENERO DE 2026	\$81,366.04			
4 (CUATRO)	DE: 05 ENERO DE 2026 A:18 ENERO DE 2026	\$37,046.61			
5 (CINCO)	DE:19 ENERO DE 2026 A:06 FEBRERO DE 2026	\$76,844.51			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

