



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, CALLE LUCAS ALAMAN EN EL TRAMO DE ANASTACIO CERCERO A JOSE A. GODOY

Domicilio: COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, CALLE LUCAS ALAMAN EN EL TRAMO DE ANASTACIO CERCERO A JOSE A. GODOY

Localidad: LEON, GTO.

Contratista: URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-1328-2012

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	C-5051-K100310-61401-D/0466/2025	de fecha	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Monto inicial de contrato:	\$ 7,436,515.40		
Inicio S/Contrato:	5 DE NOVIEMBRE DE 2025	Inicio real:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
Término S/Contrato:	26 DE DICIEMBRE DE 2025	Término real:	06 DE FEBRERO DE 2026
Término S/Recalendarización:	17 DE ENERO DE 2026	Autorización según:	CONVENIO No. DGOP/DAYCFO/REC/0061/2025
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:	06 DE FEBRERO DE 2026	Autorización según:	CONVENIO No. DGOP/CT/PR/30/2026
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:	\$ 708,272.24	de fecha	03 DE FEBRERO DE 2026
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 8,144,787.64		
Recursos federales:		R. Estatales:	
		R. Municipales:	\$8,144,787.64


Intervienen

Por la contratante



ARQ. LAURA ELENA RECERRA GARCIA
Director General de Obra Pública


ING. EFRÉN GARCÍA AYALA
Director de Supervisión


ING. ALEJANDRA JUAREZ VELA
Supervisión Interna DGOP


INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS,
S.A. DE C.V.
Supervisión externa

Por el Contratista


ING. JOAQUÍN DURÁN RODRIGUEZ
URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Por el (los) órgano(s) de control


Contraloría Municipal

Operado ^{Publico} ^{Ramo} **33**

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Secretaría de la Honestidad

Lugar, fecha y hora de recepción		
Lugar LEON GTO	Fecha 19/03/2026	Hora 12:00 HRS

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 26/02/2026, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obras Públicas o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE UN TRAMO PEQUEÑO DE DREAJE SANITARIO, DESCARGAS SANITARIAS EXISTENTES, ASI COMO LA EJECUCION DE DESCARGAS SANITARIAS NUEVAS, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA Y ELABORACION DE POZOS DE VISITA NUEVOS Y ELABORACION DE REGISTROS SANITARIOS. REHABILITACION DE TODAS LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y RENIVELACION DE CAJAS DE VALVULA. TERRACERIAS EN VIALIDAD CONSISTENTE EN UNA CAPA DE RENIVELACION, UNA CAPA SUBRASANTE Y UNA CAPA DE BASE HIDRAULICA, ADEMAS DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE DE 15 CMS. DE ESPESOR MR=38 KG/CM2, NORMAL Y CON RESISTENCIA RAPIDA A 7 DIAS, COLADO DE GUARNICION SEMI-INTEGRAL, BANQUETAS Y CENEFA CON MALLA ELCTROSOLDADA 6X6 10/10, SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO Y EN REESPALDO E GUARNICION, ELABORACION DE ESCALONES EN ACCESOS A LAS CASAS, ELABORACION DE JARDINERAS A BASE DE TABICON EN ALGUNOS ARBOLES EXISTENTES, ADEMAS LA EJECUCION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo	X	Afianzadora	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		
Número	25A53184	Fecha	04/11/2025	Monto	\$ 2,230,954.62
De cumplimiento	X	Afianzadora	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		
Número	25A53187	Fecha	04/11/2025	Monto	\$ 743,651.54
De vicios ocultos	X	Afianzadora	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		
Número	26A09475	Fecha	26/02/2026	Monto	\$ 780,710.97

Observaciones existentes

En este apartado de observaciones deben señalar si falta anticipo pendiente por amortizar, si existe un saldo a favor de la DGOP, si tienen conocimiento de algún incumplimiento, si existió una rescisión administrativa o terminación anticipada, u otra circunstancia que derive en un incumplimiento del Contratista.

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sancciones d)
EST. #1	De: 27-NOV-25	\$377,415.08			Ramo 33
	A: 30-NOV-25				
EST. #2	De: 01-DIC-25	\$628,674.53		2025	33
	A: 05-DIC-25				
EST. #3	De: 06-DIC-25	\$237,282.90			
	A: 31-DIC-25				
EST. #3A COMPL.	De: 06-DIC-25	\$472,664.90			
	A: 31-DIC-25				
EST. #3B COMPL.	De: 06-DIC-25	\$882,873.82			
	A: 31-DIC-25				

Operado

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Que no es
 prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

EST. #4	De:	01-ENE-26	\$651,361.29			
	A:	08-ENE-26				
EST. #5	De:	09-ENE-26	\$1,424,868.84			
	A:	13-ENE-26				
EST. #6	De:	14-ENE-26	\$893,605.23			
	A:	20-ENE-26				
EST. #7	De:	21-ENE-26	\$808,521.91			
	A:	31-ENE-26				
EST. #7A COMPL.	De:	21-ENE-26	\$74,547.49			
	A:	31-ENE-26				
EST. #8 ULTIMA	De:	01-FEB-26	\$1,355,293.73			
	A:	06-FEB-26				

Subtotal	\$7,807,109.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$7,807,109.72
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:		\$0.00		
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:		\$0.00		

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De:				
	A:				

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.				

SUMA TOTAL:	\$7,807,109.72
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$337,677.92

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '2' and '3' with arrows pointing to specific areas of the document.]

Operado Ramo **33**
2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."