



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN NICOLAS DEL PALOTE II CALLE CUENCA SANTA AMELIA EN EL TRAMO PASEO DE LA PRESA A TOPAR LADO PTE.
Domicilio: CALLE CUENCA SANTA AMELIA, TRAMO PASEO DE LA PRESA A TOPAR LADO PONIENTE
Localidad: LEÓN, GTO.
Contratista: ATYCO MB SA DE CV
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-4085-2018

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	C-5051-K100310-61401-D/0468/2025	de fecha	04-nov-25
Monto inicial de contrato:	\$ 1,379,965.56		
Inicio S/Contrato:	17-nov-25	Inicio real:	05-dic-25
Término S/Contrato:	09-ene-26	Término real:	23-ene-26
Término S/Recalendarización:	27-ene-26	Autorización según:	DGOP/DAYCFO/REC/0066/2025
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		Autorización según:	
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:		de fecha	
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 1,379,965.56		
Recursos federales:	R. Estatales:	R. Municipales:	\$1,379,965.56

Intervienen

Por la contratante

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
Directora General de Obra Pública

ING. EFREN GARCÍA AYALA
Dirección de Supervisión

ARQ. MARIA TERESA RAMIREZ MORENO
Supervisión Interna DGOP

ARQ. GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO
Supervisión externa

Por el Contratista

ING. MARCOS BELÍO MENDOZA
ATYCO MB SA DE CV

ARQ. ANGELES GARCIA

Por el (los) órgano(s) de control

ARQ. CLAUDIA BRENDA OGLEZ
Contraloría Municipal

Secretaría de la Honestidad

Ramo Operado 33 - 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar, fecha y hora de recepción		
Lugar LEON, GTO.	Fecha 17/03/2026	Hora 9:40 HRS

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 12-FEBRERO-2026, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO MR-38 KG/CM2, TRAZO Y NIVELACIÓN, GUARNICIONES, GUARDALOSAS, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 3", LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE 10" COLECTOR, DESCARGAS SANITARIAS DE 6", TERRACERÍAS, EXCAVACIÓN EN CAJA Y ZANJA, EXCAVACIÓN MANUAL, CARGA DE MATERIALES, ACARREOS, COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CONSISTENTE EN CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL, CAPAS DE 20 CM SUBYACENTE, CAPA DE 20 CM SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA DE 15 CM, BARRIDO, POREO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO (MR 38 KG/CM2) RESISTENCIA A 28 Y 7 DÍAS, PASAJUNTA CON VARILLA CORRUGADA DE 1/2" EN JUNTAS LONGITUDINALES, COLOCACIÓN DE JUNTAS DE EXPANSIÓN, POZOS DE VISITA, REGISTROS, CAJA DE VÁLVULAS, COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, COLOCACIÓN DE BOLARDOS, CALAFATEO DE JUNTAS CON SELLADOR AUTONIVELANTE EN JUNTAS DE CONTROL Y EXPANSIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo	X	Afianzadora	DORAMA		
Número	25A53674	Fecha	04/11/2025	Monto	\$ 413,989.67
De cumplimiento	X	Afianzadora	DORAMA		
Número	25A53676	Fecha	04/11/2025	Monto	\$ 137,996.56
De vicios ocultos	X	Afianzadora	DORAMA		
Número	26A07779	Fecha	12/02/2026	Monto	\$ 85,512.38

Operado 33

Observaciones existentes

- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
1	De: 05-dic-25 A: 31-dic-25	\$399,064.34			
2	De: 01-ene-26 A: 23-ene-26	\$456,560.34			

3

X

Operado
33
2025
Operado

Subtotal	\$855,624.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$855,624.68
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De:				
	A:				

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.				

SUMA TOTAL:	\$855,624.68
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$524,340.88

Operado ^{Ramo} 33

- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."