



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II CALLE 3ER. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO EN EL TRAMO DE BLVD. LEON II - MANUEL LOPEZ MERCADO.
Domicilio: CALLE 3ER. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO EN EL TRAMO DE BLVD. LEON II - MANUEL LOPEZ MERCADO.
Localidad: LEÓN
Contratista: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V.
Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-5469-2023

Antecedentes de Contrato


Contrato No.	C-5051-K100310-61401-D/0471/2025	de fecha	04/11/2025
Monto inicial de contrato:	\$ 1,396,037.98		
Inicio S/Contrato:	17-nov-25	Inicio real:	02-dic-25
Término S/Contrato:	09-ene-26	Término real:	24-ene-26
Término S/Recalendarización:	24-ene-26	Autorización según:	DGOP/DAYCFO/REC/0064/2025
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		Autorización según:	
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:		de fecha	
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 1,396,037.98		
Recursos federales:	R. Estatales:	R. Municipales:	\$1,396,037.98


Intervienen

Por la contratante


 ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA
 Directora General de Obra Pública


 ING. ALEJANDRA JUAREZ VELA
 Supervisión Interna DGOP


 ING. EFREN GARCIA AYALA
 DIRECTOR DE SUPERVISIÓN



 ING. CARLOS SALAZAR ROCHA
 Supervisión Externa

Por el Contratista


 ING. VÍCTOR MANUEL PONCE FUENTES
 REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
 CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON SA DE CV

Por el (los) órgano(s) de control


 Contraloría Municipal


 Omar G. Velázquez Navarro
 Fidoc

Secretaría de la Honestidad

Ramo 33
Operado

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Lugar, fecha y hora de recepción		
Lugar LEÓN, GTO	Fecha 09/03/2026	Hora 13:40 HORAS

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 19/02/2026 reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obra Pública o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

PRELIMINARES, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, ACARREOS EN CAMION, BASES Y SUB BASES, PAVIMENTOS HIDRÁULICOS, PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y LIMPIEZAS EN ARROYO PARA GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA Y REPORTES AMBIENTALES

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo		X	Afianzadora		SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA	
Número	3085852		Fecha	04/11/2025	Monto	\$ 418,811.39
De cumplimiento		X	Afianzadora		SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA	
Número	3085860		Fecha	04/11/2025	Monto	\$ 139,603.80
De vicios ocultos		X	Afianzadora		SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA	
Número	3115957		Fecha	19/02/2026	Monto	\$ 128,342.10

Observaciones existentes

SIN OBSERVACIONES

Ramo 33
 Operado 33
 2025

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación		Ajuste de costos	Deductivas	Sanción
		a)	b)			
1	De: 02/12/2025	\$82,796.24				
	A: 05/12/2025					
2	De: 06/12/2025	\$201,288.32				
	A: 12/12/2025					
3	De: 13/12/2025	\$154,067.44				
	A: 31/12/2025					
4	De: 01/01/2026	\$589,664.27				
	A: 22/01/2026					
5 ULTIMA	De: 23/01/2026	\$255,604.82				
	A: 24/01/2026					

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Subtotal	\$1,283,421.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$1,283,421.09
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$0.00			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
	De:				
	A:				

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
<small>NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.</small>				

SUMA TOTAL:	\$1,283,421.09
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$112,616.89

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '3' and a signature that appears to be 'Juan'.

Operado
Ramo 33

2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."