



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"  
(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DACF-01  
**REV. 06**  
**Fecha de Revisión:**  
17/08/2023

**CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**      URBAN            EDIFICACIÓN     

**OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA, EN LA CALLE LA GAVIA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA CIENEGUITA.

**DOMICILIO:** LAS JOYAS, LEON, GTO.

**LOCALIDAD:** LEON, GTO.

**CONTRATISTA:** CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO S.A. DE C.V.

**REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS:** GTO-SOP/PUC-0436-2012

**Operado**      **Ramo**  
**33**

2025

**ANTECEDENTES DE CONTRATO**

**CONTRATO No.** C-5051-K100310-61401-D/0486/2025

**MONTO INICIAL DE CONTRATO:** \$ 1,938,772.23

**INICIO S/CONTRATO:** 24-nov-2025      **INICIO REAL:** 09-dic-2025

**TÉRMINO S/CONTRATO:** 09-ene-2026      **TÉRMINO REAL:** 24-ene-2026

**TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :** 20-ene-2026      **AUTORIZACIÓN SEGÚN:** DGOP/DAyCFO/REC/0072/2025

**TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:** \_\_\_\_\_      **AUTORIZACIÓN SEGÚN:** \_\_\_\_\_

**INICIO S/SUSPENSIÓN:** \_\_\_\_\_      **AUTORIZACIÓN SEGÚN:** \_\_\_\_\_

**TÉRMINO S/REINICIO:** \_\_\_\_\_      **AUTORIZACIÓN SEGÚN:** \_\_\_\_\_

**MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:** \_\_\_\_\_      **DE FECHA** \_\_\_\_\_

**MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:** \_\_\_\_\_      **DE FECHA** \_\_\_\_\_

**MONTO TOTAL CONTRATADO:** \$ 1,938,772.23

**REC. FEDERALES:** \_\_\_\_\_      **REC. ESTATALES** \_\_\_\_\_      **REC. MPALES.** \$1,938,772.23

**INTERVIENEN**

POR LA CONTRATANTE

ARQ. LAURA ELENA BECERRA GARCÍA  
Director General de Obra Pública

ING. EFREN GARCIA AYALA  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

I. C. ALEJANDRA JUAREZ VELA  
Supervisión Interna DGOP

GRUPO EDIFICADOR JOACA S.A. DE C.V.  
Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ENRIQUE O. ARANDA ANAYA  
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO S.A. DE C.V.

Arg. Angeles Garcia  
Fidoc

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

ABO EDGAR ALONSO HERNANDEZ  
Contraloría Municipal

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR  
LEON GTO.

FECHA  
19 de marzo de 2026

HORA  
14:00 HRS

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 17 DE FEBRERO 2026, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SE REALIZARON TRABAJOS DE EXCAVACION , SUSTITUCION DE LINEAS DE DRENAJE, COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE, CAJEJO, TERRACERIAS EN VIALIDAD, COLOCACION DE BANQUETAS, GUARNICIONES ARROYO VEHICULAR, PINTURA EN PAVIMENTOS , SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

DE ANTICIPO		AFIANZADORA		Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	
NÚMERO	2631836-0000	FECHA	10/11/2025	MONTO	\$ 581,631.67
DE CUMPLIMIENTO		AFIANZADORA		Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	
NÚMERO	2631837-0000	FECHA	10/11/2025	MONTO	\$ 193,877.22
DE VICIOS OCULTOS		AFIANZADORA		Liberty Fianzas, S.A. de C.V.	
NÚMERO	2648635-0000	FECHA	17/02/2026	MONTO	\$ 156,471.24

OBSERVACIONES EXISTENTES

**Operado** **Ramo 33**  
2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

**CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA**

**RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA**

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	05-diciembre-2025	\$185,321.73			
	20-diciembre-2025				
2	21-diciembre-2025	\$150,391.84			
	31-diciembre-2025				
3	01-enero-2026	\$410,475.70			
	05-enero-2026				
4	06-enero-2026	\$503,105.75			
	15-enero-2026				
5 ULTIMA	16-enero-2026	\$315,417.33			
	20-enero-2026				

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,564,712.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:</b>				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$1,564,712.35
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$212,654.08			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$0.00			


**RELACIÓN DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER**

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
	DE:				
	A:				

<b>SUBTOTAL</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:</b>				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00

NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

<b>SUMA TOTAL:</b>	\$1,564,712.35
<b>SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:</b>	\$374,059.88



**Operado** **Ramo 33**  
 - 2025

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."