



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
 FO-DGOP/DACF-01
REV. 05
Fecha de Revisión:
 14/08/2018

CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS URBAN EDIFICACIÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEÓN DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA CALLE AND. PEÑUELAS EN EL TRAMO PEÑAS ALTAS - PEÑUELAS.

DOMICILIO: COLONIA EJIDO LA JOYA

LOCALIDAD: LEON, GUANAJUATO

CONTRATISTA: PERICUES CONSTRUCTORA, SA DE CV

REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0234-2011


CONTRATO No.	C-5051-K100310-61401-D/0488/2025	DE FECHA	11/11/2025
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$	936,137.62	
INICIO S/CONTRATO:	24/11/2025	INICIO REAL:	06/12/2025
TÉRMINO S/CONTRATO:	09/01/2026	TÉRMINO REAL:	21/01/2026
TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :	21/01/2026	AUTORIZACIÓN SEGÚN:	DGOP/DAYCFO/REC/0075/2025
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$	936,137.62	
REC. FEDERALES:		REC. ESTATALES	
		REC. MPALES.	\$ 936,137.62

POR LA CONTRATANTE


 Arq. Laura Elena Becerra García
 Directora General de Obra Pública


 Ing. Efrén García Ayala
 Dirección de Supervisión


 Ing. Alejandra Juárez Vela
 Supervisión Interna DGOP


 Servicio Integral de Ingeniería Civil del Bajío, S.A. de C.V.
 Supervisión externa

POR EL CONTRATISTA


 PERICUES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.


 Omar G. Velázquez N.
 Fidoc

POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL


 Ing. César Barrón Estrada
 Contraloría Municipal

Secretaría de la Honestidad

Ramo Operado 33

2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

LUGAR: Dirección General de Obra Pública, León, Gto. FECHA: 06/03/2026 HORA: 12:40 p. m.

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 11/02/2025, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

PAVIMENTACIÓN DE ARROLLO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SEÑALAMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, DESCARGAS DOMICILIARIAS

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO		AFIANZADORA		BERKLEY MEXICO	
NÚMERO	BKY-0016-0276521	FECHA	11/11/2025	MONTO	\$ 280,841.29
DE CUMPLIMIENTO		AFIANZADORA		BERKLEY MEXICO	
NÚMERO	BK-0016-0276517	FECHA	11/11/2025	MONTO	\$ 93,613.76
DE VICIOS OCULTOS		AFIANZADORA		BERKLEY MEXICO	
NÚMERO	BKY-0016-0290019	FECHA	11/02/2026	MONTO	\$ 53,799.49

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: 06/12/2025 A: 31/12/2025	\$142,456.82			
2	DE: 01/01/2025 A: 15/01/2025	\$317,254.76			
3 ÚLTIMA	DE: 16/01/2026 A: 21/01/2026	\$78,283.40			

Operado 33
2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 *Este programa es público, abierto a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines ajenos a los establecidos en el programa.
 *Esta obra fue realizada con recursos públicos municipales.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

--	--	--	--	--	--

SUBTOTAL	\$537,994.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$537,994.98
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:				
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:				

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.				

SUMA TOTAL:	\$537,994.98
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$398,142.64

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Operado 33
 --- 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 *Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
 Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.