



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA

"ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:
FO-DGOP/DACF-01
REV. 06
Fecha de Revisión:
17/08/2023

Características de los trabajos ejecutados Urbanización Edificación

Ramo
33

Obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA CALLE LA TERNA EN EL TRAMO CRUZ DE PALMA - LA RESERVA"

Domicilio: CALLE DE LA TERNA

Localidad: LEON, GTO

Contratista: URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE SA DE CV

Registro al Padrón Único de Contratistas (P.U.C.): GTO-SOP/PUC-3957-2017

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda atenta su libre disposición para fines distintos a los establecidos en el programa." *Esta obra fue realizada con recursos federales.*

Antecedentes de Contrato

Contrato No.	C-5051-K100310-61401-D/0490/2025	de fecha	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
Monto inicial de contrato:	\$ 3,428,299.55		
Inicio S/Contrato:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	Inicio real:	8 DE DICIEMBRE DE 2025
Término S/Contrato:	9 DE ENERO DE 2026	Término real:	23 DE ENERO DE 2026
Término S/Recalendarización:	23 DE ENERO DE 2026	Autorización según:	DGOP/DAYCFO/REC/0071/2025
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		Autorización según:	
Inicio S/Suspensión:		Autorización según:	
Término S/Reinicio:		Autorización según:	
Monto S/1er ampliación:	\$ -	de fecha	
Monto S/2da ampliación:		de fecha	
Monto total contratado:	\$ 3,428,299.55		
Recursos federales:	R. Estatales:	R. Municipales:	\$3,428,299.55

Intervienen

Por la contratante

Arq. Laura Elena Becerra García
Director General de Obra Pública

Ing. Efrén García Ayala.
Dirección de Supervisión

Ing. Alejandra Juárez Vela
Supervisión Interna DGOP

Ing. José Luis Resendiz Merlos/
LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA S.A DE C.V
Supervisión externa

Por el Contratista

Arq. Diego Vazquez Ramirez
Urbanizaciones y Construcciones Rodie S.A. de C.V.

Por el (los) órgano(s) de control

Contraloría Municipal

Secretaría de la Honestidad

Omar G. Velázquez N
Fidoc

Lugar, fecha y hora de recepción		
Lugar León, Gto	Fecha JUEVES 12 DE MARZO DE 2026	Hora 11:40:00 a. m.

Motivo

La emisión del Acta Administrativa para entrega final de los trabajos, según artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de la que se dan por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por La Contratante y El Contratista que firman la presente, según contrato de Obra Pública a Precios Unitarios, siempre y cuando las partes hayan cumplido con sus obligaciones, de lo contrario, se obligan a cumplir con lo estipulado en el contrato y la normativa aplicable.

Así pues, el Municipio de León, Gto., recibió los trabajos objeto del contrato referido en el apartado de antecedentes, según consta en Acta de Entrega física de fecha 17 de Febrero de 2026, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato y a través de la Dirección General de Obras Públicas o aquella que manifieste su reglamentación interior, las reclamaciones que estimen pertinentes por trabajos mal ejecutados, mala calidad de los materiales o pago indebido, así como por cualquier otro incumplimiento imputable al Contratista esto de conformidad con lo descrito en el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los participantes y firmantes de esta Acta como representantes de las partes, manifiestan sin mediar dolo, error o mala fe, que en caso de existir un incumplimiento de alguna de las partes o adeudos derivados del contrato de obra pública, así como vicios y defectos ocultos, la Contratante podrá realizar los reclamos pertinentes mediante la vía administrativa o jurisdiccional que corresponda, en caso que no existan incumplimientos no existirá reclamación alguna.

Descripción de los trabajos ejecutados

PAVIMENTACION DE LA CALLE TERNA DE LA CUAL SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: INSTALACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 10" 118.85 ML Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6", CONTEMPLANDO 1 POZO DE VISTA CENTRAL, Y CONEXIÓN A POZO EXISTENTE EN CADENAMIENTO 0+000,128.50 ML DE INSTALACION DE LINEA DE POTABLE DE 4" EN LADO IZQUIERDO Y 124.70 ML DE TUBERIA 3" EN LADO DERECHO CON SUS RESPECTIVOS TOMAS DOMICILIARIAS, LAS TERRACERIAS DE LA CALLE CONSISTIERON EN CAPA SUBRASANTE DE 20 CM, CAPA BASE DE 15 CMS Y 894.23 M2 DE CONCRETO PARA PAVIMENTO CON MR38 KG/CM2 DE 16 CMS, EN BANQUETAS SE TERRACEO CON MATERIAL SUBRASANTE CON ESPESOR DE 15 CMS, Y UNA LOSA DE 8 CMS PARA BANQUETA CON FC 250 KG/CM2 ACABADO ESCOBILLADO, UNA LINEA DE CENEFA EN COLOR ROJO DE 40 CM DE ANCHO, Y UNA LINEA PODOCTACTIL DE 30 CM CON CONCRETO ESTAMPADO AMARILLO, Y BOLARDOS EN ESQUINA CON CALLE RESERVA PARA PROTECCION DE LAS RAMPAS, SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL CON PINTURA SEPARADORA DE CARRIL, VIALETAS, FLECHAS DE DIRECCION Y LINEAS DE CRUCES PEATONALES Y ALTO, ASI COMO PINTURA EN GUARNICIONES.

Los trabajos anteriores fueron ejecutados por El Contratista de acuerdo al proyecto, las especificaciones generales y las complementarias si las hubiera.

Garantías del Contrato

De aplicación de anticipo		X	Afianzadora		BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS DE MEXICO S.A DE C.V	
Número	BKY-0004-0276554		Fecha	10/11/2025	Monto	\$ 1,028,489.87
De cumplimiento		X	Afianzadora		BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS DE MEXICO S.A DE C.V	
Número	BKY-0004-0276556		Fecha	10/11/2025	Monto	\$ 342,829.96
De vicios ocultos		X	Afianzadora		BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑIA DE GARANTIAS DE MEXICO S.A DE C.V	
Número	BKY-0004-0289803		Fecha	17/02/2026	Monto	\$ 314,238.80

Observaciones existentes

Control Financiero de la Obra

Relación de montos ejercidos autorizados de la obra

No.	Periodo	Montos de estimación		Ajuste de costos	Deductivas	Sancciones
		a)	b)			
1(UNO)	De: 08/12/2025 A: 19/12/2025	\$446,383.35				
2(DOS)	De: 20/12/2025 A: 31/12/2025	\$129,849.77				
3(TRES)	De: 01/01/2026 A: 09/01/2026	\$233,715.05				
4(CUATRO)	De: 10/01/2026 A: 16/01/2026	\$280,026.41				
5(CINCO)	De: 17/01/2026 A: 22/01/2026	\$1,962,189.94				
6(SEIS) ULTIMA	De: 23/01/2026 A: 23/01/2026	\$90,223.44				

Operado

Ramo
33

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Subtotal	\$3,142,387.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos erogados a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$3,142,387.96
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$448,029.15			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$413,735.11			

Relación de recursos pendientes por autorizar o ejercer

No.	Periodo	Montos de estimación a)	Ajuste de costos b)	Deductivas c)	Sanciones d)
De:					
A:					

Subtotal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de recursos pendientes por ejercer a la fecha de entrega:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
<small>NOTA: El monto aquí reflejado se manifiesta al amparo de lo previsto en el cuarto párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y/o el Artículo 114 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de León, Guanajuato.</small>				

SUMA TOTAL:	\$3,142,387.96
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$285,911.59

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Operado Ramo **33**

1 - ~~2023~~ 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."