



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA**

**"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"**  
**(CIERRE ADMINISTRATIVO)**

**CÓDIGO:**  
FO-DGOP/DACF-01  
**REV. 05**  
**Fecha de Revisión:**  
14/08/2018

**CARACTERÍSTICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS** URBAN  EDIFICACIÓN

**OBRA:** PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ATANACIO HERNÁNDEZ, TRAMO: MANUEL VALTIERRA – PEDRO MONTES DE OCA, DE LA COLONIA LEÓN II, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO  
**DOMICILIO:** COLONIA LEÓN II, DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO  
**LOCALIDAD:** LEÓN, GTO  
**CONTRATISTA:** ING. ALBERTO RANGEL RODRÍGUEZ  
**REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS:** GTO-SOP/PUC-1771-2012

**Operado**  
 2025

Ramo  
**33**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
 "El programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda fuera del programa."

**ANTECEDENTES DE CONTRATO**

<b>CONTRATO No.</b>	E-5051-K100310-61401-D/0511/2025	<b>DE FECHA</b>	21-nov-25
<b>MONTO INICIAL DE CONTRATO:</b>	\$ 4,398,740.60		
<b>INICIO S/CONTRATO:</b>	24/11/2025	<b>INICIO REAL:</b>	24/11/2025
<b>TÉRMINO S/CONTRATO:</b>	31/12/2025	<b>TÉRMINO REAL:</b>	17/01/2026
<b>TÉRMINO S/RECALENDARIZACIÓN :</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:</b>	17/01/2026	<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	DGOP/CT/PR/311/2025
<b>INICIO S/SUSPENSIÓN:</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>TÉRMINO S/REINICIO:</b>		<b>AUTORIZACIÓN SEGÚN:</b>	
<b>MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:</b>	\$ -	<b>DE FECHA</b>	
<b>MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:</b>		<b>DE FECHA</b>	
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO:</b>	\$ 4,398,740.60		
<b>REC. FEDERALES:</b>		<b>REC. ESTATALES</b>	
		<b>REC. MPALES.</b>	\$4,398,740.60

**INTERVIENEN**

**POR LA CONTRATANTE**

Arq. Laura Elena Bécerra García  
 Director General de Obra Pública

Ing. Alejandra Juárez Vela  
 Supervisión Interna DGOP

Ing. Efrén García Ayala  
 Director de Supervisión de la DGOP

Ing. Aziz Aziz Mubárci Cortina  
 Ingeniería y Supervisión Fairuzeh, S.A. de C.V.  
 Supervisión externa

**POR EL CONTRATISTA**

Ing. Alberto Rangel Rodríguez  
 ING. ALBERTO RANGEL RODRÍGUEZ

Arq. Angeles García  
 Fidoc

**POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL**

Claudia Brenda DGOP  
 Contraloría Municipal

Secretaria de la Honestidad

**LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN**

<b>LUGAR</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>
DIR DE ADMON Y CONTROL FIN DE OBRA	JUEVES 19 DE MARZO DE 2026	10:00 hrs

**MOTIVO**

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO , A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2026, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO .

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIAR DOLO, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

Trazo y Nivelación, Excavaciones en Caja en mal "B", Subyacente de Tepetate de 5 cm, Subrasante de Tepetate de 30 cm de espesor, Base Granular de 20 cm de espesor, Pavimento Hidráulico en Vialidad Mr = 45 kg/cm2 con un espesor de 18 cm, Guardalosas de Concreto de 20 x 40 cm Mr = 45 kg/cm2 en Vialidad y Baldíos, Guarniciones de Concreto Hco F'c = 200 kg/cm2, Rehabilitación de Línea de Agua Potable en Acero Ced 40, Drenaje Sanitario en pvc de 12" de Diámetro serie 20, Descargas Sanitarias en pvc de 6" de Diámetro, Pozos de Visita Sanitarios, Brocales de Hierro Dúctil en todos los Pozos, Banquetas de Concreto Reforzado con Malla Electrosoldada Hco F'c = 200 kg/cm2 con Cenefas de Ccto Estampado F'c = 200 kg/cm2, Sellados en Juntas Constructivas, Juntas de Expansión y Señalética Vertical y Horizontal

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

**GARANTÍAS DEL CONTRATO**

<b>DE APLICACIÓN DE ANTICIPO</b>	X	<b>AFIANZADORA</b>	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.		
<b>NÚMERO</b>	127827-00000	<b>FECHA</b>	21-nov-25	<b>MONTO</b>	\$ 1,319,622.18
<b>DE CUMPLIMIENTO</b>	X	<b>AFIANZADORA</b>	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.		
<b>NÚMERO</b>	127829-00000	<b>FECHA</b>	21-nov-25	<b>MONTO</b>	\$ 439,874.06
<b>DE VICIOS OCULTOS</b>	X	<b>AFIANZADORA</b>	DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.		
<b>NÚMERO</b>	26A10384	<b>FECHA</b>	11-mar-26	<b>MONTO</b>	\$ 289,272.78

**OBSERVACIONES EXISTENTES**

--

**CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA**

**RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA**

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIONES d)
1	DE: 24/NOV/25 A: 30/NOV/25	\$96,312.83			
2	DE: 01/DIC/25 A: 31/DIC/25	\$1,043,164.88			
3 ÚLTIMA	DE: 01/ENE/26 A: 17/ENE/26	\$1,753,250.10			
	DE:				
	A:				
	DE:				

3

**Operado**

Ramo  
33

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

A:				
DE:				
A:				
DE:				
A:				
DE:				
A:				
DE:				
A:				
DE:				
A:				

SUBTOTAL	\$2,892,727.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$2,892,727.81
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:	\$241,390.36			
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:	\$270,166.83			

**RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER**

No.	PERIODO	MONTO DE ESTIMACIÓN a)	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCCIONES d)
DE:					
A:					

SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:				
Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =				\$0.00
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.				

SUMA TOTAL:	\$2,892,727.81
SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO:	\$1,506,012.79

Operado 33  
Ramo  
2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
"Este programa es público, libre y universal. Queda prohibido su uso para fines distintos a los contemplados en el programa."  
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."