

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Procedimiento: PARC/001/2020

Contrato: A-1816-K100044-62201-E/0164/2018
Contratista: Urbanizadora San Azcurra, S.A. de C.V.
Obra: "Rehabilitación del espacio público en la colonia Los Colorines, calle Circuito Hacienda San Miguel-Tirinto y rehabilitación del espacio público en la colonia Revolución, calle Vasco de Quiroga esquina con Plan de Ayala y Caudillo del Sur, León, Guanajuato"

Acta circunstanciada que se elabora en apego al artículo 93, fracción I, tercer párrafo de la abrogada Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con motivo del inicio del proceso de rescisión administrativa número PARC/001/2020 del contrato A-1816-K100044-62201-E/0164/2018, celebrado entre la Dirección General de Obra Pública del Municipio de León, Guanajuato y la empresa de nombre URBANIZADORA SAN AZCURRA, S.A. de C.V., en adelante "La Contratante" y "El Contratista", respectivamente.

La presente acta circunstanciada se realiza de la siguiente manera:

I. Lugar, fecha y hora en que se levanta.

Siendo las 13 horas con 00 minutos del día 5 de Noviembre del 2020, se hace constar que nos encontramos en el lugar de la obra ubicado en la calle Circuito Hacienda San Miguel-Tirinto siendo este el lugar donde se ejecuta la obra Rehabilitación del espacio público en la colonia Los Colorines.

II. Personas que se encuentran presentes.

En el desarrollo de esta acta circunstanciada, se encuentran presentes Arquitecta Elia Ortiz Icela, Supervisora de la D.G.O.P.
Arquitecto Friso Antonio Dru de los Gerios, Supervisor Externo
Ingeniero Andy Pedraza Novol, Supervisor de Infraestructuras
Urbanistas
Licenciada Kate Yamel Brava Aguilar, Coordinadora de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Obra Pública
Por parte de la contratista no quedó ni representante ni apoderado legal al momento de la presente acta.

III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato que se pretende rescindir.

Se hace constar que dentro del contrato de obra número A-1816-K100044-62201-E/0164/2018, celebrado con El Contratista el día 09 de julio del año 2018, mediante el cual se estableció como objeto la construcción de la obra denominada "Rehabilitación del espacio público en la colonia Los Colorines calle Circuito Hacienda San Miguel-Tirinto y rehabilitación del espacio público en la colonia Revolución, calle Vasco de Quiroga esquina con Plan de Ayala y Caudillo del Sur, León, Guanajuato" donde el contratista se obligaba a iniciar las obras objeto del contrato el día 16 de julio del 2018



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**
Procedimiento: PARC/001/2020

y terminaría el día 22 de septiembre del mismo año, lo cual se señala en la cláusula "Primera" del contrato de referencia.

El monto del contrato ascendía a la cantidad de \$940,584.12 (Novecientos cuarenta mil quinientos ochenta y cuatro pesos 12/100 Moneda Nacional)

Mediante solicitud de pago de fecha 18 de julio del 2018, presentada ante la Dirección de Programas Estratégicos, el contratista requirió el pago por concepto de anticipo por un monto de \$282,175.24 (doscientos ochenta y dos mil ciento setenta y cinco mil pesos 24/100 Moneda Nacional) tal como lo refiere la cláusula "Tercera" del contrato de referencia, dicho pago se acredita mediante la factura número A-54 y recibo de pago emitido por el C. Francisco Victorio Iznarido, en su carácter de representante legal de Urbanizadora San Azcurra, S.A. de C.V., ambos de fecha 18 de julio del 2018.

En fecha 24 de agosto del 2018, se celebró entre las partes un convenio modificatorio al contrato de obra A-1816-K100044-62201-E/0164/2018, mediante el cual se concedió la recalendrarización al plazo pactado por retraso en la entrega del sitio, a efecto de que la obra se iniciara el 09 de agosto y terminara el 16 de octubre del mismo año.

En fecha 20 de noviembre del 2018, se celebró entre las partes un convenio adicional al contrato de obra A-1816-K100044-62201-E/0169/2018, mediante el cual se acuerda que "El contratante" le pagaría a "El contratista" un importe adicional al monto anteriormente contratado por la cantidad de \$92,678.07 (noventa y dos mil seiscientos setenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional), referida como ampliación 1, asimismo se acordó que los trabajos deberían quedar concluidas totalmente el día 25 de noviembre del 2018.

En fecha 23 de noviembre del 2018, se celebró entre las partes un convenio modificatorio al contrato de obra A-1816-K100044-62201-E/0164/2018, mediante el cual se concedió la primer prórroga al 06 de diciembre del 2018.

Mediante notas de bitácora número 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 firmadas por el Arq. Marco Antonio Díaz de León, se señala que existen trabajos pendientes por ejecutar respecto de la obra "Rehabilitación del espacio público en la colonia Los Colorines, calle Circuito Hacienda San Miguel-Tirinto y Rehabilitación del espacio público en la colonia Ayala y Caudillo del Sur, León, Guanajuato".

Mediante escrito de fecha 06 de julio del 2020, el Arq. Marco Antonio Díaz de León García, informó al Director de Supervisión de la Dirección General de Obra Pública, que la obra denominada "Rehabilitación del espacio público en la colonia Los Colorines, calle Circuito Hacienda San Miguel-Tirinto y Rehabilitación del espacio público en la colonia Revolución, calle Vasco de Quiroga esquina con Plan de Ayala y Caudillo del Sur, León, Guanajuato", que se le asignó al contratista San Azcurra S.A. de C.V. se encuentra abandonada, adjuntando al mismo su respectivo soporte fotográfico, asimismo señaló que trató de localizar al Residente de Obra, el Ing. Raúl Herrera y al representante legal C. Francisco Victorio Iznarido, vía telefónica sin éxito.

Mediante reporte catorcenal número 16, del periodo 06 al 19 de marzo del 2019, realizado por el Arq. Marco Antonio Díaz de León, García, en su calidad de Supervisor Externo, se señala que el contratista indicó que la terminación de obra en plaza Colorina,



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

Procedimiento: PARC/001/2020

sería a más tardar el 15 de marzo del 2019, ya que no cumplió el compromiso de colocar los ejercitadores, mobiliario urbano y juegos infantiles.

Mediante reporte catorcenal número 21 del periodo del 08 al 21 de mayo del 2019, realizado por el Arq. Marco Antonio Díaz de León, García, en su calidad de Supervisor Externo, se señala que en Plaza Colorines falta colocar ejercitadores, se coloca mobiliario y juegos, se le solicita al contratista indicar una fecha tentativa de colocar ejercitadores y el contratista señaló que ya no tenía dinero y que no le era posible concluir la obra.

De los reportes catorcenales 30 al 38, realizados por el Arq. Marco Antonio Díaz de León García, en su calidad de Supervisor Externo, se desprende que los trabajos pendientes por ejecutar, seguían sin ejecutarse.

En fecha 04 de enero del 2019, se levantó una minuta de obra, interviniendo en ella, la Arq. Elia Ortiz Téllez, en su carácter de Supervisora Interna, el Arq. Ezequiel Martínez Rodríguez, en su carácter de Coordinador de la Supervisión Interna de la Dirección General de Obra Pública y el Arq. Marco Antonio Díaz de León García, en su carácter de Supervisor Externo, mediante la cual se asentó que la obra se encuentra sin personal laborando y que el Residente de obra no se encontraba presente.

En fecha 26 de abril del 2019, se levantó una minuta de obra, interviniendo en ella, la Arq. Elia Ortiz Téllez, en su carácter de Supervisora Interna, el Arq. Ezequiel Martínez Rodríguez, en su carácter de Coordinador de la Supervisión Interna de la Dirección General de Obra Pública, el Arq. Marco Antonio Díaz de León García, en su carácter de Supervisor Externo y el Ing. Raúl Herrera, en su carácter de Residente de la contratista San Azcurra, S.A. de C.V., mediante la cual se asentó que en esa fecha se llevó a cabo la reunión de verificación de la conclusión de los trabajos, a la cual el contratista y residente de obra no asistieron a pesar de que se les realizó la invitación vía telefónica.

En fecha 26 de septiembre del 2019 se levantó una minuta de obra, interviniendo en ella, la Arq. Elia Ortiz Téllez, en su carácter de Supervisora Interna, el Arq. Ezequiel Martínez Rodríguez, en su carácter de Coordinador de la Supervisión Interna de la Dirección General de Obra Pública y el Arq. Marco Antonio Díaz de León García, en su carácter de Supervisor Externo, mediante la cual se asentó que se observa la obra abandonada.

En fecha 29 de enero del 2020, se levantó una minuta de obra, interviniendo en ella, la Arq. Elia Ortiz Téllez, en su carácter de Supervisora Interna, el Arq. Ezequiel Martínez Rodríguez, en su carácter de Coordinador de la Supervisión Interna de la Dirección General de Obra Pública y el Arq. Marco Antonio Díaz de León García, en su carácter de Supervisor Externo, mediante la cual se asentó que se realizó una visita a la obra y se constató que la obra se encuentra abandonada y a esa fecha aún no se realizaban los trabajos faltantes por ejecutar.

En fecha 21 de mayo del 2020, se levantó una minuta de obra, interviniendo en ella, la Arq. Elia Ortiz Téllez, en su carácter de Supervisora Interna, el Arq. Ezequiel Martínez Rodríguez, en su carácter de Coordinador de la Supervisión Interna de la Dirección

**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

Procedimiento: PARC/001/2020

General de Obra Pública y el Arq. Marco Antonio Díaz de León García, en su carácter de Supervisor Externo, mediante la cual se asentó que la obra sigue abandonada.

Dentro del oficio de inicio de rescisión administrativa se le hizo del conocimiento al contratista de la realización de la presente acta circunstanciada.

IV. Importe contractual considerando, en su caso los convenios de modificación.

A la fecha de realización de la presente acta circunstanciada se ha realizado lo siguiente:

1.

CONTRATO/CONVENIOS	MOTIVO	MONTO/PLAZO	FECHA DE REALIZACIÓN
Contrato de Obra Pública	Realizar hasta concluir la obra pública consistente en la "Rehabilitación del espacio público en la colonia Los Colorines, calle Circuito Hacienda San Miguel-Tirinto y rehabilitación del espacio público en la colonia Revolución, calle Vasco de Quiroga esquina con Plan de Ayala y Caudillo del Sur, León, Guanajuato"	\$940,584.12 Plazo: de 16 de julio del 2018 al 22 de septiembre del 2018.	09 de julio del 2018.
Recalendarización	Retraso en la entrega del sitio	Plazo: 09 de agosto al 16 de octubre del 2018	24 de agosto del 2018.
Convenio adicional al contrato de obra A-1816-K100044-62201-E/0164/2018	Ampliación en monto y tiempo por volúmenes excedentes	Monto de 20 de noviembre de ampliación adicional al monto anteriormente contratado \$92,678.07 Plazo al 25 de noviembre del 2018	20 de noviembre del 2018.
Primer prórroga		Al 06 de diciembre del 2018	23 de noviembre del 2018.

V. Descripción breve de los motivos que dieron origen al procedimiento de rescisión, así como de las estipulaciones en las que el contratista incurrió en incumplimiento del contrato.

Derivado del incumplimiento de las obligaciones de LA CONTRATISTA se establece la siguiente tabla:

NÚMERO DE REPORTE	PERIODO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO REAL	DIFERENCIA PORCENTUAL
1	08 al 21 de agosto del 2018	0%	0%	0%
2	22 de agosto del 2018 al 04 de septiembre del 2018	4.89%	14.43%	0%



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSICIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
Procedimiento: PARC/001/2020

NÚMERO DE REPORTE	PERIODO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	AVANCE FÍSICO REAL	DIFERENCIA PORCENTUAL
3	05 al 18 de septiembre del 2018	16.17%	14.43%	1.74%
4	19 de septiembre del 2018 al 02 de octubre del 2018	55.83%	15.69%	40.14%
5	03 al 16 de octubre del 2018	92.42%	19.29%	73.13%
6	17 al 30 de octubre del 2018	53.57%	21.57%	32.00%
7	31 de octubre del 2018 al 13 de noviembre del 2018	71.37%	22.15%	49.22%
8	14 al 27 de noviembre del 2018	91.12%	25.84%	65.28%
9	28 de noviembre del 2018 al 11 de diciembre del 2018	100%	45.02%	54.98%
10	12 al 25 de diciembre del 2018	100%	63.54%	36.46%
11	26 de diciembre del 2018 al 08 de enero del 2019	100%	65.44%	34.56%
12	09 al 22 de enero del 2019	100%	71.16%	28.84%
13	23 de enero del 2019 al 05 de febrero del 2019	100%	71.16%	28.84%
14	06 al 19 de febrero del 2019	100%	71.16%	28.84%
15	20 de febrero del 2019 al 05 de marzo del 2019	100%	71.16%	28.84%
16	06 al 19 de marzo del 2019	100%	71.16%	28.84%
17	20 de marzo del 2019 al 02 de abril del 2019	100%	71.16%	28.84%
18	03 al 16 de abril del 2019	100%	71.16%	28.84%
19	17 al 30 de abril del 2019	100%	82.14%	17.86%
20	01 al 14 de mayo del 2019	100%	82.14%	17.86%
21	08 al 21 de mayo del 2019	100%	82.14%	17.86%
22	22 de mayo del 2019 al 04 de junio del 2019	100%	82.14%	17.86%
23	05 al 18 de junio del 2019	100%	82.14%	17.86%
24	19 de junio al 2 de julio del 2019	100%	82.14%	17.86%
25	19 de junio del 2019 al 02 de julio del 2019	100%	82.14%	17.86%
26	03 al 16 julio del 2019	100%	82.14%	17.86%
27	17 al 30 de julio del 2019	100%	82.14%	17.86%
28	01 al 14 de agosto del 2019	100%	82.14%	17.86%
29	01 al 30 de septiembre del 2019	100%	82.14%	17.86%
30	01 al 31 de octubre del 2019	100%	82.14%	17.86%
31	01 al 30 de noviembre del 2019	100%	82.14%	17.86%
32	01 al 31 de diciembre del 2019	100%	82.14%	17.86%
33	01 al 31 de enero del 2020	100%	82.14%	17.86%
34	01 al 29 de febrero del 2020	100%	82.14%	17.86%
35	01 al 31 de marzo del 2020	100%	82.14%	17.86%
36	01 al 30 de abril del 2020	100%	82.14%	17.86%
37	01 al 31 de mayo del 2020	100%	82.14%	17.86%
38	01 al 30 de junio del 2020	100%	82.14%	17.86%



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**
Procedimiento: PARC/001/2020

** La primera columna representa el número del reporte, en la segunda el período que se tomó en consideración para realizar el reporte, la tercera columna representa el avance físico programado, la cuarta columna representa el avance físico real y la sexta columna representa la diferencia porcentual.

** A partir del reporte número 28 se realizan mensualmente ya que el estatus de la obra era el mismo.

Mediante el oficio de inicio de rescisión administrativa, se informó a la contratista que ha incurrido en la causal de rescisión administrativa, de conformidad a la cláusula "Décima Cuarta" fracción III, incisos a), b), d) y e) del contrato citado que al tenor indica:

".. DÉCIMA CUARTA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN: las partes convienen que serán causas de terminación del presente contrato las siguientes:

I- Por cumplimiento del objeto del contrato;

II- Por ser imposible la realización del mismo y/o voluntad de las partes;

III- Por rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial, cuando:

a) "EL CONTRATISTA" suspenda injustificadamente las obras o se niegue a reparar o reponer los trabajos que rechace "EL CONTRATANTE" como defectuosas

b) "EL CONTRATISTA" no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el "PROGRAMA VIGENTE" y en el presente contrato.

c) "EL CONTRATISTA" ceda parcialmente o totalmente a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato sin autorización de "EL CONTRATANTE"

d) "EL CONTRATISTA" incumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas de este contrato, obligándose a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional, que podrá ser hasta por el monto de la garantía otorgada a juicio de "EL CONTRATANTE".

e) Cuando el incumplimiento implique un desfase superior al 15% y elección de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a "El Contratista".

La rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial se sujetará al procedimiento siguiente:

I.- Se comunicarán por escrito en el domicilio que para tal efecto señale "EL CONTRATISTA", los hechos constitutivos de la rescisión administrativa, para que dentro del término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior "EL CONTRATANTE" resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubieren hecho valer, y

III.- La resolución que se pronuncie será notificada por escrito a "EL CONTRATISTA" afectado, en el domicilio que para tal efecto señale... (sic)

Se hace del conocimiento del contratista que, derivado de los reportes realizados por el supervisor externo, se puede apreciar el desfase del avance físico relacionado con los

**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

Procedimiento: PARC/001/2020

reportes semanales de avance, ante esta situación, es que se dió inicio al proceso de rescisión administrativa.

Acorde a lo establecido en el artículo 92 de la abrogada Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, "El Contratante" podrá rescindir administrativamente el contrato por incumplimiento cuando dicho incumplimiento implique un desfase en la ejecución de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y que dicho retraso sea imputable al contratista.

VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al inicio del procedimiento de rescisión, así como de aquellas pendientes de autorización.

Las estimaciones que fueron aprobadas y pagadas a la contratista son:

NÚMERO DE ESTIMACIÓN	FECHA DE INGRESO	PERIODO DE PAGO	IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	IMPORTE PAGADO (NETO)
1.	09/08/18	al 23/08/18	\$11,374.10	\$ 3,412.23	\$7,844.21
2.	24/08/18	al 31/08/18	\$43,436.71	\$ 13,031.01	\$29,956.36
3.	07/03/2019	01/10/18 al 15/10/18	\$40,865.90	\$12,259.77	\$28,183.38
1.	09/08/18	al 31/08/18	\$3,163.37	\$949.01	\$2,181.64
1.	01/09/18	AL 30/09/18	\$2,494.06	\$748.22	\$1720.04
2.	28/02/2019	01/10/18 AL 31/10/18	\$120,521.70	\$ 36,156.51	\$83,118.41
3.	07/03/2019				

Se hace mención que en fecha 30 de julio del 2018, el contratista presentó la factura correspondiente a efecto de realizar el trámite para el pago del anticipo por un monto de \$282,175.24 (doscientos ochenta y dos mil ciento setenta y cinco pesos 24/100 Moneda Nacional) de anticipo que corresponde al 30% del monto inicial del contrato.



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

Procedimiento: PARC/001/2020

Asimismo posteriormente presento la factura correspondiente al 30% del monto del convenio de ampliación, por el importe de \$ 27,803.42 (veintisiete mil ochocientos tres pesos 42/100 Moneda Nacional).

VII. Descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos.

Los trabajos ejecutados por la contratista se enlistan a continuación:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
	PRELIMINARES ANDADORES Y GUARNIONES				
1.01.4501	ACARREO EN CARRETERA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, PRIMERA ESTACION, (20 MTS.); INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1	\$61.18	\$ 61.18
1.01.4521	CARGA MECANICA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION O EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1	\$11.44	\$ 11.44
2.10.3001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO SOBRE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	97.07	\$8.53	\$ 828.00
2.10.3002	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 2 AL KM. 20 (KM. SUBSECUENTE), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	1844.49	\$4.45	\$ 8207.98
2.10.3012	ACARREO EN CAMION DE MATERIALES SOBRE PAVIMENTO, DEL KM. 21 EN ADELANTE (KM. SUBSECUENTE), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3/KM	485.35	\$3.59	\$ 1742.40
2.10.4000	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE TIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION EN BANCO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE: PAGO, P.U.O.T.	M3	97.07	\$ 4.78	\$ 463.99
	BASES Y ADOQUIN EN AREAS DE ANDADORES				
S.00.0001	PAVIMENTO DE ADOQUIN PEATONAL DE COLORES GRIS, ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON ARENA (CONSIDERANDO CAMA DE ARENA DE 0.04 MTS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	5	\$ 307.10	\$ 1535.50
S.00.0002	PAVIMENTO DE ADOQUIN PEATONAL DE COLORES ROJO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON ARENA (CONSIDERANDO CAMA DE ARENA DE 0.04 MTS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	5	\$ 307.10	\$ 1535.50
S.00.0003	PAVIMENTO DE ADOQUIN PEATONAL DE COLORES NEGRO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO CON ARENA (CONSIDERANDO CAMA DE ARENA DE 0.04 MTS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	5	\$ 307.10	\$ 1535.50



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
Procedimiento: PARC/001/2020**

GUARNICIONES				
S.00.0004	CONCRETO EN GUARNICIONES F.C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, PREMEZCLADO, VACIADO POR MEDIOS MECANICOS, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	1.2	\$ 2200.04
S.00.0005	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ARMEX 15x 30 /4 EN ESTRUCTURA FY=5000 KG/CM2, TRASPAPES, ANCLAJE, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	10	\$ 37.30
S.00.0008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBRESUELO CON ARENA DE RIO CON GRANULOMETRIA FINOS CON UN ESPESOR DE 0.10 MTS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	10	\$ 265.46
S.00.0009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL, RESBALADILLA MARCA PLAYCLUB MODELO RBMET105, FABRICADA EN ACERO CON DIMENSIONES DE 3.60 X 0.70 X 2.50M. INCLUYE: ANCLAJE, SUJECION A CIMENTACION, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1	\$ 19256.82
S.00.0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL, COLUMPIO MARCA PLAYCLUB, MODELO 1CLM05, FABRICADO EN ACERO CON DIMENSIONES DE 3.00 X 1.20 X 2.50M. INCLUYE: ANCLAJE, SUJECION A CIMENTACION, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1	\$ 20320.34
S.00.0011	SUMINISTRO Y ARMADO DE JUEGO INFANTIL, SUBE Y BAJA MARCA PLAYCLUB MODELO SYBMT200, FABRICADO EN ACERO CON DIMENSIONES DE 2.00 X 0.40 X 0.90M. P.U.O.T.	PZA	1	\$ 8,191.12
S.00.0018	SUMINISTRO DE MODULO DE 2 BASUREROS MARCA MUPA MODELO CAPRI DOBLE BTCA002, PARA SEPARACION DE BASURA ORGANICA E INORGANICA, CAPACIDAD 220L, FABRICADO EN ACERO TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTATICA DE ALTA RESISTENCIA, DIMENSIONES GENERALES 1.120X1.00X0.38M. INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2	\$ 7280.00
S.00.0052	RETIRO DE JUEGO INFANTIL DE HERRERIA (COLUMPIO) SACANDO MUERTOS DE CONCRETO, TRASLADO A DONDE INDIQUE LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA, P.U.O.T.	PZA	0	\$ 634.09
S.00.0053	REUBICACION DE JUEGO INFANTIL (RESBALADILLA) DENTRO DEL MISMO TERRENO DONDE SE INDICA EN LOS PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE DEMOLICION DE MUERTOS DE CONCRETO, P.U.O.T.	PZA	2	\$ 760.90
	ALUMBRADO EXTERIOR (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)			



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**
Procedimiento: PARC/001/2020

1.01.7018	M2	1.5	\$ 27.96	\$ 41.94	DEMOLICION A MANO DE PISO DE MATERIAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
2.01.0211	M3	10	\$ 163.14	\$ 1631.40	EXCAVACION A MANO, EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONSIDERANDO AFINE DE FONDO Y TALUD, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
2.01.2181	M2	2	\$ 67.90	\$ 1358.00	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 0.20 MTS. DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS (CON MARTILLO NEUMATICO), INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
2.01.5012	ML	10	\$ 19.36	\$ 1936.00	CORTE DE CONCRETO EN ARROYO, CON MAQUINA Y DISCO DE DIAMANTE, 3 MM. POR 5 CMS. DE PROFUNDIDAD,, (EN DEMOLICIONES), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
2.03.0045	M2	2	\$ 203.30	\$ 406.60	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F.C.=150 KG/CM2 TMA 3/4", DE 0.08 MTS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y VIBRADO, P.U.O.T.
3.04.1011	M3	5	\$ 89.36	\$ 446.8	RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
3.04.1100	M3	0	\$ 1537.73	\$ 0	RELLENO A BASE DE MORTERO FLUIDO PREMEZCLADO F.C.=50 KG/CM2, PARA EL ENCOFRADO DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
4.08.1093	ML	88	\$ 24.58	\$ 2163.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD PAD RD-17 DE 32 MM (1 1/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), P.U.O.T.
4.08.1655	ML	2	\$ 50.95	\$ 101.90	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), P.U.O.T.
4.08.1805	ML	25	\$ 33.91	\$ 847.75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 6 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), P.U.O.T.
4.08.1815	ML	95	\$ 43.39	\$ 4122.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DRS XLPE 600 V (2+1) CAL. 4 AWG, MARCA CONDUCTORES MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), P.U.O.T.
4.08.5102	ROLLO	1	\$ 23.71	\$ 23.71	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), P.U.O.T.



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

Procedimiento: PARC/001/2020

4.08.5103	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GINTA VULCANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), P.U.O.T.	ROLLO	1	\$ 80.38	\$ 80.38
4.08.5343	SELLADO DE REGISTRO CON POLIURETANO (SELLADO DE HASTA 3 DUCTOS DE CANALIZACIONES POR REGISTRO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), P.U.O.T.	PZA	4	\$ 65.75	\$ 263.00
4.08.6470	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE KEM ENAMEL DE SHERWIN WILLIAMS COLOR VERDE ESMERALDA A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), P.U.O.T.	PZA	0	\$ 4819.91	\$ 0
4.08.6566	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, FONDO DE ARENA EN UN ESPESOR DE 5 CMS., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), P.U.O.T.	PZA	4	\$ 1326.90	\$ 5307.60
4.08.6567	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS. PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, FONDO DE ARENA EN UN ESPESOR DE 5 CMS., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), P.U.O.T.	PZA	1	\$ 1882.61	\$ 1,882.61
S.00.0019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO MODELO LIBRA A LED, CON CARGAZA POLIMERICA RESISTENTE A LA CORROSION Y AL VANDALISMO IK10 TERMINADA EN COLOR GRIS OSCURO, HERMETICIDAD INTEGRAL IP66, IRC 70, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CONSUMO DE 65W, DRIVER INTEGRADO C/ ALIMENTACION DE 220-240V, 50-60HZ, CURVA DE DISTRIBUCION FOTOMETRICA CUADRADA TIPO S2, CAT. LIBRA A LED 55 S2, MARCA ATP, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).	PZA	4	\$ 11390.52	\$ 45562.08

(Handwritten signature)



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
Procedimiento: PARC/001/2020**

S.00.0020	PZA	4	\$ 2795.77	\$ 11183.08	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 5.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11 MARCA POLESA APROBADO POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: APLICACION DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE KEM ENAMEL DE SHERWIN WILLIAMS COLOR VERDE ESMERALDA A DOS MANOS APROBADA POR LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).</p>
S.00.0023	PZA	12	\$ 31.94	\$ 383.28	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A TOPE Cu-Al BIMETALICO MARCA BURNDY, CAT Y56CA1 DE 1.7" DE LONGITUD PARA CALIBRE 6A-6Cu, INCLUYE MANGA TERMOCOCONTRACTIL MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO) (SE CONSIDERA COMO SUBCONTRATO)</p>
S.00.0023	PZA	4	\$ 31.94	\$ 127.76	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A TOPE Cu-Al BIMETALICO MARCA BURNDY, CAT Y56CA1 DE 1.7" DE LONGITUD PARA CALIBRE 6A-6Cu, INCLUYE MANGA TERMOCOCONTRACTIL MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO) (SE CONSIDERA COMO SUBCONTRATO)</p>
S.00.0024	PZA	12	\$ 62.06	\$ 744.72	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A COMPRESION DERIVADOR DE ALEACION DE ALUMINIO "YF" TIPO 3, PARA DERIVAR DE ALUMINIO CAL. 4 AWG, A ALUMINIO CAL.4 AWG, CAT. YP2U3, MCA. BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).</p>
S.00.0026	PZA	2	\$ 368.96	\$ 737.92	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA FISICA COOPERWELL DE 16 X 3050MM, CON CONECTOR SOLDADO MARCA INDAEL, INCLUYE: SOLDADURA CADWELL MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).</p>
S.00.0054	PZA	4	\$ 2940.46	\$ 11761.04	<p>DADO PEDESTAL PREFABRICADO DE CONCRETO PARA POSTE DE AUMBRADO CON SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y DE 80 X 80 MTS. DE ALTURA, CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 1.00 MTS DE LARGO, DUCTO 1", CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)</p>
4.08.0614	PZA	1	\$ 136.09	\$ 136.09	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 38 MM (1 1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).</p>



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
Procedimiento: PARC/001/2020**

4.08.0829	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CURVO LICUATITE DE 38 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). P.U.O.T.	PZA	1	\$ 155.69	\$ 155.69
4.08.0844	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO LICUATITE DE 38 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). P.U.O.T.	PZA	1	\$ 84.04	\$ 84.04
4.08.1164	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 38 MM (1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). P.U.O.T.	ML	10	\$ 143.36	\$ 11433.60
4.08.1244	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO LICUATITE DE 38 MM (1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). P.U.O.T.	ML	1	\$ 136.57	\$ 136.57
4.08.1655	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4, NORMA ANCE, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). P.U.O.T.	ML	2	\$ 50.95	\$ 101.90
4.08.1672	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, MARCA CONSUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). P.U.O.T.	ML	6	\$ 17.21	\$ 103.26
4.08.1673	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 8 AWG, MARCA CONSUMEX, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). P.U.O.T.	ML	40	\$ 27.96	\$ 111.84
4.08.4420	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE A TIERRA EN TERMINACION DE CIRCUITO (DENTRO DE POSTE) CON ALAMBRE DE COBRE DESNUDO MCA. CONDUCTORES MONTERREY, CAL. 4 (2 kg), VARILLA COPPER-WELD 16X3000 mm CON CONECTOR Y CONECTOR A COMPRESION YHD-300, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). P.U.O.T.	JGO	1	\$ 818.66	\$ 818.66
4.08.5064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA A EQUIPO DE MEDICION DE C.F.E. PARA ALUMBRADO PUBLICO (ACOMETIDA) INCLUYE: TUBO CONDUIT, E.A. 32 mm, MUF, FLEJE, HEBILLAS, BASE SOQUET 4T-100, QUINTA TERMINAL, REDUCCION BUSHING, TUBO CONDUIT E.V. DE 13 mm CON CONECTOR, VARILLA DE TIERRA COPPER-WELD 16X3000 mm CON CONECTOR, CABLE DE CU THW CAL. 8 AWG, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). P.U.O.T.	JGO	1	\$ 2116.16	\$ 2,116.16



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
Procedimiento: PARC/001/2020**

4.08.5106	JGO	1	\$ 2542.80	\$ 2,542.80	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMBINACION DE ALUMBRADO PUBLICO (CONTROL FOTOELECTRICO) DE 2 X 40 A. 240 V. MCA. CUTLER HAMMER O S.D. INCLUYE: CAJA NEMA 3R, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 40 AMP., CONTACTOR, BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).
4.08.5138	JGO	3	\$ 25.01	\$ 75.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA Y MONITOR GALV. DE 38 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), P.U.O.T.
4.08.5179	MTS	3	\$ 33.83	\$ 101.49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" CAL. 22, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).
4.08.5225	PZA	1	\$ 5058.48	\$ 5,058.48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR ASTRONOMICO DIGITAL MARCA BTICINO MODELO REX2000 CLAVE 037 020, CON SALIDA A RELEVADOR DE 16A/230 VAC, PILA DE RESPALDO PARA 6 AÑOS OPCION DE INGRESAR FECHA Y HORA REAL AL LATITUD Y LONGITUD, OPCIONES DE HORARIO DE VERANO, VISUALIZACION COMPLETA DIGITAL DE TODOS LOS DATOS, POSIBILIDAD DE TRES EVENTOS EN 24 HORAS, ALIMENTACION 230/120 VCA 60 HZ, EN GABINETE NEMA 3R MARCA HIMMEL DE 250 X 200 X 150 MM CON PLACA DE MONTAJE CATALOGO CRN2520150-M, INCLUYE: FIJACION CON FLEJE Y SELLO DE 3/4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), P.U.O.T.
4.08.5408	PZA	3	\$ 11.21	\$ 33.63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO PARA FLEJE DE 3/4" CAL. 22, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO), P.U.O.T.
4.08.6566	PZA	2	\$ 1326.90	\$ 2653.80	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, FONDO DE ARENA EN UN ESPESOR DE 5 CMS., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO).
S.00.0006	PZA	6	\$ 86.40	\$ 518.40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCHA EN POSTE METALICO A 7 M DE ALTURA PARA SOPORTAR BRAZO MARCA POLESA PARA LUMINARIO, LA PERCHA SE SOLDARA AL POSTE MEDIANTE 4 CORDONES DE 1" DE LONGITUD, SOLDADURA E7013, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

[Handwritten signature]



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
Procedimiento: PARC/001/2020**

S.00.0007	MANO DE OBRA POR RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO O COMUDE LUMINARIO TIPO METROPOLI, EVOLUTION, CONICO O SUBURBANO, MONTADO EN POSTE DE 7 M DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	15	\$ 395.40	\$ 5931.00
S.00.0008	MANO DE OBRA POR RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PÚBLICO O COMUDE LUMINARIO TIPO HALCON, MONTADO EN POSTE DE 9-11 M DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	4	\$ 395.40	\$ 1581.60
S.00.0009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARA SOBREPONER TIPO NQ, ZAPATAS PRINCIPALES, 3F-4H, 100A, 127/220V, GABINETE NEMA 1, DE 20" DE ANCHO, 18 CTS, DERIVADOS MODELO NQ184L100S, 10 KA@240V, MCA, SQUARE D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1	\$ 9115.37	\$ 9,115.37
S.00.0010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO ARMOFLEX CON ARMADURA METALICA TIPO MC, CONFORMADO POR 2 COND, PARA FASES + TIERRA FISICA COLOR VERDE, CAL 12 AWG, MARCA CONSUMEX O SIMILAR, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	2	\$ 58.94	\$ 117.88
S.00.0011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A COMPRESION DERIVADOR DE ALEACION DE ALUMINIO "YPC" TIPO 6, PARA DERIVAR DE ALUMINIO CAL. 4 AWG, A COBRE CAL. 12, 10 O 8 AWG, CAT. YPC28U, MCA, BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	3	\$ 45.42	\$ 136.26
S.00.0012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO TIPO T SERIE OVALADA, SERIE 3, T13 PARA TUBO DE 16 MM, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, CATALOGO C19, C19 O C19, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1	\$ 24.62	\$ 24.62
S.00.0013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA, SERIE 9, LB PARA TUBO DE 16 MM, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, CATALOGO C19, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1	\$ 79.49	\$ 79.49
REVOLUCION	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO				
TIRINTO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA MODELO CONICA TLA MARCA ATP ILLUMINACION FABRICADA EN POLIMEROS TECNICOS REFORZADOS DIFUSOR, TERMO POLIMERO DE ALTO IMPACTO RESISTENTE A LA CORROSION Y ANTIVANDALICAS, CON POTENCIA IP66, IK10 TEMPERATURA DE COLOR 4000K Y WATTS CON 10 AÑOS DE GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO AL MOMENTO DE LA ENTREGA RECEPCION EN COLOR GRIS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	\$ 11525.01	\$ 46100.04


ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Procedimiento: PARC/001/2020



1.02.2502	CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MAXIMO 3/4" FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO INCLUYE HERRAMIENTAS MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	2.00	\$ 2800.00	\$ 5,600.00
	GUARNICION RECTANGULAR DE 0.15X0.40 MTS ARMADA CON ARMEX DE 15-30-4 DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2 TMA 3/4" VIBRADO, CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	17.80	\$ 215	\$ 3827.00
	VARILLA DE ANCLAJE DE 3/8" EN Muros DE MAMPONERIA CON UNA LONGITUD DE 0.60 ML A CADA 40 CM, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	46.00	\$ 7.85	\$ 361.10
	GUARNICION DE PROTECCION RECTANGULAR DE 0.20X0.50 MTS DE CONCRETO PREMEZCLADO F.C=200 KG/CM2 TMA 3/4" ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NUMERO 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS VIBRADO CIMBRA METALICA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	15.00	\$ 1100	\$ 16500.00
1.03.0320	MURO DE MAPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 CON ESPESOR CONTANTE CONSIDERANDO ADAMIOS DE 0.00 A 3.00 MTS INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	20.50	\$ 1452.00	\$ 29766.00
1.05.2801	APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPOCION 1:3 DE 2.5 CMS DE ESPESOR CONSIDERANDO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL CEMENTO FASTERGRAL CONSIDERANDO ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS INCLUYE MATERIALES EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	5.60	85	\$ 476.00

De manera general, el estado físico de la obra ejecutada por la contratista, de la inspección física de la misma, en este momento se puede establecer que: (colocación de tuberías y la graminación en el canchero, penetración, colocación de losos interiores (recubridor), (colocación y sus yijas), (bolsas de concreto) (bolsas de yeso) la colocación de paños y lomena de aluminio de aluminio de la colocación de concreto en buen estado al día de levantamiento de la presente acta.



[Handwritten signature]



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**
Procedimiento: PARC/001/2020

De manera porcentual, la ejecución de los trabajos, con relación a lo programado, se encuentra de la siguiente manera:

Avance programado 100%

Avance ejecutado 82.14%

Atraso a la fecha 17.86%.

VIII. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos.

Se hace constar que dentro del contrato A-1816-K100044-62201-E/0164/2018, celebrado con la contratista, el día 09 de julio del 2018, se estableció como objeto del mismo la "Rehabilitación del espacio público en la colonia Los Colorines, calle Circuito Hacienda San Miguel-Tirinto y rehabilitación del espacio público en la colonia Revolución, calle Vasco de Quiroga esquina con Plan de Ayala y Caudillo del Sur, León, Guanajuato, donde la contratista se obligaba a iniciar las obras objeto del contrato el día 16 de julio del 2018 y terminaría el día 22 de septiembre del mismo año lo cual se señala en la cláusula "Primera" del contrato.

Sin embargo, se realizaron tres convenios que modificaron el plazo de ejecución, quedando de la siguiente manera:

Convenio	Motivo	Plazo	Fecha de realización
Recalendarización	Retraso en la entrega del sitio	Plazo: 09 de agosto al 16 de octubre del 2018	24 de agosto del 2018.
Convenio adicional al contrato de obra A-1816-K100044-62201-E/0164/2018	Ampliación en monto y tiempo por volúmenes excedentes	Monto de ampliación adicional al monto anteriormente contratado \$92,678.07 Plazo al 25 de noviembre del 2018	20 de noviembre del 2018.
Primer prórroga		Al 06 de diciembre del 2018	23 de noviembre del 2018.

Relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentran los trabajos realizados.

Situación legal.

En fecha 30 de octubre del 2020, mediante oficio DGOP/1696/2020, se notificó a LA CONTRATISTA, el inicio del procedimiento de rescisión administrativa.



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**
Procedimiento: PARC/001/2020

Situación administrativa.

El contrato de referencia se encuentra debidamente formalizado, sin que exista al momento ninguna prórroga o ampliación de costo, pero si existen conceptos ejecutados pendientes por pagar.

Las personas que intervienen en este acto, realizaron conjuntamente una revisión del avance físico financiero de la obra, de acuerdo con el programa autorizado para el objeto del contrato de referencia. Con base a las estimaciones pagadas, autorizadas y los trabajos ejecutados a esta fecha, se obtiene un avance financiero del 42.40%.

Situación técnica.

Se hace constar que la contratista y la contratante cuentan con:

Situación económica.

Referente a la situación económica de la obra se establece lo siguiente:

CONCEPTO	MONTO
Monto del contrato	\$ 940,584.12
Ampliación	\$ 92,678.07
Monto total	\$ 1,033,262.19
Anticipo del contrato	\$282,175.24
Concentrado de estimaciones pagadas	\$ 221,855.84
Total amortizado	\$ 66,556.75
Total por amortizar	\$215,618.49
Total de retenciones o penas convencionales aplicables hasta la fecha de la presente acta	\$29,695.46



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**
Procedimiento: PARC/001/2020

Se debe hacer mención que los conceptos y montos detallados serán adecuados conforme al finiquito que derive de la resolución del procedimiento de rescisión administrativa y los aquí establecidos derivan de los reportes integrados por el supervisor externo.

Pendientes por ejecutar.

A continuación, se establece el listado de conceptos pendientes por ejecutar:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.01.0220	ANCLAJES, JUEGOS, EJERCITADORES Y BASUREROS				
1.01.0220	TRAZO Y REFERENCIA DE NIVELES A REVENTON DE HILLO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, EN LA CONSTRUCCION DE GAVETAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	50	\$ 913	\$ 45,650
1.01.3551	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.00 HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, P.U.O.T.	M3	2	\$ 163.14	\$ 326.28
1.01.5001	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR AL 90%, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2	\$ 89.36	\$ 178.72
1.02.2053	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 No.3 (3/8"), TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	KG	1	\$ 25.19	\$ 25.19
1.02.2501	CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, VAGIADO POR MEDIOS MANUALES EN CIMENTACION, CONSIDERANDO VIBRADO POR MEDIOS SEMIMECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	2	\$ 2256.02	\$ 4512.04
1.03.2510	CIMBRA COMUN EN ESTRUCTURA, CON MADERA DE PINO DE 3RA, SUPERFICIE EN CONTACTO, CONSIDERANDO: ACARREOS, CUREADO CON DIESEL O ACEITE QUEMADO, YUGOS, CACHETES, CLAVOS, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	15	\$ 204.76	\$ 3071.40
S.00.0012	SUMINISTRO Y ARMADO DE MOBILIARIO EJERCITADOR CAMINADORA FABRICADO EN ACERO MARCA AED-006 CON DIMENSIONES DE 2.45X1.10X2.00M. P.U.O.T.	PZA	1	\$ 32488.79	\$ 32,488.79



**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSICIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS**
Procedimiento: PARC/001/2020

S.00.0013	SUMINISTRO Y ARMADO DE BANCO PARA ABDOMINALES, MODELO AED-007, MARCA JUMBO, P.U.O.T.	PZA	1	\$ 30684.49	\$ 30,684.49
S.00.0014	SUMINISTRO Y ARMADO DE EJERCITADOR ELPTICA FABRICADO EN ACERO MARCA JUMBO, LINEA FORTE, MODELO AED-005 CON DIMENSIONES DE 2.95X0.90X2.00M. P.U.O.T.	PZA	1	\$ 51495.69	\$ 51,495.69
S.00.0015	SUMINISTRO Y ARMADO DE EJERCITADOR FABRICADO EN ACERO MARCA JUMBO, LINEA FORTE, MODELO AED-004 CON DIMENSIONES DE 2.60X0.90X2.00M. P.U.O.T.	PZA	1	\$ 54969.82	\$ 54,969.82
S.00.0016	SUMINISTRO Y ARMADO DE EJERCITADOR RIDER FABRICADO EN ACERO MARCA JUMBO, LINEA FORTE, MODELO AED-013 CON DIMENSIONES DE 1.66X1.78X2.00M. P.U.O.T.	PZA	1	\$ 40535.34	\$ 40,535.34
S.00.0017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA PREFABRICADA MODELO DANESA SEMI LISA NATURAL CON RESPALDO EN SECCIONES DE 2.10X0.40X0.45Mts. MARCA BLOQUERA Y PREFABRICADOS CARRILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	2	\$ 10827.70	\$ 21655.40
1.10.0005	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA, P.U.O.T.	M2	426.08	\$ 4.89	\$ 2083.53
1.10.0006	LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA OBRA, P.U.O.T.	M2	426.08	\$ 9.79	\$ 4171.32

Se requiere al contratista para que desocupe los espacios y retire sus implementos de trabajo y todo lo que sea de su propiedad o tenga en posesión, en el entendido que si se extravían o son objeto de robo no será responsabilidad de la contratante.

Una vez concluida la revisión del estado y situación en que se encuentran los trabajos, la contratista, procede a dar posesión a la contratante, de los trabajos ejecutados en las condiciones descritas en esta acta y con las reservas de ley.

La presente cumple con lo establecido en los artículos 90, 92 y 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta circunstanciada siendo las 13 horas con 35 minutos del día 5 del mes de Noviembre del año 2020, previa lectura que se da del acta, la ratifican y firman quienes quisieron y en ella intervinieron.

C. Francisco Victorio Izardo.
Representante legal de San Azcurra,
S.A. de C.V.

Arq. Elia Ortiz Téllez.
Supervisora Interna, adscrita a
la Dirección General de Obra
Pública

[Lined area with diagonal blue scribbles]

[Handwritten marks]

Arg. Marco Antonio Diaz de León García.
Supervisor Externo

[Handwritten signature]

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TOMA
DE POSICIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
Procedimiento: PARC/001/2020



M
P

[The main body of the page contains approximately 40 horizontal lines, all of which have been crossed out with diagonal blue lines, rendering the page blank for text entry.]

