

**CARÁTULA DE ESTIMACIÓN**

**DAIOS DEL CONTRATISTA**

NOMBRE: URBANIZADORA SAN AZCURRA, S.A. DE C.V.

DIRECCION: BLVD. NIÑOS HEROES No. 215 INT. 11 SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.

TELÉFONO: 744 5860 Y 477 122 5110

REGISTRO DEL I.M.S.S. 854 20754 10 9

REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS GTO-SOP/PUC-3618-2016

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES USA 160718 E61



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GUANAJUATO**

Dirección General de Obra Pública

Programa: MUNICIPAL

ESTIMACION NO.

4 FINIQUITO

FECHA EST. 23/12/2020

FECHA INGR. 13/05/2022

CONTROL: 01

AV. FÍSICO AV. FINANCIERO

82.14 99.16

**OBRA Y CONTRATO**

OBRA : REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA REVOLUCIÓN CALLE VASCO DE QUIROGA ESQUINA CON PLAN DE AYALA Y CAUDILLO DEL SUR.

CONTRATO: A-1816-K100044-62201-E/0164/2018-2

| FECHAS  | CONTRATO   | AMPLIACION | RECAL EMD. | PRORROGA   | SUSPENSION | REINICIO | ESTA ESTIMACION |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Inicio  | 16/07/2018 |            | 09/08/2018 |            |            |          | 01/11/2018      |
| Término | 22/09/2018 | 25/11/2018 | 16/10/2018 | 06/12/2018 |            |          | 23/12/2020      |

**ESTA ESTIMACIÓN**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| IMPORTE           | 146,815.64 |
| I.V.A.            | 23,490.50  |
| TOTAL             | 170,306.14 |
| AMORTIZACIÓN      | 51,844.74  |
| SUMA              | 118,461.40 |
| 0.2% CAPACITACIÓN | 293.63     |
| 1.0% OIBS         | 1,468.15   |
| PENA CONVENCIONAL | 20,154.64  |
| TOTAL DEDUCCIONES | 21,916.42  |
| IMPORTE NETO      | 96,544.98  |

| CONTRATO            |            | RESUMEN                     |            |            |             |
|---------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| Concepto            | IMPORTE    | ACTUAL                      | ANTERIOR   | ACUMULADO  | POR EJERCER |
| Contrato            | 298,994.91 | 170,306.15                  | 126,179.13 | 296,485.28 | 2,509.63    |
| Ampliación          | 0.00       | 0.00                        | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| Total               | 298,994.91 | 170,306.15                  | 126,179.13 | 296,485.28 | 2,509.63    |
| Anticipo Contrato   |            |                             |            | 296,485.28 | 2,509.63    |
| 30.00               | 89,698.48  | 51,844.74                   | 37,853.74  | 89,698.48  | 0.00        |
| Anticipo Ampliación |            |                             |            |            |             |
| 0.00                | 0.00       | 0.00                        | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
|                     |            | AMORTIZACIONES CONTRATO     |            |            |             |
|                     |            | AMORTIZACIONES AMPLIACIONES |            |            |             |
|                     |            | 0.00                        |            |            |             |

**CONTRATISTA**

URBANIZADORA SAN AZCURRA, S.A. DE C.V.

**DIRECTOR DE SUPERVISIÓN**

ING. SEBASTIÁN GARCÍA AYALA

**DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA**

ING. JERARQUE MARTÍNEZ MARTÍNEZ

SE APLICA PENA CONVENCIONAL POR LA CANTIDAD \$20,154.64 SEGUN OFICIO DGOPICT/763/22-CA CANTIDAD \$83,171.57 Y SANCION ADMINISTRATIVA SE APLICO EN EL CONTRATO A-1816-K100044-62201-E/0164/2018-2-1, ESTIMACION 4-1 FINIQUITO



**CARÁTULA DE ESTIMACIÓN**

**DATOS DEL CONTRATISTA**

NOMBRE: URBANIZADORA SAN AZCURRA, S.A. DE C.V.  
 DIRECCION: BLVD. NIÑOS HEROES No. 215 INT. 11  
 SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
 TELEFONO: : 744 5860 Y 477 122 5110  
 REGISTRO DEL I.M.S.S. B54 20754 10 9  
 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS GTO-SOP/PUC-3618-2016  
 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES USA 160718 E61



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GUANAJUATO**

Dirección General de Obra Pública

Programa: MUNICIPAL

ESTIMACIÓN NO. 4 FINIQUITO

FECHA EST. 23/12/2020

FECHA INGR. 13/05/2022

CONTROL: : 01

AV. FÍSICO 82.14

AV. FINANCIERO 99.16

**OBRA Y CONTRATO**

OBRA: : REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA REVOLUCIÓN CALLE VASCO DE QUIROGA ESQUINA CON PLAN DE AYALA Y CAUILLLO DEL SUR.

CONTRATO: A-1816-K100044-62201-E/0164/2018-2

| FECHAS  | CONTRATO   | AMPLIACION | RECALEND.  | PRÓRROGA   | SUSPENSION | REINICIO | ESTA ESTIMACIÓN |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------------|
| Inicio  | 16/07/2018 |            | 09/08/2018 |            |            |          | 01/11/2018      |
| Termino | 22/09/2018 | 25/11/2018 | 16/10/2018 | 06/12/2018 |            |          | 23/12/2020      |

| ESTA ESTIMACIÓN   |            |
|-------------------|------------|
| IMPORTE           | 146,815.64 |
| I.V.A.            | 23,490.50  |
| TOTAL             | 170,306.14 |
| AMORTIZACIÓN      | 51,844.74  |
| SUMA              | 118,461.40 |
| 0.2% CAPTACIÓN    | 293.63     |
| 1.0% OBS          | 1,468.15   |
| PENA CONVENCIONAL | 20,154.64  |
| TOTAL DEDUCCIONES | 21,916.42  |
| IMPORTE NETO      | 96,544.98  |

| CONTRATO            |            | RESUMEN                     |            |            |             |
|---------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| Concepto            | IMPORTE    | ACTUAL                      | ANTERIOR   | ACUMULADO  | POR EJERCER |
| Contrato            | 298,994.91 | 170,306.15                  | 126,179.13 | 296,485.28 | 2,509.63    |
| Ampliación          | 0.00       | 0.00                        | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| Total               | 298,994.91 | 170,306.15                  | 126,179.13 | 296,485.28 | 2,509.63    |
| Anticipo Contrato   | 30.00      | 89,698.48                   | 51,844.74  | 37,853.74  | 89,698.48   |
| Anticipo Ampliación | 0.00       | 0.00                        |            |            |             |
|                     | 0.00       | 0.00                        |            |            |             |
|                     |            | AMORTIZACIONES CONTRATO     |            |            |             |
|                     |            | AMORTIZACIONES AMPLIACIONES |            |            |             |
|                     |            | 0.00                        |            |            |             |

**CONTRATISTA**  
 URBANIZADORA SAN AZCURRA, S.A. DE C.V.

**DIRECTOR DE SUPERVISION**  
 ING. EBREN GARCIA AYALA

**DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
 ING. ISRAEL MARTINEZ MARTINEZ

SE APLICA PENA CONVENCIONAL POR LA CANTIDAD \$20,154.64 SEGUN OFICIO DGOP/CT/PCS/22-LA CANTIDAD \$83,171.57 Y SANCION ADMINISTRATIVA SE APLICO EN EL CONTRATO A-1816-K100044-62201-E/0164/2018-2-1, ESTIMACION 4-1 FINIQUITO



**DATOS DEL CONTRATISTA**

|           |  |
|-----------|--|
| NOMBRE    | URBANIZADORA SAN AZCURRA, S.A. DE C.V.                               |
| DOCUJO:   | BIVD. NIÑOS HEROES No. 215 INT. 11<br>SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. |
| TELÉFONO: | 744 5860 Y 477 122 5110  |



**Presidencia Municipal de León, Guanajuato**

Dirección General de Obra Pública

|           |  |
|-----------|--|
| CONTRATO: | A-1816-K100044-62201-E/0164/2018-2   |
| OBRA:     | REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA REVOLUCIÓN CALLE VASCO DE QUIROGA ESQUINA CON PLAN DE AYALA Y CAUILLLO DEL SUR. |

**HOJA DE ESTIMACIÓN**

ESTIMACIÓN No. 4 FINIQUITO

|         |            |
|---------|------------|
| HOJA    | 1 de 3     |
| PERÍODO | 01/11/2018 |
| DE:     | 23/12/2020 |
| A:      | 23/12/2020 |
| FECHA   | 23/12/2020 |

| CLAVE     | CONCEPTO   | UNIDAD | Orí                     | PRESUP.                        | ANTERIOR | ACUMULADO | POR ESTIMAR | ESTIMACIÓN |           |          |
|-----------|--|--------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|----------|
|           |  |        |                         |                                |          |           |             | CANTIDAD   | PRECIO U. | IMPORTE  |
| 0         | CONTRATO ORIGINAL  |        |                         |                                |          |           |             |            |           |          |
| 1         | 1 ALUMBRADO  |        |                         |                                |          |           |             |            |           |          |
| 1         | 1 CONCEPTOS  |        |                         |                                |          |           |             |            |           |          |
| 4.08.6566 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, FONDO DE ARENA EN UN ESPESOR DE 5 CMS., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO). | PZA    | Orí<br>Fc<br>Exc<br>Tot | 2.00<br>0.00<br>0.00<br>2.00   | 0.00     | 2.00      | 0.00        | 2.00       | 1,326.90  | 2,653.80 |
| 5.00.0006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCHA EN POSTE METALICO A 7 M DE ALTURA PARA SOPORTAR BRAZO MARCA POLESA PARA LUMINARIO, LA PERCHA SE SOLDARA AL POSTE MEDIANTE 4 CORDONES DE 1" DE LONGITUD, SOLDADURA E7013, INCLUYE: PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.          | PZA    | Orí<br>Fc<br>Exc<br>Tot | 6.00<br>0.00<br>0.00<br>6.00   | 0.00     | 6.00      | 0.00        | 6.00       | 86.40     | 518.40   |
| 5.00.0007 | MANO DE OBRA POR RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO O COMUDE LUMINARIO TIPO METROPOLI, EVOLUTION, CONICO O SUBURBANO, MONTADO EN POSTE DE 7 M DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.   | PZA    | Orí<br>Fc<br>Exc<br>Tot | 27.00<br>0.00<br>0.00<br>27.00 | 0.00     | 15.00     | 12.00       | 15.00      | 395.40    | 5,931.00 |
| 5.00.0008 | MANO DE OBRA POR RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO O COMUDE LUMINARIO TIPO HALCON, MONTADO EN POSTE DE 9-11 M DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.  | PZA    | Orí<br>Fc<br>Exc<br>Tot | 4.00<br>0.00<br>0.00<br>4.00   | 0.00     | 4.00      | 0.00        | 4.00       | 395.40    | 1,581.60 |
| 5.00.0009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARA SOBREPONER TIPO NO. ZAPATAS PRINCIPALES, 3F-4H, 100A, 127/220V, GABINETE NEMA 1, DE 20" DE ANCHO, 18 CTOS.   | PZA    | Orí<br>Fc<br>Exc<br>Tot | 1.00<br>0.00<br>0.00<br>1.00   | 0.00     | 1.00      | 0.00        | 1.00       | 9,115.37  | 9,115.37 |

**CONTRATISTA**

URBANIZADORA SAN AZCURRA, S.A. DE C.V.

Director de Supervisión

Ing. Efrén García Ayala

**DATOS DEL CONTRATISTA**

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>NOMBRE</b>    | URBANIZADORA SAN AZCURRA, S.A. DE C.V.                               |
| <b>DOICILIO:</b> | BLVD. NIÑOS HEROES No. 215 INT. 11<br>SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. |
| <b>TELÉFONO:</b> | 744 5860 Y 477 122 5110  |



**Presidencia Municipal de León, Guanajuato**

Dirección General de Obra Pública

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>CONTRATO:</b> | A-1816-K100044-62201-E/0164/2018-2   |
| <b>OBRA:</b>     | REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA REVOLUCIÓN CALLE VASCO DE QUIROGA ESQUINA CON PLAN DE AYALA Y CAUILLLO DEL SUR. |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>HOJA DE ESTIMACIÓN</b> |             |
| ESTIMACIÓN No.            | 4 FINIQUITO |

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>HOJA</b>    | 2 de 3     |
| <b>PERIODO</b> | 01/11/2018 |
| <b>FECHA</b>   | 23/12/2020 |
| <b>DE:</b>     | 23/12/2020 |
| <b>A:</b>      |            |

| CLAVE     | CONCEPTO   | UNIDAD | Orí                     | PRESUP.                        | ANTERIOR | ACUMULADO | POR ESTIMAR | ESTA ESTIMACIÓN |           | IMPORTE           |
|-----------|--|--------|-------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------------|
|           |  |        |                         |                                |          |           |             | CANTIDAD        | PRECIO U. |                   |
| S.00.0011 | DERIVADOS MODELO NQ184L1005, 10 KA@240V, MCA. SQUARE D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.  | PZA    | Orí<br>Fc<br>Exc<br>Tot | 3.00<br>0.00<br>0.00<br>3.00   | 0.00     | 3.00      | 0.00        | 3.00            | 45.42     | 136.26            |
| S.00.0012 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO TIPO T SERIE OVALADA, SERIE 3, T13 PARA TUBO DE 16 MM, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, CATALOGO C19, C19 O C19, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.   | PZA    | Orí<br>Fc<br>Exc<br>Tot | 1.00<br>0.00<br>0.00<br>1.00   | 0.00     | 1.00      | 0.00        | 1.00            | 24.62     | 24.62             |
| S.00.0013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA, SERIE 9, LB PARA TUBO DE 16 MM, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, CATALOGO C19, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.  | PZA    | Orí<br>Fc<br>Exc<br>Tot | 1.00<br>0.00<br>0.00<br>1.00   | 0.00     | 1.00      | 0.00        | 1.00            | 79.49     | 79.49             |
| 1         | <b>CONCEPTOS</b>   |        |                         |                                |          |           |             |                 |           | <b>126,775.11</b> |
| F.00.0001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA, MODELO CONICA T1A, MARCA ATP ILUMINACION, FABRICADA EN POLIMEROS TECNICOS REFORZADOS, DIFUSOR, TERMO POLIMERO DE ALTO IMPACTO, RESISTENTE A LA CORROSION Y ANTIVANDALICAS, CON POTENCIA IP66, IK10; TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K Y CONSUMO TOTAL DEL LUMINARIO DE 75 WATTS, CON 10 AÑOS DE GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO AL MOMENTO DE LA ENTREGA RECEPCION, EN COLOR GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA    | Orí<br>Fc<br>Exc<br>Tot | 0.00<br>0.00<br>11.00<br>11.00 | 0.00     | 11.00     | -11.00      | 11.00           | 11,525.01 | 126,775.11        |

**CONTRATISTA**

URBANIZADORA SAN AZCURRA, S.A. DE C.V.

Dirección de Supervisión

Ing. Eren García Ayala



**DATOS DEL CONTRATISTA**

|            |  |
|------------|--|
| NOMBRE     | URBANIZADORA SAN AZCURRA, S.A. DE C.V.                               |
| DOMICILIO: | BLVD. NIÑOS HEROES No. 215 INT. 11<br>SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. |
| TELÉFONO:  | 744 5860 Y 477 122 5110  |



**Presidencia Municipal de León, Guanajuato**  
Dirección General de Obra Pública

|           |  |
|-----------|--|
| CONTRATO: | A-1816-K100044-62201-E/0164/2018-2   |
| OBRA:     | REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA REVOLUCIÓN CALLE VASCO DE QUIROGA ESQUINA CON PLAN DE AYALA Y CAUILLLO DEL SUR. |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>HOJA DE ESTIMACIÓN</b> |             |
| ESTIMACIÓN No.            | 4 FINIQUITO |

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| HOJA    | 3 de 3     |            |
| PERÍODO | 01/11/2018 | FECHA      |
| DE:     | 23/12/2020 | 23/12/2020 |
| A:      |            |            |

| CLAVE                | CONCEPTO | UNIDAD | ORI | PRESUP. | ANTERIOR  | ACUMULADO  | POR ESTIMAR | CANTIDAD  | ESTÁ ESTIMACIÓN | PRECIO U. | IMPORTE    |
|----------------------|----------|--------|-----|---------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |          |        |     |         | Sub Total | 146,845.65 | IVA         | 23,490.50 | TOTAL           |           | 170,336.15 |

**CONTRATISTA**

URBANIZADORA SAN AZCURRA, S.A. DE C.V.

Director de Supervisión

Jng. Efraim Garcia Ayala

C.c.p. ARCHIVO.

ATENTAMENTE  
 "EL TRABAJO TODO LO VENCE"  
 LEÓN, GTO. A 23 DE DICIEMBRE DE 2020

~~ING. EFREN GARCÍA AYALA  
 DIRECTOR DE SUPERVISIÓN~~

SIN OTRO PARTICULAR DE MOMENTO, QUEDO DE USTED COMO SU ATENTO Y SEGURO SERVIDOR

| CLAVE     | CONTRATO ORIGINAL   | CONCEPTO  | UNIDAD | EXCEDENTE |
|-----------|---------------------|---|--------|-----------|
| F.00.0001 | 2 FUERA DE CATALOGO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA, MODELO CONICA TLA, MARCA ATP        | PZA    | 11.00     |
|           | 1 CONCEPTOS         | ILUMINACION, FABRICADA EN POLIMEROS TECNICOS REFORZADOS, DIFUSOR, TERMO   |        |           |
|           |                     | POLIMERO DE ALTO IMPACTO, RESISTENTE A LA CORROSION Y ANTIVANDALICAS, CON |        |           |
|           |                     | POTENCIA IP66, IK10; TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K Y CONSUMO TOTAL DEL    |        |           |
|           |                     | LUMINARIO DE 75 WATTS, CON 10 AÑOS DE GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO AL   |        |           |
|           |                     | MOMENTO DE LA ENTREGA RECEPCION, EN COLOR GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA, |        |           |
|           |                     | EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.  |        |           |

CONTINUACIÓN:  
 CON CARGO AL CONTRATO A-1816-K100044-62201-E/0164/2018-2 DE LOS CONCEPTOS DESCritos A  
 CON PLAN DE AYALA Y CAUDILLO DEL SUR.  
 OBRA REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA REVOLUCION CALLE VASCO DE QUIROGA ESQUINA  
 POR ESTE CONDUCTO NOS COMPLECE DARLE AUTORIZACION A SU SOLICITUD DE VOLUMENES EXCEDENTES DE LA

URBANIZADORA SAN AZCURRA, S.A. DE C.V. PRESENTE



Presidencia Municipal de León, Guanajuato

Dirección General de Obra Pública

|            |  |
|------------|--|
| OFICIO No. | DGOP/1441/2021   |
| ASUNTO:    | Dirección Administrativa<br>Autorización de Volúmenes Excedentes |



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GUANAJUATO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
 FINIQUITO DE OBRA  
 (Con recursos Estatales y/o Municipales)

Código FO-DGOP/DSU-05 (B)  
 Rev. 1  
 Fecha de Revisión 25/02/2019

**ESTIMACIÓN FINIQUITO**

|                      |            |                     |            |       |                   |         |      |       |
|----------------------|------------|---------------------|------------|-------|-------------------|---------|------|-------|
| Fecha de realización | 19/02/2021 | Fecha de estimación | 23/12/2020 | Lugar | León, Guanajuato. | Control | Hora | 10:00 |
|----------------------|------------|---------------------|------------|-------|-------------------|---------|------|-------|

Este finiquito se integra de conformidad al artículo 162 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

| DATOS DEL CONTRATISTA              |   | DATOS GENERALES DE LA OBRA      |  | DATOS DE CONTRATACIÓN              |                                    | DATOS DE CONVENIO MODIFICATORIO |                              | DATOS DE CONVENIO MODIFICATORIO |                    |
|------------------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Nombre                             | URBANIZADORA SAN AZCURREA S.A. DE C.V.                                | Nombre de la obra               | REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA REVOLUCIÓN CALLE VASCO DE QUIROGA ESQUINA CON PLAN DE AYALA Y CAUDILLO DEL SUR. | Número de contrato                 | A-1816-K100044-62201-E/0164/2018-2 | Tipo de convenio                | RECALENDARIZACIÓN POR SITIO  | Tipo de convenio                | PRORROGA           |
| Dirección                          | BVD. NIÑOS HEROES No. 215 INT. 111 COLONIA CENTRO SAN. FCO DEL RINCON | Fuente de recursos              | MUNICIPAL  | Monto inicial                      | \$298,994.91                       | Número de convenio              | DGOP/CT/REC/0122/1           | Número de convenio              | DGOP/CT/REC/0122/1 |
| Teléfono                           | 4766880674  | Tipo de adjudicación            | DIRRECTA   | Monto pagado                       | \$296,485.28                       | Plazo                           | 16/10/2018                   | Plazo                           | 06/12/2018         |
| Registro de la C.M.I.C.            |   | Número de convocatoria          |  | Anticipo                           | 30% \$89,698.48                    | Monto                           |                              | Monto                           |                    |
| Registro del I.M.S.S.              | BS42074109  | Número de concurso              |  | Fecha de inicio conforme contrato  | 16 DE JULIO DEL 2018               | Tipo de convenio                | AMPLIACION EN MONTO Y TIEMPO | Tipo de convenio                |                    |
| P.U.C.                             | GTO-SOP/PUC-3618-2016   | Tipo de obra                    | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO  | Fecha de término conforme contrato | 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018          | Número de convenio              | CONVENIO ADICIONAL           | Número de convenio              |                    |
| Registro Federal de Contribuyentes | USA160718E61  | Nombre y descripción de la obra | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO OBRA CIVIL, ELECTRICA Y COLOCACION DE JUEGOS   | Fecha de término conforme prórogas | 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018           | Plazo                           | 25/11/2018                   | Plazo                           |                    |
|                                    |   | Tipo de contrato                | UNITARIO   | Fecha de término real              | 23 DE DICIEMBRE DEL 2020           | Monto                           |                              | Monto                           |                    |

**OBSERVACIONES**

SE PRESENTARON UNA AMPLIACION EN TIEMPO, RECALENDARIZACION POR SITIO Y SEGUNDA PRORROGA

**TIPO DE TERMINACIÓN**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Terminación anticipada   | N/A           |
| Rescisión administrativa | PARC/001/2020 |
| Terminación de contrato  | N/A           |

ARQ. ELIA ORTIZ TELLEZ SUPERVISOR INTERNO  
 ARQ. ELIA ORTIZ TELLEZ  
 ARQ. MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA SUPERVISOR EXTERNO  
 ARQ. MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA

URBANIZADORA SAN AZCURREA S.A. DE C.V.  
 FRANCISCO VITORIO IZARDO CONTRATISTA  
 C.  
 URBANIZADORA SAN AZCURREA S.A. DE C.V.  
 C. FRANCISCO VITORIO IZARDO





**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
 FINIQUITO DE OBRA  
 (con recursos Estatales y/o Municipales)

Código: FO-DGOP/DSU-05 (B)  
 Rev. 1  
 Fecha de Revisión: 25/02/2019

| FINIQUITO                       |               | ESTADO FINANCIERO                |              | CRÉDITOS Y SALDOS  |               |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--|---------------|
| CONCEPTO                        | CANTIDAD      | Importe contratado               |              | Otra ejecutada sin liquidar (1)                                |               |
| TOTAL ESTIMACIÓN FINAL          | \$ 146,815.64 | Importe ejercido                 | \$296,485.28 | Suministro de materiales para obra y entregado a resguardo (2) | \$ -          |
| I.V.A.                          | \$ 23,490.50  | Saldo                            | \$2,508.63   | Ajuste de costos (3)   | \$ -          |
| IMPORTE BRUTO                   | \$ 170,306.14 | Anticipo otorgado                | \$89,698.48  | Gastos no recuperables (4)                                     | \$ -          |
| TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA   | \$ 170,306.14 | Anticipo amortizado              | \$37,853.74  | Gastos financieros (5)   | \$ -          |
| TOTAL A FAVOR DE LA CONTRATANTE | \$ 73,761.16  | Anticipo pendiente por amortizar | \$51,844.74  | <b>TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>                           |               |
| IMPORTE NETO                    | \$ 96,544.98  |                                  |              | Total = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) (A)                        | \$ 170,306.14 |

| OPERACIÓN ARITMÉTICA          |                                 |             |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA | TOTAL A FAVOR DE LA CONTRATANTE | FINAL NETO  |
| 170,306.14                    | - 73,761.16                     | = 96,544.98 |

| AVANCE FÍSICO |  | AVANCE FINANCIERO |  |
|---------------|--|-------------------|--|
| 82.14%        |  | 99.16%            |  |

| SANCCIONES Y DEDUCCIONES               |                    |
|--|--------------------|
| Anticipo pendiente por amortizar (1)   | \$51,844.74        |
| Retenciones y/o descuentos (2)         | \$ 1,761.78        |
| Pagos en exceso (3)                    | \$ -               |
| Penal convencional (4)                 | \$ 20,154.64       |
| Sobrecosto (5)                         | \$ -               |
| Otros (6)                              | \$ -               |
| <b>TOTAL A FAVOR DE LA CONTRATANTE</b> | <b>\$73,761.16</b> |

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo el día 13 del mes de Mayo del año 2022, a las 13:35 horas, será liquidado el saldo resultante a favor de las partes.

*[Firma]*  
 ARO. ELIA ORTIZ TELLEZ  
 SUPERVISOR INTERNO OPM

*[Firma]*  
 ARO. MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA  
 SUPERVISOR EXTERNO OPM

URBANIZADORA SAN AZCURREA S.A. DE C.V.  
 FEDERICO VICTORIO IZARDO  
 CONTRATISTA





**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DE LEÓN, GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**FINIQUITO DE OBRA**  
 (Con recursos Estatales y/o Municipales)

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Código            | FO-DGOPDSU-05 (B) |
| Rev.              | 1                 |
| Fecha de Revisión | 25/02/2019        |

| CONCEPTO   | JUSTIFICACION  | CONCEPTOS DE CREDITOS Y SALDOS | FUNDAMENTO LEGAL   |
|--|--|--------------------------------|--|
| Otra ejecutada sin liquidar                              | REALIZA OBRA EN LOS FRENTES ASIGNADOS FALTANDO PARTIDAS POR COBRAR Y SE REFLEJAN EN ESTIMACION 4 FINIQUITO |                                | Artículo 101 penúltimo y último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.   |
| Suministro de materiales de obra y entregado a resguardo | N/A  |                                | Artículo 93 fracción IV segundo párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.   |
| Ajuste de costos   | N/A  |                                | Artículos 103 y 104 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.   |
| Gastos no recuperables                                   | N/A  |                                | Artículos 88 y 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.   |
| Costo de financiamiento                                  | N/A  |                                | Artículo 98 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.   |
| Anticipo pendiente por amortizar                         | \$51,844.74  |                                | Artículo 77 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.   |
| Retenciones y/o descuentos                               | Retenciones \$2,806.61   |                                | Artículos 83 fracción XIX y 84 fracción V de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Clausula tercera párrafo septimo del contrato firmado con LA CONTRATISTA. |
| Pagos en exceso  | N/A  |                                | Artículo 99 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.   |
| Pena convencional  | SE APLICA PENA CONVENCIONAL POR RETRASO DE OBRA NO JUSTIFICADA \$20,154.64                                 |                                | Artículos 41, 83 fracción XII, 84 fracción V y 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; así como a la Clausula Decima tercera del contrato.               |
| Sobrecosto   | N/A  |                                | Artículo 93 fracción IV de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.   |
| Otro   | N/A  |                                |  |

\*Se integran los documentos necesarios a este finiquito a fin de comprobar los conceptos establecidos en este apartado.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>ARQ. ELIA ORTIZ TELLEZ<br>SUPERVISOR INTERNO | <br>ARQ. MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA<br>SUPERVISOR EXTERNO | URBANIZADORA SAN AZCUREA S.A. DE C.V.<br>FRANCISCO VITORIO IZNAVARDO<br>CONTRATISTA |
|--|--|---|



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DE LEÓN, GUANAJUATO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
 FINIQUITO DE OBRA  
 (Con recursos Estatales y/o Municipales)

Código FO-DGOP/DSU-05 (B)  
 Rev. 0  
 Fecha de Revisión 25/02/2019

**CONSTANCIA DE ENTREGA DE LAS GARANTÍAS APROBADAS**

| GARANTÍA                  | FECHA DE EXPEDICION | FECHA DE ENTREGA | NO. POLIZA | MONTO        | INSTITUCIÓN QUE LA EXPIDE   | FUNDAMENTO LEGAL  |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------|--------------|-----------------------------|---|
| CUMPLIMIENTO              | 09/07/2018          | 18/07/2018       | 1923820    | \$94,058.91  | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. | Artículos 48 fracción V, 73 Bis, 74, 75 y 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. |
| ANTICIPIO                 | 09/07/2018          | 18/07/2018       | 1923817    | \$282,175.24 | ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. |   |
| DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS |                     |                  |            |              |                             |   |
| DANOS Y PERJUICIOS        |                     |                  |            |              |                             |   |

\*Se integran los documentos necesarios a este documento, a fin de comprobar las garantías entregadas y aprobadas.

**DECLARA EL CONTRATISTA QUE EXTIENDE EL MÁS AMPLO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.**

**DECLARAN LAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.**

De conformidad al artículo 107 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, de no existir acuerdo entre las partes en relación con el finiquito, o bien, si el contratista no acude con la contratante para su elaboración, esta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de cinco días naturales contados a partir de su emisión. Una vez notificado el finiquito, el contratista tendrá un plazo de diez días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

  
 ARQ. TEJA ORTIZ TELLEZ  
 SUPERVISOR INTERNO

  
 ARQ. MARCO ANTONIO DÍAZ DE LEÓN GARCÍA  
 SUPERVISOR EXTERNO

URBANIZADORA SAN AZCURREA S.A. DE C.V.  
 C. FRANCISCO VITORIO IZARDO  
 CONTRATISTA





**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN**  
**CUADRO DE FINIQUITO**

OBRA: REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA REVOLUCION, CALLE VASCO DE QUIROGA ESQUINA  
 CONTRATISTA: URBANIZADORA SAN AZCURRA S.A. DE C.V.  
 NO. DE CONTRATO: A-1816-K-100044-62201-E/0164/2018-2  
 INICIO AUTORIZADO: 16/07/2018  
 TÉRMINO REAL DE OBRA: 23/12/2020  
 HOJA DE FINIQUITO No: 1

| CLAVE     | CANTIDAD | CONCEPTO   | UN   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DATOS DE ESTIMACIONES (CANTIDADES EN GENERADORES) |        |        |                  | ACUMULADO ESTIMADO | DIFERENCIA EN CANTIDAD | CONTRATO | EJERCIDO | DIFERENCIA EN COSTO |
|-----------|----------|--|------|----------|-----------------|---|--------|--------|------------------|--------------------|------------------------|----------|----------|---------------------|
|           |          |  |      |          |                 | EST. 1  | EST. 2 | EST. 3 | EST. 4 FINIQUITO |                    |                        |          |          |                     |
| 4.08.0375 | 0.00     | ALUMBRADO EXTERIOR (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)<br>SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC. DE 13 MM (1/2"). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)  | PZA  | 1.00     | 16.28           |   |        |        |                  | 0.00               | 1.00                   | 16.28    | 0.00     | 16.28               |
| 4.08.0510 | 4.00     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 13 MM (1/2"). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)  | PZA  | 2.00     | 37.39           |   |        | 2      |                  | 4.00               | -2.00                  | 74.78    | 149.56   | -74.78              |
| 4.08.0870 | 4.00     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR RECTO SAFA DE 13 MM (1/2"). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)  | PZA  | 2.00     | 20.29           |   |        | 2      |                  | 4.00               | -2.00                  | 40.58    | 81.16    | -40.58              |
| 4.08.0930 | 0.00     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 13 MM (1/2"). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)   | PZA  | 2.00     | 19.30           |   |        |        |                  | 0.00               | 2.00                   | 38.60    | 0.00     | 38.60               |
| 4.08.1092 | 22.00    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA DEMANDADO PANDRS-1" DE 25 MM (1"). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)   | ML   | 20.00    | 19.37           |   |        |        |                  | 22.00              | -2.00                  | 387.40   | 426.14   | -38.74              |
| 4.08.1160 | 27.00    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 13 MM (1/2"). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)  | ML   | 8.00     | 55.72           |   |        |        |                  | 27.00              | -19.00                 | 445.76   | 1,504.44 | -1,058.68           |
| 4.08.1652 | 49.00    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10. NORMA ANGE (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)  | ML   | 49.00    | 13.90           |   |        |        |                  | 49.00              | 0.60                   | 689.44   | 681.10   | 8.34                |
| 4.08.1672 | 98.00    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW/CAL. 10 AWG. MARCA CONDUWEX. (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO). INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)   | ML   | 59.20    | 17.21           |   |        |        |                  | 98.00              | -38.80                 | 1,018.83 | 1,886.58 | -667.75             |
| 4.08.5010 | 12.00    | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRASADORA TIPO UNICANAL DE 13 MM. INCLUYE UNICANAL 4X2 PULS. RAQUETAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)   | PZA  | 3.00     | 13.66           |   |        |        |                  | 12.00              | -9.00                  | 40.98    | 163.92   | -122.94             |
| 4.08.5102 | 3.00     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ASISTANTE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)  | ROLL | 1.00     | 23.71           |   |        |        |                  | 3.00               | -2.00                  | 23.71    | 71.13    | -47.42              |
| 4.08.5102 | 0.00     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA ASISTENTE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)  | ROLL | 2.00     | 23.71           |   |        |        |                  | 0.00               | 2.00                   | 47.42    | 0.00     | 47.42               |
| 4.08.5103 | 2.00     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GINTA VULCANIZADA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)  | ROLL | 2.00     | 80.38           |   |        |        |                  | 2.00               | 0.00                   | 160.76   | 160.76   | 0.00                |
| 4.08.5179 | 2.00     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLEJE DE ACEORO INOXIDABLE DE 3/4" CAL. 22. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)   | MIS  | 2.00     | 33.83           |   |        |        |                  | 2.00               | 0.00                   | 67.66    | 67.66    | 0.00                |
| 4.08.5408 | 4.00     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLO PARA FLEJE DE 3/4" CAL. 22. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO)   | PZA  | 4.00     | 11.21           |   |        | 4      |                  | 4.00               | 0.00                   | 44.84    | 44.84    | 0.00                |
| 4.08.6566 | 2.00     | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO. FONDO DE ARENA EN UN ESPESOR DE 5 CMS. INCLUYE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B". MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO COMO SUBCONTRATO) | PZA  | 2.00     | 1255.90         |   |        |        | 2                | 2.00               | 0.00                   | 2,653.80 | 2,653.80 | 0.00                |

2,653.80



# DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN

### CUADRO DE FINIQUITO

|  |  |
|--|--|
| <b>OBRA:</b><br><b>CONTRATISTA:</b><br><b>NO. DE CONTRATO:</b>               | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA REVOLUCION, CALLE VASCO DE QUIROGA ESQUINA CON PLAN DE AYALA Y CAJUILLO DEL SUR, LEON, GUANAJUATO<br>URBANIZADORA SAN AZCURRA S.A. DE C.V.<br>A-1916-K100044-62201-E/0164/2018-2<br>TÉRMINO REAL DE OBRA: 16/07/2018<br>23/12/2020 |
| <b>INICIO AUTORIZADO:</b><br>DATOS DE CONTRATO Y DE CONVENIOS MODIFICATORIOS | HOJA DE FINIQUITO<br>No:   |

| CLAVE     | CANTIDAD | FISICA REAL | CONCEPTO   | UN  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DATOS DE ESTIMACIONES (CANTIDADES EN GENERADORES) |        |        |                  | IMPORTE (\$)       |                        |          |            |                     |            |           |      |
|-----------|----------|-------------|--|-----|----------|-----------------|---|--------|--------|------------------|--------------------|------------------------|----------|------------|---------------------|------------|-----------|------|
|           |          |             |  |     |          |                 | EST. 1  | EST. 2 | EST. 3 | EST. 4 FINIQUITO | ACUMULADO ESTIMADO | DIFERENCIA EN CANTIDAD | CONTRATO | EJERCIDO   | DIFERENCIA EN COSTO |            |           |      |
| S.00.0001 | 0.00     |             | LUMINARIA, MODELO LIBRA LED, MARCA ATP, ILUMINACION, CON CARGAZA POLIMERICA RESISTENTE A LA CORROSION Y AL VANDALISMO, CON PROTECCION IP66, IRC 70, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K Y CONSUMO TOTAL DEL LUMINARIO DE 75 WATTS, DRIVER INTEGRADO, DISTRIBUCION TIPO Y CUADRADA, Y CONTROLADOR MULTITONIAE (120/277) EN COLOR GRIS, CATALOGO LIBRA A LED 75 S1 MARCA ATP ILUMINACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.   | PZA | 13.00    | 9693.55         |   |        |        |                  |                    | 0.00                   | 13.00    | 126,016.15 | 0.00                | 126,016.15 |           |      |
| S.00.0002 | 6.00     |             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO, MODELO VERDEON DE LEDS, POTENCIA DE 6W, CURVA DE DISTRIBUCION TIPO II, MULTIVOLTIAJE DE 120/277 V, TEMPERATURA DE COLOR DE 4 000 K, CON PROTECCION DE 10KV/10KA, SIN BASE PARA FOTOCELDA Y DEL MUNICIPIO, LA CUAL SE ENTREGARA AL MUNICIPIO AL MOMENTO DE LA ENTREGA RECEPCION, DEBERA CONTAR CON EL CERTIFICADO VIGENTE DE LAS 6 000 HRS Y CERTIFICADO FIDE   | PZA | 6.00     | 7160.53         |   |        | 6      |                  |                    |                        | 6.00     | 0.00       | 42,963.78           | 42,963.78  | 0.00      |      |
| S.00.0003 | 4.00     |             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS TIPO REFLECTOR DE 129W, PARA MONTE EN PUNTA POSTE, MODELO NIGHT FALCON, DRIVER UNIVERSAL 120-277V, 5000H, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K, CHASIS DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESION, HERRAMIENTA EN COLOR BLANCO, LENTE DE VIDRIO TEMPLADO CON JUNTA DE SILICONA, CURVA DE ILUMINACION CLASIFICACION NEMA 6HX6V, CON GUARDA ANTIVANDAL, CANT. INFLD-400-E-UNV-65-T-WH-T-WGN-FI-LD, LINEA LUMARK DE LA PION COOPERLIGHITING, INCLUIVE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.                                   | PZA | 4.00     | 11390.52        |   |        | 4      |                  |                    |                        |          | 4.00       | 0.00                | 45,562.08  | 45,562.08 | 0.00 |
| S.00.0004 | 2.00     |             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE LEDS TIPO REFLECTOR DE 40W, TEMP. COLOR 4000K, PSICOPERFORER A PRUEBA DE VAPOR, MOD. VAPORITTE AV72, GABINETE CONSTRUCTIVO EN FIBRA DE VIDRIO DE 0.18X66X63CM, COLOR BLANCO, EMPAQUE IPS5, DRIVER ELECTRONICO UNIVERSAL, ZF-2H, 240V, 60HZ, CAT. AV72-LD1, 4-DR-UNV-LUM-CD1-W-L-U-VIZ CHAIN SET, LINEA METALUX, DE LA MCA, COOPER LIGHTING, INCLUIVE PROTECCION METALICA DE HERRERIA ANTIVANDALICA A BASE DE MARCO DE SOLERA Y REJILLA DE REDONDO PULIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | 2.00     | 6623.02         |   |        | 2      |                  |                    |                        |          | 2.00       | 0.00                | 13,647.64  | 13,647.64 | 0.00 |
| S.00.0005 | 6.00     |             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO TIPO DE 0.9 M DE LARGO Y 52 MM DE DIAMETRO CERO-40 EN ACABADO COLOR GRIS, A LOS MANOS MARCA POLESA, INCLUIVE PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.  | PZA | 6.00     | 260.72          |   |        | 6      |                  |                    |                        | 6.00     | 0.00       | 1,564.32            | 1,564.32   | 0.00      |      |
| S.00.0006 | 6.00     |             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCHA EN POSTE METALICO A 7 M DE ALTURA PARA SOPORTAR BRAZO MARCA POLESA PARA LUMINARIO, LA PERCHA SE SOLDARA AL POSTE MEDIANTE 4 CORCONES DE 1" DE LONGITUD, SOLDADURA E7013, INCLUIVE PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.  | PZA | 6.00     | 86.40           |   |        | 6      |                  |                    |                        | 6.00     | 0.00       | 518.40              | 518.40     | 0.00      |      |
| S.00.0007 | 15.00    |             | MANO DE OBRA POR RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO O EN POSTE DE 7 M DE ALTURA INCLUIVE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.   | PZA | 27.00    | 395.40          |   |        | 15     |                  |                    |                        | 15.00    | 12.00      | 10,675.80           | 5,931.00   | 4,744.80  |      |
| S.00.0008 | 4.00     |             | MANO DE OBRA POR RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO O EN POSTE DE 7 M DE ALTURA INCLUIVE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.   | PZA | 4.00     | 395.40          |   |        | 4      |                  |                    |                        | 4.00     | 0.00       | 1,581.60            | 1,581.60   | 0.00      |      |
| S.00.0009 | 1.00     |             | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARA SOBREPONER TIPO NCL-2000 A LOS PRINCIPALES, 3"-4H, 100A, 127/220V, GABINETE NEMA 1, DE 20" DE ANCHO, 18 CIRCOS, DERIVADOS, MODELO NCL-2000, 10 KA/240V, MCA, SQUARE D, INCLUIVE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.   | PZA | 1.00     | 9115.37         |   |        | 1      |                  |                    |                        | 1.00     | 0.00       | 9,115.37            | 9,115.37   | 0.00      |      |





# DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN

### CUADRO DE FINIQUITO

|  |   |
|--|---|
| <b>OBRA:</b><br><b>CONTRATISTA:</b><br><b>NO. DE CONTRATO:</b> | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA REVOLUCION CALLE VASCO DE QUIROGA ESQUINA CON PLAN DE AYALA Y CAJUILLO DEL SUR, LEON, GUANAJUATO<br>URBANIZADORA SAN AZCURREA S.A. DE C.V.<br>A-1816-K100044-62201-ED0164/2018-2<br>TÉRMINO REAL DE OBRA: |
| INICIO AUTORIZADO: 16/07/2018                                  | 23/12/2020  |
| DATOS DE CONTRATO Y DE CONVENIOS MODIFICATORIOS                | DATOS DE ESTIMACIONES (CANTIDADES EN GENERADORES)   |
| HOJA DE FINIQUITO<br>No:                                       | Código: FODGOP/OSU-40<br>Versión: 1<br>Fecha: 16/12/2020  |

| CLAVE     | CANTIDAD FISICA REAL | CONCEPTO   | UNI. | CANTIDAD | PREGIO UNITARIO | EST. 1 | EST. 2 | EST. 3 | EST. 4 | ACUMULADO ESTIMADO | DIFERENCIA EN CANTIDAD | CONTRATO | EJERCIDO   | DIFERENCIA EN COSTO |
|-----------|----------------------|--|------|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|------------------------|----------|------------|---------------------|
| S.00.0010 | 0.00                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TIPO ARMATREX CON ARMADURA METALICA TIPO MC, CONFIGURADO POR 2 COND. PARA FASES + TIERRA FISICA COLOR VERDE CAL. 12 AWG. MARCA CONUMEX O SIMILAR, (EN REDES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO) INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.   | ML   | 2.00     | 58.94           |        |        |        |        | 0.00               | 2.00                   | 117.88   | 0.00       | 117.88              |
| S.00.0011 | 3.00                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A COMPRESION DERIVADOR DE ALEACION DE ALUMINIO TPC TIPO 6, PARA DERIVAR DE ALUMINIO CAL. 4 AWG. A COBRE CAL. 12. NO O AVIS. CAL. TPC238U, MCA BURNDY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.   | PZA  | 3.00     | 45.42           |        |        |        | 3      | 3.00               | 0.00                   | 136.26   | 136.26     | 0.00                |
| S.00.0012 | 1.00                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO TIPO T SERIE OVALADA, SERIE 3, 119 PARA TUBO DE 16 MM, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, CATALOGO C19, C19 O C19, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.   | PZA  | 1.00     | 24.62           |        |        |        | 1      | 1.00               | 0.00                   | 24.62    | 24.62      | 0.00                |
| S.00.0013 | 1.00                 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA, SERIE 8, 1B PARA TUBO DE 16 MM, MARCA CROUSE-HINDS COOPER, CATALOGO C19, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T.  | PZA  | 1.00     | 79.49           |        |        |        | 1      | 1.00               | 0.00                   | 79.49    | 79.49      | 0.00                |
|           | 0.00                 | CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO  |      |          |                 |        |        |        |        | 0.00               | 0.00                   | 0.00     | 0.00       | 0.00                |
|           | 0.00                 | REVOLUCION   |      |          |                 |        |        |        |        | 0.00               | 0.00                   | 0.00     | 0.00       | 0.00                |
|           | 11.00                | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA MODELO CONICA TLA MARCA ATP ILLUMINACION FABRICADA EN POLIMEROS TECNICOS REFORZADOS DIFUSOR, TERMO POTENCIO DE ALTO IMPACTO RESISTENTE A LA CORROSION Y ANTIVANDALICAS CON LUMINARIO IP66, 75 WATTS CON 10 AÑOS DE GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO AL MOMENTO DE LA EMPRESA RECEPCION EN COLOR GRIS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA  |          | 11,525.01       |        |        |        | 11,00  | 11.00              | -11.00                 | 0.00     | 126,775.11 | -126,775.11         |

**CONTRATISTA**

**SUPERVISION**

URBANIZADORA SAN AZCURREA S.A. DE C.V.  
C FRANCISCO VICTORIO IZARRADO

ARQ. MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA

**IMPORTE PENA CONVENCIONAL \$**

|                 |                   |                   |                 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| SUB-TOTAL \$    | 257,754.23        | 255,590.76        | 2,163.47        |
| IVA 16 % \$     | 41,240.88         | 40,894.52         | 346.16          |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>298,995.11</b> | <b>296,485.28</b> | <b>2,509.83</b> |
|                 |                   |                   | 20,154.64       |







**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**ESTIMACIÓN CONSTRUCTOR DE OBRA**

**Código:** FO-DGOP/DACF-06  
**Versión:** 01  
**Fecha:** 05/02/2019

**DATOS DEL CONTRATISTA**

URBANIZADORA SAN AZCURRA S.A. DE C.V. BLVD. NIÑOS HEROES  
No. 215 INT 11 COL. CENTRO, SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.  
C.P. 36300. TEL. 476-688-0674. email: urba.sanzacurra@gmail.com

**DIRECCIÓN RESPONSABLE:**  
DIRECCION DE SUPERVISION


**CONTRATO:** A-1816-K100044-62201-E/0164/2018-2  
**OBRA:** REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA  
**LOCALIDAD:** REVOLUCION, CALLEVASCO DE QUIROGA ESQUINA PLAN DE  
AYALA Y CAUDILLO DEL SUR, LEON, GUANAJUATO

**NUMEROS GENERADORES**  
**ESTIMACIÓN No.** HOJA: 1  
**CUATRO FINIQUITO** DE: 2  
**PERIODO:** 4-F  
01/11/2018  
23/1/2020

| CLAVE     | CANTIDAD<br>ESTA<br>ESTIMACIÓN | CONCEPTO  | U<br>N<br>I | REFERENCIA |       |       |       | DIMENSIONES |                     |           |                | EJERCIDA       |           | CANTIDAD        |  | EXCEDENTE |  |
|-----------|--------------------------------|---|-------------|------------|-------|-------|-------|-------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------------|--|-----------|--|
|           |                                |   |             | EJE        | TRAMO | LARGO | ANCHO | ALTO        | HASTA<br>ESTANTEROR | ACUMULADO | DE<br>CONTRATO | POR<br>EJERCER | ACUMULADO | ESTÁ ESTIMACIÓN |  |           |  |
| 4.06.6566 | 2                              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.40X0.40X0.80 PARA ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, FONDO DE ARENA EN UN ESPESOR DE 5CMS, INCLUYE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "E", MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. ( CONSIDERADO COMO SUB-CONTRATO)                                       | PZA         |            |       |       |       |             |                     | 0         | 2              | 2              | 0         |                 |  |           |  |
| S.00.0005 | 6                              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERCHA EN POSTE METALICO DE 7MTS DE ALTURA, PARA SOPORTAR BRAZO DE MARCA POLESA PARA LUMINARIO. LA PERCHA SE SOLDARA AL POSTE METALICO CON CUATRO CORDONES DE SOLDADURA CON UNA PULGADA DE LONGITUD SOLDADURA E7013, INCLUYE PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. | PZA         |            |       |       |       |             |                     | 0         | 6              | 6              | 0         |                 |  |           |  |
| S.00.0007 | 15                             | MANO DE OBRA POR RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO O COMIDE LUMINARIO TIPO METROPOL. EVOO LITON, CONICO O SUBURBANO, MONTADO EN POSTE DE 7 M DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.  | PZA         |            |       |       |       |             |                     | 0         | 15             | 27             | 12        |                 |  |           |  |
| S.00.0008 | 4                              | MANO DE OBRA POR RETIRAR Y ENTREGAR EN BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO O COMIDE LUMINARIO TIPO HALCON, MONTADO EN POSTE DE 8-11 M DE ALTURA INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.   | PZA         |            |       |       |       |             |                     | 0         | 4              | 4              | 0         |                 |  |           |  |
| S.00.0009 | 1                              | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION PARA SOBREPONER TIPO NQ, ZAPATAS PRINCIPALES: 3"-4", 100A, 127Z20V, GABINETE NEMA 1, DE 20" DE ANCHO, 18 CTOS, DERIVADOS MODELO NQ184, 100S, 10 KVA#240V, MCA, SQUARE D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.   | PZA         |            |       |       |       |             |                     | 0         | 1              | 1              | 0         |                 |  |           |  |

URBANIZADORA SAN AZCURRA S.A. DE C.V.  
C. FRANCISCO VICTORIO IZMARDO

ARQ. MARCO ANTONIO BLAZ DE LEON GARCIA  
*Blaz de Leon*



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**ESTIMACIÓN CONSTRUCTOR DE OBRA**

Código: FO-DGOP/DACF-06  
 Versión: 01  
 Fecha: 05/02/2019

**DATOS DEL CONTRATISTA**

URBANIZADORA SAN AZCURRA, S.A. DE C.V. BLVD. NIÑOS HERODES No. 215 INT 11 COL. CENTRO, SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. C.P. 36300. TEL 476-688-0674. email: urba:sanazcurra@gmail.com

**DIRECCIÓN RESPONSABLE**  
 DIRECCION DE SUPERVISION

**CONTRATO:** A-1816-K100044-62201-E/0164/2018-2  
**OBRA:** REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA REVOLUCION, CALLEVASCO DE QUIROGA ESQUINA PLAN DE AYALA Y CAJUILLO DEL SUR, LEON, GUANAJUATO

**NÚMEROS GENERADORES**  
 ESTIMACIÓN No. HOJA: 2  
 CUATRO FINIQUITO DE: 2  
 PERIODO: 01/11/2018  
 23/12/2020

| CLAVE                       | CANTIDAD ESTA ESTIMACION | CONCEPTO   | U   | REFERENCIA |       | DIMENSIONES |       |      | CANTIDAD          |                    |             | EXCEDENTE ESTA ESTIMACION |             |
|-----------------------------|--------------------------|--|-----|------------|-------|-------------|-------|------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------------|-------------|
|                             |                          |  |     | EJE        | TRAMO | LARGO       | ANCHO | ALTO | HASTA ESTANTERIOR | EJERCIDA ACUMULADO | DE CONTRATO |                           | POR EJERCER |
| S.00.0011                   | 3                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO TIPO T SERIE OVALADA, SERIE 3, 113 PARA TUBO DE 16 MM, MARCA GROUSE-HINDS COOPER, CATALOGO C19, C19 O C19, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.   | PZA |            |       |             |       |      | 0                 | 3                  | 3           | 0                         |             |
| S.00.0012                   | 1                        | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONDULET DE ALUMINIO SERIE OVALADA, SERIE 9, 1B PARA TUBO DE 16 MM, MARCA GROUSE-HINDS COOPER, CATALOGO C19, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.  | PZA |            |       |             |       |      | 0                 | 1                  | 1           | 0                         |             |
| S.00.0013                   | 1                        | LUMINARIA MODELO CONICA T1A MARCA ATP LUMINACION FABRICADA EN POLIMEROS TECNICOS REFORZADOS DIFUSOR TERMO POLIMERO DE ALTO IMPACTO RESISTENTE A LA CORROSION Y ANTIVANDALISMO CON POTENCIA IP66, IK10 TEMPERATURA DE COLOR 4000K Y CONSUMO TOTAL DEL LUMINARIO DE 75 WATTS CON 10 AÑOS DE GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO AL MOMENTO DE LA ENTREGA RECEPCION EN COLOR GRIS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA |            |       |             |       |      | 0                 | 1                  | 1           | 0                         |             |
| CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO |                          |  |     |            |       |             |       |      |                   |                    |             |                           |             |
| E.00.0001                   | 13                       | LUMINARIA MODELO CONICA T1A MARCA ATP LUMINACION FABRICADA EN POLIMEROS TECNICOS REFORZADOS DIFUSOR TERMO POLIMERO DE ALTO IMPACTO RESISTENTE A LA CORROSION Y ANTIVANDALISMO CON POTENCIA IP66, IK10 TEMPERATURA DE COLOR 4000K Y CONSUMO TOTAL DEL LUMINARIO DE 75 WATTS CON 10 AÑOS DE GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO AL MOMENTO DE LA ENTREGA RECEPCION EN COLOR GRIS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA |     |            |       |             |       |      | 0                 | 11                 | 0           | -11                       | 0           |
|                             |                          |  |     |            |       |             |       |      |                   |                    | 11          |                           |             |

URBANIZADORA SAN AZCURRA S.A. DE C.V.  
 C. FRANCISCO VICTORIO IZUARDO

ARQ. MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA





**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**  
**ESTIMACIÓN CONSTRUCTOR DE OBRA**

**Código:** FO-DGOP/DACF-06  
**Versión:** 01  
**Fecha:** 05/02/2019

**DATOS DEL CONTRATISTA**

URBANIZADORA SAN AZCURREA, S.A. DE C.V. BLVD. NIÑOS HEROES No. 215 INT 11 COL. CENTRO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. C.P. 36300. TEL. 476-688-0674. email: urba.sanzcurrea@gmail.com


**DIRECCIÓN RESPONSABLE:**  
**DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN**

**OBRA:** REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA REVOLUCION, CALLEVASCO DE QUIROGA ESQUINA, PLAN DE AYALA Y CAUDILLO DEL SUR, LEON, GUANAJUATO  
**CONTRATO:** A-1816-K100044-62201-E/0164/2018-2  
**UBICACION:** COLONIA REVOLUCION LEON GTO.

**CROQUIS**


|                 |      |   |
|-----------------|------|---|
| ESTIMACION No   | HORA |   |
| CUATRO FINQUITO | 4-F  | 1 |

|          |     |            |
|----------|-----|------------|
| PERIODO: | DE: | 01/11/2018 |
|          | A:  | 23/12/2020 |



PLAZA REVOLUCION  
CROQUIS GENERAL

CONTRATISTA URBANIZADORA SAN AZCURREA S.A. DE C.V.

  
 SUPERVISOR EXTERNO OPM  
 ARQ. MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA





**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA**

**ESTIMACIÓN CONSTRUCTOR DE OBRA**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>Código:</b>  | FO-DGOP/DACF-06 |
| <b>Versión:</b> | 01              |
| <b>Fecha:</b>   | 05/02/2019      |

**DATOS DEL CONTRATISTA**

URBANIZADORA SAN AZCURRA, S.A. DE C.V.  
 BLVD. NIÑOS HEROES No. 215 INT 11 COL.  
 CENTRO, SAN FRANCISCO DEL RINCON,  
 GTO. C.P. 36300. TEL 476-688-0674. email:  
 urba.sanzacurra@gmail.com

**DIRECCIÓN RESPONSABLE:**

DIRECCION DE SUPERVISION

**REPORTE FOTOGRAFICO**

|                  |     |      |   |
|------------------|-----|------|---|
| ESTIMACION No    |     | HOLA | 1 |
| CUATRO FINIQUITO | 4-F |      | 1 |

**OBRA :** REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA REVOLUCION, CALLEVASCO DE QUIROGA ESQUINA PLAN DE AYALA Y CAUDILLO DEL SUR , LEON, GUANAJUATO

**CONTRATO:** A-1816-K100044-62201-E/0164/2018-2

**UBICACION:** COLONIA REVOLUCION, LEON GTO.

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>PERIODO:</b> | <b>DE:</b> 01/11/2018 |
|                 | <b>A:</b> 23/12/2020  |



URBANIZADORA SAN AZCURRA S.A. DE C.V.  
 CONTRATISTA

ARQ. MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA SUPERVISOR  
 EXTERNO OPM

*[Handwritten signature]*



23 DE DICIEMBRE DEL 2020

ING. ISRAEL MARTINEZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL  
PRESENTE


POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO ME ES UN PLACER SALUDARLO Y APROVECHO LA OCASION PARA SOLICITAR LA AUTORIZACION DE LA ESTIMACION 4 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA REVOLUCION, CALLE VASCO DE QUIROGA ESQUINA CON PLAN DE AYALA Y CAUDILLO DEL SUR " CON NUMERO DE CONTRATO A-1816-K100044-62201-E/0164/2018-2.


DE LAS SIGUIENTES CANTIDADES

| CLAVE         | CONCEPTO   | UNIDAD | VOL. CONTRATADO | VOL. REAL | VOL. EXCEDENTE | EXCEDENTE ANTERIOR | EXCEDE NTE ESTA |
|---------------|--|--------|-----------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------|
| 1<br>F.00.000 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA MODELO CONICA TLA MARCA ATP ILLUMINACION FABRICADA EN POLIMEROS TECNICOS REFORZADOS DIFUSOR, TERMO POLIMERO DE ALTO IMPACTO RESISTENTE A LA CORROSION Y ANTIVANDALICAS CON POTENCIA 1F66, 1K10 TEMPERATURA DE COLOR 4000K Y CONSUMO TOTAL DEL LUMINARIO DE 75 WATTS CON 10 AÑOS DE GARANTIA A FAVOR DEL MUNICIPIO AL MOMENTO DE LA ENTREGA RECEPCION EN COLOR GRIS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA    | 0               | 11        | 11             | 0                  | 11              |

URBANIZADORA SAN AZCURREA S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ARQ. MARCO ANTONIO DIZA DE LEON GARCIA  
SUPERVISOR EXTERNO





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

HOJA DE SEGUIMIENTO PARA NÚMEROS GENERADORES

Código: FO-DGOP/DIAG-F-05

Versión: 1

Fecha: 17/10/2018

OBRA: REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN COLONIA REVOLUCION CALLE VASCO DE QUIROGA ESQUINA PLAN DE AYALA Y CAUDILLO DEL SUR LEON, GTO

NUM. CONTRATO: A-1816-K100044-62201-E/016/4/2018-2

N° ESTIM. E.NORMAL

EST. FINIQ. 4F

CONTRATISTA: URBANIZADORA SAN AZCURRA S.A. DE C.V. SUPERVISOR: ARQ. MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA

| 1                                       | FECHA: | HORA:                                   | 2 | FECHA:                                  | HORA: | 3                                       | FECHA: | HORA:                                   | 4 | FECHA:                                  | HORA: | 5                                       | FECHA: | HORA:                                   | 6 | FECHA:                                  | HORA: |
|---|--------|---|---|---|-------|---|--------|---|---|---|-------|---|--------|---|---|---|-------|
| OBSERVACIONES                           |        | OBSERVACIONES                           |   | OBSERVACIONES                           |       | OBSERVACIONES                           |        | OBSERVACIONES                           |   | OBSERVACIONES                           |       | OBSERVACIONES                           |        | OBSERVACIONES                           |   | OBSERVACIONES                           |       |
| NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SUPERVISOR  |        | NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SUPERVISOR  |   | NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SUPERVISOR  |       | NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SUPERVISOR  |        | NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SUPERVISOR  |   | NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SUPERVISOR  |       | NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SUPERVISOR  |        | NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SUPERVISOR  |   | NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL SUPERVISOR  |       |
| NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL CONTRATISTA |        | NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL CONTRATISTA |   | NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL CONTRATISTA |       | NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL CONTRATISTA |        | NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL CONTRATISTA |   | NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL CONTRATISTA |       | NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL CONTRATISTA |        | NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL CONTRATISTA |   | NOMBRE COMPLETO Y FIRMA DEL CONTRATISTA |       |

El contratista deberá realizar las estimaciones de los trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de un mes, debiendo presentarlas a la Supervisión dentro de los 6 días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, acompañada de la documentación que acredite la procedencia de su pago. Este formato deberá tener al menos registrado una entrega(1) y una recepción(2).