



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100259-35901-D/0001/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2023)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0002/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA EN LEON, GTO. (1RA ETAPA 2023)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0003/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7 , (1A ETAPA 2023)	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0004/2023	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 2-2023)	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	GUILLERMO RAYAS PICON	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0004/2023-S	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 2-2023)	J. JESUS URQUIZA IBARRA	GUILLERMO RAYAS PICON	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0005/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON GTO. (1A ETAPA 2023)	ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ	CESAR AUGUSTO ARENAS JASSO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0006/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEON, GTO. (1A ETAPA 2023)	CORPORACION DEL, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0007/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEON, GTO. (1A ETAPA 2023)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	JUAN DIEGO GALVAN SANTOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0008/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V. CARRANZA, GTO. (1A ETAPA 2023)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0009/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE LEON, GTO. (1A ETAPA 2023)	JAIME BECERRA CORDOVA	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0010/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4 , LEÓN, GTO. (1A ETAPA 2023)	JAIME BECERRA CORDOVA	JUAN DIEGO GALVAN SANTOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0011/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2023)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0012/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2023)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0013/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LAS OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (1A ETAPA 2023)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0014/2023	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1 (1A ETAPA 2023), LEON GTO.	OSCAR MUÑOZ MUÑOZ	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100259-35901-D/0015/2023	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2 (1A ETAPA 2023), LEON GTO.	JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0016/2023	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3 (1A ETAPA 2023), LEON GTO.	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	CESAR AUGUSTO ARENAS JASSO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0017/2023	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 5 (1A ETAPA 2023), LEON GTO.	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0018/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2023)	M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0019/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2023)	SARA MAYELA RAMIREZ CANO	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0020/2023	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4 (1A ETAPA 2023), LEON GTO.	ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	JUAN DIEGO GALVAN SANTOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0021/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (642) REHABILITACION DE CANCHITAS ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA NUEVO LEON, UBICADA EN LA CALLE GHANA S/N, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA ; PROYECTO EJECUTIVO PP (770) EQUIPAMIENTO DE LAS DOS AREAS DE DONACION DE LA COLONIA LOMAS DEL SOL, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOMAS DEL SOL, UBICADA EN LADERA Y CALLE DEL LLANO, COLONIA LOMAS DEL SOL ; PROYECTO EJECUTIVO PP (388) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DONACION ALAMEDA DE LA PRESA, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS, UBICADA EN ALAMEDA ESMERALDA 208, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS PTE.	LUIS SAUL SERVIN MACHUCA	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-1810-K100271-61501-D/0022/2023	REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES : "SAUCO - AGUA ZARCA, IBARRILLA - AGUA ZARCA, LEON GUANAJUATO"	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	LUZ ELENA BOSQUES VERA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100271-61501-D/0023/2023	REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES : NUEVO VALLE DE MORENO - EL DERRAMADERO, SAN JOSE DE OTATES SUR - PUERTOS DEL AIRE, LEON, GUANAJUATO.	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	LUZ ELENA BOSQUES VERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0024/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LAS AREAS PUBLICAS DE LEON, GTO. (1A ETAPA 2023)	REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0025/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAST DIF GRANJENO IVEG	MUBARQUI, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-62201-H/0026/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (238) CANCHA DE USOS MULTIPLES DEPORTE PARA TODA LA FAMILIA, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA AZTECA, UBICADA EN CALLE MAR DE ANDAMAN Y AV. PRADERA, COLONIA JARDINES DE LA PRADERA; PROYECTO EJECUTIVO PP (842) REHABILITACION DE PLAZAS, PARQUES DE BARRIO Y ESPACIOS PUBLICOS – BOSQUES REALES, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA PRADERA, UBICADA EN CALLE BOSQUES ANDINOS, COLONIA BOSQUES REALES; PROYECTO EJECUTIVO PP (848) JARDIN PUBLICO (MENOS DE 10000 M2) LEON MODERNO, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LEON MODERNO, UBICADA EN CALLE ROSSINI ENTRE CALLES ALAMO Y CANELO, COLONIA LEON MODERNO.	MUBARQUI, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0027/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (373) PLAZUELA, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA DELTA, UBICADA EN CALLE BAHIA DE PUERTO PRINCIPE, COLONIA DELTA 2000 EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO PP (792) REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA LIBERTAD, UBICADA EN MINI-DEPORTIVAS - LA FLORESTA, COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE NTE. EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO PP (371) REHABILITACION DE PARQUE PRINCIPAL DE LA COLONIA GRANJENO PLUS IVEG, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA JULIA, UBICADA EN GRANJA NATALIA 124, COLONIA GRANJENO PLUS IVEG EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0028/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (538) REMODELACION DEL PARQUE OBSERVATORIO II, DELEGACION LAS JOYAS, ZONA EJIDO LA JOYA, UBICADA EN BLVD. OBSERVATORIO, ENTRE CALLE METIS , COLONIA OBSERVATORIO II; PROYECTO EJECUTIVO PP (675) EJERCITADORES, JUEGOS INFANTILES, ANDADORES Y LA ILUMINACION VILLAS DE LA JOYA, DELEGACION LAS JOYAS, ZONA RIZOS DE LA JOYA, UBICADA EN CALLE DOLOMITA, ENTRE CALLE BALCONES DE LA JOYA, COLONIA VILLAS DE LA JOYA	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0029/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (294) CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. PABLO DEL RIO, DELEGACION LAS JOYAS, ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE, UBICADA EN CALLE CAMPESTRE S/N, ENTRE CALLE CAMPESTRE ALAMO Y CAMPESTRE ROBLE, COLONIA PASEO DE LAS TORRES	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0030/2023	ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE RENOVACION DE PARADEROS DE BUGAMBILIAS Y MANZANARES EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-H/0031/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE CAMELLON EN LA CENTRAL DE ABASTOS, LEON, GTO.	MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ	JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0032/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (598) ADAPTACION DE AREA DE DONACION A MINI DEPORTIVA, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA JEREZ, UBICADA EN LA CALLE CERRO DE LAS VUELTAS ESQUINA PEÑÓN DE GIBRALTAR COLONIA COLINAS DE SANTA JULIA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO PP (398) CREACION DE PARQUE EN BLVD. RIO MAYO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA DIEZ DE MAYO, UBICADA EN CALLE JEREZ DE ANTAÑO ESQUINA RIO MAYO, COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0033/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2023)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	JUAN DIEGO GALVAN SANTOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0034/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2023)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0035/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (220) PROYECTO GIRASOLES, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA AGUA AZUL, UBICADA EN CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES FRACCIONAMIENTO PORTON DE LOS GIRASOLES; PROYECTO EJECUTIVO PP (565) EQUIPAR AREA DEPORTIVA EN BLVD. SAN JUDAS TADEO ESQ. CON BLVD. GIRASOLES, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA PASEOS DEL MOLINO, UBICADA EN BLVD. SAN JUDAS TADEO ESQ. CON BLVD. GIRASOLES, COLONIA BRISAS DE SAN JUDAS; PROYECTO EJECUTIVO PP (824) REHABILITACION DE PLAZAS, PARQUES DE BARRIO Y ESPACIOS PUBLICOS - SAN FRANCISCO DE ASIS, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN FRANCISCO, UBICADA EN CALLE 16 DE JULIO, COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS; PROYECTO EJECUTIVO PP (231) MINIDEPORTIVA JARDINES DE SAN JUAN III SECCION, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA VILLAS DE SAN JUAN, UBICADA ENTRE BLVD. JARDIN SAN ANGEL Y CALLE JARDIN DE SAN ANTONIO, COLONIA VILLAS DE SAN JUAN	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-62201-H/0036/2023	PAQUETE 16: PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: PROYECTO EJECUTIVO PP (468) REHABILITACION INTEGRAL DE LA TROTAPISTA DEL PARQUE VALLE DEL CAMPESTRE, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA PANORAMA, UBICADA EN ENTRE CALLE VALLE DE LOS OLIVOS Y BLVD. CAMPESTRE, COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE ; PROYECTO EJECUTIVO PP (269) REHABILITACION DE PARQUE DE ZONA ETAPA 1, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA VALLE DE LEON, UBICADA EN ALAMO DEL VALLE # 935 ENTRE CALLE TABACHIN Y MEZQUITE, COLONIA RIVERA DE LA PRESA	MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0037/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (571) CONSTRUCCION BLVD. CORRALES AYALA TRAMO BLVD. TELLEZ CRUCES A MISION EVANGELICA, DELEGACION COECILLO, UBICADA EN BLVD. CORRALES AYALA, TRAMO BLVD. TELLEZ CRUCES A MISION EVANGELICA, COLONIA, UNIDAD DEPORTIVA II	ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS, S.A. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0038/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (625) 1ERA. ETAPA REHABILITACION DE LA MINI DEPORTIVA TIERRA BLANCA , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LAS MARGARITAS, UBICADA EN CALLE TIERRA BLANCA, ENTRE CALLES RIO CONCHOS Y PRIV COATZACOALCOS, COLONIA JARDINES DE SAN MIGUEL ; PROYECTO EJECUTIVO PP (691) REMODELACION DEL AREA VERDE EN LA CALLE GALERAS ESQUINA CALLE QUETZALTEPEC, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LATINOAMERICANA, UBICADA EN CALLE GALERAS ESQUINA CALLE QUETZALTEPEC, COLONIA LATINOAMERICANA	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0039/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (579) REHABILITACION DE ZONA PEATONAL , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA CEMENTOS, UBICADA EN CALLE SAN JULIO ENTRE CALLES SANTA AMALIA Y SANTA MONICA, COLONIA SANTA AMALIA	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0040/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (554) PAVIMENTACION CALLE SANTA ROSALIA , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LA FLORIDA, UBICADA EN CALLE ROSALIA, ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN PLACIDO, COLONIA LA FLORIDA	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0041/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (502), PAVIMENTACION DE LA CALLE PERSEFONE , DELEGACION LAS JOYAS, UBICADA EN CALLE PERSEFONE DEL TRAMO CALLE ALTAR DE MARIA REYNA Y EL BLVD. CALIOPE, COLONIA HORIZONTE AZUL	ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-H/0042/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (418) EMPEDRADO DE CALLES MAESTROS Y PRADERA , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA SANDIA, UBICADA EN CALLES MAESTROS Y PRADERA COMUNIDAD SAN JUDAS; PROYECTO EJECUTIVO PP (494) REHABILITACION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE PRINCIPAL , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA ANA DEL CONDE, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0043/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (443) ESPACIO DEPORTIVO COLINAS DE SAN FRANCISCO, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LAS HUERTAS, UBICADA EN CALLE BEATO PEDRO DE DUEÑAS, ENTRE CALLES SAN CARLOS DE ZEZE Y SAN ANTONIO PADUA, COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO . EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO PP (302) CANCHA SANTA RITA , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS LIMONES, UBICADA EN CALLES ANDROMEDA, CUMBRES NEVADAS Y CUMBRES DE LA PISCINA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA , EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.	FERNANDO FABIAN NAVARRO MATA	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0044/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (246) REHABILITACION DE AREA VERDE JARDINES DEL SOL, DELEGACION COECILLO, ZONA SAN FELIPE DE JESUS, UBICADA EN CALLE TOKIO S/N ENTRE AVENIDA DEL POZO Y YOKOHAMA FRACCIONAMIENTO DEL SOL; PROYECTO EJECUTIVO PP (644) REHABILITACION DE AREA VERDE EN SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ., DELEGACION COECILLO, ZONA SAN PEDRO, UBICADA EN CALLE FRAY DANIEL MIRELES Y CAMPANARIO, COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	MATSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0045/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (229) REHABILITACION DE CAMELLON BLVD. CHICHIMECAS , TRAMO CALLE YAQUIS - BLVD. LA LUZ, DELEGACION COECILLO, ZONA LAS BUGAMBILIAS, UBICADA EN BLVD. CHICHIMECAS, TRAMO CALLE YAQUIS - BLVD. LA LUZ, COLONIA BUGAMBILIAS	MATSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0046/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (281) MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA PRIMARIA VANGUARDIA DE LAS JOYAS , ZONA SOLEDAD DE LA JOYA, UBICADA EN CALLE HEGEL, PASCAL Y FROMM, COLONIA LA SOLEDAD	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0047/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (469) PLAZUELA COMERCIAL CONVIVE , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA BALCONES DE LA JOYA, UBICADA EN CALLE ACAHUILILLO, ENTRE CALLES FLOR DE DIA, FLOR DE HIELO, EN LA COLONIA CONVIVE; PROYECTO EJECUTIVO PP (317) PALAPAS EN LA ZONA DE DONACION , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LA MARQUESA, UBICADA EN CALLE AGUILA, ENTRE CALLE LECHUZA, COLONIA PUERTA DORADA	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-62201-H/0048/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (248) REHABILITACION DEL PARQUE DE LA COLONIA LAS TROJES II, DELEGACION COECILLO, ZONA LAS TROJES, UBICADA EN BLVD. GUANAJUATO ENTRE CALLES LIC. JOSE HERNANDEZ DELGADO Y JUAN BAUTISTA OROZCO, COLONIA LAS TROJES II; PROYECTO EJECUTIVO PP (715) MANTENIMIENTO A MINI DEPORTIVA LOMAS DE MEDINA, DELEGACION COECILLO, ZONA MEDINA, UBICADA EN MINI DEPORTIVA, COLONIA LOMAS DE MEDINA; PROYECTO EJECUTIVO PP (525) UNION PARQUE LAS TORRES, DELEGACION COECILLO, ZONA VALLE DE SEÑORA, UBICADA EN CALLE MISION DE LOS ARCOS ESQUINA MISION DE SANTA ROSA, COLONIA VALLE DE LAS TORRES	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-1216-K100254-62201-E/0049/2023	1RA. ETAPA DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL CALLE JUSTO SIERRA 206 - ANTIGUA EX CARCEL DE MUJERES - ZONA CENTRO, LEON, GUANAJUATO	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0049/2023-S	1RA. ETAPA DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL CALLE JUSTO SIERRA 206 - ANTIGUA EX CARCEL DE MUJERES - ZONA CENTRO, LEON, GUANAJUATO	EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0050/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (478) PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS CALVO, DELEGACION COECILLO, ZONA LEON I, UBICADA EN CALLE NICOLAS CALVO, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO; PROYECTO EJECUTIVO PP (606) PAVIMENTACION TRAMO: COLONIA UNION COMUNITARIA DE LEON, DELEGACION COECILLO, ZONA SANTA ROSA DE LIMA, UBICADA EN CALLE NICOLAS CALVO ENTRE MANUEL MA. LOMELI Y JUAN ALONSO DE TORRES, COLONIA BENITO JUAREZ	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0051/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (308) PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFINA CAMARENA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LEON II, UBICADA EN CALLE JOSEFINA CAMARENA, COMENZANDO EN CALLE IMELDA GOMEZ, COLONIA LEON II	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0052/2023	PROYECTO: CALLE PROYECTO EJECUTIVO PP (407) PAVIMENTACION DE LA CALLE 1RO DE ENERO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS RAMIREZ, UBICADA EN CALLE PRIMERO DE ENERO, COLONIA SAN JUAN DE ABAJO	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-62201-H/0053/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (375) PROYECTO DE AMPLIACION EN LAS INSTALACIONES DE LA MINI DEPORTIVA MARICHES, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS PILETAS, UBICADA EN CALLE BRONCE, ENTRE CALLES PLATINO Y RIO MARIACHIS, COLONIA PILETAS I EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.; PROYECTO EJECUTIVO PP (451) CANCHA DE USOS MULTIPLES VALLE CHICHEN ITZA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA VIBAR, UBICADA EN CALLE CHICHEN ITZA EN ESQUINA VALLE MITLA, COLONIA VALLE ANTIGUA, EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.; PROYECTO EJECUTIVO PP (431) CREACION Y CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS OLIVOS, UBICADA EN CALLE KANSAS ESQUINA CALLE NUEVA YORK, COLONIA LAS AMERICAS, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	DEL VALLE INGENIERIA Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-1810-K100261-61401-D/0054/2023	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2023 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA SURORIENTE EN LA DELEGACION CERRITO DE JEREZ	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	SERGIO GARCIA MARTINEZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100261-61401-D/0055/2023	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2023 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA NORTE EN LAS DELEGACIONES COECILLO Y DEL CARMEN	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	SERGIO GARCIA MARTINEZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100261-61401-D/0056/2023	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2023 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA PONIENTE EN LAS DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO, SAN MIGUEL Y CERRO GORDO	ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	SERGIO GARCIA MARTINEZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100250-61301-D/0057/2023	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SAN JOSE DEL RESPANDOR Y SAN JUDAS TADEO DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. 2023	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0058/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2023)	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJÓ, S.A. DE C.V.	CESAR AUGUSTO ARENAS JASSO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0059/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO. (1RA ETAPA 2023)	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0060/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL SANTA ANA DEL CONDE , EN EL MUNICIPIO DE LEON	ESPACIO DIAFANO, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
C-2210-K100252-61301-D/0061/2023	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO PARA ENTORNOS SEGUROS 2023 DELEGACIONES EL COECILLO Y EL CARMEN DE LA CIUDAD DE LEON GTO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
E-2510-K100250-61301-D/0062/2023	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO., (PAQUETE 1-2023)	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAIJO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-1810-K100271-61501-D/0063/2023	REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES : "ALFARO - LLANO GRANDE, RAMAL ESTANCIA DE OTATES, RAMAL SAN ANTONIO DEL GIGANTE, ACCESO "A" A LAS DUNAS, LEON GUANAJUATO	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V.	LUZ ELENA BOSQUES VERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0064/2023	MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 1 2023)	LUIS ISIDRO BARROSO MORALES	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0065/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA, AV. OLIMPICA EN LEON, GTO.(1A ETAPA 2023)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑOZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0066/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2023)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0067/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2023)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	CESAR AUGUSTO ARENAS JASSO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61301-D/0068/2023	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO., (PAQUETE 2-2023)	PEDRO ROMERO SANTILLAN	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0069/2023	MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 2 2023)	KOOTROLLO, S.A. DE C.V.	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0070/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (274) CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO BOSQUES DE LA PRESA, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA EL ROSARIO, UBICADA EN CALLE BONSAI Y CALLE BOSQUE DE LA PRESA, COLONIA BOSQUES DE LA PRESA ; PROYECTO EJECUTIVO PP (438) CANCHA MINIDEPORTIVA GRANADA, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA PANORAMA, UBICADA EN CALLE LAGO CAMECUARO 201 B, COLONIA GRANADA	GRUPO ARCCO DEL BAIJO, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0071/2023	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 1 - 2023)	ERICKON, S.A. DE C.V.	MARIO ALFONSO SAAVEDRA ORTIZ	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0071/2023-S	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO (PAQUETE 1 - 2023)	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	MARIO ALFONSO SAAVEDRA ORTIZ	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-1810-K100250-61301-D/0072/2023	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE ESTANCIA LA SANDIA, EL CONSUELO, CORRAL DE PIEDRA, REFUGIO DE ROSAS, LA GLORIA Y SAN JOSE DEL PASO DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. 2023	REBSU, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61301-D/0073/2023	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO DE LAS CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 1 - 2023	REBSU, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
C-2210-K100252-61301-D/0074/2023	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA ENTORNOS SEGUROS 2023 DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO, SAN MIGUEL Y LAS JOYAS DE LA CIUDAD DE LEON GTO.	PEDRO ROMERO SANTILLAN	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-D/0075/2023	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PÚBLICOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD 1A ETAPA 2023 LEON, GTO.	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100250-61301-D/0076/2023	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE MIGUEL HIDALGO II, NUEVO LINDERO, BAJO DE BOLAS BLANCAS, SAN JOSE DEL BARRON, SAN RAFAEL DE LOS RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. 2023	BEEBSA, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0077/2023	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DIF PARQUE DEL ARBOL CON CCT11EJN0786A, EN LA COLONIA SAN NICOLAS	CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0077/2023-S	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DIF PARQUE DEL ARBOL CON CCT11EJN0786A, EN LA COLONIA SAN NICOLAS	TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0078/2023	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE , CON CCT11DPR2788D, EN LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS	CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0078/2023-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE , CON CCT11DPR2788D, EN LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS	GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0079/2023	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE 2 MODULOS SANITARIOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN EL PREESCOLAR BERTHA VON GLUMER LEYVA , CON CCT11EJN0326Q, EN LA COLONIA LOS ANGELES	INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0079/2023-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE 2 MODULOS SANITARIOS Y REHABILITACION ELECTRICA EN EL PREESCOLAR BERTHA VON GLUMER LEYVA , CON CCT11EJN0326Q, EN LA COLONIA LOS ANGELES	ROBERTO LOPEZ ROMERO	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0080/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE MALAGA , TRAMO DE BARCENAS - BADAJOZ COLONIA PILETAS IV SECCION	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0080/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE MALAGA , TRAMO DE BARCENAS - BADAJOZ COLONIA PILETAS IV SECCION	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0081/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE: PRESA LAS ADJUNTAS , TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - PRESA DEL NOVILLO, COL. NOPALERA	CONURLE, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0081/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE: PRESA LAS ADJUNTAS , TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - PRESA DEL NOVILLO, COL. NOPALERA	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
C-2210-K100252-61401-D/0082/2023	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2023 EN LA DELEGACION DEL COECILLO LEON, GTO.	OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V.	LUZ ELENA BOSQUES VERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0082/2023-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2023 EN LA DELEGACION DEL COECILLO LEON, GTO.	JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO	LUZ ELENA BOSQUES VERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0083/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE: POCHUTLA , TRAMO: BARACALDO A TOPAR CON MURO, COL. PILETAS IV	CONSTRUCCIONES KAOMAXI, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0083/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE: POCHUTLA , TRAMO: BARACALDO A TOPAR CON MURO, COL. PILETAS IV	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0084/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIETE LOMAS , TRAMO: BLVD. ARISTOTELES - PEREGRINACION, COLONIA: CAMINO A SAN JUAN I Y ESTANCIA DE LA JOYA	CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0084/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIETE LOMAS , TRAMO: BLVD. ARISTOTELES - PEREGRINACION, COLONIA: CAMINO A SAN JUAN I Y ESTANCIA DE LA JOYA	CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0085/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE: CERRADA VALLE DEL GIRASOL , TRAMO: SIGLO XXI - SAUZALITO, COL. VALLE AZUL	GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0085/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE: CERRADA VALLE DEL GIRASOL , TRAMO: SIGLO XXI - SAUZALITO, COL. VALLE AZUL	CARLOS SALAZAR ROCHA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0086/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE: VALLE DE SAN PABLO , TRAMO: VALLE DE SAN MARCOS - TOPAR CON PAVIMENTO OTE., COL. VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA I SECCION	CONSTRUCTORA COIBSA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0086/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE: VALLE DE SAN PABLO , TRAMO: VALLE DE SAN MARCOS - TOPAR CON PAVIMENTO OTE., COL. VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA I SECCION	FIRMA REAL, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0087/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL TUNEL , TRAMO: LA RESERVA - LA TERNA, COLONIA: EJIDO DE LA JOYA	ATYCO MB, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0087/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL TUNEL , TRAMO: LA RESERVA - LA TERNA, COLONIA: EJIDO DE LA JOYA	CONSULTORES INMOBILIARIOS DEL BAJIO, S.C.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2210-K100252-61401-D/0088/2023	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2023 EN LAS DELEGACIONES LAS JOYAS, SAN JUAN BOSCO, SAN MIGUEL, DEL CARMEN, LEON, GTO.	ANA LUCIA RUIZ MURILLO	LUZ ELENA BOSQUES VERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0088/2023-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2023 EN LAS DELEGACIONES LAS JOYAS, SAN JUAN BOSCO, SAN MIGUEL, DEL CARMEN, LEON, GTO.	LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO	LUZ ELENA BOSQUES VERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-H/0089/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (676) PARQUE RECREATIVO FAMILIAR DESARROLLO EL POTRERO, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA EL POTRERO, UBICADA EN CALLE PUENTE JUAREZ Y/O POTRERO COLORADO, COLONIA SAN JOSE DEL POTRERO ; PROYECTO EJECUTIVO PP (381) EQUIPAMIENTO AREA COMUN DEL VERGEL, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN JUAN DE OTATES, UBICADA EN JUAN ALONSO DE TORRES PTE 4101, COLONIA LOMAS DEL CAMPESTRE ; PROYECTO EJECUTIVO PP (827) CREACION DE PLAZAS, PARQUES DE BARRIO Y ESPACIOS PUBLICOS - CAPILLA DE ALFARO, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA ESPERANZA DE ALFARO, UBICADA EN CALLE LA CAPILLA S/N, ENTRE CALLE CERRITO Y CALLE PRINCIPAL, COLONIA CAPILLA DE ALFARO	MA. GUADALUPE RIOS FRAUSTO	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0090/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (807) EQUIPAMIENTO DE PLAZAS, PARQUES DE BARRIO Y ESPACIOS PUBLICOS - RIVERA DEL CARMEN, DELEGACION COECILLO, ZONA IBARRILLA, UBICADA EN RIVERA EVANGELISTA ESQUINA CON RIVERA TRES RIOS, COLONIA RIVERA DEL CARMEN ; PROYECTO EJECUTIVO PP (522) ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE DONACION , DELEGACION COECILLO, ZONA LAS PRESITAS, UBICADA EN CALLE ESTIGMA, ENTRE CALLE GALACIA Y OXIGENO, COLONIA LOS MURALES II ; PROYECTO EJECUTIVO PP (305) PARQUE DEPORTIVO Y AREA VERDE BLVD. PERDIGON, DELEGACION COECILLO, ZONA LOS NARANJOS, UBICADA EN BLVD. PERDIGON ENTRE CALLES HUERTO DE PIÑAS Y HUERTO DE FRESAS, COLONIA LA HUERTA	MA. GUADALUPE RIOS FRAUSTO	JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0091/2023	DIAGNOSTICOS DE MERCADOS DE LEON (PAQUETE #1) EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-D/0092/2023	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD 2023 PAQUETE 2 , LEON, GTO.	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0093/2023	MANTENIMIENTO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2023	RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	ANDHY MEDINA MUÑOZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0094/2023	PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA TRAMO: COSME A BLVD. CAMPESTRE COL LA FLORIDA	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0095/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE PRESA DEL MARQUES TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - TOPAR LADO PTE. COLONIA LA NOPALERA; PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE: TLATELOLCO , TRAMO: BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA - AND. SIN NOMBRE (FRENTE AL 118 - 119), COLONIA AZTECA	GONZALO ACEVEDO CORREA	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-H/0096/2023	DIAGNOSTICOS DE MERCADOS DE LEON (PAQUETE #2) EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	MUBARQUI, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0097/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE: DE LA PROVIDENCIA , TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - AV. DE LOS APOSTOLES, COL. LOMAS DE GUADALUPE	LEPAS, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0098/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE LOS PARAISOS , TRAMO: AV. FRANCIA -LAGO DE CHALCO, COLONIA: MODERNA; PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE POSEIDON , TRAMO: DE BLVD. CALÍOPE-EREBO, COLONIA ERMITA	JORGE AURELIO ROJAS OLVERA	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0099/2023	PROYECTO : CALLE ZEMPOALA , TRAMO: BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA - FAROS, COLONIA AZTECA; PROYECTO : CALLE BRISAS DE SAN HIPOLITO TRAMO VALLE DE LA LUZ - TOPAR CON PAVIMENTO PTE. (BRISAS DE SANTIAGO), COLONIA VALLE DE LUZ	GRUPO CONSTRUCTOR MARCARMÉ, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0100/2023	PROYECTO : CALLE ZANAHORIA , TRAMO BLVD. ARISTOTELES - SANDIA COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA I	HILDA GABRIELA FLORES SILVA	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0101/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALÉTICA VIAL HORIZONTAL EN BLVD. HERMANOS ALDAMA. LEON, GTO.	SEMEX, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0101/2023-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALÉTICA VIAL HORIZONTAL EN BLVD. HERMANOS ALDAMA. LEON, GTO.	PIXIS, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61301-H/0102/2023	DICTAMEN Y ESTUDIO DE PARAMETROS DE OPERACION ELECTRICOS Y DE LUMINARIAS TIPO LED'S PARA EL PROYECTO: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEON, GTO. 2DA ETAPA	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0103/2023	PROYECTO : CALLE PRESA DE LA MESA , TRAMO: 8 DE MARZO- TOPAR CON TEMPLO, COLONIA AMPLIACION PRESITAS DEL CONSUELO II	CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0104/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA EL PALMITO , TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - TOPAR LADO PTE., COLONIA LA NOPALERA	ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	MAURICIO LIRA RIVERA	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0104/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA EL PALMITO , TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - TOPAR LADO PTE., COLONIA LA NOPALERA	AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	MAURICIO LIRA RIVERA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0105/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTRELLA BOREAL (SEGUNDA ETAPA) , TRAMO: LUCERO - AV. UNIVERSIDAD, COLONIA MIRADOR CAMPESTRE	VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	MAURICIO LIRA RIVERA	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0105/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTRELLA BOREAL (SEGUNDA ETAPA) , TRAMO: LUCERO - AV. UNIVERSIDAD, COLONIA MIRADOR CAMPESTRE	EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	MAURICIO LIRA RIVERA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0106/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO MAYO , TRAMO: CENTENARIO A TIERRA BLANCA COL. BARRIO DE SAN MIGUEL	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
C-2510-K100250-61401-D/0106/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO MAYO , TRAMO: CENTENARIO A TIERRA BLANCA COL. BARRIO DE SAN MIGUEL	MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0107/2023	INTEGRACION DE ESTUDIOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PARQUES METROPOLITANOS ORIENTE Y LA RESERVA EN EL MUNICIPIO DE LEON	OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0108/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE HAWAI (SEGUNDA ETAPA) , TRAMO: BLVD. LAS PALMAS - DE LAS PENINSULAS, COLONIA CIUDAD SATELITE	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0108/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE HAWAI (SEGUNDA ETAPA) , TRAMO: BLVD. LAS PALMAS - DE LAS PENINSULAS, COLONIA CIUDAD SATELITE	JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0109/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR MADRE SOCORRO TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO A MADRE AMALIA EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0109/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR MADRE SOCORRO TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO A MADRE AMALIA EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100246-61401-D/0110/2023	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CALLE ZAIRE TRAMO: CERRO DE JEREZ A JEREZ DE CARTAGENA	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0111/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE COLONIAL , CAMPO VERDE A ECOLOGIA, COLONIA CAMPO VERDE	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0111/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE COLONIAL , CAMPO VERDE A ECOLOGIA, COLONIA CAMPO VERDE	FELIPE SERRANO GARCIA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0112/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS LONG TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - ALFONSO ESPARZA OTEO COL. SAN MARCOS	SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0112/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS LONG TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - ALFONSO ESPARZA OTEO COL. SAN MARCOS	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2210-K100271-62201-D/0113/2023	REHABILITACION DE BIBLIOTECA GERMAN DEHESA , UBICADA EN LA CALLE CIRCUITO DOVELAS, CANTERITAS DE ECHEVESTE, C.P 37149; LEON, GTO.	ZIP - ZAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-D/0113/2023-S	REHABILITACION DE BIBLIOTECA GERMAN DEHESA , UBICADA EN LA CALLE CIRCUITO DOVELAS, CANTERITAS DE ECHEVESTE, C.P 37149; LEON, GTO.	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0114/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE TIRINTO TRAMO: LAS AMAZONAS - CASTILLO DE ABAJO COLONIA BALCONES DE LOS TULIPANES	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	MAURICIO LIRA RIVERA	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0114/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE TIRINTO TRAMO: LAS AMAZONAS - CASTILLO DE ABAJO COLONIA BALCONES DE LOS TULIPANES	FRANCISCA MUÑOZ AYALA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	MAURICIO LIRA RIVERA	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61301-D/0115/2023	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN LAS DELEGACIONES DE LEON, GTO. 2DA ETAPA	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61301-D/0115/2023-S	SUPERVISION DE "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN LAS DELEGACIONES DE LEON, GTO. 2DA ETAPA"	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
E-5051-K100250-61401-D/0116/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE EUBEA , TRAMO: ATENEA - SALAMINA, COLONIA LA ERMITA	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0116/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE EUBEA , TRAMO: ATENEA - SALAMINA, COLONIA LA ERMITA	MOISES PEREZ IBARRA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0117/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE: AV. SARDANETA TRAMO: BANGLADESH - CAMERUN (LIMITE DE LA MONTADA) COL. ADQUIRIENTES DE IBARRILLA	ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0118/2023	PAQUETE 2-2023 ELABORACION DE ESTUDIOS DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYEC TOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	IVAN GERARDO OSEGUERA ROMAN	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0119/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL DIF LEON CENTRO SAN SEBASTIAN , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	MUBARQUI, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62701-H/0120/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL MERCADO AMERICAS , UBICADO EN CALLE FILADELFIA ESQUINA CON CALLE LOS ANGELES Y BOSTON, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL MERCADO LA LUZ , UBICADO EN BLVD LA LUZ CON CALLE C. ESPAÑITA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL MERCADO LAZARO CARDENAS , UBICADO EN LA CALLE C. ANDROMEDA ESQUINA CON CALLE VIRGO Y CALLE LEO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0121/2023	DIAGNOSTICOS DE MERCADOS DE LEON (PAQUETE #3) EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	MA. GUADALUPE RIOS FRAUSTO	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0122/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE: AÑORANZA , TRAMO: HEROES DE LA INDEPENDENCIA - SENDERO MIXTECO, COL. ARBOLEDAS DE SAN PEDRO	REMDELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0122/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE: AÑORANZA , TRAMO: HEROES DE LA INDEPENDENCIA - SENDERO MIXTECO, COL. ARBOLEDAS DE SAN PEDRO	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2210-K100271-62201-E/0123/2023	REHABILITACION DE BIBLIOTECA OCTAVIO PAZ , UBICADA EN FONTANEROS DE ECHEVESTE, HACIENDA ECHEVESTE, C.P. 37100; LEON, GTO.	PERICUES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0123/2023-S	REHABILITACION DE BIBLIOTECA OCTAVIO PAZ , UBICADA EN FONTANEROS DE ECHEVESTE, HACIENDA ECHEVESTE, C.P. 37100; LEON, GTO.	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0124/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE: BRISAS DE SAN AURELIO , TRAMO: SAN NICOLAS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA: SANGRE DE CRISTO	URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0124/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE: BRISAS DE SAN AURELIO , TRAMO: SAN NICOLAS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA: SANGRE DE CRISTO	PIXIS, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
C-2510-K100250-61401-D/0125/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE MUTUALISMO TRAMO: COMUNIDAD A ECOLOGIA, COL. CAMPO VERDE	JOEL NAVARRO HERNANDEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0125/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE MUTUALISMO TRAMO: COMUNIDAD A ECOLOGIA, COL. CAMPO VERDE	MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62701-H/0126/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL MERCADO SAN AGUSTIN , UBICADO EN CALLE ZAMORA ESQUINA CON CALLE ZITACUARO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL MERCADO SAN FRANCISCO DEL COECILLO , UBICADO EN CALLE FRAY DANIEL MIRELES ESQUINA CON CALLE SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	MA. GUADALUPE RIOS FRAUSTO	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0127/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE: DEL CASERIO TRAMO: DE LA MORADA A TOPAR COLONIA VILLAS DE LEON	CONSTRUCCIONES KAOMAXI, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0127/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE: DEL CASERIO TRAMO: DE LA MORADA A TOPAR COLONIA VILLAS DE LEON	JAVIER DURAN NUÑEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100249-61401-D/0128/2023	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 1 2023	ANA LUCIA RUIZ MURILLO	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0128/2023-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 1 2023	SOCRATES EDUARDO CASTELLANOS BALDERAS	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100249-61401-D/0129/2023	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 2 2023	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0129/2023-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 2 2023	SOCRATES EDUARDO CASTELLANOS BALDERAS	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100249-61401-D/0130/2023	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 4 2023	MIGUEL ANGEL SANCHEZ CHAVEZ	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0130/2023-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 4 2023	ENRIQUE RUBIO ZARAGOZA	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100249-61401-D/0131/2023	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 5 2023	OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0131/2023-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 5 2023	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100252-61401-D/0132/2023	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2023 EN LAS DELEGACIONES SAN MIGUEL, COECILLO, SAN JUAN BOSCO, CERRITO DE JEREZ Y DEL CARMEN (2DA ETAPA) LEON, GTO.	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	LUZ ELENA BOSQUES VERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-D/0132/2023-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2023 EN LAS DELEGACIONES SAN MIGUEL, COECILLO, SAN JUAN BOSCO, CERRITO DE JEREZ Y DEL CARMEN (2DA ETAPA) LEON, GTO.	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	LUZ ELENA BOSQUES VERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2210-K100252-61301-D/0133/2023	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ENTORNOS SEGUROS 2023 , DELEGACIONES SAN MIGUEL, CERRITO DE JEREZ, EL CARMEN Y COECILLO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 2)	BEEBSA, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0134/2023	PROYECTO EJECUTIVO AV. OLIMPICA , TRAMO: CAMPIÑA A YUKON: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA GRAN VISION BLVD. AEROPUERTO) LEON, GTO.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0135/2023	PROYECTO EJECUTIVO AV. OLIMPICA , TRAMO: VILLA MUNICH A JUEGOS OLIMPICOS NORTE: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA GRAN VISION BLVD. AEROPUERTO) LEÓN, GTO.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0136/2023	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. AEROPUERTO , TRAMO: BLVD. DELTA A BLVD. ATOTONILCO: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA GRAN VISION BLVD. AEROPUERTO) LEON, GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0137/2023	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. ATOTONILCO , TRAMO: BLVD. AEROPUERTO A BLVD. EPSILON: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA GRAN VISION BLVD. AEROPUERTO) LEON, GTO.	DAVID AGUIRRE CRESPO	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0138/2023	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. EPSILON , TRAMO: BLVD. RODOLFO PADILLA PADILLA A BLVD. SIGLO XXI PONIENTE: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA GRAN VISION BLVD. AEROPUERTO) LEON, GTO.	DAVID AGUIRRE CRESPO	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0139/2023	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. SAN NICOLAS , TRAMO: AV. OLIMPICA A SIGLO XXI PONIENTE: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA GRAN VISION BLVD. AEROPUERTO), LEON GTO.	MOISES PEREZ IBARRA	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0140/2023	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. SAN NICOLAS , TRAMO: SIGLO XXI PONIENTE A SIGLO XXI ORIENTE: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA GRAN VISION BLVD. AEROPUERTO), LEON GTO.	MOISES PEREZ IBARRA	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0141/2023	PROYECTO GEOMETRICO SIGLO XXI , TRAMO: BLVD AEROPUERTO A BLVD SAN NICOLAS, CUERPO ORIENTE: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA GRAN VISION BLVD. AEROPUERTO), LEON GTO.	MOISES PEREZ IBARRA	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0142/2023	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. SAN JUAN BOSCO , TRAMO: BLVD ARISTOTELES A BLVD MORELOS, CUERPO ORIENTE: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA PONIENTE), LEON, GTO.	CEPI, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0143/2023	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. CALIOPE , TRAMO: PAVIMENTO EXISTENTE A BLVD. ARISTOTELES: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA PONIENTE) LEON, GTO.	NOIMOSYNI INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-H/0144/2023	PROYECTO EJECUTIVO BLVD. MALAQUITA T1 , TRAMO: BLVD. SAN JUAN BOSCO A PAVIMENTO EXISTENTE: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA PONIENTE) LEON, GTO.	NOIMOSYNI INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0145/2023	PROYECTO EJECUTIVO LATERAL NORTE BLVD. MORELOS , TRAMO: LOPEZ MATEOS A BLVD MORELOS: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA NORTE) LEON GTO.	GRUPO CONSTRUCTOR MARCARMÉ, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	86.00%
A-2510-K100250-61401-H/0146/2023	PROYECTO GEOMETRICO AV. GRAN BAHIA , TRAMO: CALZADA LOMAS DEL MOLINO A AV. DE LAS AMAZONAS: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA NORTE) LEON, GTO.	PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0147/2023	PROYECTO GEOMETRICO AV. SARDANETA , TRAMO: AV. DE LAS AMAZONAS - BLVD. HIDALGO: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA NORTE) LEON, GTO.	ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0148/2023	PROYECTO GEOMETRICO AV. AMAZONAS , TRAMO: BLVD. HIDALGO - BLVD GRAN BAHIA: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA NORTE) LEON, GTO.	HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0149/2023	PROYECTO EJECUTIVO MALECON DEL RIO SENTIDO SUR NORTE DE CALLE MONTERREY A PUENTE BARON Y DE EZEQUIEL MONTES A RAMPA INSURGENTES: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (NORTE-SUR) LEON, GTO.	ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	90.00%	86.00%
A-2510-K100250-61401-H/0150/2023	PROYECTO GEOMETRICO MALECON DEL RIO TRAMO: DE MARIANO ESCOBEDO A TORRES LANDA: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (NORTE-SUR) LEON, GTO.	ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	90.00%	85.00%
A-2510-K100250-61401-H/0151/2023	PROYECTO GEOMETRICO MALECON DEL RIO TRAMO: DE TORRES LANDA A HERMANOS ALDAMA: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (NORTE - SUR) PROYECTO, LEON GTO.	ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	90.00%	85.00%
A-2510-K100250-61401-H/0152/2023	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. HERMANOS ALDAMA TRAMO: DE CALLE HACIENDA LA POMPA A RETORNO CIRCUITO OLEODUCTO: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (NORTE -SUR) LEON, GTO.	GEUMAN, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-H/0153/2023	PROYECTO GEOMETRICO PUENTE PEATONAL PROLONGACION CALZADA - BLVD. LOPEZ MATEOS: GRANDES PROYECTOS - GRAN CALZADA, LEON GTO.	MARIA ISABEL TALCO MEZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0154/2023	PROYECTO GEOMETRICO INTERSECCION BLVD. FRANCISCO VILLA - BLVD. LOPEZ MATEOS : GRANDES PROYECTOS - GRAN CALZADA, LEON, GTO.	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0155/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARQUE NATURA (BRISAS) : GRANDES PROYECTOS - RED DE PARQUES - PARQUE DE LA VIDA, LEON, GTO.	MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0156/2023	PROYECTO EJECUTIVO CASA DEL AGUA : GRANDES PROYECTOS - PARQUE DE LA VIDA, LEON, GTO.	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0157/2023	PROPUESTA ARQUITECTONICA DE MODULO DE COMBATE, MODULO DEPORTIVO, MEDICINA DEL DEPORTE DEL PARQUE DEPORTIVO ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ : GRANDES PROYECTOS - RED DE PARQUES, LEON, GTO.	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-62201-H/0158/2023	PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO DEL PARQUE DEPORTIVO JESUS RODRIGUEZ GAONA: GRANDES PROYECTOS - RED DE PARQUES, LEON, GTO.	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0159/2023	PROPUESTA ARQUITECTONICA PISTA BMX Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL PARQUE DEPORTIVO NUEVO MILENIO: GRANDES PROYECTOS- RED DE PARQUES, LEON GTO.	MUBARQUI, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0160/2023	PROPUESTA ARQUITECTONICA DE LA CINETECA Y MUSEO SUBTERRANEO DE LA PLAZA CATEDRAL: GRANDES PROYECTOS CIUDAD HISTORICA, LEON, GTO.	CITTA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0161/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARQUE EDUCATIVO LADO SUR AL INTERIOR DEL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA, UBICADO EN CARRETERA LEON - SAN FRANCISCO DEL RINCON KM 7.5	FERNANDO FABIAN NAVARRO MATA	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100249-61401-D/0162/2023	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 3 2023	TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0162/2023-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA CORREDORES SEGUROS EN LEON, GTO. PAQUETE 3 2023	ENRIQUE RUBIO ZARAGOZA	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0163/2023	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 3 - 2023	GRUCOBA, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0163/2023-S	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 3 - 2023	BARSCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0164/2023	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 1 - 2023	GRUCOBA, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0164/2023-S	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 1 - 2023	BARSCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0165/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. CERRO GORDO, LEON, GTO.	SEMEX, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0165/2023-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. CERRO GORDO, LEON, GTO.	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-D/0166/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. CLOUTHIER , LEON, GTO.	SEMEX, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0166/2023-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. CLOUTHIER , LEON, GTO.	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0167/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. SANABRIA , LEON, GTO.	SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0167/2023-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. SANABRIA , LEON, GTO.	BARSCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0168/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE POTRERO , TRAMO: DE LAS CRUCES - 100 MTS AL SUR, COLONIA BRISAS DEL CAMPO	GRUPO GUCS, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0168/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE POTRERO , TRAMO: DE LAS CRUCES - 100 MTS AL SUR, COLONIA BRISAS DEL CAMPO	CEPI, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0169/2023	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2023, PAQUETE # 1	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0170/2023	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2023, PAQUETE # 2	E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0171/2023	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ETAPA 1, LEON. GTO.	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	LUZ ELENA BOSQUES VERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0171/2023-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ETAPA 1, LEON. GTO.	MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.	LUZ ELENA BOSQUES VERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0172/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LAS AREAS PUBLICAS DE LEON, GTO. (2DA ETAPA 2023)	REMDELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0173/2023	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE BOYAS PLASTICAS (CARRIL EXCLUSIVO SIT) EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS , LEON, GTO.	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0173/2023-S	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE BOYAS PLASTICAS (CARRIL EXCLUSIVO SIT) EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS , LEON, GTO.	JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0174/2023	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 2-2023	J. ALEJANDRO ZUMARAN CAMACHO	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0174/2023-S	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 2-2023	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61501-H/0175/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO CON ASFALTO ACCESO A ALBARRADONES , TRAMO DE EJE METROPOLITANO A CAMINO ALBARRADONES, EN LA COMUNIDAD DE ALBARRADONES, LEON, GTO.	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0176/2023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN TOPE S EN DIVERSAS VIALIDADES, PAQUETE 1, LEON, GTO.	SALVADOR VARGAS AMBRIZ	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0176/2023-S	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN TOPE S EN DIVERSAS VIALIDADES, PAQUETE 1, LEON, GTO.	ANZGON, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0177/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE LIEBRES (SEGUNDA ETAPA) . TRAMO: CONEJO - ARROYO DE LAS LIEBRES, COLONIA GRANJA CERES	ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0177/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE LIEBRES (SEGUNDA ETAPA) . TRAMO: CONEJO - ARROYO DE LAS LIEBRES, COLONIA GRANJA CERES	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0178/2023	SEÑALIZACION DE CRUCEROS EN DIVERSAS VIALIDADES PAQUETE 1, LEON, GTO.	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0178/2023-S	SEÑALIZACION DE CRUCEROS EN DIVERSAS VIALIDADES PAQUETE 1, LEON, GTO.	ANZGON, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0179/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO DIF NUEVA CANDELARIA , LEON, GTO.	MUBARQUI, S.A. DE C.V.	JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-H/0180/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO CON ASFALTO ACCESO AL TERRERO , EN LA COMUNIDAD DEL TERRERO, LEÓN, GTO.	DAVID AGUIRRE CRESPO	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-H/0181/2023	PROYECTO DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOS RAMIREZ A LOS SALAZARES , EN LA COMUNIDAD DE LOS RAMIREZ, LEON, GTO.	GEUMAN, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0182/2023	PROYECTO: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PROYECTO DE INTERSECCION A DESNIVEL DEL BLVD. AEROPUERTO Y BLVD. CIRCUITO SIGLO XXI PTE ; INCLUYE RETORNOS POR EL BLVD. SIGLO XXI, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-62201-E/0183/2023	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA BICENTENARIO , UBICADA BLVD. WILBERTO JIMENEZ. COLONIA BUENOS AIRES	BENJAMIN PONTON ZUÑIGA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0183/2023-S	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA BICENTENARIO , UBICADA BLVD. WILBERTO JIMENEZ. COLONIA BUENOS AIRES	CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAIJO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0184/2023	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 4 - 2023	COSUM, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0184/2023-S	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 4 - 2023	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0185/2023	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 5 - 2023	COSUM, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-D/0185/2023-S	IMPLEMENTACION DE SEÑALÉTICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 5 - 2023	MARGARITA PEREZ CABRERA	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0186/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALÉTICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. CASA DE PIEDRA , LEON, GTO.	SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-S/0186/2023-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALÉTICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. CASA DE PIEDRA , LEON, GTO.	MARGARITA PEREZ CABRERA	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0187/2023	PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION ACCESO A SAN PEDRO DEL MONTE , EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DEL MONTE, LEON, GTO.	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	98.00%
A-2210-K100252-61301-D/0188/2023	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ENTORNOS SEGUROS 2023 , DELEGACION SAN JUAN BOSCO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 2)	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0189/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO DE LOS CASTILLOS , TRAMO: DORADILLA A PRESA DE LA PURISIMA, COLONIAS VARIAS (SEGUNDA ETAPA)	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	MAURICIO LIRA RIVERA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0189/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO DE LOS CASTILLOS , TRAMO: DORADILLA A PRESA DE LA PURISIMA, COLONIAS VARIAS (SEGUNDA ETAPA)	CUMONIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	MAURICIO LIRA RIVERA	100.00%	100.00%
E-1510-K100251-62201-E/0190/2023	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA DELEGACION NORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0190/2023-S	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA DELEGACION NORTE DE LA POLICIA MUNICIPAL	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-H/0191/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO RURAL ACCESO A OJO DE AGUA DE LOS REYES , EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS REYES, LEON, GTO.	MOISES PEREZ IBARRA	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0192/2023	PAQUETE 1-2023 ELABORACION DE ESTUDIOS DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	GGs SOSTEC, S.C.	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-62201-E/0193/2023	REHABILITACION DE BIBLIOTECA CARLOS FUENTES , UBICADA EN CORCIRA NUM. 301, LA ERMITA, C.P. 37358; LEON, GTO.	ZIP - ZAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0193-S	REHABILITACION DE BIBLIOTECA CARLOS FUENTES , UBICADA EN CORCIRA NUM. 301, LA ERMITA, C.P. 37358; LEON, GTO.	SALVADOR ANGEL LIZARDI MONTES	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-62201-E/0194/2023	REHABILITACION DE BIBLIOTECA MA. ESTHER VALTIERRA , UBICADA EN POTASIO NUM. 1321, VALLE DE SEÑORA, C.P. 37205; LEON GTO.	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0194/2023-S	REHABILITACION DE BIBLIOTECA MA. ESTHER VALTIERRA , UBICADA EN POTASIO NUM. 1321, VALLE DE SEÑORA, C.P. 37205; LEON GTO.	LUIS MANUEL MORENO RIOS	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100259-62201-E/0195/2023	COMPLEMENTO DE ESPACIO PUBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES SAN MANUEL, EMPERADOR Y AVENIDA SATURNO, COLONIA SAN MANUEL	ACCA, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-62201-E/0195/2023-S	COMPLEMENTO DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES SAN MANUEL, EMPERADOR Y AVENIDA SATURNO, COLONIA SAN MANUEL	MAURICIO JAIME TORRES	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0196/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE DE CRISTO (SEGUNDA ETAPA), TRAMO: MONTE DE LA RESURRECCION - SAN EUGENIO, COLONIA MONTE DE CRISTO	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0196/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE DE CRISTO (SEGUNDA ETAPA), TRAMO: MONTE DE LA RESURRECCION - SAN EUGENIO, COLONIA MONTE DE CRISTO	PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0197/2023	REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES PONIENTE (SEGUNDA ETAPA-2023), LEON, GTO.	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	LUZ ELENA BOSQUES VERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0197/2023-S	REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES PONIENTE (SEGUNDA ETAPA-2023), LEON, GTO.	PIXIS, S.A. DE C.V.	LUZ ELENA BOSQUES VERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0198/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (829) REHABILITACION DEL PARQUE EN LA ERMITA , DELEGACION LAS JOYAS, LA ERMITA, UBICADA EN CALLE BLVD MIRADOR DE LA JOYA ESQUINA MIRADOR DE PARICUTIN, COLONIA LOMAS DEL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	FERNANDO FABIAN NAVARRO MATA	MICHELL GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
E-2510-K100246-61401-D/0199/2023	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LAS CALLES JEREZ DE CARTAGENA / SIERRA GORDA / ANDADOR EL YUAN , TRAMO: DEL ZAIRE A BLVD. EPSILON	RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0199/2023-S	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LAS CALLES JEREZ DE CARTAGENA / SIERRA GORDA / ANDADOR EL YUAN , TRAMO: DEL ZAIRE A BLVD. EPSILON	ERIC IBAN ACAL SANCHEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-62201-E/0200/2023	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA SOR JUANA INES DE LA CRUZ , UBICADA EN CALLE FRANCISCO MURGUIA S/N COM. SANTA ANA DEL CONDE	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0200/2023-S	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA SOR JUANA INES DE LA CRUZ , UBICADA EN CALLE FRANCISCO MURGUIA S/N COM. SANTA ANA DEL CONDE	LEON FELIPE RAMIREZ MARTINEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-62201-E/0201/2023	REHABILITACION DE BIBLIOTECA GRISELDA ALVAREZ , UBICADA EN BLVD. VASCO DE QUIROGA NUM. 20101 PRESIDENTES DE MÉXICO, C.P. 37326; LEON, GTO.	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0201/2023-S	REHABILITACION DE BIBLIOTECA GRISELDA ALVAREZ , UBICADA EN BLVD. VASCO DE QUIROGA NUM. 20101 PRESIDENTES DE MÉXICO, C.P. 37326; LEON, GTO.	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ SANCHEZ	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100246-61401-D/0202/2023	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CALLE CERRO DE JEREZ , TRAMO: BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA A DEL ZAIRE	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0202/2023-S	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CALLE CERRO DE JEREZ , TRAMO: BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA A DEL ZAIRE	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-H/0203/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE BLVD. IGNACIO ALLENDE , TRAMO: BLVD. PASEO DE LA PRESA A AV. RIO DE LOS CASTILLOS	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0204/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA RURAL TIERRA Y LIBERTAD CON CCT11EPR0674N EN LA COLONIA MARAVILLAS	CITTA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
C-5011-K100259-62201-E/0205/2023	REMODELACION DE LA MINI-DEPORTIVA 1 (SEGUNDA ETAPA) , ENTRE LAS CALLES TABLERO Y BLVD. ANTONIO MADRAZO	COSMOCALLI, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0205/2023-S	REMODELACION DE LA MINI-DEPORTIVA 1 (SEGUNDA ETAPA) , ENTRE LAS CALLES TABLERO Y BLVD. ANTONIO MADRAZO	ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0206/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE , CON CCT11DPR2788D EN LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS	CITTA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0207/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR BERTHA VON GLUMER LEYVA , CON CCT11EJN0326Q EN LA COLONIA LOS ANGELES	CITTA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0208/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CON CCT11EPR0831N EN LA COLONIA ANGELES Y MEDINA	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0209/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE MODULO DE AULAS, BAÑOS, AULA DIRECCION, RECONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (DOMO) EN EL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO CON CCT11DJN4526Q EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0210/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE: BRISAS DE SAN DANIEL , TRAMO: SAN NICOLAS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA: SANGRE DE CRISTO	URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0210/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE: BRISAS DE SAN DANIEL , TRAMO: SAN NICOLAS A PIEDRA DE CASTILLA, COLONIA: SANGRE DE CRISTO	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0211/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE BRISAS DE SAN CAMILO , TRAMO: DE SAN NICOLAS A PIEDRA CASTILLA, COLONIA SANGRE DE CRISTO	KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0211/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE BRISAS DE SAN CAMILO , TRAMO: DE SAN NICOLAS A PIEDRA CASTILLA, COLONIA SANGRE DE CRISTO	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0212/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE BRISAS DE SAN ENRIQUE , TRAMO: DE SAN NICOLAS A PIEDRA CASTILLA, COLONIA SANGRE DE CRISTO	CAMINOS COMPACTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
C-2510-K100250-61401-D/0212/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE BRISAS DE SAN ENRIQUE , TRAMO: DE SAN NICOLAS A PIEDRA CASTILLA, COLONIA SANGRE DE CRISTO	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61501-D/0213/2023	IMAGEN Y PAISAJISMO PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PUENTE BLVD. HIDALGO , INTERSECCION BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	MAURICIO LIRA RIVERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0213/2023-S	IMAGEN Y PAISAJISMO PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PUENTE BLVD. HIDALGO , INTERSECCION BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	GRUPO HG DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	MAURICIO LIRA RIVERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0214/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SAN PABLO TRAMO DE VALLE DE SAN MARCOS A VALLE DE SAN VICENTE, FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA I SECCION	DAVID AGUIRRE CRESPO	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61301-H/0215/2023	DICTAMEN Y ESTUDIO DE PARAMETROS DE OPERACION ELECTRICOS Y DE LUMINARIAS TIPO LED'S PARA EL PROYECTO: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEON, GTO. 2DA ETAPA. PROCESO DE LICITACION D/28/2023	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-62201-H/0216/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL PARQUE EXPLORA	JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0217/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. EUGENIO GARZA SADA , LEON. GTO.	SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0217/2023-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. EUGENIO GARZA SADA , LEON. GTO.	BARSCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100258-62201-E/0218/2023	1RA. ETAPA DEL EDIFICIO-HOSPITAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SALUD MUNICIPAL, PARA REALIZAR ACCIONES PRIORITARIAS EN AREAS DE CONSULTA, LABORATORIO, INCINERADOR, ESTERILIZACIONES, Y OTRAS ACCIONES PRIORITARIAS	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	MAURICIO LIRA RIVERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0218/2023-S	1RA. ETAPA DEL EDIFICIO-HOSPITAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SALUD MUNICIPAL, PARA REALIZAR ACCIONES PRIORITARIAS EN AREAS DE CONSULTA, LABORATORIO, INCINERADOR, ESTERILIZACIONES, Y OTRAS ACCIONES PRIORITARIAS	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	MAURICIO LIRA RIVERA	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-62201-E/0219/2023	REHABILITACION DE BIBLIOTECA PERIODISTAS MEXICANOS , UBICADA EN C. MANUEL CRESENCIO REJON NUM. 207, PERIODISTAS MEXICANOS, C.P. 37326; LEON, GTO.	CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0219/2023-S	REHABILITACION DE BIBLIOTECA PERIODISTAS MEXICANOS , UBICADA EN C. MANUEL CRESENCIO REJON NUM. 207, PERIODISTAS MEXICANOS, C.P. 37326; LEON, GTO.	JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0220/2023	REHABILITACION DE PAVIMENTO DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS ETAPA 1, LEON, GTO.	WISE, S.A. DE C.V.	LUZ ELENA BOSQUES VERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-D/0220/2023-S	REHABILITACION DE PAVIMENTO DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS ETAPA 1, LEON, GTO.	GEUMAN, S.A. DE C.V.	LUZ ELENA BOSQUES VERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
C-2510-K100246-61401-D/0221/2023	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DELEGACION COECILLO	GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0221/2023-S	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DELEGACION COECILLO	PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0222/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (801) CONSTRUCCION DE BANQUETAS - LOS ARRAYANES II , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADA EN: LA CALLE ESCARAMULLO, COLONIA LOS ARRAYANES II	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
C-2510-K100246-61401-D/0223/2023	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DELEGACION LAS JOYAS	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0223/2023-S	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DELEGACION LAS JOYAS	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100246-61401-D/0224/2023	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DELEGACION DEL CARMEN	LUCARJU DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0224/2023-S	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DELEGACION DEL CARMEN	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0225/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2023)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0226/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2023)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100246-61401-D/0227/2023	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION CERRO GORDO	OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0227/2023-S	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION CERRO GORDO	FEDERICO CASTILLO HERNANDEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0228/2023	REHABILITACION A LOS PAVIMENTOS DE MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ 1ERA ETAPA, LEON, GTO.	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	ANDHY MEDINA MUÑOZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
C-2510-K100246-61401-D/0229/2023	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION SAN MIGUEL	URBANIZACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0229/2023-S	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA DELEGACION SAN MIGUEL	LEPAS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0230/2023	REHABILITACION A LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES PRIMERA ETAPA, LEON, GTO.	URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.	LUZ ELENA BOSQUES VERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0230/2023-S	REHABILITACION A LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES PRIMERA ETAPA, LEON, GTO.	JAVIER DURAN NUÑEZ	LUZ ELENA BOSQUES VERA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-62201-H/0231/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA CICLOPISTA EN LA ZONA NORTE DEL PARQUE METROPOLITANO LEON	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-H/0232/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (277) REHABILITACION PUENTE PEATONAL , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, UBICADA EN LA CALLE EXPROPIACION PETROLERA ENTRE CALLES PUERTO LIBRES Y REFORMA AGRARIA, COLONIA SAN MARTIN DE PORRES	ROSENDA ALEJANDRA CENTENO ROJAS	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
C-5011-K100259-62201-E/0233/2023	REHABILITACION DE CANCHAS DE VOLIBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ	CONSTRUGART, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
C-2510-K100250-62201-D/0233/2023-S	REHABILITACION DE CANCHAS DE VOLIBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ	GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0234/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NIGER , TRAMO: MAR DE JAVA A COSTA DE ORO, COL. LA ESCONDIDA; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE ORO , TRAMO: VALLE ARIZPE A VALLE DE SANTIAGO, COL. CAMPESTRE DE JEREZ	NOIMOSYNI INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0235/2023	REHABILITACION DE LA CUBIERTA EN LA SALA DE KARATE Y CAPOEIRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0236/2023	CONSTRUCCION DE ARCOS TIPO PUENTE EN ACCESO DE RAMPAS DE MALECON DEL RIO LEON, GTO.	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0237/2023	ELABORACION DE PRESUPUESTOS BASE , REVISION DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATALOGO , REVISION, ELABORACION DE ESCALATORIAS	ESTUDIOS EDIFICACIONES Y PRESFORZADOS IBARRA S.A. DE C.V.	DIANA DOLORES MONTIEL	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0238/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CHOLULA , TRAMO: BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA A PASEO DE LAS GAVIOTAS, COL. AZTECA	CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ	IGNACIO JOSE DUARTE PEGUERO	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0239/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SPINOZA , TRAMO: KANT A PASCAL, COLONIA: CENTRO FAMILIAR SOLEDAD; PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ARGENSOLA TRAMO: ALCAZAR A TOPAR LIMITE OTE, COLONIA: SAUCILLO DE LA JOYA	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0240/2023	PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION DE LA CALLE AND. CLOTO TRAMO: PERSEFONE A BLVD. CLOTO COL. LA ERMITA, LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION DE LA CALLE HERA TRAMO: CORCIRA A SALAMINA COL. LA ERMITA	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0241/2023	PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE AGUILAR Y MAYA TRAMO ENRIQUE VELAZCO IBARRA A MANUEL GONZALEZ COL. LOS LAURELES; PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO DURAN MIRANDA , TRAMO: LEON II A BLVD. MARIANO ESCOBEDO, COLONIA: LEON II	CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0242/2023	PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION DE LA CALLE KAMPUR , TRAMO: LA INDIA A CANAL DE SARDANETA, COLONIA: CAÑON DE LA INDIA; PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION DE LA CALLE MERLON TRAMO: CORTINA A CANAL DE SARDANETA COLONIA: EL CASTILLO, LEON, GTO.	LEPAS, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0243/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (323) PARQUE MANDARINAS , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, UBICADO EN BLVD. CEREZA Y BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA: COLONIA LAS MANDARINAS	MEDELSA, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100259-35901-D/0244/2023	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2 (2A ETAPA 2023), LEON, GTO.	JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS	CESAR AUGUSTO ARENAS JASSO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-359-D/0245/2023	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1 (2A ETAPA 2023), LEON, GTO.	OSCAR MUÑOZ MUÑOZ	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0246/2023	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 5 (2A ETAPA 2023), LEON, GTO.	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-35901-D/0247/2023	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3 (2A ETAPA 2023), LEON, GTO.	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	JUAN DIEGO GALVAN SANTOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-35901-D/0248/2023	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4 (2A ETAPA 2023), LEON, GTO.	ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100259-62201-D/0249/2023	CONSTRUCCION DE PARQUE DE BARRIO EN LA COLONIA EL YACIMIENTO UBICADO EN LA CALLE YACIMIENTO PETROLERO	CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-D/0249/2023-S	CONSTRUCCION DE PARQUE DE BARRIO EN LA COLONIA EL YACIMIENTO UBICADO EN LA CALLE YACIMIENTO PETROLERO	SUDIC SUPERVISION, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0250/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LOS POZOS DEL FRAILE , UBICADO EN LA CALLE SALAMANCA EN LA CIUDAD DE LEON	JOSE REFUGIO TORRES MEJIA	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62301-E/0251/2023	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE EXPLORA (ILUMINACION DE ACENTO EN ACCESOS PRINCIPALES)	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62301-E/0251/2023-S	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE EXPLORA (ILUMINACION DE ACENTO EN ACCESOS PRINCIPALES)	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100259-62201-E/0252/2023	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LA CALLE CIRCUITO FRAGUA DE SODIO, EN LA COLONIA LA FRAGUA PLUS II	IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA OLMACE, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0252/2023-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN LA CALLE CIRCUITO FRAGUA DE SODIO, EN LA COLONIA LA FRAGUA PLUS II	FRANCISCO JAVIER GARCIA RENTERIA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100246-61401-D/0253/2023	CONSTRUCCION DE CICLOVIA DE BLVD. VENUSTIANO CARRANZA TRAMO: DE BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA A BLVD. TIMOTEO LOZANO	IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA OLMACE, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0253/2023-S	CONSTRUCCION DE CICLOVIA DE BLVD. VENUSTIANO CARRANZA TRAMO: DE BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA A BLVD. TIMOTEO LOZANO	JULIO CESAR UTRILLA PINEDA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-5011-K100259-62201-E/0254/2023	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ORIENTE EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ARBOL ; COLONIA SAN NICOLAS	ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
C-2510-K100250-62201-E/0254/2023-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ORIENTE EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ARBOL ; COLONIA SAN NICOLAS	FRANCISCO RIVERA CONTRERAS	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0255/2023	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS DIF SAN SEBASTIAN CON CCT11EJN0787Z, EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0255/2023-S	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS DIF SAN SEBASTIAN CON CCT11EJN0787Z, EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ SANCHEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-5011-K100259-62201-E/0256/2023	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS Y FILTRACIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA TOTA CARBAJAL	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0256/2023-S	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS Y FILTRACIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA TOTA CARBAJAL	SOCRATES EDUARDO CASTELLANOS BALDERAS	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-61401-D/0257/2023	PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD PROLONGACION AV. SAN NICOLAS EN ZONA DEL POTRERO (ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO)	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0257/2023-S	PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD PROLONGACION AV. SAN NICOLAS EN ZONA DEL POTRERO (ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO)	GEUMAN, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0258/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2023)	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0259/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2023)	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V.	JUAN DIEGO GALVAN SANTOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0260/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2023)	M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET	GERARDO PADILLA MUÑOZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0261/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEON, GTO. (2A ETAPA 2023)	CORPORACION DEL, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0262/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2023)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0263/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2023)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑOZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0264/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEON, GTO. (2A ETAPA 2023)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100259-35901-D/0265/2023	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2023 PAQUETE 2	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0266/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V. CARRANZA, GTO. (2A ETAPA 2023)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0267/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE LEON, GTO. (2A ETAPA 2023)	JAIME BECERRA CORDOVA	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0268/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4 , LEÓN, GTO. (2A ETAPA 2023)	JAIME BECERRA CORDOVA	JUAN DIEGO GALVAN SANTOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0269/2023	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2023 PAQUETE 1	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0270/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2023)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0271/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2023)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0272/2023	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2023 PAQUETE 3	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0273/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LAS OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (2A ETAPA 2023)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	JUAN DIEGO GALVAN SANTOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0274/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA, AV. OLIMPICA EN LEON, GTO.(2A ETAPA 2023)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	JUAN DIEGO GALVAN SANTOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0275/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2023)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0276/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2023)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	CESAR AUGUSTO ARENAS JASSO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0277/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2023)	SARA MAYELA RAMIREZ CANO	CESAR AUGUSTO ARENAS JASSO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0278/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7 , (2A ETAPA 2023)	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	CESAR AUGUSTO ARENAS JASSO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-H/0279/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (427) PAVIMENTACION DEL TRAMO DE LA CALLE NABO , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA RIVERA DE LA PRESA, UBICADA EN CALLE NABO, COLONIA PRIV. ECHEVESTE	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-35901-D/0280/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON GTO. (2A ETAPA 2023)	ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ	CESAR AUGUSTO ARENAS JASSO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
C-5011-K100259-62201-E/0281/2023	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA TOTA CARBAJAL (REHABILITACION DE JUEGOS Y EJERCITADORES, MOBILIARIO, NUEVO MODULO DE CALISTENIA, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y GUARNICIONES, MURO DE CONTENCIÓN Y ALUMBRADO EN AREA DE JUEGOS)	AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0281/2023-S	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA TOTA CARBAJAL (REHABILITACION DE JUEGOS Y EJERCITADORES, MOBILIARIO, NUEVO MODULO DE CALISTENIA, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y GUARNICIONES, MURO DE CONTENCIÓN Y ALUMBRADO EN AREA DE JUEGOS)	ANTONIO MERCADO MUÑOZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0282/2023	MODERNIZACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARQUE CHAPALITA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (REHABILITACION INTEGRAL DE FACHADA PRINCIPAL)	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0282/2023-S	MODERNIZACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARQUE CHAPALITA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (REHABILITACION INTEGRAL DE FACHADA PRINCIPAL)	MARGARITA PEREZ CABRERA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0283/2023	ADECUACIONES GEOMETRICAS E INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA POR, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0283/2023-S	ADECUACIONES GEOMETRICAS E INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	ARINCA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0284/2023	ADECUACIONES GEOMETRICAS Y SEÑALAMIENTO EN INTERSECCIONES DE VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-62201-E/0285/2023	PP (381) EQUIPAMIENTO AREA COMUN DEL VERGEL , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN JUAN DE OTATES, UBICADA EN JUAN ALONSO DE TORRES PTE 4101, COLONIA LOMAS DEL CAMPESTRE (PRIMERA ETAPA)	GIL ENRIQUE VAZQUEZ AVILA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0285/2023-S	PP (381) EQUIPAMIENTO AREA COMUN DEL VERGEL , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN JUAN DE OTATES, UBICADA EN JUAN ALONSO DE TORRES PTE 4101, COLONIA LOMAS DEL CAMPESTRE (PRIMERA ETAPA)	GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
G-1810-K100271-61501-D/0286/2023	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAUZ SECO A EL CHILILO EN EL MUNICIPIO DE LEON; REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. EL HUIZACHE A BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE LEON; REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA PATIÑA A LAS LADRILLERAS EN EL MUNICIPIO DE LEON	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GARCIA MARTINEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0286/2023-S	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAUZ SECO A EL CHILILO EN EL MUNICIPIO DE LEON; REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. EL HUIZACHE A BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE LEON; REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA PATIÑA A LAS LADRILLERAS EN EL MUNICIPIO DE LEON	LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GARCIA MARTINEZ	100.00%	100.00%
G-1810-K100271-61501-D/0287/2023	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SANDIA A RANCHO NUEVO DEL MAGUEY EN EL MUNICIPIO DE LEON	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GARCIA MARTINEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0287/2023-S	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA SANDIA A RANCHO NUEVO DEL MAGUEY EN EL MUNICIPIO DE LEON	CONSTRUCTORA GASCAP, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GARCIA MARTINEZ	100.00%	100.00%
G-1810-K100271-61501-D/0288/2023	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ALBARRADONES A SAN JOSE DE LOS ROMEROS EN EL MUNICIPIO DE LEON; REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOS JACALES A EL COPETE EN EL MUNICIPIO DE LEON	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GARCIA MARTINEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0288/2023-S	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ALBARRADONES A SAN JOSE DE LOS ROMEROS EN EL MUNICIPIO DE LEON; REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOS JACALES A EL COPETE EN EL MUNICIPIO DE LEON	ANZGON, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GARCIA MARTINEZ	100.00%	100.00%
G-1810-K100271-61501-D/0289/2023	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TERRERO A CARRETERA ARCINA EN EL MUNICIPIO DE LEON	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GARCIA MARTINEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0289/2023-S	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TERRERO A CARRETERA ARCINA EN EL MUNICIPIO DE LEON	JOSE PABLO SANCEN GONZALEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GARCIA MARTINEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100255-61301-D/0290/2023	ILUMINACION ESCENICA PUENTE VEHICULAR DEL BLVD. DELTA Y BLVD. AEROPUERTO DE LEON GTO., ILUMINACION ESCENICA DE LA FACHADA DE LA CASA DE LA CULTURA "DIEGO RIVERA", DE LA CIUDAD DE LEON GTO., ILUMINACION ESCENICA DE LA FACHADA DE MUSEO DE LA IDENTIDAD LEONESA (EX CÁRCEL) DE LEON, GTO.	BEEBSA, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61201-H/0291/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE: 11DPR2326V EN LA CALLE LAUREL S/N COMUNIDAD LOS NARANJOS LEON GTO.; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE MODULO DE BAÑO Y DE LINEA DE DRENAJE A RED MUNICIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO EN CALLE MARGARITA RIOS COMUNIDAD OJO DE AGUA DE LOS REYES LEON GTO.; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA LOS ARCOS EN LA COMUNIDAD LOS ARCOS LEON GTO.	MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0292/2023	PROYECTO EJECUTIVO PP (804) REHABILITACION DE BANQUETAS - PALOMARES , DELEGACION COECILLO, ZONA EL COECILLO, UBICADA EN CALLE HERREROS, COLONIA PALOMARES	ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0293/2023	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD 2023 PAQUETE 3	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0294/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA VIAL EN EL PUENTE BLVD. DELTA, LEON, GTO.	CONSTRUCTORA COIBSA, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0294/2023-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA VIAL EN EL PUENTE BLVD. DELTA, LEON, GTO.	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2112-K100282-61501-D/0295/2023	MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE DE LA VUELTA A LA DERECHA EN LA CONEXION SOBRE LA CARRETERA MANUEL DOBLADO CON LA CARRETERA DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA TRAMO: ENTRONQUE DE LA CARRETERA MANUEL DOBLADO CON LA CARRETERA DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA COLONIA PLAN DE AYALA	REMDELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0295/2023-S	MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE DE LA VUELTA A LA DERECHA EN LA CONEXION SOBRE LA CARRETERA MANUEL DOBLADO CON LA CARRETERA DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA TRAMO: ENTRONQUE DE LA CARRETERA MANUEL DOBLADO CON LA CARRETERA DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA COLONIA PLAN DE AYALA	GABRIEL MARTINEZ HERMOCILLO	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0296/2023	PAQUETE 3 - 2023 ELABORACION DE ESTUDIOS DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JAVIER RAUL DELGADO VALENZUELA	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0297/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA VIAL EN EL PUENTE BLVD. HERRADURA, LEON GTO.	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0297/2023-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA VIAL EN EL PUENTE BLVD. HERRADURA, LEON GTO.	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
E-1816-K100242-62201-E/0298/2023	CONSTRUCCION PP (443) ESPACIO DEPORTIVO COLINAS DE SAN FRANCISCO, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LAS HUERTAS, UBICADA EN CALLE BEATO PEDRO DE DUEÑAS, ENTRE CALLES SAN CARLOS DE ZEZE Y SAN ANTONIO DE PADUA, COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO. EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA)	JOEL NAVARRO HERNANDEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0298/2023-S	CONSTRUCCION PP (443) ESPACIO DEPORTIVO COLINAS DE SAN FRANCISCO, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LAS HUERTAS, UBICADA EN CALLE BEATO PEDRO DE DUEÑAS, ENTRE CALLES SAN CARLOS DE ZEZE Y SAN ANTONIO DE PADUA, COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO. EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA)	ENRIQUE RUBIO ZARAGOZA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0299/2023	PP (238) CANCHA DE USOS MULTIPLE DEPORTE PARA TODA LA FAMILIA, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA AZTECA, UBICADA EN CALLE MAR DE ANDAMAN Y AV. PRADERA, COLONIA JARDINES DE LA PRADERA	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0299/2023-S	PP (238) CANCHA DE USOS MULTIPLE DEPORTE PARA TODA LA FAMILIA, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA AZTECA, UBICADA EN CALLE MAR DE ANDAMAN Y AV. PRADERA, COLONIA JARDINES DE LA PRADERA	FEDERICO CASTILLO HERNANDEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0300/2023	PP(274) CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO BOSQUES DE LA PRESA DELEGACION CERRO GORDO, ZONA EL ROSARIO, UBICADA EN CALLE BONSAI Y CALLE BOSQUE DE LA PRESA, COLONIA BOSQUES DE LA PRESA (PRIMERA ETAPA)	ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0300/2023-S	PP(274) CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO BOSQUES DE LA PRESA DELEGACION CERRO GORDO, ZONA EL ROSARIO, UBICADA EN CALLE BONSAI Y CALLE BOSQUE DE LA PRESA, COLONIA BOSQUES DE LA PRESA (PRIMERA ETAPA)	MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0301/2023	PP (522) ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE DONACION, DELEGACION COECILLO, ZONA LAS PRESITAS, UBICADA EN CALLE ESTIGMA, ENTRE CALLE GALACIA Y OXIGENO, COLONIA LOS MURALES II. PRIMERA ETAPA	CONSORCIO URBANIZADOR ARECO, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0301/2023-S	PP (522) ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE DONACION, DELEGACION COECILLO, ZONA LAS PRESITAS, UBICADA EN CALLE ESTIGMA, ENTRE CALLE GALACIA Y OXIGENO, COLONIA LOS MURALES II. PRIMERA ETAPA	FERNANDO FABIAN NAVARRO MATA	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0302/2023	CONSTRUCCION PP (302) CANCHA SANTA RITA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS LIMONES, UBICADA EN CALLE ANDROMEDA, CUMBRES NEVADAS Y CUMBRES DE LA PISCINA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO (PRIMERA ETAPA)	GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-62201-E/0302/2023-S	CONSTRUCCION PP (302) CANCHA SANTA RITA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS LIMONES, UBICADA EN CALLE ANDROMEDA, CUMBRES NEVADAS Y CUMBRES DE LA PISCINA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO (PRIMERA ETAPA)	GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0303/2023	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA CONSTITUCION CLUB DE LEONES CON CCT11DPR0925C, EN LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0303/2013-S	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA CONSTITUCION CLUB DE LEONES CON CCT11DPR0925C, EN LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS	OSCAR ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0304/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. SAN PEDRO LEON, GTO.	SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0304/2023-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. SAN PEDRO LEON, GTO.	PIXIS, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0305/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. CAMPESTRE LEON, GTO.	SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0305/2023-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. CAMPESTRE LEON, GTO.	BARSCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0306/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. HIDALGO LEON, GTO.	SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0306/2023-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. HIDALGO LEON, GTO.	MARGARITA PEREZ CABRERA	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0307/2023	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUCAS ALAMAN, CON CCT11DPR3720D, EN LA COLONIA VALLE DE JEREZ	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0307/2023-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUCAS ALAMAN, CON CCT11DPR3720D, EN LA COLONIA VALLE DE JEREZ	FRANCISCA MUÑOZ AYALA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-5011-K100259-62201-E/0308/2023	REHABILITACION DE CANCHAS DE BALONCESTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ	INMOBILIARIA AHCOR, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0308/2023-S	REHABILITACION DE CANCHAS DE BALONCESTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ	GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0309/2023	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DEPORTIVA, CONSTRUCCION DE CANCHA, REHABILITACION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JOSEFA MARMOLEJO GARCIA, CON CCT11DR3727X, EN LA COLONIA LEON I.	ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0309/2023-S	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DEPORTIVA, CONSTRUCCION DE CANCHA, REHABILITACION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JOSEFA MARMOLEJO GARCIA, CON CCT11DR3727X, EN LA COLONIA LEON I.	EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ	ELIA ORTIZ TELLEZ	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61201-H/0310/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS Y AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE , CON CCT11DPR21180 EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE DURAN (SAN AGUSTIN DEL MIRASOL) LEON GTO.; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA #6 CLAVE: 11ETV0035Q CALLE ZACATECAS #166 COLONIA KILLIAN; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT11DPR2619I EN SAUZ SECO LEON GTO.	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61301-D/0311/2023	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO PP (289) DOTACION DE ALUMBRADO EN PLAZAS PUBLICAS, DELEGACION COECILLO, ZONA EL HUIZACHE, UBICADA EN LAS PLAZAS DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL HUIZACHE, BARBOSA, BUENOS AIRES, RINCON GRANDE, CERRO ALTO, MEDIA LUNA, MESA DE IBARRILLA Y MANZANILLAS	REBSU, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0312/2023	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 9 , LEON, GTO.	HECTOR IVAN CARDONA MENDEZ	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K1002510-61401-D/0312/2023-S	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 9 , LEON, GTO.	PIXIS, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0313/2023	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 8 , LEON, GTO.	HECTOR IVAN CARDONA MENDEZ	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0313/2023-S	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 8 , LEON, GTO.	MARGARITA PEREZ CABRERA	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0314/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. MORELOS (CUERPOS LATERALES) LEON, GTO.	SEMEX, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0314/2023-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. MORELOS (CUERPOS LATERALES) LEON, GTO.	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100277-61101-E/0315/2023	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: LA PATIÑA, MIGUEL HIDALGO II Y RANCHO NUEVO LA VENTA ENTRE OTRAS	OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0315/2023-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: LA PATIÑA, MIGUEL HIDALGO II Y RANCHO NUEVO LA VENTA ENTRE OTRAS	SAMUEL RAMIREZ CABRERA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-1810-K100277-61101-E/0316/2023	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: LOZA DE LOS PADRES, POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, ENTRE OTRAS	CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61101-E/0316/2023-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE: LOZA DE LOS PADRES, POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, ENTRE OTRAS	RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1810-K100277-61101-E/0317/2023	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO DE PADUA, MANZANILLAS, MESA DE IBARRILLA, SAUCILLO DE AVALOS, EL HUIZACHE ENTRE OTRAS	GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0317/2023-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO DE PADUA, MANZANILLAS, MESA DE IBARRILLA, SAUCILLO DE AVALOS, EL HUIZACHE ENTRE OTRAS	CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1810-K100277-61101-E/0318/2023	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES: CERRO ALTO, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAN JOSE DE OTATES NORTE, SAN JOSE DEL MAL PASO	BISICO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0318/2023-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES: CERRO ALTO, SAN JOSE DE OTATES SUR, SAN JOSE DE OTATES NORTE, SAN JOSE DEL MAL PASO	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1810-K100277-61101-E/0319/2023	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LAS COMUNIDADES: LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, HACIENDA ARRIBA, PROVIDENCIA, LOS LOPEZ, SAN JUAN DE OTATES	ARTURO ALCALA CORTES	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0319/2023-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LAS COMUNIDADES: LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, HACIENDA ARRIBA, PROVIDENCIA, LOS LOPEZ, SAN JUAN DE OTATES	RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1810-K100277-61101-E/0320/2023	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES: EL CONSUELO, ESTANCIA DE LA SANDIA, CORRAL DE PIEDRA, LA GLORIA, RANCHO NUEVO LA VENTA, LADRILLERAS DEL REFUGIO, LUCIO BLANCO	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0320/2023-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES: EL CONSUELO, ESTANCIA DE LA SANDIA, CORRAL DE PIEDRA, LA GLORIA, RANCHO NUEVO LA VENTA, LADRILLERAS DEL REFUGIO, LUCIO BLANCO	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1810-K100277-61101-E/0321/2023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COMUNIDADES: LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, HACIENDA ARRIBA, LA PATIÑA, LAGUNILLAS, EL CONSUELO, ESTANCIA DE LA SANDIA, LA SANDIA, NUEVO LINDERO, SAN JUDAS, EL RESPLANDOR, LOS RAMIREZ, SAN AGUSTIN DEL MIRASOL, SAN JOSE DEL BARRON, ALBARRADORES, EL COPETE, LOS JACALES, LOS LOPEZ, ZARAGOZA, NUEVO VALLE DE MORENO, LA RESERVA, PUERTA DEL CERRO, LA MORA, LADRILLERAS DEL REFUGIO, EL VERGEL, EL TERRERO, GUADALUPE VICTORIA, PLAYAS DE SOTELO, EL RAMILLETE, SAN JOSE DE LOS SAPOS, SAN PEDRO DEL MONTE ENTRE OTRAS	RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61101-E/0321/2023-S	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COMUNIDADES: LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, HACIENDA ARRIBA, LA PATIÑA, LAGUNILLAS, EL CONSUELO, ESTANCIA DE LA SANDIA, LA SANDIA, NUEVO LINDERO, SAN JUDAS, EL RESPLANDOR, LOS RAMIREZ, SAN AGUSTIN DEL MIRASOL, SAN JOSE DEL BARRON, ALBARRADORES, EL COPETE, LOS JACALES, LOS LOPEZ, ZARAGOZA, NUEVO VALLE DE MORENO, LA RESERVA, PUERTA DEL CERRO, LA MORA, LADRILLERAS DEL REFUGIO, EL VERGEL, EL TERRERO, GUADALUPE VICTORIA, PLAYAS DE SOTELO, EL RAMILLETE, SAN JOSE DE LOS SAPOS, SAN PEDRO DEL MONTE ENTRE OTRAS	JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0322/2023	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DEL BLVD. AEROPUERTO , LEON, GTO.	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0322/2023-S	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DEL BLVD. AEROPUERTO , LEON, GTO.	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-1810-K100277-61101-E/0323/2023	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES: DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, SAN JUAN DE OTATES ENTRE OTRAS	CONSTRUCTORA POR, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0323/2023-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS COMUNIDADES: DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, SAN JUAN DE OTATES ENTRE OTRAS	RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0324/2023	MANTENIMIENTO MENOR A LOS PUENTES PEATONALES EN BLVD. TORRES LANDA, LEON, GTO.	CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0324/2023-S	MANTENIMIENTO MENOR A LOS PUENTES PEATONALES EN BLVD. TORRES LANDA, LEON, GTO.	SOCRATES EDUARDO CASTELLANOS BALDERAS	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0325/2023	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 6 , LEON, GTO.	J. ALEJANDRO ZUMARAN CAMACHO	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0325/2023-S	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 6 , LEON, GTO.	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61301-D/0326/2023	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO PP (680) CAMBIO DE LUMINARIAS ZONA DUARTE, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DUARTE, UBICADA EN LAS COMUNIDADES LOZA DE LOS PADRES, CUESTA BLANCA, DUARTE Y LAS COLORADAS	BEEBSA, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-61401-D/0327/2023	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN ZONA DE LA RESERVA (ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO)	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0327/2023-S	CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN ZONA DE LA RESERVA (ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO)	PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-D/0328/2023	IMPLEMENTACION DE SEÑALÉTICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA , LEON GTO.	COSUM, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0329/2023	IMPLEMENTACION DE SEÑALÉTICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 7 , LEON, GTO.	COSUM, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0329/2023-S	IMPLEMENTACION DE SEÑALÉTICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 7 , LEON, GTO.	BARSCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61301-D/0330/2023	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO PP (228) AMPLIACION O MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN LA RESERVA , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA, UBICADA EN LA COMUNIDAD RURAL LA RESERVA	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61301-D/0331/2023	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO PP (350) ILUMINANDO MIS COMUNIDADES , DELEGACION SAN MIGUEL, UBICADA EN LA COMUNIDAD RURAL SANTA ROSA PLAN DE AYALA	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61301-D/0332/2023	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO PP (405) ELECTRIFICACION EN LAGUNILLAS , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA HACIENDA ARRIBA, UBICADA EN LA COMUNIDAD RURAL DE LAGUNILLAS	PEDRO ROMERO SANTILLAN	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61301-D/0333/2023	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO PP (794) AMPLIACION O MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN EL COPETE , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS SAUCES, UBICADA EN LA COMUNIDAD RURAL EL COPETE	PEDRO ROMERO SANTILLAN	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0334/2023	PP (842) REHABILITACION DE PLAZAS , PARQUES DE BARRIO Y ESPACIOS PUBLICOS - BOSQUES REALES , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA PRADERA, UBICADA EN CALLE BOSQUES ANDINOS, COLONIA BOSQUES REALES	MRS DESARROLLADORES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0334/2023-S	PP (842) REHABILITACION DE PLAZAS , PARQUES DE BARRIO Y ESPACIOS PUBLICOS - BOSQUES REALES , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LA PRADERA, UBICADA EN CALLE BOSQUES ANDINOS, COLONIA BOSQUES REALES	LUIS GOMEZ SUMUANO	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0335/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA VILLAS DE LEON, EN LA CALLE DE LA COLONIA TRAMO: DE LA MORADA A LA HACIENDA	EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0335/2023-S	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD LEÓN EN LA COLONIA VILLAS DE LEÓN, EN LA CALLE DE LA COLONIA TRAMO: DE LA MORADA A LA HACIENDA.	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
E-5051-K100250-61401-D/0336/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ERMITA, EN LA CALLE ANDADOR POSEIDON TRAMO: BLVD. CALIOPE - EREBO	LUIS DANIEL MEZA TORRES	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0336/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ERMITA, EN LA CALLE ANDADOR POSEIDON TRAMO: BLVD. CALIOPE - EREBO	DACYT, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0337/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE RUBEN LOPEZ PUGA (2) TRAMO: LEON II - BLVD. MARIANO ESCOBEDO	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0337/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE RUBEN LOPEZ PUGA (2) TRAMO: LEON II - BLVD. MARIANO ESCOBEDO	FIRMA REAL, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61301-D/0338/2023	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PULICO PP (350) ILUMINANDO MIS COMUNIDADES , DELEGACION SAN MIGUEL, UBICADA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE SAN PEDRO DEL MONTE Y ESTANCIA DE LOS SAPOS	REBSU, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2112-K100282-61501-D/0339/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE: ESCULTURA UBICADA EN FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LA CAPILLA, TRAMO: BLVD. LA LUZ A CALLE SAN JOSE DEL POTRERO LEON, GTO.	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0339/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE: ESCULTURA UBICADA EN FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL LA CAPILLA, TRAMO: BLVD. LA LUZ A CALLE SAN JOSE DEL POTRERO LEON, GTO.	GRUPO UBCE, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-1816-K100250-61301-D/0340/2023	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DELEGACIONES DE LAS JOYAS Y CERRO GORDO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0341/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LAS AREAS PUBLICAS DE LEON, GTO. (3A ETAPA 2023)	REMDELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100250-61301-D/0342/2023	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DELEGACIONES DEL CARMEN, CERRITO DE JEREZ Y EL COECILLO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0343/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA BARDA PERIMETRAL SECTOR NORTE (60M) EN LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	FRANCISCO RIVERA CONTRERAS	MICHELL GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0344/2023	PROYECTO: ANTEPROYECTO PARA EL PARQUE VIVERO Y PUENTE DE ACCESO, COMO PARTE DEL PARQUE DE LA VIDA	MONICA ELIAS OROZCO	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
E-5051-K100250-61401-D/0345/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS CHORLITEJOS TRAMO: BALCON DE LOS RUISEÑORES - BALCON DE LOS CANGUROS.	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0345/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS CHORLITEJOS TRAMO: BALCON DE LOS RUISEÑORES - BALCON DE LOS CANGUROS.	JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61301-D/0346/2023	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 4-2023)	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
C-2510-K100242-61401-D/0347/2023	CONSTRUCCION DE LA CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II EN LA CALLE JOSEFINA CAMARENA TRAMO: MARIA ESTHER VALTIERRA A ANTONIO DE CASTILLA	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0347/2023-S	CONSTRUCCION DE LA CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II EN LA CALLE JOSEFINA CAMARENA TRAMO: MARIA ESTHER VALTIERRA A ANTONIO DE CASTILLA	DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0348/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LA ERMITA, EN LA CALLE ANDADOR HELENO TRAMO: BLVD CLOTO A TALIA	CONSTRUCTORA COIBSA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0348/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LA ERMITA, EN LA CALLE ANDADOR HELENO TRAMO: BLVD CLOTO A TALIA	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61301-D/0349/2023	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 3-2023)	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0350/2023	MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE FUENTES 1A ETAPA 2023 EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0351/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ, EN LA CALLE VALLE DE GUADALUPE TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0351/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ, EN LA CALLE VALLE DE GUADALUPE TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE	JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
E-1816-K100242-62201-E/0352/2023	CONSTRUCCION PP (398) CREACION DE PARQUE EN BLVD. RIO MAYO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA DIEZ DE MAYO, UBICADA EN CALLE JEREZ DE ANTAÑO ESQUINA RIO MAYO, COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA)	JUAN FRANCISCO RANGEL RUIZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0352/2023-S	CONSTRUCCION PP (398) CREACION DE PARQUE EN BLVD. RIO MAYO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA DIEZ DE MAYO, UBICADA EN CALLE JEREZ DE ANTAÑO ESQUINA RIO MAYO, COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA)	GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-5011-K100242-62201-E/0353/2023	CONSTRUCCION PP (598) ADAPTACION DE AREA DE DONACION A MINI DEPORTIVA , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA JEREZ, UBICADA EN LA CALLE CERRO DE LAS VUELTAS ESQUINA PEÑÓN DE GIBRALTAR COLONIA COLINAS DE SANTA JULIA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA)	GRUPO AKHER, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0353/2023-S	CONSTRUCCION PP (598) ADAPTACION DE AREA DE DONACION A MINI DEPORTIVA , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA JEREZ, UBICADA EN LA CALLE CERRO DE LAS VUELTAS ESQUINA PEÑÓN DE GIBRALTAR COLONIA COLINAS DE SANTA JULIA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA)	COVEME, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-5011-K100242-62201-E/0354/2023	PP (625) 1ERA. ETAPA REHABILITACION DE LA MINI DEPORTIVA TIERRA BLANCA , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LAS MARGARITAS, UBICADA EN CALLE TIERRA BLANCA, ENTRE CALLES RIO CONCHOS Y PRIV. COATZACOALCOS, COLONIA JARDINES DE SAN MIGUEL	COSUM, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0354/2023-S	PP (625) 1ERA. ETAPA REHABILITACION DE LA MINI DEPORTIVA TIERRA BLANCA , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LAS MARGARITAS, UBICADA EN CALLE TIERRA BLANCA, ENTRE CALLES RIO CONCHOS Y PRIV. COATZACOALCOS, COLONIA JARDINES DE SAN MIGUEL	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0355/2023	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA HILARIO MEDINA , CON CCT11DPR3916P, EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0355/2023-S	CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA HILARIO MEDINA , CON CCT11DPR3916P, EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	ACHE ARQUITECTURA, EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-1810-K100277-61101-E/0356/2023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COMUNIDADES POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, LOS LOPEZ, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, SAN JUAN DE OTATES, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES ENTRE OTRAS	ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61101-E/0356/2023-S	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COMUNIDADES POMPA, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, LOS LOPEZ, SANTA ANA DEL CONDE, MIGUEL HIDALGO I, BENITO JUAREZ, SAN JUAN DE OTATES, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES ENTRE OTRAS	GRUPO AISA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61301-D/0357/2023	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO PP (350) ILUMINANDO MIS COMUNIDADES , DELEGACION SAN MIGUEL, UBICADA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE PUERTA DE SAN GERMAN, MALAGANA	CELEC INSTALACIONES, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-5012-K100273-62201-E/0358/2023	CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR EYUPOL SISTEMA DIF , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0358/2023-S	CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR EYUPOL SISTEMA DIF , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	GRUPO UBCE, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0359/2023	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 4-2023)	TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-D/0360/2023	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 3-2023)	OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0361/2023	PROPUESTA ARQUITECTONICA DEL PARQUE CAÑADA ARROYO HONDO (GRANDES PROYECTOS)	FERNANDO FABIAN NAVARRO MATA	MICHELL GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0362/2023	PROPUESTA ARQUITECTONICA DE REMODELACION DE HABITATS EN ZONA DE CARNIVOROS DEL ZOOLOGICO DE LEON (GRANDES PROYECTOS)	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	MICHELL GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0363/2023	ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON Y DISEÑO CONCEPTUAL DE 3 UNIDADES DE NEGOCIO (GRANDES PROYECTOS)	JUAN FRANCISCO CUAUHTEMOC MARQUEZ BARROZO	MICHELL GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61301-D/0364/2023	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO DE LAS CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 2	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0365/2023	PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ESPATULA , TRAMO: DE LA CIGÜEÑA - BLVD. ALONSO DE TORRES (EJE METROPOLITANO) COLONIA: PARAISO REAL; PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE BARACALDO TRAMO: CERRO DE CHAVETA - LITIO, COL. PILETAS IV SECCION; PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE JOVITA MEDINA URBINA TRAMO EUGENIO OLAES - PAV. EXISTENTE COLONIA LEON II	LEPAS, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0366/2023	PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE PRIVADA ALCATRACES TRAMO: ALCATRACES - DE LAS ROSAS, COL. JARDINES DE JEREZ; PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE PASEO DE LAS PALOMAS , TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLES - ARAUCARIA DE JEREZ COL. SAN ISIDRO II Y III SECCION	ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA	IGNACIO JOSE DUARTE PEGUERO	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0367/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE SEÑALÉTICA COMO PARTE DEL PROGRAMA DE IDENTIDAD CULTURAL EN LA CIUDAD HISTORICA EN LEON, GUANAJUATO.	ESPACIO DIAFANO, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-62201-H/0368/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRA COMPLEMENTARIA Y REMODELACION DEL CENTRO CONTIGO SI EN BALCONES DE LA JOYA ; PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRA COMPLEMENTARIA Y REMODELACION DEL CENTRO CONTIGO SI EN LOS CASTILLOS	CITTA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0369/2023	PROYECTO: "PROPUESTA ARQUITECTONICA DE REHABILITACION DE PANTEON SAN NICOLAS " (GRANDES PROYECTOS)	MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ	MICHELL GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0370/2023	PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION DE LA CALLE 3ERA 11 DE JUNIO , TRAMO: 11 DE JUNIO A TOPAR, COLONIA : 8 DE MARZO	HILDA GABRIELA FLORES SILVA	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
C-1816-K100242-62201-E/0371/2023	PP (691) REMODELACION DEL AREA VERDE EN LA CALLE GALERAS ESQUINA CALLE QUEZALTEPEC, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LATINOAMERICANA, UBICADA EN CALLE GALERAS ESQUINA CON CALLE QUEZALTEPEC, COLONIA LATINOAMERICANA (1ER ETAPA)	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0371/2023-S	PP (691) REMODELACION DEL AREA VERDE EN LA CALLE GALERAS ESQUINA CALLE QUEZALTEPEC, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LATINOAMERICANA, UBICADA EN CALLE GALERAS ESQUINA CON CALLE QUEZALTEPEC, COLONIA LATINOAMERICANA (1ER ETAPA)	DAVID MANRIQUE GUTIERREZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-5011-K100242-62201-E/0372/2023	PP (431) CREACION Y CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS OLIVOS, UBICADA EN CALLE KANSAS ESQUINA CALLE NUEVA YORK, COLONIA LAS AMERICAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0372/2023-S	PP (431) CREACION Y CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS OLIVOS, UBICADA EN CALLE KANSAS ESQUINA CALLE NUEVA YORK, COLONIA LAS AMERICAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	LEON FELIPE RAMIREZ MARTINEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-5011-K100242-62201-E/0373/2023	PP (792) REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA LIBERTAD, UBICADA EN MINI DEPORTIVA - LA FLORESTA , COLONIA REFUGIO SAN JOSE NTE. EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PRIMERA ETAPA	CONSTRUGART, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0373/2023-S	PP (792) REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA LIBERTAD, UBICADA EN MINI DEPORTIVA - LA FLORESTA , COLONIA REFUGIO SAN JOSE NTE. EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PRIMERA ETAPA	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0374/2023	PP (451) CANCHA DE USOS MULTIPLES VALLE DE CHICHEN-ITZA DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA VIVAR, UBICADA EN CALLE CHICHEN-ITZA EN ESQUINA VALLE MITLA, COLONIA VALLE ANTIGUA (PRIMERA ETAPA ANDADORES)	ARTEKNIA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-62201-E/0374/2023-S	PP (451) CANCHA DE USOS MULTIPLES VALLE DE CHICHEN-ITZA DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA VIVAR, UBICADA EN CALLE CHICHEN-ITZA EN ESQUINA VALLE MITLA, COLONIA VALLE ANTIGUA (PRIMERA ETAPA ANDADORES)	CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0375/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS CHARRANES TRAMO: BALCON DE LA JOYA - BALCON DE LAS LECHUZAS	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0375/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS CHARRANES TRAMO: BALCON DE LA JOYA - BALCON DE LAS LECHUZAS	FELIPE SERRANO GARCIA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0376/2023	PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCION (CENTRO METROPOLITANO DE SEGURIDAD ORIENTE) (GRANDES PROYECTOS)	GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
C-1816-K100242-62201-E/0377/2023	PP (824) REHABILITACION DE PLAZAS, PARQUE BARRIO Y ESPACIOS PUBLICOS - SAN FRANCISCO DE ASIS , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN FRANCISCO, UBICADA EN CALLE 16 DE JULIO, COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS	AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0377/2023-S	PP (824) REHABILITACION DE PLAZAS, PARQUE BARRIO Y ESPACIOS PUBLICOS - SAN FRANCISCO DE ASIS , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN FRANCISCO, UBICADA EN CALLE 16 DE JULIO, COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS	SAMUEL RAMIREZ CABRERA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100242-61401-D/0378/2023	CONSTRUCCION DE LA CALLE CON CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA FLORIDA EN LA CALLE SANTA ROSALIA , TRAMO: SAN MARCOS A SAN FRANCISCO JAVIER	ECAB, S. DE R.L. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0378/2023-S	CONSTRUCCION DE LA CALLE CON CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA FLORIDA EN LA CALLE SANTA ROSALIA , TRAMO: SAN MARCOS A SAN FRANCISCO JAVIER	ROBERTO LOPEZ ROMERO	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0379/2023	PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE BALCON DE LOS CORMURANES , TRAMO BALCON DE LOS RUISEÑORES - BALCON DE LAS ABEJAS, COLONIA BALCONES DE LA JOYA; PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE MANUEL CRESCENCIO REJON TRAMO JOSE M. DE LA TORRE - JOSE MA. BRITO COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS	PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
B-5051-236-61401-H/0380/2023	PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CALLE MESIAS , TRAMO SANTISIMA TRINIDAD - AV. DE LOS APOSTOLES, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE; PROYECTO CALLE PRESA DEL COYOTE TRAMO: PRESA CORRALEJO - PRESA SAN JOSE, COL. RIVERA DE LA PRESA	L & T IDEA URBANA, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0381/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, EN LA CALLE MOZAMBIQUE TRAMO: BANGLADESH A CAMERUN	GIL ENRIQUE VAZQUEZ AVILA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0381/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, EN LA CALLE MOZAMBIQUE TRAMO: BANGLADESH A CAMERUN	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0382/2023	REHABILITACION DE LA CLINICA DEL ZOOLOGICO	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-1810-K100242-61401-D/0383/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE 1RO DE ENERO (OBRA PP (407) PAVIMENTACION DE LA CALLE 1RO DE ENERO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS RAMIREZ, UBICADA EN CALLE PRIMERO DE ENERO, COMUNIDAD LA PROVIDENCIA)	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0383/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE 1RO DE ENERO (OBRA PP (407) PAVIMENTACION DE LA CALLE 1RO DE ENERO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS RAMIREZ, UBICADA EN CALLE PRIMERO DE ENERO, COMUNIDAD LA PROVIDENCIA)	CARLOS SALAZAR ROCHA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-2210-K100271-61201-E/0384/2023	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CON CCT11EJN0285G, EN LA COLONIA MANZANARES	CINQUE MISI, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0384/2023-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CON CCT11EJN0285G, EN LA COLONIA MANZANARES	GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100242-61401-D/0385/2023	CONSTRUCCION DE LA CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA CALLE NICOLAS CALVO , TRAMO: MANUEL MARIA LOMBARDINI Y JUAN ALONSO DE TORRES	GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0385/2023-S	CONSTRUCCION DE LA CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BENITO JUAREZ EN LA CALLE NICOLAS CALVO , TRAMO: MANUEL MARIA LOMBARDINI Y JUAN ALONSO DE TORRES	E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0386/2023	PROYECTO: PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA EL EQUIPAMIENTO CULTURAL PARQUE JUAREZ (GRANDES PROYECTOS)	ARRE-VERA, S.A. DE C.V.	MICHELL GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0387/2023	PP (220) GIRASOLES, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA AGUA AZUL, UBICADA EN CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES FRACCIONAMIENTO PORTON DE LOS GIRASOLES	MRS DESARROLLADORES, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-62201-E/0387/2023-S	PP (220) GIRASOLES, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA AGUA AZUL, UBICADA EN CALLE PASEO DE LOS GIRASOLES FRACCIONAMIENTO PORTON DE LOS GIRASOLES	BARSCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0388/2023	PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION DE LA CALLE 8 DE MARZO , TRAMO: 25 DE DICIEMBRE - TOPAR CON LIMITE DE FRACCIONAMIENTO COL. REAL DE SAN ANTONIO; PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION DE LA CALLE URANIO , TRAMO: NITROGENO - OXIGENO COLONIA: VALLE DE SEÑORA	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2410-K100248-62401-E/0389/2023	REEMPLAZO DE REJILLAS PLUVIALES EXISTENTES EN TERMINAL DE TRANSFERENCIA DELTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62401-E/0389/2023-S	REEMPLAZO DE REJILLAS PLUVIALES EXISTENTES EN TERMINAL DE TRANSFERENCIA DELTA	ANZGON, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0390/2023	PP (807) EQUIPAMIENTO DE PLAZAS , PARQUES DE BARRIO Y ESPACIOS PUBLICOS - RIVERA DEL CARMEN, DELEGACION COECILLO, ZONA IBARRILLA, UBICADA EN RIVERA EVANGELISTA ESQUINA CON RIVERA TRES RIOS, COLONIA RIVERA DEL CARMEN (ETAPA 01)	SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0390/2023-S	PP (807) EQUIPAMIENTO DE PLAZAS , PARQUES DE BARRIO Y ESPACIOS PUBLICOS - RIVERA DEL CARMEN, DELEGACION COECILLO, ZONA IBARRILLA, UBICADA EN RIVERA EVANGELISTA ESQUINA CON RIVERA TRES RIOS, COLONIA RIVERA DEL CARMEN (ETAPA 01)	COVEME, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100255-61301-D/0391/2023	ILUMINACION ESCENICA DE LA ANTORCHA BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.; ILUMINACION ESCENICA PUENTE VEHICULAR DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y BLVD. IBARRILLA DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61501-D/0392/2023	EMPREJAMIENTO DEL CAMINO A RANCHO LOS NARANJOS (OBRA) PP (374) EN EL AMBITO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO, DELEGACION EL CARMEN, PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DEL CAMINO A RANCHO LOS NARANJOS	RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0392/2023-S	EMPREJAMIENTO DEL CAMINO A RANCHO LOS NARANJOS (OBRA) PP (374) EN EL AMBITO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO, DELEGACION EL CARMEN, PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DEL CAMINO A RANCHO LOS NARANJOS	JAVIER DURAN NUÑEZ	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100255-61301-D/0393/2023	ILUMINACION ESCENICA DE LA FACHADA DE LA ESCUELA DE MUSICA DE LEON , CASA LUIS LONG DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.; ILUMINACION ESCENICA EN PUENTE VEHICULAR DEL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES Y BLVD. JOSE MARIA MORELOS , LEON, GTO.	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61501-D/0394/2023	REHABILITACION Y CONSERVACION ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION DE LA CALLE LA LUZ CON MALECON DEL RIO , LEON, GTO.	URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61501-D/0394/2023-S	REHABILITACION Y CONSERVACION ESTRUCTURAL DEL PUEBLO VEHICULAR EN LA INTERSECCION DE LA CALLE LA LUZ CON MALECON DEL RIO , LEON, GTO.	JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2310-K100242-62201-E/0395/2023	PP (848) REHABILITACION DE JARDÍN PÚBLICO (MENOS DE 10000 M2) - LEON MODERNO, DELEGACIÓN SAN MIGUEL, ZONA LEON MODERNO , UBICADA EN CALLE ROSSINI ENTRE CALLES ALAMO Y CANELO, COLONIA LEON MODERNO (1ER ETAPA)	CANASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0395/2023-S	PP (848) REHABILITACION DE JARDÍN PÚBLICO (MENOS DE 10000 M2) - LEON MODERNO, DELEGACIÓN SAN MIGUEL, ZONA LEON MODERNO , UBICADA EN CALLE ROSSINI ENTRE CALLES ALAMO Y CANELO, COLONIA LEON MODERNO (1ER ETAPA)	JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100242-61401-D/0396/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA HORIZONTE AZUL EN LA CALLE PERSEFONE TRAMO: ALTAR DE MARIA REYNA A CALLE GEA	GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0396/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA HORIZONTE AZUL EN LA CALLE PERSEFONE TRAMO: ALTAR DE MARIA REYNA A CALLE GEA	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0397/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE ANTONIO HERNANDEZ ORNELAS TRAMO: ANGEL VAZQUEZ NEGRETE A MANUEL MOTA I. VELASCO	ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0397/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE ANTONIO HERNANDEZ ORNELAS TRAMO: ANGEL VAZQUEZ NEGRETE A MANUEL MOTA I. VELASCO	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0398/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL CARMEN CTM, EN LA CALLE HUNTER TRAMO: POTRERO DEL POZO - BLVD. GUANAJUATO	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0398/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL CARMEN CTM, EN LA CALLE HUNTER TRAMO: POTRERO DEL POZO - BLVD. GUANAJUATO	ROBERTO LOPEZ ROMERO	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0399/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARQUE METROPOLITANO ORIENTE (1RA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	ESE ADE CEVE, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-5011-K100242-62201-E/0400/2023	PP (485) REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EFM , LEON, GTO., DELEGACION DEL CARMEN, UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ, COLONIA JULIAN DE OBREGON	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-62201-E/0400/2023-S	PP (485) REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EFM , LEON, GTO., DELEGACION DEL CARMEN, UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ, COLONIA JULIAN DE OBREGON	ANTONIO MERCADO MUÑOZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-1816-K100277-61101-E/0401/2023	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, COECILLO, DEL CARMEN, CERRITO DE JEREZ	ZIP - ZAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0401/2023-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, COECILLO, DEL CARMEN, CERRITO DE JEREZ	CONSTRUCTORA DE PUENTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1816-K100277-61101-E/0402/2023	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS 7 DELEGACIONES DE LA CIUDAD	BENJAMIN PONTON ZUÑIGA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0402/2023-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS 7 DELEGACIONES DE LA CIUDAD	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1816-K100277-61101-E/0403/2023	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO, SAN MIGUEL, LAS JOYAS	DC CONSTRUCTORES, S.A.DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0403/2023-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO, SAN MIGUEL, LAS JOYAS	JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1816-K100277-61101-E/0404/2023	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLARES EN LAS 7 DELEGACIONES DE LA CIUDAD	VICTOR MANUEL LOMONACO MORA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0404/2023-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLARES EN LAS 7 DELEGACIONES DE LA CIUDAD	MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-2210-K100271-61201-E/0405/2023	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR JOSE RICARDO LUJAMBIO IRAZABAL , CON CCT11DJN4560X, EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE JEREZ	CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0405/2023-S	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR JOSE RICARDO LUJAMBIO IRAZABAL , CON CCT11DJN4560X, EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE JEREZ	JUAN CARLOS RAMIREZ GUTIERREZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61401-D/0406/2023	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL (OBRA) PP (343) EN EL AMBITO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE LEON, DELEGACION SAN MIGUEL, COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS SAPOS , UBICADA EN LA CALLE RURAL FERNANDEZ, PRIMERA ETAPA DE EMPEDRADO	CONSTRUCTORA COEROG, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0406/2023-S	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL (OBRA) PP (343) EN EL AMBITO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE LEON, DELEGACION SAN MIGUEL, COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS SAPOS , UBICADA EN LA CALLE RURAL FERNANDEZ, PRIMERA ETAPA DE EMPEDRADO	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-1816-K100277-61101-E/0407/2023	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES: CERRITO DE JEREZ, DEL CARMEN Y SAN MIGUEL	LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0407/2023-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES: CERRITO DE JEREZ, DEL CARMEN Y SAN MIGUEL	GRUPO AISA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
E-1816-K100242-62201-E/0408/2023	PP (269) REHABILITACION DE PARQUE ZONA ETAPA 1 DELEGACION CERRO GORDO, ZONA VALLE DE LEON; UBICADA EN ALAMO DEL VALLE # 935 , ENTRE CALLE TABACHIN Y MEZQUITE, COLONIA RIVERA DE LA PRESA (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCTORA RAMBEL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0408/2023-S	PP (269) REHABILITACION DE PARQUE ZONA ETAPA 1 DELEGACION CERRO GORDO, ZONA VALLE DE LEON; UBICADA EN ALAMO DEL VALLE # 935 , ENTRE CALLE TABACHIN Y MEZQUITE, COLONIA RIVERA DE LA PRESA (PRIMERA ETAPA)	LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-1816-K100277-61101-E/0409/2023	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO, COECILLO, LAS JOYAS Y SAN JUAN BOSCO	INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0409/2023-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO, COECILLO, LAS JOYAS Y SAN JUAN BOSCO	MARGARITA PEREZ CABRERA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1816-K100277-61101-E/0410/2023	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS DELEGACIONES: LAS JOYAS, CERRO GORDO, COECILLO Y DEL CARMEN	ARTURO ALCALA CORTES	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0410/2023-S	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS DELEGACIONES: LAS JOYAS, CERRO GORDO, COECILLO Y DEL CARMEN	SAMUEL RAMIREZ CABRERA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61501-D/0411/2023	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION DEL BULEVAR ADOLFO LOPEZ MATEOS CON ARROYO ALFARO , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	CORPORACION LANTANA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0411/2023-S	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION DEL BULEVAR ADOLFO LOPEZ MATEOS CON ARROYO ALFARO , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	CEPI, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-1816-K100277-61101-E/0412/2023	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO, COECILLO, DEL CARMEN, SAN MIGUEL	OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61101-E/0412/2023-S	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO, COECILLO, DEL CARMEN, SAN MIGUEL	LUIS MANUEL MORENO RIOS	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0413/2023	PP (281) MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA PRIMARIA VANGUARDIA DE LAS JOYAS , ZONA SOLEDAD DE LAS JOYAS, UBICADA EN LAS CALLES HEGEL, PASCAL Y FROMM, COLONIA LA SOLEDAD	MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K1002510-61201-E/0413/2023-S	PP (281) MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA PRIMARIA VANGUARDIA DE LAS JOYAS , ZONA SOLEDAD DE LAS JOYAS, UBICADA EN LAS CALLES HEGEL, PASCAL Y FROMM, COLONIA LA SOLEDAD	MELISSA HERNANDEZ VAZQUEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
E-1816-K100242-62201-E/0414/2023	PP (305) PARQUE DEPORTIVO Y AREA VERDE BLVD. PERDIGON , DELEGACION COECILLO, ZONA LOS NARANJOS, UBICADA EN BLVD. PERDIGON ENTRE CALLES HUERTO DE PIÑAS Y HUERTO DE FRESAS, COLONIA LA HUERTA (ETAPA 01)	INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0414/2023-S	PP (305) PARQUE DEPORTIVO Y AREA VERDE BLVD. PERDIGON , DELEGACION COECILLO, ZONA LOS NARANJOS, UBICADA EN BLVD. PERDIGON ENTRE CALLES HUERTO DE PIÑAS Y HUERTO DE FRESAS, COLONIA LA HUERTA (ETAPA 01)	CARLOS EDUARDO VARGAS RUIZ	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0415/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL EN DIVERSAS VIALIDADES, LEON, GTO.	COSUM, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0416/2023	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 10, LEON, GTO.	COSUM, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0416/2023-S	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 10, LEON, GTO.	MARGARITA PEREZ CABRERA	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0417/2023	PP (565) EQUIPAMIENTO DE AREA DEPORTIVA EN BLVD. SAN JUDAS TADEO ESQ. CON BLVD. GIRASOLES, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA PASEO DEL MOLINO, UBICADA EN BLVD. SAN JUDAS TADEO ESQ. CON BLVD. GIRASOLES, COL. BRISAS DE SAN JUDAS (1ERA ETAPA)	CONSTRUCTORA NILA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0417/2023-S	PP (565) EQUIPAMIENTO DE AREA DEPORTIVA EN BLVD. SAN JUDAS TADEO ESQ. CON BLVD. GIRASOLES, DELEGACION DEL CARMEN, ZONA PASEO DEL MOLINO, UBICADA EN BLVD. SAN JUDAS TADEO ESQ. CON BLVD. GIRASOLES, COL. BRISAS DE SAN JUDAS (1ERA ETAPA)	TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0418/2023	PROYECTO: ASESORAMIENTO Y CONSIDERACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LAS DELEGACIONES DEL CARMEN, SAN MIGUEL, COECILLO Y CERRITO DE JEREZ	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0419/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. J. ALONSO DE TORRES, LEON GTO.	SEMEX, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0419/2023-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. J. ALONSO DE TORRES, LEON GTO.	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0420/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN LATERALES BLVD. INSURGENTES LEON, GTO	SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0420-2023-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN LATERALES BLVD. INSURGENTES LEON, GTO	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0421/2023	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 12, LEON, GTO.	HECTOR IVAN CARDONA MENDEZ	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0421/2023-S	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 12, LEON, GTO.	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-D/0422/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN VIALIDAD Y EN LOS CARRILES DE INCORPORACION A VIALIDADES TRONCALES Y CARRILES DE ACCESO EN EL MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ. LEON, GTO	SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0422/2023-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN VIALIDAD Y EN LOS CARRILES DE INCORPORACION A VIALIDADES TRONCALES Y CARRILES DE ACCESO EN EL MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ. LEON, GTO	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0423/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. FRANCISCO VILLA, LEON, GTO	SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0423/2023-S	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. FRANCISCO VILLA, LEON, GTO	MARGARITA PEREZ CABRERA	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100246-61401-D/0424/2023	CICLOVIA DE BLVD. LOMA IMPERIAL , TRAMO: LOMA DORADA A TOPAR CON PUNTA DE SAN JUAN	CORPORACION LANTANA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0424/2023-S	CICLOVIA DE BLVD. LOMA IMPERIAL , TRAMO: LOMA DORADA A TOPAR CON PUNTA DE SAN JUAN	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0425/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE RAFAEL PORTILLO TRAMO: ENRIQUE GOMEZ GUERRA - ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA	CONURLE, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0425/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE RAFAEL PORTILLO TRAMO: ENRIQUE GOMEZ GUERRA - ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA	FELIPE SERRANO GARCIA	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0426/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LINDAVISTA, EN LA CALLE MAR CASPIO DE LINDAVISTA TRAMO: OCEANO ARTICO DE LINDAVISTA - TOPAR ISLAS LIPARI	ATYCO MB, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0426/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LINDAVISTA, EN LA CALLE MAR CASPIO DE LINDAVISTA TRAMO: OCEANO ARTICO DE LINDAVISTA - TOPAR ISLAS LIPARI	TRACDING, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-1816-K100242-62201-E/0427/2023	PP (676) PARQUE RECREATIVO FAMILIAR DESARROLLO EL POTRERO DELEGACION DEL CARMEN, ZONA EL POTRERO, UBICADA EN LA CALLE PUENTE JUAREZ Y/O POTRERO COLORADO, COLONIA SAN JOSE DEL POTRERO	ACCA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0427/2023-S	PP (676) PARQUE RECREATIVO FAMILIAR DESARROLLO EL POTRERO DELEGACION DEL CARMEN, ZONA EL POTRERO, UBICADA EN LA CALLE PUENTE JUAREZ Y/O POTRERO COLORADO, COLONIA SAN JOSE DEL POTRERO	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-5011-K100242-62201-E/0428/2023	PP (438) CANCHA MINIDEPORTIVA GRANADA , DELEGACION CERRO GORDO UBICADA EN LA CALLE LAGO CAMECUARO 201-B COLONIA GRANADA (PRIMERA ETAPA)	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-62201-E/0428/2023-S	PP (438) CANCHA MINIDEPORTIVA GRANADA , DELEGACION CERRO GORDO UBICADA EN LA CALLE LAGO CAMECUARO 201-B COLONIA GRANADA (PRIMERA ETAPA)	GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0429/2023	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y ADECUACIONES DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCION DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y BLVD. TRANSPORTISTAS , MUNICIPIO DE LEON GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0430/2023	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA COLONIA LOMA DORADA, EN LA CIUDAD EN LEON GUANAJUATO	GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0430/2023-S	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA COLONIA LOMA DORADA, EN LA CIUDAD EN LEON GUANAJUATO	SOCRATES EDUARDO CASTELLANOS BALDERAS	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0431/2023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN TOPES EN DIVERSAS VIALIDADES, PAQUETE 2, LEON, GTO.	SALVADOR VARGAS AMBRIZ	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0431/2023-S	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN TOPES EN DIVERSAS VIALIDADES, PAQUETE 2, LEON, GTO.	ANZGON, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-5011-K100242-62201-E/0432/2023	PP (231) MINIDEPORTIVA JARDINES DE SAN JUAN III SECCION , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA VILLAS DE SAN JUAN, UBICADA ENTRE BLVD. JARDIN SAN ANGEL Y CALLE JARDIN DE SAN ANTONIO, COL. VILLAS DE SAN JUAN (1ERA ETAPA)	GRUPO CONSTRUCTOR INFINITY DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0432/2023-S	PP (231) MINIDEPORTIVA JARDINES DE SAN JUAN III SECCION , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA VILLAS DE SAN JUAN, UBICADA ENTRE BLVD. JARDIN SAN ANGEL Y CALLE JARDIN DE SAN ANTONIO, COL. VILLAS DE SAN JUAN (1ERA ETAPA)	CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0433/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL TUNEL (FLORES MAGON) TRAMO: CALLE CRUZ DE PALMA A CALLE LA RESERVA (PAV. EXISTENTE), COL EJIDO DE LA JOYA LEON, GTO.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAMES, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0433/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL TUNEL (FLORES MAGON) TRAMO: CALLE CRUZ DE PALMA A CALLE LA RESERVA (PAV. EXISTENTE), COL EJIDO DE LA JOYA LEON, GTO.	FRANCISCA MUÑOZ AYALA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100246-61401-D/0434/2023	CONSTRUCCION DE CICLOVIA DE AV. OMEGA , TRAMO: BLVD. AEROPUERTO A BLVD. EPSILON	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0434/2023-S	CONSTRUCCION DE CICLOVIA DE AV. OMEGA , TRAMO: BLVD. AEROPUERTO A BLVD. EPSILON	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0435/2023	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2023 , PAQUETE # 3	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0436/2023	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2023 , PAQUETE # 4	E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-H/0437/2023	ASESORAMIENTO Y CONSIDERACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, SAN JUAN BOSCO Y LAS JOYAS	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0438/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE TLACOPAN TRAMO: CUITLAHUAC - BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA COL. AZTECA	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0438/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE TLACOPAN TRAMO: CUITLAHUAC - BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA COL. AZTECA	PIXIS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-1810-K100242-61501-D/0439/2023	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE PRINCIPAL OBRA PP (494), AMBITO COMUNITARIO DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA ANA DEL CONDE, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61501-D/0439/2023-S	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE PRINCIPAL OBRA PP (494), AMBITO COMUNITARIO DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA ANA DEL CONDE, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE	EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2111-K100279-62201-E/0440/2023	IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE IMAGEN COMERCIAL EN LOS MERCADOS : REVOLUCION, REPUBLICA, 16 DE SEPTIEMBRE, LAZARO CARDENAS, AMERICAS, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUGART, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100050-62201-E/0440/2023-S	IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE IMAGEN COMERCIAL EN LOS MERCADOS : REVOLUCION, REPUBLICA, 16 DE SEPTIEMBRE, LAZARO CARDENAS, AMERICAS, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100246-61401-D/0441/2023	CICLOVIA DE BLVD. TIMOTEO LOZANO , TRAMO: MAYORDOMO A BLVD. CERVANTES SAAVEDRA	ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0441/2023-S	CICLOVIA DE BLVD. TIMOTEO LOZANO , TRAMO: MAYORDOMO A BLVD. CERVANTES SAAVEDRA	MAURICIO JAIME TORRES	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0442/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE TIRINTO TRAMO: MALECON BUCEFALO (MONTE ALBAN) - CASTILLO DE ABAJO, COL. BALCONES TULIPANES (ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS) LEON, GTO.	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0442/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE TIRINTO TRAMO: MALECON BUCEFALO (MONTE ALBAN) - CASTILLO DE ABAJO, COL. BALCONES TULIPANES (ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS) LEON, GTO.	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
E-1816-K100242-62201-D/0443/2023	PP (827) CREACION DE PLAZAS, PARQUES DE BARRIO Y ESPACIOS PUBLICOS - CAPILLA DE ALFARO , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA ESPERANZA DE ALFARO, UBICADA EN CALLE PASO DE ALFARO Y CALLE PASO DE LA MULA, COLONIA CAPILLA DE ALFARO (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-D/0443/2023-S	PP (827) CREACION DE PLAZAS, PARQUES DE BARRIO Y ESPACIOS PUBLICOS - CAPILLA DE ALFARO , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA ESPERANZA DE ALFARO, UBICADA EN CALLE PASO DE ALFARO Y CALLE PASO DE LA MULA, COLONIA CAPILLA DE ALFARO (PRIMERA ETAPA)	FERNANDO FABIAN NAVARRO MATA	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-5011-K100242-62201-E/0444/2023	PP (375) PROYECTO DE AMPLIACION EN LAS INSTALACIONES DE LA MINIDEPORTIVA MARICHES , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LOS PILETAS, UBICADA EN CALLE BRONCE, ENTRE CALLES PLATINO Y RIO MARICHIS, COLONIA PILETAS I EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0444/2023-S	PP (375) PROYECTO DE AMPLIACION EN LAS INSTALACIONES DE LA MINIDEPORTIVA MARICHES , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LOS PILETAS, UBICADA EN CALLE BRONCE, ENTRE CALLES PLATINO Y RIO MARICHIS, COLONIA PILETAS I EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA)	OSCAR ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0445/2023	PP (642) REHABILITACION DE CANCHITAS ADQUIRIENTES DE IBARRILLA , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA NUEVO LEON, UBICADA EN CALLE GHANA S/N, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA (PRIMERA ETAPA)	COSMOCALLI, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0445/2023-S	PP (642) REHABILITACION DE CANCHITAS ADQUIRIENTES DE IBARRILLA , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA NUEVO LEON, UBICADA EN CALLE GHANA S/N, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA (PRIMERA ETAPA)	GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
I-2510-K100251-62201-E/0446/2023	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACION SUR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, PREVENCION Y PROTECCION CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0446/2023-S	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACION SUR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, PREVENCION Y PROTECCION CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ACHE ARQUITECTURA, EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0447/2023	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD 2023. PAQUETE 4	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
C-2510-K100242-61401-D/0448/2023	PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS CALVO (OBRA) PP (478) PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS CALVO, DELEGACION COECILLO, ZONA LEON I, UBICADA EN CALLE NICOLAS CALVO, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO TRAMO DE BLVD. GUANAJUATO A JUAN N. MENDEZ.	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0448/2023-S	PAVIMENTACION DE CALLE NICOLAS CALVO (OBRA) PP (478) PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS CALVO, DELEGACION COECILLO, ZONA LEON I, UBICADA EN CALLE NICOLAS CALVO, COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO TRAMO DE BLVD. GUANAJUATO A JUAN N. MENDEZ.	E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100242-61401-D/0449/2023	PP (801) CONSTRUCCION DE BANQUETAS - LOS ARRAYANES II , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADA: EN LA CALLE ESCARAMULLO, COLONIA LOS ARRAYANES II	MIGUEL ANGEL SANCHEZ CHAVEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0449/2023-S	PP (801) CONSTRUCCION DE BANQUETAS - LOS ARRAYANES II , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADA: EN LA CALLE ESCARAMULLO, COLONIA LOS ARRAYANES II	CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0450/2023	PROYECTO: ELABORACION DE AFOROS, ENCUESTAS, ESTUDIOS DE FRECUENCIA, ESTUDIOS ASCENSO Y DESCENSO Y DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE LEON	MODELISTICA, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0451/2023	OBRA PP (371) REHABILITACION DE PARQUE PRINCIPAL DE LA COLONIA GRANJENO PLUS IVEG , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA JULIA, UBICADA EN GRANJA NATALIA 124, COLONIA GRANJENO PLUS IVEG EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0451/2023-S	OBRA PP (371) REHABILITACION DE PARQUE PRINCIPAL DE LA COLONIA GRANJENO PLUS IVEG , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA JULIA, UBICADA EN GRANJA NATALIA 124, COLONIA GRANJENO PLUS IVEG EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	FIRMA REAL, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0452/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA DESARROLLO EL POTRERO, EN LA CALLE POTRERO DE LA SELVA TRAMO: BLVD. DELTA A VIA DE LOS CLAVELES	REMDELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0452/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA DESARROLLO EL POTRERO, EN LA CALLE POTRERO DE LA SELVA TRAMO: BLVD. DELTA A VIA DE LOS CLAVELES	DESARROLLO URBANISTICO JAO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
B-5051-236-61401-H/0453/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PASEO DE LOS PERICOS , TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLES - ARAUCARIA DE JEREZ DE LA COLONIA SAN ISIDRO, LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA: REGALIZ DE JEREZ TRAMO: REGALIZ DE JEREZ - TOPAR PTE. DE LA COLONIA SAN ISIDRO DE JEREZ, LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION DE LA CALLE ARDENES TRAMO: POTRERO DEL POZO - AV. GUANAJUATO DE LA COLONIA EL CARMEN CTM, LEON, GTO.	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0454/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ALCAZAR TRAMO: CALDERON - TOPAR CON RIO DE LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, LEON, GTO.	JORGE AURELIO ROJAS OLVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0455/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SANTA IRENE TRAMO: VALLE DEL CARMEN - TOPAR CON LIMITE DE FRACC. DE LA COLONIA VALLE DE LA LUZ Y DEL ROTARIO, LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL CALAMAR TRAMO: BLVD. DELTA - JEREZ DE ANTAÑO DE LA COLONIA ESPERANZA DE JEREZ, LEON, GTO.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0456/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AEDO TRAMO: EUBEA - FRENTE #231 DE LA COLONIA LA ERMITA, LEON GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SALVADOR ABASCAL TRAMO: BLVD. MARTINEZ AGUAYO - CELESTITA DE LA COLONIA SINARQUISTAS, LEON, GTO.	CARLOS ALBERTO CASTRO LOPEZ	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0457/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GHANA TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - MALI DE LA COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CRUZ TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - DE LA PROCESION DE LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CUICUILCO TRAMO: TOPAR NORTE - TENOCHTITLAN DE LA COLONIA POPULAR MAYA, LEON, GTO.	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	IGNACIO JOSE DUARTE PEGUERO	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0458/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE HIGUERILLA TRAMO: PASEO DE LA PRESA - TORITOS EN LA COLONIA VALLE HERMOSO LEON GTO; PROYECTO : CALLE DEL ESPIRITU SANTO TRAMO: DOGMA CATOLICO - DE LOS SANTOS OLEOS. UBICACION: COL. EL PEDREGAL	PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0459/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LA LADERA , TRAMO: BLVD HIDALGO - TOPAR DE LA COLONIA (PRO) PTE. VALLE DE LOS CASTILLOS, LEON, GTO.	L & T IDEA URBANA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
B-5051-236-61401-H/0460/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY ANGEL TRAMO: FRAY JUAN - HACIENDA DE LEON DE LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY DAVID , TRAMO: OLIMPICA - RUFINO OFFREDUCCI (FRAY NOE) DE LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, LEON, GTO.	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0461/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MALINALCO TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - FRENTE AL #337 COL. AZTECA, LEON, GTO.	ROSENDA ALEJANDRA CENTENO ROJAS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0462/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PROL. LA INDIA TRAMO: TOPAR LADO ORIENTE - TOPAR LADO PONIENTE DE LA COLONIA NUEVO LEON, LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PENITENCIA TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - AV. DE LOS APOSTOLES COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, LEON GTO.	HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	IGNACIO JOSE DUARTE PEGUERO	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0463/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BOSCAN TRAMO: ALCAZAR - TOPAR LIM. ORIENTE DE LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BALCON DE LOS AGAMIS TRAMO: BALCON DE LAS PALOMAS - BALCON DE LOS RUISEÑORES DE LA COLONIA BALCONES DE LAS JOYAS, LEON, GTO.	GONZALO ACEVEDO CORREA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0464/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTHER V. DE VILLEGAS TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD MARIANO ESCOBEDO DE LA COLONIA LEON II, LEON, GTO.	HILDA GABRIELA FLORES SILVA	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0465/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 3ERA PRIVADA DE LAS FUENTES , TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA-TOPAR DE LA COLONIA SAN MANUEL, LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ENCINO DE LAS ARBOLEDAS , TRAMO: FRESNO DE LAS ARBOLEDAS - OLMO DE LAS ARBOLEDAS, COL. LAS ARBOLEDAS; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN N. GOMEZ DE NAVARRETE TRAMO: JOSE GODOY - ROA BARCENAS COL. PERIODISTAS MEXICANOS LEON, GTO.	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0466/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MAMEY TRAMO: AGUACATE - CEREZA DE LA COLONIA LAS MANDARINAS, LEON, GTO.	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0467/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE BAÑOS Y PLAN DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO AL COMERCIO Y CONSUMO 2023 MERCADOS PUBLICOS (MERCADO SAN MIGUEL) PARA EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-D/0468/2023	MANTENIMIENTO SUPERFICIAL Y PAVIMENTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 2-2023	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0469/2023	ADECUACION GEOMETRICA E IMPLEMENTACION DE SEÑALÉTICA VIAL EN EL BLVD. MORELOS CON INTERSECCION BLVD. INSURGENTES	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0469/2023-S	ADECUACION GEOMETRICA E IMPLEMENTACION DE SEÑALÉTICA VIAL EN EL BLVD. MORELOS CON INTERSECCION BLVD. INSURGENTES	PIXIS, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0470/2023	PLAN DE MANEJO (PROYECTOS VARIOS) PARA EL FORTALECIMIENTO AL COMERCIO Y CONSUMO 2023 MERCADOS PUBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0471/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA DESARROLLO EL POTRERO, EN LA CALLE BLVD. SAN NICOLAS TRAMO: POTRERO DE TEPACA A POTRERO DE LA SELVA	GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0471/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA DESARROLLO EL POTRERO, EN LA CALLE BLVD. SAN NICOLAS TRAMO: POTRERO DE TEPACA A POTRERO DE LA SELVA	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0472/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZEMPOALA , TRAMO: CUITLAHUAC A TOPAR LADO SUR, COL. AZTECA, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0472/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE ZEMPOALA , TRAMO: CUITLAHUAC A TOPAR LADO SUR, COL. AZTECA, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-5051-K100250-61401-D/0473/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ERMITA I/II, EN LA CALLE ARES TRAMO: EROS A CALIOPE	KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0473/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ERMITA I/II, EN LA CALLE ARES TRAMO: EROS A CALIOPE	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0474/2023	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS 7 DELEGACIONES DE LA CIUDAD	GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0474/2023-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS 7 DELEGACIONES DE LA CIUDAD	INGENIERIA Y CONSTRUCCION NR, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0475/2023	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA DELEGACION CERRITO DE JEREZ	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0475/2023-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA DELEGACION CERRITO DE JEREZ	SAMUEL RAMIREZ CABRERA	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0476/2023	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO	RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0476/2023-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO	LUIS MANUEL MORENO RIOS	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-1816-K100277-61101-E/0477/2023	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO Y JOYAS	INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0477/2023-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO Y JOYAS	JUAN RAFAEL HUERTA MUÑOZ	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0478/2023	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA DELEGACION COECILLO	VICTOR MANUEL LOMONACO MORA	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0478/2023-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA DELEGACION COECILLO	GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0479/2023	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES DEL CARMEN Y SAN MIGUEL	ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0479/2023-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LAS DELEGACIONES DEL CARMEN Y SAN MIGUEL	GRUPO AISA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-1816-K100242-62201-E/0480/2023	PP (644) REHABILITACION DE AREA VERDE EN SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, DELEGACION COECILLO, ZONA SAN PEDRO, UBICADA EN CALLE FRAY DANIEL MIRELES Y CAMPANARIO, COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0480/2023-S	PP (644) REHABILITACION DE AREA VERDE EN SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, DELEGACION COECILLO, ZONA SAN PEDRO, UBICADA EN CALLE FRAY DANIEL MIRELES Y CAMPANARIO, COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	ERIC IBAN ACAL SANCHEZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100250-61301-D/0481/2023	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DELEGACIONES DEL CARMEN, COECILLO, CERRO GORDO, SAN MIGUEL Y SAN JUAN BOSCO DE LEON, GTO.	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0482/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SAN PABLO , TRAMO VALLE DE SAN VICENTE - VALLE DE SANTOS MARCOS, FRACCIONAMIENTO CALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA I SECCION	URBANIZACIONES LUNTA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0482/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SAN PABLO , TRAMO VALLE DE SAN VICENTE - VALLE DE SANTOS MARCOS, FRACCIONAMIENTO CALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA I SECCION	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100259-62201-E/0483/2023	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA (ACCESO, ALUMBRADO, TROTAPISTA, ANDADORES, JUEGOS INFANTILES, EJERCITADORES, ASADORES Y SERVICIOS SANITARIOS) EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ARBOL. ETAPA 03	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0483/2023-S	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA (ACCESO, ALUMBRADO, TROTAPISTA, ANDADORES, JUEGOS INFANTILES, EJERCITADORES, ASADORES Y SERVICIOS SANITARIOS) EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ARBOL. ETAPA 03	EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0484/2023	PROYECTOS EJECUTIVOS DE ACCESOS A ZONA DE PARQUES METROPOLITANOS , ORIENTE EL POTRERO Y PONIENTE LA RESERVA	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
C-2510-K100259-62201-E/0485/2023	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA (ACCESO, ALUMBRADO, TROTAPISTA, ANDADORES, JUEGOS INFANTILES, EJERCITADORES, ASADORES Y SERVICIOS SANITARIOS) EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ARBOL. ETAPA 02	ACCA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0485/2023-S	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA (ACCESO, ALUMBRADO, TROTAPISTA, ANDADORES, JUEGOS INFANTILES, EJERCITADORES, ASADORES Y SERVICIOS SANITARIOS) EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ARBOL. ETAPA 02	EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0486/2023	PP (388) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DONACION ALAMEDA DE LA PRESA , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS, UBICADA EN ALAMEDA ESMERALDA 208, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS PTE. (PRIMERA ETAPA)	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0486/2023-S	PP (388) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DONACION ALAMEDA DE LA PRESA , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS, UBICADA EN ALAMEDA ESMERALDA 208, COLONIA VALLE DE LOS CASTILLOS PTE. (PRIMERA ETAPA)	ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0487/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE MESA DEL OBISPO TRAMO: BLVD. PERDIGON - MESA DEL CONSUELO COL. MESITAS DEL CONSUELO; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAULO , TRAMO: TOPAR LADO OTE - AV. UNIVERSIDAD CRISTIANA COL. SAN PABLO. LEON, GTO.	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0488/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JESUS CASTORENA , TRAMO: JOAQUIN OBREGON GONZALEZ - ANTONIO TORRES GOMEZ DE LA COLONIA SAN JOSE DEL CONSUELO II, LEON, GTO.; PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO , TRAMO: RODRIGO MORENO ZERMEÑO - BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES. COL. LEON I, LEON, GTO.	CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0489/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BERNARDO DEL CASTILLO TRAMO: ANTONIO DE LA CASA ALVARADO - LUIS HURTADO MENDOZA DE LA COLONIA LEON I AMPLIACION, LEON, GTO.	GRUPO CONSTRUCTOR MARCARMÉ, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0490/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN SERRETA TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - PAVIMENTO EXISTENTE OTE DE LA COLONIA LEON II, LEON, GTO.	ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
B-5051-236-61401-H/0491/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ROMAN AGUILAR TRAMO: LEON II - BLVD MARIANO ESCOBEDO DE LA COLONIA LEON II, LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA TRAMO: JOSEFINA CAMARENA - CEFERINO ORTIZ DE LA COLONIA LEON II, LEON, GTO.	LEPAS, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
C-5012-K100273-62201-E/0492/2023	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAST DIF GRANJENO IVEG	CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0492/2023-S	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAST DIF GRANJENO IVEG	OSCAR ANTONIO MACIAS VELAZQUEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0493/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA VENDIMIA , TRAMO: DE LA BAYA - SARMIENTO DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE SAN JOSE EL ALTO, LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JOSE DE LAS MATAS TRAMO: SAN JOSE DEL REFUGIO - SAN JOSE DE COSTA RICA DE LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE, LEON, GTO.	DAVID AGUIRRE CRESPO	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
I-2510-K100259-62201-E/0494/2023	MODERNIZACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE CHAPALITA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0494/2023-S	MODERNIZACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE CHAPALITA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CUMONIO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0495/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE DE ASTROLOGIA , TRAMO ESTRELLA BOREAL - CONSTELACION BOREAL DE LA COLONIA MIRADOR CAMPESTRE, LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CARBON TRAMO: SANTANDER - SEVILLA DE LA COLONIA PILETAS IV SECC., LEON, GTO.	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0496/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA TRAMO: BLVD. YACIMIENTO - YACIMIENTO VOLCANICO DE LA COLONIA EL YACIMIENTO, LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE YACIMIENTO PETROLERO TRAMO: YACIMIENTO PLATINO - YACIMIENTO DE CUARZO DE LA COLONIA EL YACIMIENTO, LEON GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA PROVINCIANA TRAMO: PLATON - PUEBLERINA DE LA COLONIA LOMAS DE LA JOYA, LEON GTO.	GEUMAN, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2410-K100246-61401-E/0497/2023	CONSTRUCCION BICESTACIONAMIENTOS EN ZONAS DE ALTA DEMANDA, LEON, GTO.	SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-E/0497/2023-S	CONSTRUCCION BICESTACIONAMIENTOS EN ZONAS DE ALTA DEMANDA, LEON, GTO.	EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-1810-K100242-61401-D/0498/2023	PAVIMENTACION EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO DE DURAN Y SAN AGUSTIN DEL MIRASOL (OBRA) PP (397) PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE LLANO DE SAN FRANCISCO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DEL MIRASOL	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0498/2023-S	PAVIMENTACION EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO DE DURAN Y SAN AGUSTIN DEL MIRASOL (OBRA) PP (397) PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE LLANO DE SAN FRANCISCO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN DEL MIRASOL	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100259-62201-E/0499/2023	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0499/2023-S	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ	GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0500/2023	PP (770) EQUIPAMIENTO DE LAS DOS AREAS DE DONACION DE LA COLONIA LOMAS DEL SOL, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOMAS DEL SOL, UBICADA EN LA CALLE LADERA Y CALLE DEL LLANO, COLONIA LOMAS DEL SOL (PRIMERA ETAPA)	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0500/2023-S	PP (770) EQUIPAMIENTO DE LAS DOS AREAS DE DONACION DE LA COLONIA LOMAS DEL SOL, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOMAS DEL SOL, UBICADA EN LA CALLE LADERA Y CALLE DEL LLANO, COLONIA LOMAS DEL SOL (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0501/2023	URBANIZACION DE BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN EL TRAMO: DE BLVD. INSURGENTES A BLVD. SAN JUAN BOSCO "PRIMERA ETAPA"	URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0501/2023-S	URBANIZACION DE BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN EL TRAMO: DE BLVD. INSURGENTES A BLVD. SAN JUAN BOSCO "PRIMERA ETAPA"	JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0502/2023	ADECUACIONES GEOMETRICAS AL BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONIENTE	REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0502/2023-S	ADECUACIONES GEOMETRICAS AL BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONIENTE	JAVIER DURAN NUÑEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100259-62301-D/0503/2023	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ARBOL	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62301-D/0503/2023-S	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ARBOL	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100259-62401-D/0504/2023	REHABILITACION DE CALZADA, ESTACIONAMIENTO, ACCESOS, CONSTRUCCION DE CARCAMO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ (ETAPA 02, PORTICO DE ACCESO Y TOTEM)	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
C-2510-K100250-62401-D/0504/2023-S	REHABILITACION DE CALZADA, ESTACIONAMIENTO, ACCESOS, CONSTRUCCION DE CARCAMO Y DRENAJE PLUVIAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ (ETAPA 02, PORTICO DE ACCESO Y TOTEM)	GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0505/2023	CONSTRUCCION DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCION DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y BLVD. TRANSPORTISTAS, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0505/2023-S	CONSTRUCCION DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCION DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS Y BLVD. TRANSPORTISTAS, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2210-K100242-61201-E/0506/2023	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA # 6 CLAVE:11ETV0035Q CALLE ZACATEPEC #116 COLONIA KILLIAN	BENJAMIN PONTON ZUÑIGA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0506/2023-S	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA # 6 CLAVE:11ETV0035Q CALLE ZACATEPEC #116 COLONIA KILLIAN	JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-1810-K100242-61401-D/0507/2023	EMPEDRADO DE CALLES MAESTROS Y PRADERA OBRA PP (418) EMPEDRADO DE CALLES MAESTROS Y PRADERA (PRIMERA ETAPA), DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA SANDIA, COMUNIDAD SAN JUDAS	PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE LEON, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0507/2023-S	EMPEDRADO DE CALLES MAESTROS Y PRADERA OBRA PP (418) EMPEDRADO DE CALLES MAESTROS Y PRADERA (PRIMERA ETAPA), DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA SANDIA, COMUNIDAD SAN JUDAS	CONSTRUCTORA GASCAP, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0508/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION ESTRUCTURAL Y COMPLEMENTO DE LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA AULA MAGNA, EN LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUATO UBICADA EN BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA # 5202 COLONIA MONTE DE CRISTO. EN EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO	STACK MANAGEMENT, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61501-H/0509/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL NUEVO PARQUE METROPOLITANO ORIENTE	ESE ADE CEVE, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0510/2023	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA RURAL TIERRA Y LIBERTAD CON CCT11EPR0674N EN LA COLONIA MARAVILLAS	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-51201-E/0510/2023-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA RURAL TIERRA Y LIBERTAD CON CCT11EPR0674N EN LA COLONIA MARAVILLAS	GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-2510-K100259-62201-E/0511/2023	REHABILITACION DE PORTICO Y FACHADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ARBOL	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0511/2023-S	REHABILITACION DE PORTICO Y FACHADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ARBOL	EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0512/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE: DE LAS CULTURAS TRAMO: RESTRICCION DEL ARROYO - MITLA, UBICACION: COLONIA LOS CASTILLOS	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-D/0512/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE: DE LAS CULTURAS TRAMO: RESTRICION DEL ARROYO - MITLA, UBICACION: COLONIA LOS CASTILLOS	MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0513/2023	PP (317) PALAPAS EN LA ZONA DE DONACION , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LA MARQUESA, UBICADA EN CALLE AGUILA, ENTRE CALLE LECHUZA, COLONIA PUERTA DORADA . (PRIMERA ETAPA)	JOEL NAVARRO HERNANDEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0513/2023-S	PP (317) PALAPAS EN LA ZONA DE DONACION , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LA MARQUESA, UBICADA EN CALLE AGUILA, ENTRE CALLE LECHUZA, COLONIA PUERTA DORADA . (PRIMERA ETAPA)	MARIO ONTIVEROS OROZCO	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0514/2023	PP (373) PLAZUELA , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA DELTA, UBICADA EN CALLE BAHIA DE PUERTO PRINCIPE, COLONIA DELTA 2000 . (PRIMERA ETAPA)	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0514/2023-S	PP (373) PLAZUELA , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA DELTA, UBICADA EN CALLE BAHIA DE PUERTO PRINCIPE, COLONIA DELTA 2000 . (PRIMERA ETAPA)	ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS Y COLEGAS, S.A.S.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100242-61401-D/0515/2023	PP (579) REHABILITACION DE ZONA PEATONAL , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA CEMENTOS, UBICADA EN CALLE SAN JULIO ENTRE CALLES SANTA AMALIA Y SANTA MONICA, COLONIA SANTA AMALIA	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0515/2023-S	PP (579) REHABILITACION DE ZONA PEATONAL , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA CEMENTOS, UBICADA EN CALLE SAN JULIO ENTRE CALLES SANTA AMALIA Y SANTA MONICA, COLONIA SANTA AMALIA	CARLOS SALAZAR ROCHA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-5012-K100273-62201-E/0516/2023	OBRA PARA LA REHABILITACION DEL DIF LEON CENTRO SAN SEBASTIAN , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	INMOBILIARIA AHCOR, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0516/2023-S	OBRA PARA LA REHABILITACION DEL DIF LEON CENTRO SAN SEBASTIAN , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0517/2023	PP (525) UNION PARQUE LAS TORRES, DELEGACION COECILLO, ZONA VALLE DE SEÑORA, UBICADA EN CALLE MISION DE LOS ARCOS ESQUINA MISION DE SANTA ROSA, COLONIA VALLE DE LAS TORRES . (PRIMERA ETAPA)	PERICUES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E-0517/2023-S	PP (525) UNION PARQUE LAS TORRES, DELEGACION COECILLO, ZONA VALLE DE SEÑORA, UBICADA EN CALLE MISION DE LOS ARCOS ESQUINA MISION DE SANTA ROSA, COLONIA VALLE DE LAS TORRES . (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0518/2023	PP (829) REHABILITACION DEL PARQUE EN LA ERMITA DELEGACION LAS JOYAS, LA ERMITA UBICADA EN CALLE BLVDR MIRADOR DE LA JOYA ESQUINA MIRADOR DE PARICUTIN, COLONIA LOMAS DEL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (1ERA ETAPA)	CONSTRUCTORA RAMBEL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-62201-E/0518/2023-S	PP (829) REHABILITACION DEL PARQUE EN LA ERMITA DELEGACION LAS JOYAS, LA ERMITA UBICADA EN CALLE BLVDR MIRADOR DE LA JOYA ESQUINA MIRADOR DE PARICUTIN, COLONIA LOMAS DEL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (1ERA ETAPA)	VEZTRA DESARROLLO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0519/2023	PP (248) REHABILITACION DEL PARQUE DE LA COLONIA LAS TROJES II , DELEGACION COECILLO, ZONA LAS TROJES, UBICADA EN BLVD. GUANAJUATO ENTRE CALLES LIC. JOSE HERNANDEZ DELGADO Y JUAN BAUTISTA OROZCO, COLONIA LAS TROJES II. ETAPA 01	CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0519/2023-S	PP (248) REHABILITACION DEL PARQUE DE LA COLONIA LAS TROJES II , DELEGACION COECILLO, ZONA LAS TROJES, UBICADA EN BLVD. GUANAJUATO ENTRE CALLES LIC. JOSE HERNANDEZ DELGADO Y JUAN BAUTISTA OROZCO, COLONIA LAS TROJES II. ETAPA 01	COVEME, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0520/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA CASULLO , TRAMO: BLVD. RODOLFO PADILLA PADILLA A MARIO CAPI AYALA, VILLAS DE SAN JUAN	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0520/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA CASULLO , TRAMO: BLVD. RODOLFO PADILLA PADILLA A MARIO CAPI AYALA, VILLAS DE SAN JUAN	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0521/2023	PAVIMENTACION DE CALLE SANTOS OLEOS , TRAMO DE CALLE EPISTOLAS A CALLE TRODE, EN LA COLONIA VALLE DEL CONSUELO, LEON, GTO.	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0521/2023-S	PAVIMENTACION DE CALLE SANTOS OLEOS , TRAMO DE CALLE EPISTOLAS A CALLE TRODE, EN LA COLONIA VALLE DEL CONSUELO, LEON, GTO.	BARSCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0522/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL SACRISTAN TRAMO: DE ARGELIA A BLVD. VICENTE VALTIERRA, COLONIA: EL CARMEN, EN LEON, GTO.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0522/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL SACRISTAN TRAMO: DE ARGELIA A BLVD. VICENTE VALTIERRA, COLONIA: EL CARMEN, EN LEON, GTO.	DIEZ INGENIEROS ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0523/2023	MODERNIZACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARQUE CHAPALITA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (ETAPA 04)	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0523/2023-S	MODERNIZACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARQUE CHAPALITA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (ETAPA 04)	CUMONIO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0524/2023	PAQUETE 6-2023 ELABORACION DE ESTUDIOS DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	KARLA IVETH LOPEZ ALDAPE	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0525/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DE PARADERO BUGAMBILIAS DEL SISTEMA OPTIBUS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
C-2510-K100250-61401-D/0526/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE SARDANETA ; TRAMO: BANGLADESH A CAMERUN COLONIA: PREDIO IBARRILLA PONIENTE (1RA ETAPA)	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61401-D/0526/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE SARDANETA ; TRAMO: BANGLADESH A CAMERUN COLONIA: PREDIO IBARRILLA PONIENTE (1RA ETAPA)	FRANCISCA MUÑOZ AYALA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100242-62201-E/0527/2023	REHABILITACION DE LOS POZOS DEL FRAILE UBICADO EN LA CALLE SALAMANCA EN LA CIUDAD DE LEON	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0527/2023-S	REHABILITACION DE LOS POZOS DEL FRAILE UBICADO EN LA CALLE SALAMANCA EN LA CIUDAD DE LEON	GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0528/2023	OBRA COMPLEMENTARIA EN CENTRO GTO CONTIGO SI LOS CASTILLOS , LEON, GTO.	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0528/2023-S	OBRA COMPLEMENTARIA EN CENTRO GTO CONTIGO SI LOS CASTILLOS , LEON, GTO.	RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0529/2023	PAQUETE 4-2023 ELABORACION DE ESTUDIOS DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	TERRA Y AMET SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0530/2023	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR BERTHA VON GLUMER LEYVA CON CCT11EJN0326Q	MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0530/2023-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR BERTHA VON GLUMER LEYVA CON CCT11EJN0326Q	ROBERTO LOPEZ ROMERO	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0531/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO BALISTICO, CAFETERIA CON MODULO DE BAÑOS, EN LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON GUANAJUATO, UBICADA EN BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA # 5202 COLONIA MONTE DE CRISTO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO.	MUBARQUI, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0532/2023	ESTUDIO COSTO BENEFICIO MODERNIZACION RED DE SEMAFOROS 2DA ETAPA, FICHAS TECNICAS 1RA ETAPA DEL EDIFICIO - HOSPITAL Y CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR EYUPOL, EN LEON GTO.	GERINPRO CONSULTORES, S.C.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-5051-K100250-61401-D/0533/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD SANTA ANA EN LA COLONIA SANTA ANA A.C., EN LA CALLE MONTE BOLIVAR TRAMO: MONTE TOLIMA - HACIENDA LOS ARCOS	URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0533/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD SANTA ANA EN LA COLONIA SANTA ANA A.C., EN LA CALLE MONTE BOLIVAR TRAMO: MONTE TOLIMA- HACIENDA LOS ARCOS	EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0534/2023	PAVIMENTACION DE PRADERAS DEL SOL PRIMERA ETAPA; COLONIA PRADERAS DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-D/0534/2023-S	PAVIMENTACION DE PRADERAS DEL SOL PRIMERA ETAPA; COLONIA PRADERAS DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
I-2510-K100248-62201-E/0535/2023	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA METROPOLITANA EN LA UNIDAD DEPORTIVA J.J. RODRIGUEZ GAONA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. ASI COMO LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE DICHA UNIDAD DEPORTIVA	AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0535/2023-S	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA METROPOLITANA EN LA UNIDAD DEPORTIVA J.J. RODRIGUEZ GAONA , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. ASI COMO LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE DICHA UNIDAD DEPORTIVA	AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0536/2023	PAVIMENTACION DE LOS ROBLES PRIMERA ETAPA; COLONIA FRACCIONES DE HACIENDA DE LA POMPA EN EL MUNICIPIO DE LEON. GTO.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0536/2023-S	PAVIMENTACION DE LOS ROBLES PRIMERA ETAPA; COLONIA FRACCIONES DE HACIENDA DE LA POMPA EN EL MUNICIPIO DE LEON. GTO.	ARINCBA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
G-1816-K100259-62201-E/0537/2023	OBRA COMPLEMENTARIA EN CENTRO GTO CONTIGO SI BALCONES DE LA JOYA , LEON, GTO.	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO GUERRERO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0537/2023-S	OBRA COMPLEMENTARIA EN CENTRO GTO CONTIGO SI BALCONES DE LA JOYA , LEON, GTO.	RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0538/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE NAICA PRIMERA ETAPA COLONIA LOMAS DE MEDINA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0538/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE NAICA PRIMERA ETAPA COLONIA LOMAS DE MEDINA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	PIXIS, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-61401-D/0539/2023	AMPLIACION, MODERNIZACION, REHABILITACION EN LA ZONA DE IBARRILLA (ANDADORES, SERVICIOS BASICOS Y OBRA CIVIL PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL ZOOLOGICO DE LEON) ETAPA 2	URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0539/2023-S	AMPLIACION, MODERNIZACION, REHABILITACION EN LA ZONA DE IBARRILLA (ANDADORES, SERVICIOS BASICOS Y OBRA CIVIL PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA EN EL ZOOLOGICO DE LEON) ETAPA 2	FRANCISCO JAVIER GARCIA RENTERIA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
I-2510-K100251-62201-E/0540/2023	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INTELIGENCIA Y MONITOREO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ACCA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0540/2023-S	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INTELIGENCIA Y MONITOREO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
E-2510-K100250-61401-D/0541/2023	REHABILITACION DE BLVD. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PRIMERA ETAPA TRAMO: DE BLVD. HERRADURA - BLVD. MILENIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0541/2023-S	REHABILITACION DE BLVD. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PRIMERA ETAPA TRAMO: DE BLVD. HERRADURA - BLVD. MILENIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0542/2023	PAVIMENTACION DE POTRERO DE TEPACA PRIMER ETAPA; COLONIA DESARROLLO EL POTRERO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0542/2023-S	PAVIMENTACION DE POTRERO DE TEPACA PRIMER ETAPA; COLONIA DESARROLLO EL POTRERO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	PIXIS, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0543/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL MERCADO EX ESTACIONAMIENTO COMONFORT EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0544/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ROSALBA TRAMO: BLVD FRANCISCO VILLA - JOSE MARIA VELAZCO DE LA COLONIA HACIENDAS DE GUADALUPE, LEON, GTO.	GRUPO CONSTRUCTOR MARCARMÉ, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2111-K100279-62201-E/0545/2023	PLAN DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO AL COMERCIO Y CONSUMO 2023 MERCADOS PUBLICOS PARA LOS MERCADOS: ESPIRITU SANTO Y REPUBLICA	SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0545/2023-S	PLAN DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO AL COMERCIO Y CONSUMO 2023 MERCADOS PUBLICOS PARA LOS MERCADOS: ESPIRITU SANTO Y REPUBLICA	SAMUEL RAMIREZ CABRERA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
C-5011-K100242-62201-E/0546/2023	PP (715) MANTENIMIENTO A MINI DEPORTIVA LOMAS DE MEDINA , DELEGACION COECILLO, ZONA MEDINA, UBICADA EN MINI DEPORTIVA, COLONIA LOMAS DE MEDINA (PRIMERA ETAPA)	AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0546/2023-S	PP (715) MANTENIMIENTO A MINI DEPORTIVA LOMAS DE MEDINA , DELEGACION COECILLO, ZONA MEDINA, UBICADA EN MINI DEPORTIVA, COLONIA LOMAS DE MEDINA (PRIMERA ETAPA)	LUIS MANUEL MORENO RIOS	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2111-K100279-62201-E/0547/2023	PLAN DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO AL COMERCIO Y CONSUMO 2023 MERCADOS PUBLICOS PARA LOS MERCADOS : 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTRO COMERCIAL ALLENDE	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0547/2023-S	PLAN DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO AL COMERCIO Y CONSUMO 2023 MERCADOS PUBLICOS PARA LOS MERCADOS : 16 DE SEPTIEMBRE Y CENTRO COMERCIAL ALLENDE	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0548/2023	ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO DEL CIERRE TECNICO DEL EXVERTEDERO DE LA RESERVA , UBICADO EN CARRETERA LEON - SAN FRANCISCO DEL RINCON KM. 7.5, LEON GTO.	JORGE SANCHEZ GOMEZ	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-H/0549/2023	PAQUETE 7 - 2023 ELABORACION DE ESTUDIOS DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JAVIER RAUL DELGADO VALENZUELA	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2111-K100279-62201-E/0550/2023	PLAN DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO AL COMERCIO Y CONSUMO 2023 MERCADOS PUBLICOS PARA LOS MERCADOS: SAN JUAN BOSCO	MX ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0550/2023-S	PLAN DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO AL COMERCIO Y CONSUMO 2023 MERCADOS PUBLICOS PARA LOS MERCADOS: SAN JUAN BOSCO	CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
G-1816-K100277-61101-E/0551/2023	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES: GRANJA LA PROVIDENCIA, LOZA DE LOS PADRES, SAN JUAN DE OTATES, LUCIO BLANCO (LOS GAVILANES)	COSUM, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0551/2023-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES: GRANJA LA PROVIDENCIA, LOZA DE LOS PADRES, SAN JUAN DE OTATES, LUCIO BLANCO (LOS GAVILANES)	RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
G-1816-K100277-61101-E/0552/2023	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES: GRANJA LA PROVIDENCIA Y SAN JUAN DE OTATES	COSUM, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0552/2023-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES: GRANJA LA PROVIDENCIA Y SAN JUAN DE OTATES	RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
G-1816-K100277-61101-E/0553/2023	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS: ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS, CAÑADA DE ALFARO, EL PEDREGAL, LAS TIRITAS I II Y III, BALCONES TULIPANES, EL CARMEN, VALLE DE LOS CASTILLOS, LA NORIA, NUEVO AMANECER, SANTA CECILIA, VALLE HERMOSO I-II-III-IV-V, VALLE DE SAN BERNARDO, LOMAS DE GUADALUPE, LOS CASTILLOS	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0553/2023-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS: ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS, CAÑADA DE ALFARO, EL PEDREGAL, LAS TIRITAS I II Y III, BALCONES TULIPANES, EL CARMEN, VALLE DE LOS CASTILLOS, LA NORIA, NUEVO AMANECER, SANTA CECILIA, VALLE HERMOSO I-II-III-IV-V, VALLE DE SAN BERNARDO, LOMAS DE GUADALUPE, LOS CASTILLOS	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
G-1816-K100277-61101-E/0554/2023	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES: LEON DE LOS ALDAMA Y SAN JUAN DE ABAJO, COLONIAS: ERMITA I/II, PERIODISTAS MEXICANOS, LOURDES, PIEDRA AZUL II, SANTA MARIA DEL GRANJENO, CIUDAD SATELITE, LOMAS DE GUADALUPE, NUEVO LEON, NUEVA ERMITA, BETANIA, SAN MARCOS, CHAPALITA, MEDINA, MORELOS, PILETAS I Y II, LEON I, RIZOS DEL SAUCILLO, SAN MARTIN DE PORRES, NUEVO SAN NICOLAS, UNION OBRERA, SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, VILLA GRANDE, LOS CASTILLOS, MIRADOR DE LOS CASTILLOS, VILLAS DEL CAMPO II, RIVERA DE LA JOYA, SAN JUAN DE ABAJO	CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0554/2023-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES: LEON DE LOS ALDAMA Y SAN JUAN DE ABAJO, COLONIAS: ERMITA I/II, PERIODISTAS MEXICANOS, LOURDES, PIEDRA AZUL II, SANTA MARIA DEL GRANJENO, CIUDAD SATELITE, LOMAS DE GUADALUPE, NUEVO LEON, NUEVA ERMITA, BETANIA, SAN MARCOS, CHAPALITA, MEDINA, MORELOS, PILETAS I Y II, LEON I, RIZOS DEL SAUCILLO, SAN MARTIN DE PORRES, NUEVO SAN NICOLAS, UNION OBRERA, SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, VILLA GRANDE, LOS CASTILLOS, MIRADOR DE LOS CASTILLOS, VILLAS DEL CAMPO II, RIVERA DE LA JOYA, SAN JUAN DE ABAJO	MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
G-1816-K100277-61101-E/0555/2023	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES: LEON DE LOS ALDAMA Y SAN JUAN DE ABAJO, COLONIAS: PILETAS IV, ARBOLEDAS SAN HILARION, VILLAS DE LA JOYA, LIBERTAD, DIEZ DE MAYO, VALLE DEL CARMEN, PORTONES DE SAN JACINTO, PRESA DE LA JOYA, MONTE DE CRISTO	BENJAMIN PONTON ZUÑIGA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0555/2023-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES: LEON DE LOS ALDAMA Y SAN JUAN DE ABAJO, COLONIAS: PILETAS IV, ARBOLEDAS SAN HILARION, VILLAS DE LA JOYA, LIBERTAD, DIEZ DE MAYO, VALLE DEL CARMEN, PORTONES DE SAN JACINTO, PRESA DE LA JOYA, MONTE DE CRISTO	JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
G-1816-K100277-61101-E/0556/2023	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS: BALCONES DE LA JOYA, CONVIVE, LA ERMITA, PERIODISTAS MEXICANOS, PUERTA DORADA, RIZOS DEL SAUCILLO I Y II, LOMAS DE SAN JOSE DE LA JOYA, PILETAS III, VALLE DE LA JOYA, SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61101-E/0556/2023-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIAS: BALCONES DE LA JOYA, CONVIVE, LA ERMITA, PERIODISTAS MEXICANOS, PUERTA DORADA, RIZOS DEL SAUCILLO I Y II, LOMAS DE SAN JOSE DE LA JOYA, PILETAS III, VALLE DE LA JOYA, SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA)	RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
C-5011-K100259-62201-E/0557/2023	MODERNIZACION, REHABILITACION Y SOLUCION PLUVIAL DE ACCESO VEHICULAR EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0557/2023-S	MODERNIZACION, REHABILITACION Y SOLUCION PLUVIAL DE ACCESO VEHICULAR EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS I. RODRIGUEZ	GRUPO CONSULTA, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100246-61401-D/0558/2023	CICLOVIA DE BLVD. CERVANTES SAAVEDRA , TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO A BLVD. TORRES LANDA	CORPORACION LANTANA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0558/2023-S	CICLOVIA DE BLVD. CERVANTES SAAVEDRA , TRAMO: BLVD. TIMOTEO LOZANO A BLVD. TORRES LANDA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
G-1816-K100277-61101-E/0559/2023	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LATINOAMERICANA, COLONIAS: MARIA DE LA LUZ, REFUGIO DE SAN JOSE, VILLA DE LEON, SAN MIGUEL, ARBOLEDA DEL REFUGIO, ARBOLEDAS DE SAN HILARION, CAMPESTRE DE JEREZ, CERRITO DE JEREZ, DIEZ DE MAYO, JESUS MARIA, LATINOAMERICANA, LIBERTAD	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0559/2023-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LATINOAMERICANA, COLONIAS: MARIA DE LA LUZ, REFUGIO DE SAN JOSE, VILLA DE LEON, SAN MIGUEL, ARBOLEDA DEL REFUGIO, ARBOLEDAS DE SAN HILARION, CAMPESTRE DE JEREZ, CERRITO DE JEREZ, DIEZ DE MAYO, JESUS MARIA, LATINOAMERICANA, LIBERTAD	ERIC IBAN ACAL SANCHEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0560/2023	PAVIMENTACION DE LOMAS DE BUGAMBILIAS PRIMERA ETAPA; COLONIA LOMAS DE MEDINA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0560/2023-S	PAVIMENTACION DE LOMAS DE BUGAMBILIAS PRIMERA ETAPA; COLONIA LOMAS DE MEDINA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CARLOS SALAZAR ROCHA	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
G-1816-K100277-61101-E/0561/2023	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN VARIAS COLONIAS	RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0561/2023-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON, LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN VARIAS COLONIAS	MARGARITA PEREZ CABRERA	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
G-1816-K100277-61101-E/0562/2023	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON, LOCALIDADES: LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LATINOAMERICANA, GRANJA PROVIDENCIA, LOZA DE LOS PADRES, SAN JUAN DE ABAJO, SAN JUAN DE OTATES, SANTA ANA EN VARIAS COLONIAS	ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61101-E/0562/2023-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON, LOCALIDADES: LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LATINOAMERICANA, GRANJA PROVIDENCIA, LOZA DE LOS PADRES, SAN JUAN DE ABAJO, SAN JUAN DE OTATES, SANTA ANA EN VARIAS COLONIAS	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
I-2510-K100250-61501-D/0563/2023	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION DEL BLVD. LEON II CON ARROYO HONDO EN LA BARRANCA DE VENADEROS , EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	WISE, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0563/2023-S	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION DEL BLVD. LEON II CON ARROYO HONDO EN LA BARRANCA DE VENADEROS , EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	GEUMAN, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
G-5051-K100250-61401-D/0564/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE LOS CASTILLOS, EN LA CALLE CASTILLO DE VERONA TRAMO: CASTILLO DE WINDSOR - CASTILLO DE OVIEDO	INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0564/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE LOS CASTILLOS, EN LA CALLE CASTILLO DE VERONA TRAMO: CASTILLO DE WINDSOR - CASTILLO DE OVIEDO	E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0565/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE FAISAN , TRAMO: AV. LAS GRANJAS A TOPAR PAV. EXISTENTE, COL. SAN SEBASTIAN	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0565/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE FAISAN , TRAMO: AV. LAS GRANJAS A TOPAR PAV. EXISTENTE, COL. SAN SEBASTIAN	ROBERTO LOPEZ ROMERO	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0566/2023	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CON CCT11EPR0831N EN LA COLONIA ANGELES Y MEDINA	CONSTRUCTORA RAMBEL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0566/2023-S	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CON CCT11EPR0831N EN LA COLONIA ANGELES Y MEDINA	GONZALO EUGENIO BAYOD BARRON	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0567/2023	OBRA: PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO EN LA ESCUELA PRIM. IGNACIO ALLENDE , CON CCT11DPR2788D EN LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS	OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0567/2023-S	OBRA: PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO EN LA ESCUELA PRIM. IGNACIO ALLENDE , CON CCT11DPR2788D EN LA COLONIA SAN FELIPE DE JESUS	GRUPO AISA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-1816-K100242-62201-E/0568/2023	PP (538) REMODELACION DEL PARQUE OBSERVATORIO II , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA EJIDO LA JOYA, UBICADA EN BLVD. OBSERVATORIO, ENTRE CALLE METIS, COLONIA OBSERVATORIO II (PRIMERA ETAPA)	ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
C-2510-K100250-62201-E/0568/2023-S	PP (538) REMODELACION DEL PARQUE OBSERVATORIO II , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA EJIDO LA JOYA, UBICADA EN BLVD. OBSERVATORIO, ENTRE CALLE METIS, COLONIA OBSERVATORIO II (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0569/2023	PAVIMENTACION DE SIQUEIROS (DEL CHAJA) PRIMERA ETAPA COLONIA PARAISOS REAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0569/2023-S	PAVIMENTACION DE SIQUEIROS (DEL CHAJA) PRIMERA ETAPA COLONIA PARAISOS REAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CARLOS SALAZAR ROCHA	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
C-2510-K100259-62401-E/0570/2023	REHABILITACION DE TROTAPISTA PRIMERA ETAPA EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ARBOL	CONSTRUGART, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62401-E/0570/2023-S	REHABILITACION DE TROTAPISTA PRIMERA ETAPA EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ARBOL	EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-61401-D/0571/2023	PP (804) REHABILITACION DE BANQUETAS - PALOMARES , DELEGACION COECILLO, ZONA EL COECILLO, UBICADA EN CALLE HERREROS, COLONIA PALOMARES	URBANIZACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0571/2023-S	PP (804) REHABILITACION DE BANQUETAS - PALOMARES , DELEGACION COECILLO, ZONA EL COECILLO, UBICADA EN CALLE HERREROS, COLONIA PALOMARES	FEDERICO CASTILLO HERNANDEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0572/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LAS AREAS PUBLICAS DE LEON, GTO (4A ETAPA) 2023	REMDELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0573/2023	MODERNIZACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARQUE CHAPALITA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO (ZONA PARA MASCOTAS)	CONSORCIO URBANIZADOR ARECO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0573/2023-S	MODERNIZACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARQUE CHAPALITA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO (ZONA PARA MASCOTAS)	PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0574/2023	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DEL SAUZ SECO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA EN SAN JOSE DE OTATES SUR , DELEGACION DEL CARMEN EN LEON, GTO.	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
C-2510-K100259-62201-E/0575/2023	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA TOTA CARBAJAL (CONSTRUCCION DE TOTEM, IMAGEN DE REJA EN FACHADAS, PROTECCION EN CANCHAS, REHABILITACION DE RAMPA DE ACCESO A EDIFICIO CENTRAL Y PLAZOLETA CENTRAL	GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0575/2023-S	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA TOTA CARBAJAL (CONSTRUCCION DE TOTEM, IMAGEN DE REJA EN FACHADAS, PROTECCION EN CANCHAS, REHABILITACION DE RAMPA DE ACCESO A EDIFICIO CENTRAL Y PLAZOLETA CENTRAL	ENRIQUE RUBIO ZARAGOZA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-62201-E/0576/2023	REHABILITACION DE DRENAJE EN EL MERCADO SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
I-2510-K100250-61401-D/0577/2023	MODERNIZACION DEL BLVD. LA LUZ , TRAMO: DE BLVD. VICENTE VALTIERRA A BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES (EJE METROPOLITANO) EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0577/2023-S	MODERNIZACION DEL BLVD. LA LUZ , TRAMO: DE BLVD. VICENTE VALTIERRA A BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES (EJE METROPOLITANO) EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	MOISES PEREZ IBARRA	ELIA ORTIZ TELLEZ	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2111-K100279-62201-E/0578/2023	PLAN DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO AL COMERCIO Y CONSUMO 2023 MERCADOS PUBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. COLOCACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y SONIDO AMBIENTAL EN EL MERCADO REVOLUCION	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0578/2023-S	PLAN DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO AL COMERCIO Y CONSUMO 2023 MERCADOS PUBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. COLOCACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y SONIDO AMBIENTAL EN EL MERCADO REVOLUCION	SAMUEL RAMIREZ CABRERA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
G-5051-K100250-61401-D/0579/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ERMITA I/II, EN LA CALLE TALIA (2) TRAMO: CLOTO A PERSEFONE	URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0579/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ERMITA I/II, EN LA CALLE TALIA (2) TRAMO: CLOTO A PERSEFONE	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0580/2023	PROYECTO GEOMETRICO AV SARDANETA , TRAMO: BLVD. HIDALGO A BLVD. IBARRILLA: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA NORTE), LEON GTO.	ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	30.00%
A-2510-K100250-61401-H/0581/2023	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. GOMEZ MORIN , TRAMO: PAVIMENTO EXISTENTE BLVD. MORELOS - CALZADA LOMAS DEL MOLINO: GRANDES PROYECTOS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	65.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-H/0582/2023	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. CERVANTES SAAVEDRA TRAMO: BLVD. HERMANOS ALDAMA A BLVD. TIMOTEO LOZANO (VIA DE FERROCARRIL) MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (EJE NORTE - SUR), LEON GTO.	ESTUDIOS EDIFICACIONES Y PRESFORZADOS IBARRA S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0583/2023	PROYECTO GEOMETRICO CAMINO SAN JUAN DE ABAJO, TRAMO: BLVD. SAN PEDRO A BLVD. DELTA, MUNICIPIO DE LEON GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0584/2023	PROYECTO EJECUTIVO BLVD. AEROPUERTO, TRAMO: BLVD. SIGLO XXI OTE A PUERTA MILENIO (ZONA FEDERAL): MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (GRAN VISION BLVD. AEROPUERTO), LEON, GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	88.41%	95.41%
E-5051-K100250-61401-D/0585/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE: DE LA PROVIDENCIA TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - AV. DE LOS APOSTOLES, UBICACION: COLONIA LOMAS DE GUADALUPE	VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0585/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE: DE LA PROVIDENCIA TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - AV. DE LOS APOSTOLES, UBICACION: COLONIA LOMAS DE GUADALUPE	GRUPO HG DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0586/2023	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. IBARRILLA TRAMO: BLVD. MORELOS A ACCESO PARQUE DE LA VIDA: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA NORTE), LEON GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0587/2023	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. VICENTE VALTIERRA, TRAMO: BLVD. ATOTONILCO A BLVD. SIGLO XXI PTE: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (GRAN VISION AEROPUERTO), LEON GTO.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0588/2023	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. VICENTE VALTIERRA, TRAMO: BLVD. ATOTONILCO, A PAVIMENTO EXISTENTE: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (GRAN VISION AEROPUERTO), LEON GTO.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62301-D/0589/2023	MODERNIZACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARQUE CHAPALITA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (ALUMBRADO ZONA DE ANDADORES)	URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62301-D/0589/2023-S	MODERNIZACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PARQUE CHAPALITA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (ALUMBRADO ZONA DE ANDADORES)	CUMONIO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100259-62201-E/0590/2023	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA TOTA CARBAJAL (REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL SOBRE AV. DE LAS EXPOSICIONES)	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
C-2510-K100250-62201-E/0590/2023-S	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA TOTA CARBAJAL (REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL SOBRE AV. DE LAS EXPOSICIONES)	ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100259-62201-E/0591/2023	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA TOTA CARBAJAL (REHABILITACION DE ACCESO SECUNDARIO SOBRE CALLE CEFERINO ORTIZ)	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-62201-E/0591/2023-S	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA TOTA CARBAJAL (REHABILITACION DE ACCESO SECUNDARIO SOBRE CALLE CEFERINO ORTIZ)	ROGELIO MARTINEZ ARCHUNDIA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0592/2023	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2DA ETAPA 2023. PAQUETE 1	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN JESUS GONZALEZ MACIAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0593/2023	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA Y AV. OLIMPICA EN LEON, GTO (3RA ETAPA 2023)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	JUAN DIEGO GALVAN SANTOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0594/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 , DE LEON, GTO (3A ETAPA 2023)	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJÓ, S.A. DE C.V.	JUAN DIEGO GALVAN SANTOS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0595/2023	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6 , DE LEON, GTO. (3A ETAPA 2023)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-E/0596/2023	MANTENIMIENTO A LA SEÑALÉTICA HORIZONTAL VIAL EN BLVD. HILARIO MEDINA, LEON GTO.	SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-E/0597/2023	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 11, LEON, GTO.	ERICKON, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
C-2210-K100271-61201-E/0598/2023	REHABILITACION DE MODULO DE AULAS, BAÑOS, AULA DIRECCION, RECONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (DOMO) EN EL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO CON CCT11DJN4526Q EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	CONSTRUCTORA COIBSA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
C-2510-K100250-61201-E/0598/2023-S	REHABILITACION DE MODULO DE AULAS, BAÑOS, AULA DIRECCION, RECONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE (DOMO) EN EL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO CON CCT11DJN4526Q EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0599/2023	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. ARISTOTELES , TRAMO: BLVD. SAN JUAN BOSCO A BALCONES DE LA JOYA: MEGA PROYECTOS MOVILIDAD (ZONA NOR-PONIENTE), LEON, GTO.	CEPI, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	24.12%
E-2210-K100242-61201-E/0600/2023	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE: 11DPR2326V EN LA CALLE LAUREL S/N COMUNIDAD LOS NARANJOS LEON GTO.	ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0600/2023-S	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE: 11DPR2326V EN LA CALLE LAUREL S/N COMUNIDAD LOS NARANJOS LEON GTO.	LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
E-5051-K100250-61401-D/0601/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA DE LA MESA , TRAMO: 8 DE MARZO - TOPAR CON TEMPLO, COLONIA: AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO II	GRUPO GUCS, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0601/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA DE LA MESA , TRAMO: 8 DE MARZO - TOPAR CON TEMPLO, COLONIA: AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO II	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0602/2023	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AL EQUIPAMIENTO URBANO DE DIVERSAS AREAS Y VIAS PUBLICAS DE LEON, GTO. 2023	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-61401-D/0603/2023	PP (427) PAVIMENTACION DEL TRAMO DE LA CALLE NABO , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA RIVERA DE LA PRESA, UBICADA EN CALLE NABO, COLONIA PRIV. ECHEVESTE	ZIP - ZAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0603/2023-S	PP (427) PAVIMENTACION DEL TRAMO DE LA CALLE NABO , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA RIVERA DE LA PRESA, UBICADA EN CALLE NABO, COLONIA PRIV. ECHEVESTE	ANZGON, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0604/2023	OBRA PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT11DPR2619I EN SAUZ SECO LEON GTO.	BISICO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0604/2023-S	OBRA PARA LA AMPLIACION Y REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT11DPR2619I EN SAUZ SECO LEON GTO.	SALVADOR ANGEL LIZARDI MONTES	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-61401-D/0605/2023	PP (229) REHABILITACION DE CAMELLON BLVD. CHICHIMECAS , TRAMO: CALLE YAQUIS - BLVD. LA LUZ, DELEGACION COECILLO, ZONA LAS BUGAMBILIAS, UBICADA EN BLVD. CHICHIMECAS, TRAMO: CALLE YAQUIS - BLVD. LA LUZ, COLONIA BUGAMBILIAS	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0605/2023-S	PP (229) REHABILITACION DE CAMELLON BLVD. CHICHIMECAS , TRAMO CALLE YAQUIS - BLVD. LA LUZ, DELEGACION COECILLO, ZONA LAS BUGAMBILIAS, UBICADA EN BLVD. CHICHIMECAS, TRAMO CALLE YAQUIS - BLVD. LA LUZ, COLONIA BUGAMBILIAS	MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ SANCHEZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0606/2023	PP (294) CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. PABLO DEL RIO , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE, UBICADA EN CALLE CAMPESTRE AHUEHUETE S/N, ENTRE CALLE CAMPESTRE ALAMO Y CAMPESTRE ROBLE, COLONIA PASEO DE LAS TORRES	HECTOR BERNARDO TAPIA MARTINEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0606/2023-S	PP (294) CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. PABLO DEL RIO , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE, UBICADA EN CALLE CAMPESTRE AHUEHUETE S/N, ENTRE CALLE CAMPESTRE ALAMO Y CAMPESTRE ROBLE, COLONIA PASEO DE LAS TORRES	SALVADOR ANGEL LIZARDI MONTES	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2210-K100242-61201-E/0607/2023	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS, AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CCT11DPR2118O EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE DURAN (SAN AGUSTIN DEL MIRASOL) LEON GTO.	HECTOR BERNARDO TAPIA MARTINEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0607/2023-S	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS, AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CCT11DPR2118O EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE DURAN (SAN AGUSTIN DEL MIRASOL) LEON GTO.	JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0608/2023	LABORATORIO VERIFICADOR 2023 PARA PROYECTOS DE OBRA Y DE EDIFICACION PAQUETE 5 , LEON, GTO.	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0609/2023	PROYECTO GEOMETRICO BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO: MALECON DEL RIO A BLVD. FRANCISCO VILLA: GRANDES PROYECTOS, LEON, GTO.	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	95.00%
E-2510-K100246-61401-D/0610/2023	CICLOVIA DEL BLVD. EPSILON TRAMO: JEREZ DE CARTAGENA A HACIENDA REAL DE MINA	ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0610/2023-S	CICLOVIA DEL BLVD. EPSILON TRAMO: JEREZ DE CARTAGENA A HACIENDA REAL DE MINA	INGENIERIA Y SUPERVISION FAIRUZEH, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0611/2023	PROYECTO GEOMETRICO INTERSECCION MORELOS , TRAMO: BLVD. SAN JUAN BOSCO A BLVD. INSURGENTES, GRANDES PROYECTOS, LEON, GTO.	ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	86.00%
A-2510-K100250-61401-H/0612/2023	PROYECTO EJECUTIVO GEOMETRICO DE LA CALLE LA TOTA CARBAJAL TRAMO: MALECON A BLVD. DEL NIÑO: GRANDES PROYECTOS LEON, GTO.	ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	78.00%
B-5051-236-61401-H/0613/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO LICEAGA RIONDA , TRAMO: ATANACIO HERNANDEZ - PEDRO MONTES DE OCA DE LA COLONIA LEON II, LEÓN, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TACANA TRAMO: MARTINICA - TOPAR LADO PTE (TEMPLO) COLONIA: PILETAS IV SECC. LEON, GTO.	HILDA GABRIELA FLORES SILVA	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	90.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
B-5051-236-61401-H/0614/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CAMPIRANA , TRAMO: CAMPO AMOR - PLATON COL. SAUCILLO DE LA JOYA, LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO , TRAMO: BLVD. TELLEZ CRUCES - ANGEL VAZQUEZ NEGRETE DE LA COLONIA LEON I, LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BALCON DE LOS ALCATRAZES TRAMO: BALCON DE LOS CHARRANES - CAMINO VECINAL COLONIA BALCONES DE LA JOYA, LEON, GTO.	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0615/2023	LABORATORIO VERIFICADOR 2023 PARA PROYECTOS DE OBRA Y DE EDIFICACION PAQUETE 6 , LEON, GTO.	E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0616/2023	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑO Y DE LINEA DE DRENAJE A RED MUNICIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO CON CCT:11DPR2704F EN CALLE MARGARITA RIOS COMUNIDAD OJO DE AGUA DE LOS REYES LEON, GTO.	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0616/2023-S	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑO Y DE LINEA DE DRENAJE A RED MUNICIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO CON CCT:11DPR2704F EN CALLE MARGARITA RIOS COMUNIDAD OJO DE AGUA DE LOS REYES LEON, GTO.	ANZGON, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0617/2023	PP (468) REHABILITACION INTEGRAL DE LA TROTAPISTA DEL PARQUE VALLE DEL CAMPESTRE , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA PANORAMA, UBICADA EN ENTRE CALLE VALLE DE LOS OLIVOS Y BLVD. CAMPESTRE, COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0617/2023-S	PP (468) REHABILITACION INTEGRAL DE LA TROTAPISTA DEL PARQUE VALLE DEL CAMPESTRE , DELEGACION CERRO GORDO, ZONA PANORAMA, UBICADA EN ENTRE CALLE VALLE DE LOS OLIVOS Y BLVD. CAMPESTRE, COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE	GEUMAN, S.A. DE C.V.	ELIA ORTIZ TELLEZ	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0618/2023	MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y TOTEM, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL POR BLVD. J.J. TORRES LANDA; EN LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS RODRIGUEZ GAONA	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	91.65%
A-2510-K100250-62201-E/0618/2023-S	MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO Y TOTEM, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL POR BLVD. J.J. TORRES LANDA; EN LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS RODRIGUEZ GAONA	GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	91.65%
A-1216-K100254-62201-E/0619/2023	2DA. ETAPA DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL CALLE JUSTO SIERRA 206 - ANTIGUA EXCARCEL DE MUJERES - ZONA CENTRO, LEON, GUANAJUATO	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-E/0619/2023-S	2DA. ETAPA DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL CALLE JUSTO SIERRA 206 - ANTIGUA EXCARCEL DE MUJERES - ZONA CENTRO, LEON, GUANAJUATO	EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0620/2023	REHABILITACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE BAJA TENSION PARA UNA CAPACIDAD DE 45 KVA EN 3F-4H, 220/127V PARA EL PARQUE METROPOLITANO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
E-2510-K100246-61401-D/0621/2023	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL PARQUE EXPLORA , LEON, GTO.	URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0621/2023-S	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL PARQUE EXPLORA , LEON, GTO.	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
I-2510-K100260-62201-E/0622/2023	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE METROPOLITANO , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., PRIMERA ETAPA	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0622/2023-S	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE METROPOLITANO , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., PRIMERA ETAPA	CEPI, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0623/2023	PROYECTO: ANALISIS REPRESENTATIVO DE IMAGEN HIPERREALISTA PARA PARQUES EMBLEMAS , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100255-61301-D/0624/2023	ILUMINACION ESCENICA DE LA FUENTE FORUM CULTURAL , LOCALIZADA EN EL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQUINA CON VASCO DE QUIROGA DE LA CIUDAD DE LEON GTO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-2510-K100250-61401-D/0625/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE FAISAN , TRAMO: PAV. EXISTENTE A RUISEÑOR, COL. SAN SEBASTIAN	URBANIZACIONES LUNTA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0625/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE FAISAN , TRAMO: PAV. EXISTENTE A RUISEÑOR, COL. SAN SEBASTIAN	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0626/2023	ACCIONES COMO MEDIDAS DE REMEDIACION AMBIENTAL PAQUETE 2 2023 , LEON, GTO.	CORPORACION DEL, S.A. DE C.V.	FRANCISCO JAVIER QUIROGA REYES	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0627/2023	ACCIONES COMO MEDIDAS DE REMEDIACION AMBIENTAL PAQUETE 1 2023 , LEON, GTO.	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	FRANCISCO JAVIER QUIROGA REYES	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0628/2023	MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (2DA ETAPA PAQUETE 1 2023)	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0629/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LUCAS ALAMAN , TRAMO: JOSE A. GODOY - ANASTACIO CERECERO DE LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMANOS TRONCOSO , TRAMO: JOSE MARIA ROA BARCENAS - JUAN DE DIOS ARIAS DE LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.	GEUMAN, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
B-5051-236-61401-H/0630/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BELEN, TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD - AV. DE LOS APOSTOLES DE LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, LEON GTO.; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE REAL DEL TORO, TRAMO: ARROYO →+ 140 MTS. AL PTE DE LA COLONIA REAL DEL CASTILLO, LEON, GTO.	MARIA ISABEL TALCO MEZA	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0631/2023	MANTENIMIENTO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (2DA ETAPA PAQUETE 2 2023)	LUIS ISIDRO BARROSO MORALES	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0632/2023	AJUSTES GEOMETRICOS Y SEÑALAMIENTO DE INTERSECCION EN SINDICATO OBRERO Y EJERCITO NACIONAL, LEON, GTO.	SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAIPEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0632/2023-S	AJUSTES GEOMETRICOS Y SEÑALAMIENTO DE INTERSECCION EN SINDICATO OBRERO Y EJERCITO NACIONAL, LEON, GTO.	JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA	ALEJANDRO TORRES ZAIPEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0633/2023	AJUSTES GEOMETRICOS Y SEÑALAMIENTO DE INTERSECCION EN BLVD. PASCAL KANT Y BLVD. JOYAS DE CASTILLA, LEON, GTO.	SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0633/2023-S	AJUSTES GEOMETRICOS Y SEÑALAMIENTO DE INTERSECCION EN BLVD. PASCAL KANT Y BLVD. JOYAS DE CASTILLA, LEON, GTO.	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0634/2023	AJUSTES GEOMETRICOS Y SEÑALAMIENTO DE INTERSECCION EN BLVD. PALMAS DE MALLORCA Y CALLE KIUSSIO, LEON, GTO.	RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAIPEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0634/2023-S	AJUSTES GEOMETRICOS Y SEÑALAMIENTO DE INTERSECCION EN BLVD. PALMAS DE MALLORCA Y CALLE KIUSSIO, LEON, GTO.	FRANCISCA MUÑOZ AYALA	ALEJANDRO TORRES ZAIPEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0635/2023	AJUSTES GEOMETRICOS Y SEÑALAMIENTO EN LA LATERAL BLVD. MORELOS Y BLVD. J. MANUEL CLOUTHIER, LEON, GTO.	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAIPEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0635/2023-S	AJUSTES GEOMETRICOS Y SEÑALAMIENTO EN LA LATERAL BLVD. MORELOS Y BLVD. J. MANUEL CLOUTHIER, LEON, GTO.	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAIPEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100242-61201-E/0636/2023	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA URB. No. 40 EMILIANO ZAPATA, CCT11EPR0225I COMUNIDAD LOS ARCOS. LEON GTO.	CINQUE MISI, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0636/2023-S	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS Y DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA URB. No. 40 EMILIANO ZAPATA, CCT11EPR0225I COMUNIDAD LOS ARCOS. LEON GTO.	ANZGON, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2111-K100279-62201-E/0637/2023	PLAN DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO AL COMERCIO Y CONSUMO 2023 MERCADOS PUBLICOS PARA EL MERCADO SAN MIGUEL	ARTEKNA, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0637/2023-S	PLAN DE MANEJO PARA EL FORTALECIMIENTO AL COMERCIO Y CONSUMO 2023 MERCADOS PUBLICOS PARA EL MERCADO SAN MIGUEL	COVEME, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-D/0638/2023	AJUSTES GEOMETRICOS Y SEÑALAMIENTO EN BLVD CAMPESTRE ENTRE CALLE FARALLON Y PASEO DEL MORAL , LEON, GTO.	URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAIPEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0638/2023-S	AJUSTES GEOMETRICOS Y SEÑALAMIENTO EN BLVD CAMPESTRE ENTRE CALLE FARALLON Y PASEO DEL MORAL , LEON, GTO.	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAIPEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0639/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CRUZ DE PALMA , TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA TERNA DE LA COLONIA EJIDO DE LA JOYA, LEON, GTO; PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE TRUEBA OLIVARES , TRAMO: BLVD. CALCOPIRITA - ANTONIO MTZ. AGUAYO DE LA COLONIA SINARQUISTA, LEON, GTO.	INGENIERIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0640/2023	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (AMENIDADES Y EQUIPAMIENTO) EN PARQUE EXPLORA (PRIMERA ETAPA)	URBANIZACIONES LUNTA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0640/2023-S	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA (AMENIDADES Y EQUIPAMIENTO) EN PARQUE EXPLORA (PRIMERA ETAPA)	MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-5051-K100250-61401-D/0641/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, EN LA COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, EN LA CALLE MONTE CITLALTEPETL TRAMO: MONTE MALINTZI - MONTE BLANC	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0641/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, EN LA COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, EN LA CALLE MONTE CITLALTEPETL TRAMO: MONTE MALINTZI - MONTE BLANC	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
I-2510-K100259-62201-D/0642/2023	MODERNIZACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO.	CORPORACION LANTANA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-D/0642/2023-S	MODERNIZACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO.	FRANCISCA MUÑOZ AYALA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-2510-K100250-61401-D/0643/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO, EN LA CALLE MADRE IRENE TRAMO: MADRE TIERRA A CERRO DEL ZOYATE	GRUPO CONSTRUCTOR ROYCO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0643/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO, EN LA CALLE MADRE IRENE TRAMO: MADRE TIERRA A CERRO DEL ZOYATE	GERINPRO CONSULTORES, S.C.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-H/0644/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAGUE, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
G-5051-K100250-61401-D/0645/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA PARQUE MANZANARES, EN LA CALLE MURALLA DE MANZANARES TRAMO: PRADERA A DEL PEÑON	GRUPO CONSTRUCTOR NORUMA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0645/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA PARQUE MANZANARES, EN LA CALLE MURALLA DE MANZANARES TRAMO: PRADERA A DEL PEÑON	LEPAS, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0646/2023	PAQUETE 1 - 2023 ELABORACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES ESTRUCTURALES EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JORGE LUCIO LERMA CARMONA	JOSE ALBERTO CALZONSIN LIRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2410-K100250-61301-D/0647/2023	MEJORA INTEGRAL Y GESTION DE LA MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	SEMEX, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61301-D/0647/2023-S	MEJORA INTEGRAL Y GESTION DE LA MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0648/2023	REHABILITACION DE LA PLAZA DE ACCESO, ANDADORES PRINCIPALES E ILUMINACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS RODRIGUEZ GAONA, 1RA. ETAPA	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SAN ANGEL, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	96.85%
A-2510-K100250-62201-E/0648/2023-S	REHABILITACION DE LA PLAZA DE ACCESO, ANDADORES PRINCIPALES E ILUMINACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA JESUS RODRIGUEZ GAONA, 1RA. ETAPA	GABINO MANUEL GUIJOSA MARTINEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	96.85%
A-2510-K100242-61401-D/0649/2023	CONSTRUCCION BLVD. CORRALES AYALA (OBRA PP 571) TRAMO: BLVD. TELLEZ CRUCES A MISION EVANGELICA, DELEGACION COECILLO, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA II, 1RA. ETAPA	GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0649/2023-S	CONSTRUCCION BLVD. CORRALES AYALA (OBRA PP 571) TRAMO: BLVD. TELLEZ CRUCES A MISION EVANGELICA, DELEGACION COECILLO, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA II, 1RA. ETAPA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-62401-E/0650/2023	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y TROTAPISTA EN LA ZONA NORTE DEL PARQUE METROPOLITANO	GRUPO GUCS, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62401-E/0650/2023-S	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA Y TROTAPISTA EN LA ZONA NORTE DEL PARQUE METROPOLITANO	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0651/2023	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADICIONAL EN EL PARQUE METROPOLITANO DE LEON (ZONA AHUEHUETE)	CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0651/2023-S	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADICIONAL EN EL PARQUE METROPOLITANO DE LEON (ZONA AHUEHUETE)	BARSCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-1816-K100242-62201-E/0652/2023	OBRA (246) REHABILITACION DE AREA VERDE JARDINES DEL SOL , DELEGACION COECILLO, ZONA SAN FELIPE DE JESUS, UBICADA EN CALLE TOKIO S/N ENTRE AVENIDA DEL POZO Y YOKOHAMA FRACCIONAMIENTO DEL SOL (PRIMERA ETAPA)	CONSTRUCTORA COIBSA, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-62201-E/0652/2023-S	OBRA (246) REHABILITACION DE AREA VERDE JARDINES DEL SOL , DELEGACION COECILLO, ZONA SAN FELIPE DE JESUS, UBICADA EN CALLE TOKIO S/N ENTRE AVENIDA DEL POZO Y YOKOHAMA FRACCIONAMIENTO DEL SOL (PRIMERA ETAPA)	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100277-61101-E/0653/2023	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VARIAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61101-E/0653/2023-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN VARIAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD	GRUPO AISA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-H/0654/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE CHAPALITA	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0655/2023	PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA INTERSECCION DE LA CALLE VIRGEN DE SAN JUAN Y LA AUTOPISTA LEON - AGUASCALIENTES, MUNICIPIO DE LEON GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-H/0656/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL PUNTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION DEL BULEVAR CAMPESTRE CON ARROYO MARICHES, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-61401-D/0657/2023	CONSTRUCCION DE BANQUETAS ACCESO SUBIDA PERIODISTAS MEXICANOS (JACINTO LOPEZ) (PP 633 BANQUETAS), TRAMO: DE BLVD. TORRES LANDA A J. M. ROA BARCENAS COLONIA (PRO) FRACCIONES DE CORRAL DE PIEDRA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO	CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0657/2023-S	CONSTRUCCION DE BANQUETAS ACCESO SUBIDA PERIODISTAS MEXICANOS (JACINTO LOPEZ) (PP 633 BANQUETAS), TRAMO: DE BLVD. TORRES LANDA A J. M. ROA BARCENAS COLONIA (PRO) FRACCIONES DE CORRAL DE PIEDRA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO	GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2111-K100279-62201-D/0658/2023	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL MERCADO SAN FRANCISCO DEL COECILLO , UBICADO EN CALLE FRAY DANIEL MIRELES ESQUINA CON CALLE SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-D/0658/2023-S	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL MERCADO SAN FRANCISCO DEL COECILLO , UBICADO EN CALLE FRAY DANIEL MIRELES ESQUINA CON CALLE SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ CORDOVA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2111-K100279-62201-E/0659/2023	REHABILITACION DE LA RED GENERAL DE AGUAS NEGRAS Y BAJADAS PLUVIALES DEL MERCADO LAS MARGARITAS	CINQUE MISI, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0659/2023-S	REHABILITACION DE LA RED GENERAL DE AGUAS NEGRAS Y BAJADAS PLUVIALES DEL MERCADO LAS MARGARITAS	DIEZ INGENIEROS ESPECIALISTAS, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100250-61401-D/0660/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS PARAISOS , TRAMO DE LA CALLE LAGO DE CHAPALA (LAGO DE CHALCO) A TOPAR AL FRENTE NO. 105 - 109 EN LA COLONIA INDUSTRIAL Y LA COLONIA MODERNA, EN LEON, GTO.	GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-D/0660/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS PARAISOS , TRAMO DE LA CALLE LAGO DE CHAPALA (LAGO DE CHALCO) A TOPAR AL FRENTE NO. 105 - 109 EN LA COLONIA INDUSTRIAL Y LA COLONIA MODERNA, EN LEON, GTO.	JULIO CESAR UTRILLA PINEDA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0661/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN LAZARO , TRAMO: RAFAEL CORRALES AYALA - SANTO TOMAS DE AQUINO DE LA COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, LEON, GTO.	HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
E-1810-K100242-61401-D/0662/2023	REHABILITACION DEL CAMINO AL OJO DE AGUA DE LOS REYES , DELEGACION: DEL CARMEN, ZONA: ALFARO	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0662/2023-S	REHABILITACION DEL CAMINO AL OJO DE AGUA DE LOS REYES , DELEGACION: DEL CARMEN, ZONA: ALFARO	EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0663/2023	PAVIMENTACION DEL CARRIL DE ALMACENAMIENTO Y VUELTA IZQUIERDA INTERSECCION BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES CON PASEO DEL MORAL, MUNICIPIO DE LEON GTO.	MRS DESARROLLADORES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0663/2023-S	PAVIMENTACION DEL CARRIL DE ALMACENAMIENTO Y VUELTA IZQUIERDA INTERSECCION BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES CON PASEO DEL MORAL, MUNICIPIO DE LEON GTO.	CONSULTORIA DE EXCELENCIA EN ORGANIZACIONES, S.C.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0664/2023	PAQUETE 8 - 2023 ELABORACION DE ESTUDIOS DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	GGs SOSTEC, S.C.	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2111-K100279-62201-E/0665/2023	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE NUCLEO DE BAÑOS EN LA ZONA DE FONDAS E INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	COSMOCALLI, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0665/2023-S	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE NUCLEO DE BAÑOS EN LA ZONA DE FONDAS E INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ERIC IBAN ACAL SANCHEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0666/2023	ADECUACIONES GEOMETRICAS E INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2DA ETAPA PAQUETE 1 2023	CONSTRUCTORA POR, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0666/2023-S	ADECUACIONES GEOMETRICAS E INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2DA ETAPA PAQUETE 1 2023	ARINCBA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0667/2023	ADECUACIONES GEOMETRICAS E INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2DA ETAPA PAQUETE 2 2023	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0667/2023-S	ADECUACIONES GEOMETRICAS E INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2DA ETAPA PAQUETE 2 2023	PIXIS, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0668/2023	PROYECTO GEOMETRICO CAMINO SAN JUAN DE ABAJO , TRAMO: BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA A BLVD. SAN PEDRO, MUNICIPIO DE LEON GTO.	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100246-61401-H/0669/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA PARQUE DEL ARBOL	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
G-2510-K100250-61401-D/0670/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES TRAMO: BALCON DE LAS MARIPOSAS A BALCON DE LOS CHARRANES	ALBERTO RANGEL RODRIGUEZ	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0670/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES TRAMO: BALCON DE LAS MARIPOSAS A BALCON DE LOS CHARRANES	MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
G-5051-K100250-61401-D/0671/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL VALLADITO, EN LA CALLE GOBIO TRAMO: PRESA DEL TIGRE A HACIENDA DE LOS NICHOS	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0671/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL VALLADITO, EN LA CALLE GOBIO TRAMO: PRESA DEL TIGRE A HACIENDA DE LOS NICHOS	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0672/2023	PAQUETE 9 - 2023 ELABORACION DE ESTUDIOS DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	KARLA IVETH LOPEZ ALDAPE	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0673/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN EL PATIO CIVICO EN LA ESCUELA URBANA N.2 VICENTE GUERRERO	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0674/2023	PAQUETE 1 2023 ELABORACION DE FICHAS DE VEGETACION Y PLANOS SECCIONAMIENTO DE ARBOLADO PARA PROYECTOS DE CALLES FIDOC	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0675/2023	PAQUETE 1 2023 DE REVISIONES TOPOGRAFICAS DE CALLES, ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0676/2023	PROYECTO GEOMETRICO DE BLVD. ANTONIO MADRAZO TRAMO: DE PAVIMENTO EXISTENTE A PRESA DEL TIGRE	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
G-5051-K100250-61401-D/0677/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN MANUEL, EN LA CALLE PRIVADA LAS FUENTES 2DA. TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA A TOPAR LADO OTE.	GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0677/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN MANUEL, EN LA CALLE PRIVADA LAS FUENTES 2DA. TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA A TOPAR LADO OTE.	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
G-5051-K100250-61401-D/0678/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL VALLADITO, EN LA CALLE CARPA TRAMO: PRESA DEL TIGRE A HACIENDA DE LOS NICHOS	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0678/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL VALLADITO, EN LA CALLE CARPA TRAMO: PRESA DEL TIGRE A HACIENDA DE LOS NICHOS	ZI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
G-2510-K100250-61401-D/0679/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, EN LA CALLE SOR CLARA TRAMO: FRAY RAUL A ESMERALDA	CONURLE, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0679/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, EN LA CALLE SOR CLARA TRAMO: FRAY RAUL A ESMERALDA	CARLOS SALAZAR ROCHA	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-2510-K100250-61401-D/0680/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOS CASTILLOS, EN LA CALLE TAJIN TRAMO: BLVD. HIDALGO A QUIROGA	ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0680/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOS CASTILLOS, EN LA CALLE TAJIN TRAMO: BLVD. HIDALGO A QUIROGA	JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	100.00%	100.00%
G-2510-K100250-61401-D/0681/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO III, EN LA CALLE PORTUGAL TRAMO: BARCELONA A ALCALA DE HENARES	EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0681/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO III, EN LA CALLE PORTUGAL TRAMO: BARCELONA A ALCALA DE HENARES	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	SERGIO GOMEZ ORTEGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-H/0682/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL TRAMO: PAVIMENTO EXISTENTE A AUTOPISTA, EN LA LOCALIDAD LOS LOPEZ	ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	99.00%
A-2510-K100250-61401-H/0683/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE CRUCE A NIVEL DE LA LINEA MEXICO - CIUDAD JUAREZ CONCESIONADA A FERROCARRIL MEXICANO S.A. DE C.V. CRUCE CON BLVD. SAN PEDRO	ESTUDIOS Y PROYECTOS VIA TRANS, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-H/0684/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE VALLE SANTO DOMINGO SABIO , TRAMO: CALLE SANTA MARIA AUXILIADORA A KINDER DE LA COMUNIDAD, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA PLAN DE AYALA	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61501-H/0685/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE RANCHO LOS PERICOS TRAMO: DE CALLE PRINCIPAL LOS LOPEZ A CALLE LINEA DE TORRES SAUCES INCLUYENDO ESTA HASTA ENTRONCAR CON CALLE RANCHO LA ATARJEA, EN LA LOCALIDAD ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ	DAVID AGUIRRE CRESPO	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
G-2510-K100250-61401-D/0686/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA MEDINA, EN LA CALLE LOMA DE LAS PETUNIAS TRAMO: LOMAS DEL SOL A REFORMA AGRARIA	AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0686/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA MEDINA, EN LA CALLE LOMA DE LAS PETUNIAS TRAMO: LOMAS DEL SOL A REFORMA AGRARIA	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-1816-K100259-62201-E/0687/2023	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS DELEGACIONES DE COECILLO Y DEL CARMEN	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0687/2023-S	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS DELEGACIONES DE COECILLO Y DEL CARMEN	CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100259-62201-E/0688/2023	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS DELEGACIONES DE LAS JOYAS, SAN JUAN BOSCO Y SAN MIGUEL	SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0688/2023-S	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS DELEGACIONES DE LAS JOYAS, SAN JUAN BOSCO Y SAN MIGUEL	JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-H/0689/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION DE PARADERO MANZANARES DEL SISTEMA OPTIBUS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62901-H/0690/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CLINICA VETERINARIA DEL ZOOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-61501-D/0691/2023	PP (277) REHABILITACION PUENTE PEATONAL , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, UBICADA EN LA CALLE EXPROPIACION PETROLERA ENTRE CALLES PUERTO LIBRES Y REFORMA AGRARIA , COLONIA SAN MARTIN DE PORRES	URBANIZACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS MG, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-D/0691/2023-S	PP (277) REHABILITACION PUENTE PEATONAL , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, UBICADA EN LA CALLE EXPROPIACION PETROLERA ENTRE CALLES PUERTO LIBRES Y REFORMA AGRARIA , COLONIA SAN MARTIN DE PORRES	FRANCISCO RIVERA CONTRERAS	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-61401-D/0692/2023	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL JEREZ , SOBRE CAMELLON DE BULEVARD EPSILON, TRAMO: DELTA A BLVD. OMEGA	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-D/0692/2023-S	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL JEREZ , SOBRE CAMELLON DE BULEVARD EPSILON, TRAMO: DELTA A BLVD. OMEGA	INGENIERIA Y SUPERVISION FAIRUZEH, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0693/2023	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0693/2023-S	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	ACHE ARQUITECTURA, EDIFICACION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
G-5051-K100250-61401-D/0694/2023	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA LATINOAMERICANA, EN LA CALLE QUETZALTEPEC TRAMO: LA HUIZACHERA A OPALACA	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0694/2023-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD COLONIA LATINOAMERICANA, EN LA CALLE QUETZALTEPEC TRAMO: LA HUIZACHERA A OPALACA	SUPERVISION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0695/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL , EN LA COLONIA SAN NICOLAS, LEON, GTO.	MUBARQUI, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0696/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DE MINIDEPORTIVA CAMPESTRE DE JEREZ , CALLES VALLE DE SANTIAGO Y VALLE DE ARIZPE; COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ	LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0697/2023	PROYECTO EJECUTIVO CAMINO ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO , TRAMO: DE BLVD. TIMOTEO LOZANO A PLANTA DE TRATAMIENTO; ANALISIS ACCESO A COMUNIDAD LAS LADRILLERAS, LEON GTO.	ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0698/2023	LABORATORIO VERIFICADOR 2023 PARA PROYECTOS FIDOC PAQUETE 7 , LEON, GTO.	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0699/2023	PAQUETE 10 - 2023 ELABORACION DE ESTUDIOS DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	JAVIER RAUL DELGADO VALENZUELA	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-H/0700/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE RANCHO LA ATARJEA TRAMO: DE CALLE PRINCIPAL LOS LOPEZ A CALLE EL DURAZNAL, EN LA LOCALIDAD ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	93.00%
A-2510-K100250-61401-H/0701/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE NUEVA ITALIA LA LABORCITA TRAMO: CALLE PRINCIPAL A TOPAR CON ACCESO AL TEMPLO, EN LA LOCALIDAD LA LABORCITA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	95.00%
A-5011-K100242-62201-E/0702/2023	PP (438) CANCHA MINIDEPORTIVA GRANADA , DELEGACION CERRO GORDO UBICADA EN CALLE LAGO CAMECUARO 201-B COLONIA GRANADA. 2DA ETAPA , LEON, GTO.	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-62201-E/0702/2023-S	PP (438) CANCHA MINIDEPORTIVA GRANADA , DELEGACION CERRO GORDO UBICADA EN CALLE LAGO CAMECUARO 201-B COLONIA GRANADA. 2DA ETAPA , LEON, GTO.	GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-1816-K100259-62201-E/0703/2023	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ Y CERRO GORDO	OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0703/2023-S	REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ Y CERRO GORDO	GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-61401-D/0704/2023	SEÑALETICA COMO PARTE DEL PROGRAMA DE IDENTIDAD CULTURAL EN LA CIUDAD HISTORICA EN LEON, GUANAJUATO (PASOS DE CEBRA)	SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0704/2023-S	SEÑALETICA COMO PARTE DEL PROGRAMA DE IDENTIDAD CULTURAL EN LA CIUDAD HISTORICA EN LEON, GUANAJUATO (PASOS DE CEBRA)	LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100242-61401-D/0705/2023	SEÑALETICA COMO PARTE DEL PROGRAMA DE IDENTIDAD CULTURAL EN LA CIUDAD HISTORICA EN LEON GUANAJUATO (TOTEMS)	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0705/2023-S	SEÑALETICA COMO PARTE DEL PROGRAMA DE IDENTIDAD CULTURAL EN LA CIUDAD HISTORICA EN LEON GUANAJUATO (TOTEMS)	SAMUEL RAMIREZ CABRERA	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0706/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE MINIDEPORTIVA SANTA MARIA DEL GRANJENO , CALLE OCEANO ARTICO COLONIA SANTA MARIA DEL GRANJENO; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE MINIDEPORTIVA SATELITE , ENTRE BLVD. MARIANO ESCOBEDO Y CALLE HAWAI, COLONIA SATELITE	DEL VALLE INGENIERIA Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0707/2023	PAQUETE 5 - 2023 ELABORACION DE ESTUDIOS DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JUAN FRANCISCO GONZALEZ CASTREJON	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61501-H/0708/2023	INSPECCION FISICA Y LEVANTAMIENTO DE DAÑOS EN PUENTES VEHICULARES EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0709/2023	PAQUETE 1 2023, ELABORACION DE FICHAS TECNICAS , Y ESTUDIOS COSTO BENEFICIO PARA VARIOS PROYECTOS DE VIALIDADES PRIMARIAS, PLAZAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA URBANA, ESPACIOS PUBLICOS Y CICLOVIAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JOSE FRANCISCO TRONCOSO LANDEROS	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0710/2023	PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CONTROL Y COMANDO (C2) DISTRITO LEON.MX	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	98.00%
A-2510-K100250-62201-H/0711/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL (1ER ETAPA) UBICADO EN EL PREDIO "EL TLACUACHE", LEON, GTO.	CITTA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	93.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61401-H/0712/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE FLOR DE DURAZNO, TRAMO: DE PAVIMENTO EXISTENTE A CARRETERA MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD EL RAMILLETE	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	98.00%
A-2510-K100250-61201-H/0713/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS ALDAMA COLONIA INDUSTRIAL; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, UBICADO EN CAÑADA DE LA VIRGEN 123, CAÑADA DE ALFARO; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ UBICADA EN LA COL. VILLAS DE TAJO DE SANTA ANA, RIBERA DE BARCELO S/N VILLAS DE BARCELO; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RUFINO TAMAYO UBICADA EN CALLE AMIATO S/N EN LA COLONIA LAS JOYAS	MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100246-61401-H/0714/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE CICLOVIA DE LOS ARCOS 2 TRAMO: QUINTA CHERITO A ARROYO	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0715/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE CICLOVIA DE LOS ARCOS 1 TRAMO: CARRETERA LEON CUERAMARO A QUINTA CHERITO	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	SIN COORDINADOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0716/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADO EN CALLE AMANECEER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL	MUBARQUI, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO AVILA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0717/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE ACCESO A LADRILLERAS DEL REFUGIO TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES A PAVIMENTO EXISTENTE Y PROYECTO DE RASANTES DE ZONA DE LADRILLERAS	ESSAOUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	80.00%
A-2510-K100250-62201-H/0718/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LOS MANANTIALES, CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES, CALISTENIA, EJERCITADORES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, ALUMBRADO Y MOBILIARIO, UBICADO EN CALLE MANANTIAL DE SENA, COLONIA MANANTIALES	JOSE REFUGIO TORRES MEJIA	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0719/2023	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DE LA CALLE VALLE DE LAS HACIENDAS, TRAMO: CARRETERA SANTA ROSA A CALLE CORDILLERA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DEL MONTE	PINTURA, URBANIZACION Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	98.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-61201-H/0720/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE PAVIMENTOS, CONSTRUCCION DE DOMO Y CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA FEDERAL TEOTIHUACAN UBICADA EN CALLE CANDELARIA 105 EL COECILLO; PROYECTO CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 60 REVOLUCION MEXICANA UBICADA EN VOLCAN JORULLO 1601 LOMAS DE JEREZ; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N10 HILARIO MEDINA - CENTRO DE EDUCACION SECUNDARIA EGIPTO 1102 LOS ANGELES.; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BORDA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA N°64 NARCISO MENDOZA UBICADA EN CALLE PIRAMIDE ESCALONADA 201, ANGELES Y MEDINA	JUAN MANUEL GUERRA GUERRA	LUIS ANTONIO RIOS MORALES	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0721/2023	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE MINIDEPORTIVA IV CENTENARIO , UBICADO EN CALLES FRANCISCO ZUÑIGA Y MONTE DE LAS CRUCES; FRACCIONAMIENTO HIDALGO	LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-H/0722/2023	PAQUETE 11 - 2023 ELABORACION DE ESTUDIOS DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	KARLA IVETH LOPEZ ALDAPE	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0723/2023	LABORATORIO VERIFICADOR 2023 PARA PROYECTOS DE OBRA Y EDIFICACION PAQUETE 8 , LEON, GTO.	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-H/0724/2023	PROYECTO EJECUTIVO PUEBLO SOBRE ARROYO LA PATIÑA	INGENIEROS DE MEXICO ASOCIADOS PMS, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	95.00%	90.00%
A-2510-K100250-61401-H/0725/2023	PAQUETE 2 2023, ELABORACION DE FICHAS TECNICAS Y ESTUDIOS COSTO BENEFICIO PARA VARIOS PROYECTOS DE VIALIDADES PRIMARIAS, PLAZAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA URBANA, ESPACIOS PUBLICOS Y CICLOVIAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	RIIDDS, S.A.P.I. DE C.V.	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	FERNANDO MOSCOSA PACHECO	100.00%	100.00%
I-2510-K100260-62201-E/0726/2023	AMPLIACION, MODERNIZACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DE LA VIDA , UBICADO EN LA ZONA DE IBARRILLA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	87.40%	70.32%
A-2510-K100250-62201-E/0726/2023-S	AMPLIACION, MODERNIZACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DE LA VIDA , UBICADO EN LA ZONA DE IBARRILLA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	FRANCISCO JAVIER GARCIA RENTERIA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	87.40%	70.32%
A-2510-K100259-62201-E/0727/2023	CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO ORIENTE (1ER ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	REMDELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	90.00%	83.10%
A-2510-K100250-62201-E/0727/2023-S	CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO ORIENTE (1ER ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	SUDIC SUPERVISION, DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	90.00%	83.10%
A-2510-K100259-62201-E/0728/2023	CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO ORIENTE (2DA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2023

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 29.09.25	AVANCE FÍSICO REAL 29.09.25
A-2510-K100250-62201-E/0728/2023-S	CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO ORIENTE (2DA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0729/2023	IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA , LEON, GTO.	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-1816-K100242-62201-E/0730/2023	PP (323) PARQUE MANDARINAS DELEGACION SAN JUAN BOSCO, UBICADA EN BLVD. CEREZA Y BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, COLONIA LAS MANDARINAS (1RA. ETAPA)	DANIEL GUTIERREZ DE LOYOLA	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0730/2023-S	PP (323) PARQUE MANDARINAS DELEGACION SAN JUAN BOSCO, UBICADA EN BLVD. CEREZA Y BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, COLONIA LAS MANDARINAS (1RA. ETAPA)	FRANCISCO RIVERA CONTRERAS	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-61401-E/0731/2023	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL, ANDADORES E INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-E/0731/2023-S	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL, ANDADORES E INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	ANTONIO MERCADO MUÑOZ	JOSE DE JESUS ROCHA TENA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
	CANCELADO					
E-2510-K100250-61401-D/0733/2023	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS LAURELES PRIMERA ETAPA ; COLONIAS PRADERAS DEL SOL, LOS PINOS Y FRACCIONES DE LA POMPA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61401-D/0733/2023-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS LAURELES PRIMERA ETAPA ; COLONIAS PRADERAS DEL SOL, LOS PINOS Y FRACCIONES DE LA POMPA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	PIXIS, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100259-62201-E/0734/2023	PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA (1RA ETAPA) UBICADO EN CARRETERA LEON-SAN FRANCISCO DEL RINCON KM 7.5	REMDELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-62201-E/0734/2023-S	PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA (1RA ETAPA) UBICADO EN CARRETERA LEON-SAN FRANCISCO DEL RINCON KM 7.5	AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	NORMA VIRIDIANA MACIAS MAGALLANES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2410-K100248-61201-E/0735/2023	RECONSTRUCCION DE PARADERO DE BUGAMBILIAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100250-61201-E/0735/2023-S	RECONSTRUCCION DE PARADERO DE BUGAMBILIAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	SUPERVISION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%