



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 07.07.25	AVANCE FÍSICO REAL 07.07.25
A-2510-K100310-61401-D/0001/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 1 2025)	LUIS ISIDRO BARROSO MORALES	GUSTAVO CHAGOYA ECHEVESTE	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100304-61301-D/0002/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 7 2025	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0003/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE, EN LA CALLE SAN JOSE DE LAS MATAS EN EL TRAMO: SAN JOSE DEL REFUGIO - SAN JOSE DE COSTA RICA	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0003/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE, EN LA CALLE SAN JOSE DE LAS MATAS EN EL TRAMO: SAN JOSE DEL REFUGIO - SAN JOSE DE COSTA RICA	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0004/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN JOSE DEL CONSUELO II, EN LA CALLE JESUS CASTORENA EN EL TRAMO: JOAQUIN OBREGON GONZALEZ - ANTONIO TORRES GOMEZ	URBANIZACIONES LUNTA, S.A DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0004/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN JOSE DEL CONSUELO II, EN LA CALLE JESUS CASTORENA EN EL TRAMO: JOAQUIN OBREGON GONZALEZ - ANTONIO TORRES GOMEZ	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0005/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ESPERANZA DE JEREZ, EN LA CALLE DEL CALAMAR EN EL TRAMO: BLVD. DELTA - JEREZ DE ANTAÑO	SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	67.31%
A-2510-K100313-61401-D/0005/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ESPERANZA DE JEREZ, EN LA CALLE DEL CALAMAR EN EL TRAMO: BLVD. DELTA - JEREZ DE ANTAÑO	HECTOR ARMANDO PEREZ AGUIRRE	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	67.31%
E-5051-K100310-61401-D/0006/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE ROMAN AGUILAR EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. LEON II	CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	92.00%	99.00%
A-2510-K100313-61401-D/0006/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE ROMAN AGUILAR EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. LEON II	ARINCBA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	92.00%	99.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 07.07.25	AVANCE FÍSICO REAL 07.07.25
E-5051-K100310-61401-D/0007/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA CALLE PASEO DE LOS PERICOS EN EL TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLEZ - ARAUCARIA DE JEREZ	CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	79.32%	79.41%
A-2510-K100313-61401-D/0007/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA CALLE PASEO DE LOS PERICOS EN EL TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLEZ - ARAUCARIA DE JEREZ	JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	79.32%	79.41%
A-2510-K100310-61401-D/0008/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 2 2025)	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAPIEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	90.48%	92.50%
A-2510-K100304-61301-D/0009/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 8 2025	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	91.74%	92.23%
E-5051-K100310-61401-D/0010/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN MANUEL, EN LA CALLE 3ERA PRIVADA LAS FUENTES EN EL TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA - TOPAR	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0010/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN MANUEL, EN LA CALLE 3ERA PRIVADA LAS FUENTES EN EL TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA - TOPAR	CONSTRUCTORA GASCAP, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0011/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE JOVITA MEDINA URBINA EN EL TRAMO: EUGENIO OLAEZ - PAVIMENTO EXISTENTE	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0011/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE JOVITA MEDINA URBINA EN EL TRAMO: EUGENIO OLAEZ - PAVIMENTO EXISTENTE	EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0012/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO (1A ETAPA 2025)	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.	ANDREA DANIELA MUÑETON CANDELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	73.91%	73.91%
E-2510-K100352-35901-D/0013/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V.	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	77.27%	77.27%
E-2510-K100352-35901-D/0014/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	85.90%	85.90%
E-2510-K100352-35901-D/0015/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	85.53%	85.53%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 07.07.25	AVANCE FÍSICO REAL 07.07.25
E-2510-K100352-35901-D/0016/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 1	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0017/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	77.27%	77.27%
E-2510-K100352-35901-D/0018/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO.	OSCAR MUÑOZ MUÑOZ	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0019/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	CORPORACION DEL, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	73.91%	73.91%
E-2510-K100352-35901-D/0020/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 11 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	SUNA SISTEMAS Y CONSTRUCCION, S.A.S. DE C.V.	ANDREA DANIELA MUÑETON CANDELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0021/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO.	ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.11%	74.11%
A-2510-K100350-62201-E/0022/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 1 LEON GTO. 2025	ENVIRO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0023/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0024/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0025/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 2	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0026/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEON, GTO (1A ETAPA 2025)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	73.73%	73.73%
E-2510-K100352-35901-D/0027/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V. CARRANZA, GTO. (1A ETAPA 2025)	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	GERARDO PADILLA MUÑIZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	73.73%	73.73%
E-2510-K100352-35901-D/0028/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA, AV. OLIMPICA, EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	81.25%	81.25%
E-2510-K100352-35901-D/0029/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	81.25%	81.25%
E-2510-K100352-35901-D/0030/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LAS OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0031/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 3	JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ	RAFAEL GERARDO ROSALES MONDRAGON	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.11%	74.11%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 07.07.25	AVANCE FÍSICO REAL 07.07.25
E-2510-K100352-35901-D/0032/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0033/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0034/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V.	ANDREA DANIELA MUÑETON CANDELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0035/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	JAIME BECERRA CORDOVA	BERNARDO MORENO ORNELAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0036/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	JAIME BECERRA CORDOVA	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.11%	74.11%
A-2510-K100350-62201-E/0037/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 4 LEON GTO 2025	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0038/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 5 LEON GTO 2025	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA FRISON, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.17%	74.45%
E-2510-K100352-35901-D/0039/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	SARA MAYELA RAMIREZ CANO	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.11%	74.11%
A-2510-K100313-61401-D/0040/2025	MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE FUENTES 1A ETAPA 2025 EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V.	ADRIAN ENRIQUE ROCHA BARCENAS	ANDHY MEDINA MUÑOZ	58.94%	60.01%
A-2510-K100310-61401-D/0041/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 3 2025)	ECAB, S. DE R.L. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES ZAPIEN	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0042/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: BLVD. TELLEZ CRUCES - ANGEL VAZQUEZ NEGRETE	URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	84.20%	88.00%
A-2510-K100313-61401-D/0042/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: BLVD. TELLEZ CRUCES - ANGEL VAZQUEZ NEGRETE	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	84.20%	88.00%
E-2510-K100352-35901-D/0043/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON GTO. (1A ETAPA 2025)	ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	73.91%	73.91%
A-2510-K100350-62201-E/0044/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 3 LEON GTO 2025	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	81.94%	85.00%
A-2510-K100350-62201-E/0045/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 2 LEON GTO 2025	COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
E-2510-K100310-61401-D/0046/2025	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO PAQUETE 2 2025	CONSTRUCTORA HUMORA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	75.80%	82.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 07.07.25	AVANCE FÍSICO REAL 07.07.25
E-5051-K100310-61401-D/0047/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, EN LA CALLE BOSCAN EN EL TRAMO: ALCAZAR – TOPAR LIM. ORIENTE	CENTRUM OPERA GC, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0047/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, EN LA CALLE BOSCAN EN EL TRAMO: ALCAZAR – TOPAR LIM. ORIENTE	EMIGDIO DE LA ROSA CUEVAS	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	100.00%	100.00%
E-2510-K100310-61401-D/0048/2025	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 1 2025	ARSA CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	76.06%	86.00%
E-5051-K100310-61401-D/0049/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: RODRIGO MORENO ZERMEÑO - BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES	ZIP-ZAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0049/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: RODRIGO MORENO ZERMEÑO - BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES	CONSTRUCTORA URUK, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0050/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I AMPLIACION, EN LA CALLE BERNARDO DEL CASTILLO EN EL TRAMO: ANTONIO DE CASA ALVARADO - LUIS HURTADO MENDOZA	ATYCO MB, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0050/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I AMPLIACION, EN LA CALLE BERNARDO DEL CASTILLO EN EL TRAMO: ANTONIO DE CASA ALVARADO - LUIS HURTADO MENDOZA	ANZGON, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0051/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO.	JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS	ALFONSO ARENAS RODRIGUEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.11%	74.11%
E-5051-K100310-61401-D/0052/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, EN LA CALLE HERMANOS TRONCOSO EN EL TRAMO: JOSE MARIA ROA BARCENAS - JUAN DE DIOS ARIAS	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	73.99%	99.42%
A-2510-K100313-61401-D/0052/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, EN LA CALLE HERMANOS TRONCOSO EN EL TRAMO: JOSE MARIA ROA BARCENAS - JUAN DE DIOS ARIAS	DACYT, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	73.99%	99.42%
E-5051-K100310-61401-D/0053/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS AGAMIS EN EL TRAMO: BALCON DE LOS GAVILANES - BALCON DE LOS RUISEÑORES	OLMACE, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	70.06%	65.97%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 07.07.25	AVANCE FÍSICO REAL 07.07.25
A-2510-K100313-61401-D/0053/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS AGAMIS EN EL TRAMO: BALCON DE LOS GAVILANES - BALCON DE LOS RUISEÑORES	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	70.06%	65.97%
E-5051-K100310-61401-D/0054/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA HACIENDAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE ROSALBA EN EL TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - JOSE MARIA VELAZCO	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	61.85%
A-2510-K100313-61401-D/0054/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA HACIENDAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE ROSALBA EN EL TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - JOSE MARIA VELAZCO	MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	100.00%	61.85%
E-5051-K100310-61401-D/0055/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE JEREZ, EN LA CALLE PRIVADA REGALIZ DE JEREZ EN EL TRAMO: REGALIZ DE JEREZ - TOPAR PONIENTE	ESTUDIO 3 Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0055/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE JEREZ, EN LA CALLE PRIVADA REGALIZ DE JEREZ EN EL TRAMO: REGALIZ DE JEREZ - TOPAR PONIENTE	CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJÓ, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0056/2025	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2025, PAQUETE # 1	E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA	ELIA ORTIZ TELLEZ	26.32%	26.32%
E-2510-K100352-35901-D/0057/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 5 (1A ETAPA) 2025 , LEON GTO.	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	JOSE DE JESUS MARTINEZ MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	70.85%	70.85%
E-2510-K100352-35901-D/0058/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO	MARTIN ALEJANDRO FLORES BAEZ	ANDHY MEDINA MUÑOZ	70.85%	70.85%
E-2510-K100352-35901-D/0059/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO.	PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO BARRON BRIZUELA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	74.11%	74.11%
E-5051-K100310-61401-D/0060/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, EN CALLE ENCINO DE LAS ARBOLEDAS EN EL TRAMO: FRESNO DE LAS ARBOLEDAS - OLMO DE LAS ARBOLEDAS	VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	63.72%	99.99%
A-2510-K100313-61401-D/0060/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, EN CALLE ENCINO DE LAS ARBOLEDAS EN EL TRAMO: FRESNO DE LAS ARBOLEDAS - OLMO DE LAS ARBOLEDAS	GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	63.72%	99.99%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 07.07.25	AVANCE FÍSICO REAL 07.07.25
E-5051-K100310-61401-D/0061/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA AZTECA, EN LA CALLE MALINALCO EN EL TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - FRENTE AL 337	CONSTRUCTORA HOKI, S.A.DE C.V.	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	48.54%	41.30%
A-2510-K100313-61401-D/0061/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA AZTECA, EN LA CALLE MALINALCO EN EL TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - FRENTE AL 337	MARGARITA PEREZ CABRERA	INGRID DEL ROSARIO GOMEZ REYES	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	48.54%	41.30%
A-2510-K100313-61401-D/0062/2025	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2025, PAQUETE # 2	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	CLAUDIA GRIMALDO VIZGUERRA	ELIA ORTIZ TELLEZ	51.41%	51.41%
E-5051-K100310-61401-D/0063/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE LA JOYA EN LA CALLE DE LA PROVINCIANA , EN EL TRAMO PLATON - DE LA PUEBLERINA	LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	82.77%	76.23%
A-2510-K100313-61401-D/0063/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE LA JOYA EN LA CALLE DE LA PROVINCIANA , EN EL TRAMO PLATON - DE LA PUEBLERINA	GEUMAN, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	82.77%	76.23%
E-5051-K100310-61401-D/0064/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL CARMEN CTM, EN LA CALLE ARDENES EN EL TRAMO: BLVD. GUANAJUATO - POTRERO DEL POZO COL. EL CARMEN CTM	KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	92.72%	82.81%
A-2510-K100313-61401-D/0064/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL CARMEN CTM, EN LA CALLE ARDENES EN EL TRAMO: BLVD. GUANAJUATO - POTRERO DEL POZO COL. EL CARMEN CTM	FRANCISCA MUÑOZ AYALA	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	92.72%	82.81%
A-2510-K100307-61401-D/0065/2025	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 1 - 2025)	ERICKON, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	63.58%	55.47%
A-2510-K100307-61401-D/0066/2025	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 2 - 2025)	TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	LUZ ELENA BOSQUES VERA	62.50%	58.45%
A-2510-K100313-62201-H/0067/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1945 , JUNTOS PODEMOS BOSQUES DE LOS NARANJOS, DELEGACION COECILLO ZONA LOS NARANJOS EN LA COLONIA BOSQUES DE LOS NARANJOS ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1872 , RENOVACION Y AMPLIACION PARQUE VILLA MAGNA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA NUEVO LEON EN LA COLONIA VILLA MAGNA	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	50.00%	48.00%
A-2510-K100313-62201-H/0068/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1622 , REHABILITACION DE NUESTRO PARQUE MORELOS , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LAS HUERTAS EN LA COLONIA MORELOS; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1463 , REHABILITACION DEL PARQUE DE LA SALUD , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PLAZA DE TOROS EN LA COLONIA JARDINES DE SAN SEBASTIAN II	DEL VALLE INGENIERIA Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	51.00%	51.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 07.07.25	AVANCE FÍSICO REAL 07.07.25
A-2510-K100313-62201-H/0069/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1798, PARQUE CONVIVE TORREMOLINOS, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA DIEZ DE MAYO EN LA COLONIA TORREMOLINOS; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1878, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS MOLINO DE CERVANTES, DELEGACION DEL CARMEN ZONA PASEOS DEL MOLINO EN LA COLONIA MOLINO DE CERVANTES; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1959, EQUIPAMIENTO DE AREA DEPORTIVA PARQUES DEL SUR III, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LA PRADERA EN LA COLONIA PARQUES DEL SUR III	GRUPO CONSTRUCTOR CONFICTUM, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	65.00%	65.00%
E-5051-K100310-61401-D/0070/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA EN LA CALLE ALCAZAR EN EL TRAMO: CALDERON - TOPAR CON RIO	URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	34.31%	35.53%
A-2510-K100313-61401-D/0070/2025-5	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA EN LA CALLE ALCAZAR EN EL TRAMO: CALDERON - TOPAR CON RIO	INGENIERIA Y SUPERVISION FAIRUZEH, S.A. DE C.V.	SERGIO GOMEZ ORTEGA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	34.31%	35.53%
A-2510-K100313-61401-H/0071/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1730, MEJORANDO TU TRAYECTO A CASA, DELEGACION CERRO GORDO EN LA COMUNIDAD HACIENDA ARRIBA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1526, EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LA SANDIA EN LA COMUNIDAD EL CONSUELO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1994, PROYECTO DE AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE DUARTE, DELEGACION DEL CARMEN ZONA DUARTE EN LA COMUNIDAD DUARTE	CONSTRUCTORA MADACO, S. DE R.L. DE C.V.	CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	82.21%	65.36%
A-2510-K100313-61401-H/0072/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1736, REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE SAN CAYETANO, TRAMO BLVD. V. VALTIERRA A FRAY DANIEL MIRELES, DELEGACION COECILLO ZONA EL COECILLO EN LA COLONIA EL COECILLO	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	85.21%	50.00%
A-2510-K100313-61401-H/0073/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1613, PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN JUAN DE OTATES, DELEGACION DEL CARMEN ZONA SAN JUAN DE OTATES EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE OTATES ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1541, EMPEDRADO EN LA CALLE CEDRO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA SANTA ANA DEL CONDE EN LA COMUNIDAD EL TERRERO	FATIMA DEL ROSARIO HIDALGO HERNANDEZ	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	55.00%	70.00%
A-2510-K100313-62201-H/0074/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1882, BARDA PERIMETRAL TUBULAR EN PARQUE, DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL POTRERO EN LA COLONIA MAGISTERIAL; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1484, REHABILITEMOS VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, DELEGACION DEL CARMEN ZONA VILLAS DE SAN JUAN EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	JOSE REFUGIO TORRES MEJIA	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	65.00%	60.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 07.07.25	AVANCE FÍSICO REAL 07.07.25
A-2510-K100313-62201-H/0075/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1835, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES , DELEGACION CERRO GORDO ZONA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS EN LA COLONIA MAYA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2001, UN PARQUE , PARADAS DE AUTOBUSES, BANQUETAS EN ZONA ANTORCHA BICENTENARIO, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOMAS DEL SOL EN LA COLONIA DANUBIO AZUL ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2019, REHABILITACION DEL PARQUE EL TRIANGULO, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LEON MODERNO EN LA COLONIA ANDRADE	ESE ADE CEVE, S.A. DE C.V.	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	65.00%	60.00%
A-2510-K100313-61901-E/0076/2025	CONSTRUCCION DE ESCULTURA EN EL PARQUE METROPOLITANO	VICTOR FELIPE PADILLA DUQUE	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0077/2025	LABORATORIO VERIFICADOR 2025 PARA PROYECTOS DE URBANIZACION Y EDIFICACION PAQUETE 3 , LEON, GTO.	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	92.21%	95.00%
A-2510-K100313-61401-D/0078/2025	LABORATORIO VERIFICADOR 2025 PARA PROYECTOS DE URBANIZACION Y EDIFICACION PAQUETE 4 , LEON, GTO.	LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	92.21%	95.00%
A-2510-K100313-62201-H/0079/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP D1718, PAVIMENTACION CALLE SANTA LOURDES Y DOMO PARA PATIOS SECUNDARIA TECNICA NO. 58, DELEGACION COECILLO EN LA COLONIA SAN PEDRO PLUS	SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	49.00%	49.00%
A-2510-K100313-61401-H/0080/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1585, PAVIMENTACION DE LA CALLE QUIRIGUA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOS CASTILLOS EN LA COLONIA PILETAS IV SECCION; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1513 PAVIMENTACION DE LA CALLE BOSTON , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LOS OLIVOS, EN LA COLONIA LAS AMERICAS	ESTEBAN EDUARDO GARCIA ESPINOZA	CRISTOPHER DALID BELTRAN RAMOS	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	82.21%	75.26%
A-1816-K100340-61101-E/0081/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 8	INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	48.11%	57.25%
A-2510-K100313-61101-E/0081/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 8	LUIS MANUEL MORENO RIOS	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	48.11%	57.25%
A-1816-K100340-61101-E/0082/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 9	ECOVO SOLAR, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	46.02%	78.32%
A-2510-K100313-61101-E/0082/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 9	GRUPO AISA, S.A. DE C.V.	JOSE ALEJANDRO PEREZ CEJA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	46.02%	78.32%
A-1816-K100340-61101-E/0083/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 10	RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	17.21%	13.34%
A-2510-K100313-61101-E/0083/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 10	MARGARITA PEREZ CABRERA	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	17.21%	13.34%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 07.07.25	AVANCE FÍSICO REAL 07.07.25
A-2510-K100313-62201-H/0084/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1957, REHABILITACION DE LAS AREAS COMUNES DEPORTIVAS, DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA ERMITA EN LA COLONIA VILLAS DE PALERMO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1919, HABILITANDO NUESTRA AREA, DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA MARQUESA EN LA COLONIA TORRES DORADAS; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1934, ESPACIO SANO PARA NUESTROS NIÑOS EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA IV, DELEGACION LAS JOYAS ZONA SOLEDAD DE LA JOYA EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA IV	JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ	JESSICA GALILEA ARELLANO	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	55.00%	55.00%
A-2510-K100313-61401-H/0085/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1587, EMBELLECIENDO NUESTRO CAMELLON GONZALEZ BOCANEGRA, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA AZTECA EN LA COLONIA LA AZTECA	LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	52.00%	52.00%
A-2510-K100313-62201-H/0086/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1659, REHABILITACION DE PARQUE CALISTENIA Y PARKOUR, DELEGACION COECILLO ZONA SANTA ROSA DE LIMA EN LA COLONIA DEPORTIVA II; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1720, MULTIPOL LEON 1 II SEC., DELEGACION COECILLO ZONA LEON I EN LA COLONIA LEON I; PROYECTO EJECUTIVO PP-D1916, PRIMERA ETAPA PARA LA CREACION DE LA MINIDEPORTIVA EN VILLAS DEL COUNTRY, DELEGACION LAS JOYAS EN LA COLONIA VILLAS DEL COUNTRY	MUBARQUI, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE JIMENEZ JIMENEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	45.00%	38.00%
A-2510-K100313-61201-H/0087/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1900, CANCHAS DE SECUNDARIA #29, JORGE IBARGÜENGOITIA DELEGACION LAS JOYAS ZONA RIZOS DE LA JOYA EN LA COLONIA VISTA ESMERALDA II	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	52.00%	52.00%
A-2510-K100313-61201-H/0088/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1527, TECHO DIGNO PARA LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS RAMIREZ EN LA COMUNIDAD EL RESPLANDOR; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2014, CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO EN LA NORMAL OFICIAL DE LEON, DELEGACION COECILLO ZONA LAS TROJES EN LA COLONIA VILLA INSURGENTES; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2006, TODOS JUNTOS POR LA TECHUMBRE DE LA SECUNDARIA #59, DELEGACION LAS JOYAS ZONA BALCONES DE LA JOYA EN LA COLONIA COLINAS DE LA HACIENDA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2008, MEJORANDO MI ESCUELA, DELEGACION COECILLO ZONA SAN PEDRO EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	48.00%	48.00%
E-5051-K100310-61401-D/0089/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA MIRADOR CAMPESTRE, EN LA CALLE DE LA ASTROLOGIA EN EL TRAMO: ESTRELLA BOREAL - CONSTELACION BOREAL	URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RICARDO PEREZ ABARCA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	58.93%	70.15%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 07.07.25	AVANCE FÍSICO REAL 07.07.25
A-2510-K100313-61401-D/0089/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA MIRADOR CAMPESTRE, EN LA CALLE DE LA ASTROLOGIA EN EL TRAMO: ESTRELLA BOREAL - CONSTELACION BOREAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A.DE C.V.	RICARDO PEREZ ABARCA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	58.93%	70.15%
A-2510-K100313-61401-D/0090/2025	SEÑALIZACION Y ADECUACIONES GEOMETRICAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2025	SIMA-INTEV, S. DE R.L. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	78.00%	70.00%
A-2510-K100313-62201-H/0091/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1748, REHABILITACION DEL PARQUE SAN JUAN BOSCO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PILETAS EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1701, SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DE LA SALUD , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA CEMENTOS EN LA COLONIA SANTO DOMINGO II	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	MICHELLE GUADALUPE PALOMARES GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	35.00%	35.00%
A-1810-K100288-61401-D/0092/2025	REHABILITACION DE ZONA PP (1600) CAMINO A OJO DE AGUA DE LOS REYES , DELEGACION DEL CARMEN ZONA ALFARO EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE LOS REYES (2 ETAPA)	KOOTROLLO, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0092/2025-S	REHABILITACION DE ZONA PP (1600) CAMINO A OJO DE AGUA DE LOS REYES , DELEGACION DEL CARMEN ZONA ALFARO EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE LOS REYES (2 ETAPA)	GRUPO UBCE, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	0.00%	0.00%
A-1810-K100288-61401-D/0093/2025	PAVIMENTACION: PP Z1601 , UNIDOS EN LA PAVIMENTACION PARA SAN JOSE DE LOS SAPOS , DELEGACION SAN MIGUEL SANTA ROSA EN LA COMUNIDAD DE LOS SAPOS, SEGUNDA ETAPA	GIL ENRIQUE VAZQUEZ AVILA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	71.38%	66.37%
A-2510-K100313-61401-D/0093/2025-S	PAVIMENTACION: PP Z1601 , UNIDOS EN LA PAVIMENTACION PARA SAN JOSE DE LOS SAPOS , DELEGACION SAN MIGUEL SANTA ROSA EN LA COMUNIDAD DE LOS SAPOS, SEGUNDA ETAPA	VEZTRA DESARROLLO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	71.38%	66.37%
A-1816-K100288-62201-E/0094/2025	OBRA PP Z1858 , EMBELLECIENDO NUESTRO PARQUE 2DA ETAPA DELEGACION LAS JOYAS ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE EN LA COLONIA URBIVILLA DEL ROBLE	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO GUERRERO, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	66.00%	76.00%
A-2510-K100313-62201-E/0094/2025-S	OBRA PP Z1858 , EMBELLECIENDO NUESTRO PARQUE 2DA ETAPA DELEGACION LAS JOYAS ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE EN LA COLONIA URBIVILLA DEL ROBLE	TERESA DE JESUS SUAREZ VELAZQUEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	66.00%	76.00%
E-2510-K100304-61301-D/0095/2025	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEON GTO., 4TA. ETAPA	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECHANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	52.25%	54.92%
A-2510-K100313-61301-D/0095/2025-S	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEON GTO., 4TA. ETAPA	SOLREPSA, S.A. DE C.V.	DANIEL ORNELAS CABRERA	SIN COORDINADOR	53.66%	54.00%
A-1810-K100288-61301-D/0096/2025	OBRA PP Z1690 AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN PRIVADAS Y CALLEJONES DE LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS DE LEON, GTO.	REBSU, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	38.36%	60.00%
E-1816-K100350-61301-D/0097/2025	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS DE LAS DELEGACIONES CARMEN Y CERRITO DE JEREZ AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	58.76%	60.25%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 07.07.25	AVANCE FÍSICO REAL 07.07.25
E-1816-K100350-61301-D/0098/2025	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS DE LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	46.91%	55.33%
E-1816-K100350-61301-D/0099/2025	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS DE LAS DELEGACIONES COECILLO Y CERRO GORDO AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	PEDRO ROMERO SANTILLAN	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	62.80%	75.65%
E-1816-K100350-61301-D/0100/2025	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DELEGACIONES LAS JOYAS Y SAN MIGUEL AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	BEEBSA, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCIA GONZALEZ	DANIEL ORNELAS CABRERA	10.91%	45.32%
A-2510-K100313-61401-D/0101/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. 2025	SOLUCIONES VIALES L & L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	55.00%	50.00%
A-2510-K100313-61401-D/0102/2025	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 1-2025 , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	J. ALEJANDRO ZUMARAN CAMACHO	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0103/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP D1762, TECHO SEGURO PARA PRIMARIA FRANCISCO LOZORNIO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO EN LA COLONIA VIVAR II; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1582, INSTALACION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LEON II EN LA COLONIA LEON II; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1467, DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA SOSTENES LIRA , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PERIODISTAS MEXICANOS EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS	MA. DE JESUS FRAUSTO VELAZQUEZ	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	32.00%	32.00%
B-5051-236-61401-H/0104/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HAWAI , TRAMO: ISLAS A DE LAS PENINSULAS DE LA COLONIA CIUDAD SATELITE, LEON, GTO.	HAAB URBANISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	56.21%	58.00%
B-5051-236-61401-H/0105/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIRADOR DEL REFUGIO , TRAMO: MIRADOR DE TOLUCA A MIRADOR PARICUTIN DE LA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, LEON, GTO.	SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	25.00%	17.00%
A-2510-K100313-62201-H/0106/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1741, UN ESPACIO SALUDABLE PARA DEPORTE E INTEGRACION, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA SANTA JULIA EN LA COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA	LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	52.00%	52.00%
A-2510-K100313-61201-H/0107/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z2023, REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA CHAPALITA EN LA COLONIA CHULAVISTA	LUZ GABRIELA GARCIA VILLANUEVA	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	52.00%	52.00%
A-2510-K100313-62201-H/0108/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1955, EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DONACION LA PERA II , DELEGACION COECILLO ZONA IBARRILLA EN LA COLONIA LA PERA II; PROYECTO EJECUTIVO PP 1595, JARDIN RECREATIVO LOS LIMONES , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LOS LIMONES EN LA COLONIA LOS LIMONES	ICONOGAMA S.A. DE C.V.	LUZ ANDREA PEREZ VALTIERRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	52.00%	52.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 07.07.25	AVANCE FÍSICO REAL 07.07.25
A-2510-K100313-61201-H/0109/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z2003, REMODELACION ESCUELA PRIMARIA MARTIN MUÑOZ , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA OBREGON EN LA COLONIA OBRERA	TALLER DE ARQUITECTURA VISUALIZADA CON INGENIERIA, PLANEACION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	LUIS RAYMUNDO ZAMARRIPA GONZALEZ	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	28.00%	28.00%
B-5051-236-61401-H/0110/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BRISAS DEL VERGEL TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA A BRISAS DEL PONIENTE COLONIA: BRISAS DEL VERGEL, LEON GTO.	GUSTAVO ALVARADO MONZON	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	15.00%	12.00%
B-5051-236-61401-H/0111/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CISMA TRAMO: CUENCA FLORIDA DE LA SUMISION DE LA COLONIA: EL PEDREGAL, LEON GTO.	JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	33.00%	25.00%
B-5051-236-61401-H/0112/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO TRAMO: FEDERICO BAENA A RESTRICCION DEL ARROYO COLONIA: SAN MARCOS, LEON GTO.	ZJ GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	40.00%	25.00%
B-5051-236-61401-H/0113/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR JARDIN DEL CARMEN TRAMO: FRENTE AL #103 A TOPAR COLONIA: EL CARMEN, LEON, GTO.	CONSTRUCCION Y URBANISMO DE LEON, S.A. DE C.V.	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	20.00%	31.00%
A-2510-K100313-61401-H/0114/2025	PAQUETE 1 - 2025 ELABORACION DE FICHAS DE VEGETACION Y PLANOS DE SECCIONAMIENTO DE ARBOLADO PARA PROYECTOS DE VIALIDADES	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LOPEZ OLAEZ, S. DE R.L. DE C.V.	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	37.00%	46.00%
A-2510-K100313-61401-H/0115/2025	PAQUETE 1-2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	GGs SOSTEC, S.C.	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	25.00%	12.00%
A-2510-K100313-61401-H/0116/2025	PAQUETE 2-2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	KARLA IVETH LOPEZ ALDAPE	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	22.00%	9.00%
A-1810-K100288-61401-D/0117/2025	OBRA PP Z1867, REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES ACCESO Y SALIDA DE LA COMUNIDAD, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS SAUCES EN LA COMUNIDAD (PRO) FRACCIONES DE ALBARRADONES	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2M, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	54.48%	57.02%
A-2510-K100313-61401-D/0117/2025-S	OBRA PP Z1867, REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES ACCESO Y SALIDA DE LA COMUNIDAD, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS SAUCES EN LA COMUNIDAD (PRO) FRACCIONES DE ALBARRADONES	MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	54.48%	57.02%
E-5051-K100310-61401-D/0118/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE BELEN EN EL TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD – AV. DE LOS APOSTOLES	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	32.06%	33.32%
A-2510-K100313-61401-D/0118/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE BELEN EN EL TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD – AV. DE LOS APOSTOLES	TRACDING, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	32.06%	33.32%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 07.07.25	AVANCE FÍSICO REAL 07.07.25
A-2510-K100313-62201-H/0119/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP-Z1557 , EQUIPAMIENTO PARA MINIDEPORTIVA DELTA 2000 , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA DELTA EN LA COLONIA DELTA 2000; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1947 , TODOS UNIDOS POR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES , DELEGACION DEL CARMEN ZONA AGUA AZUL EN LA COLONIA INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON	URBAN TEN, S.A. DE C.V.	MAURICIO ARIAS BALDERAS	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	35.00%	35.00%
B-5051-236-61401-H/0120/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DIABLOS ROJOS , TRAMO: GIGANTES DE SAN FRANCISCO - BRAVOS DE ATLANTA DE LA COLONIA DEPORTIVA II, LEON, GTO.	CEPI, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	29.26%	25.57%
A-1810-K100288-61401-D/0121/2025	OBRA PP Z1631, REHABILITACION DEL CAMINO , DELEGACION COECILLO EL ZONA HUIZACHE EN LA COMUNIDAD SAUCILLO DE AVALOS	MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	64.41%	59.51%
A-2510-K100313-61401-D/0121/2025-S	OBRA PP Z1631, REHABILITACION DEL CAMINO , DELEGACION COECILLO EL ZONA HUIZACHE EN LA COMUNIDAD SAUCILLO DE AVALOS	ESSAQUIRA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EDGAR ARTURO LEDEZMA ROMO	64.41%	59.51%
B-5051-236-61401-H/0122/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MADRE KARLA TRAMO: MADRE SIERRA A TOPAR LADO OTE. COLONIA: DIEZ DE MAYO SECCION NEGRETE, LEON GTO.	OSCAR ANTONIO ALMANZA VEGA	JESUS MANUEL RODRIGUEZ ZARAGOZA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	15.00%	18.00%
B-5051-236-61401-H/0123/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DUPART TRAMO: VALLE DE SANTIAGO A VALLE ARIZPE COLONIA: CAMPESTRE DE JEREZ, LEON, GTO.	RICARDO JOEL AVILES AGUILAR	ALEXEI PEREZ GONZALEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	33.00%	25.00%
B-5051-236-61401-H/0124/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VIA DOLOROSA TRAMO: PUERTA HERODES A SANTO SEPULCRO COLONIA: LOS ANGELES II, LEON GTO.	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS FLORES RIVERA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	29.26%	12.00%
B-5051-236-61401-H/0125/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SIMON DE LA GARZA Y MELO TRAMO: JOSE MA. BRITO A JOAQUIN VILLALOBOS COLONIA: PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.	INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	LUIS MARIO EUGENIO FALCON ZAMORA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	25.00%	15.00%
A-1816-K100340-61101-E/0126/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 11	HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	9.11%	9.74%
A-2510-K100313-61101-E/0126/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 11	EPR SUPERVISION Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	JUAN PABLO RODRIGUEZ GARCIA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	9.11%	9.74%
A-5021-K100350-62201-E/0127/2025	CONSTRUCCION DE DOS AREAS DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES EN EL ZOOLOGICO DE LEON GTO. (1ER ETAPA)	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.			0.00%	0.00%
E-2610-K100291-62201-E/0128/2025	CONSTRUCCION DE 210 GAVETAS PARA ADULTO Y 221 OSARIOS EN EL PANTEON SAN NICOLAS ; CONSTRUCCION DE 221 OSARIOS EN EL PANTEON NORTE EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	10.50%	18.47%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 07.07.25	AVANCE FÍSICO REAL 07.07.25
A-2510-K100313-62201-E/0128/2025-S	CONSTRUCCION DE 210 GAVETAS PARA ADULTO Y 221 OSARIOS EN EL PANTEON SAN NICOLAS ; CONSTRUCCION DE 221 OSARIOS EN EL PANTEON NORTE EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	EDUARDO DAVID DIEZ DE SOLLANO MARTINEZ	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	10.50%	18.47%
A-2210-K100288-61201-E/0129/2025	OBRA PP Z1932 , SEGUNDA ETAPA BARDA PERIMETRAL ESCUELA SOCRATES CASTELLANOS PIKE , DELEGACION LAS JOYAS ZONA EJIDO LA JOYA EN LA COLONIA OBSERVATORIO II (SEGUNDA ETAPA)	BENJAMIN PONTON ZUÑIGA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	38.42%	37.41%
A-2510-K100313-61201-E/0129/2025-S	OBRA PP Z1932 , SEGUNDA ETAPA BARDA PERIMETRAL ESCUELA SOCRATES CASTELLANOS PIKE , DELEGACION LAS JOYAS ZONA EJIDO LA JOYA EN LA COLONIA OBSERVATORIO II (SEGUNDA ETAPA)	LEON FELIPE RAMIREZ MARTINEZ	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	38.42%	37.41%
B-5051-236-61401-H/0130/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GONZALO CURIEL TRAMO: FERNANDO Z. MALDONADO A TOPAR CON RESTRICCION DE LA COLONIA: SAN MARCOS, LEON GTO.	VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	PEDRO TORRES RODRIGUEZ	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	10.31%	5.80%
A-2510-K100313-61401-H/0131/2025	PAQUETE 1 2025 REVISIONES TOPOGRAFICAS DE CALLES, ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, EN LA CIUDAD DE LEON GTO.	GRUPO RHINO BEFRAM, S.A. DE C.V.	FAUSTO IBARRA ZUÑIGA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	5.00%	10.00%
A-2510-K100307-61401-D/0132/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN BLVD. ATOTONILCO LEON, GTO. 2025	ANA LUCIA RUIZ MURILLO	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPELILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	7.69%	18.30%
A-2510-K100313-61401-D/0132/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN BLVD. ATOTONILCO LEON, GTO. 2025	LEPAS, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPELILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	7.69%	18.30%
A-2510-K100307-61401-D/0133/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPELILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	14.73%	15.79%
A-2510-K100313-61401-D/0133/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPELILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	14.73%	15.79%
A-2510-K100307-61401-D/0134/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	CONSTRUCTORA COEROG, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPELILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	14.14%	9.00%
A-2510-K100313-61401-D/0134/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	LUIS GOMEZ SUMUANO	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPELILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	14.14%	9.00%
A-2210-K100304-61401-D/0135/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 4) EN LAS DELEGACIONES: SAN JUAN BOSCO, CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	12.85%	31.31%
A-2510-K100313-61401-D/0135/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 4) EN LAS DELEGACIONES: SAN JUAN BOSCO, CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	12.85%	31.31%
A-2210-K100304-61401-D/0136/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 3) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y SAN JUAN BOSCO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCTORA COIBSA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	22.90%	23.00%
A-2510-K100313-61401-D/0136/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 3) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y SAN JUAN BOSCO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	22.90%	23.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 07.07.25	AVANCE FÍSICO REAL 07.07.25
A-2510-K100307-61401-D/0137/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	10.95%	5.46%
A-2510-K100313-61401-D/0137/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	LUIS MANUEL MORENO RIOS	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	10.95%	5.46%
A-2210-K100304-61301-D/0138/2025	ALUMBRADO PUBLICO DE ESCUELAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 , DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO, COECILLO Y SAN MIGUEL DE LEON, GTO.	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	7.81%	8.00%
A-2210-K100304-61301-D/0139/2025	ALUMBRADO PUBLICO DE ESCUELAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 , DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ Y CERRO GORDO DE LEON, GTO.	REBSU, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE MARIN MENDIOLA	DANIEL ORNELAS CABRERA	18.87%	10.00%
A-2510-K100307-61401-D/0140/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	PROYECCION URBANISTICA, S. DE R.L. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	3.04%	3.82%
A-2510-K100313-61401-D/0140/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	JAVIER DURAN NUÑEZ	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	3.04%	3.82%
A-2510-K100313-61401-D/0141/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALÉTICA HORIZONTAL VIAL EN AV. MIGUEL ALEMAN, BELISARIO DOMINGUEZ, COMONFORT, AQUILES SERDAN, JOSEFA ORTIZ, LEONA VICARIO, LEON, GTO.	SOLUCIONES VIALES L&L, S.A. DE C.V.	JAVIER ESPINOSA MEZA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	30.00%	85.00%
A-2510-K100307-61401-D/0142/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 5 2025	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	24.81%	11.28%
A-2510-K100313-61401-D/0142/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 5 2025	ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	24.81%	11.28%
A-2510-K100307-61401-D/0143/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN COLONIA MANZANARES , LEON, GTO. 2025	CONSTRUCCIONES SOLAN, S.A. DE C.V.	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	5.18%	9.14%
A-2510-K100313-61401-D/0143/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN COLONIA MANZANARES , LEON, GTO. 2025	MAURICIO JAIME TORRES	CHRISTIAN GUSTAVO ABUNDIZ CAPETILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	5.18%	9.14%
A-2510-K100313-61401-H/0144/2025	PAQUETE 3 - 2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	IVAN GERARDO OSEGUERA ROMAN	MARIA ESTRELLA CARMINA MARTINEZ MEDINA	ELVIA ROSAURA MENA BERMUDEZ	13.00%	30.00%
A-2210-K100304-61401-D/0145/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 2) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y COECILLO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	22.90%	17.00%
A-2510-K100313-61401-D/0145/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 2) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y COECILLO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	LDA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	JAIME ABRAHAM MANRIQUEZ AZPEITIA	ANDHY MEDINA MUÑOZ	22.90%	17.00%
E-5011-K100350-62201-E/0146/2025	CONSTRUCCION DE DOS TECHUMBRES EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0146/2025-S	CONSTRUCCION DE DOS TECHUMBRES EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	JOEL HUMBERTO AGUILAR GUTIERREZ	DANIELA VILLEGAS ESTRADA	EZEQUIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0147/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CALLE ESPIRITU SANTO EN EL TRAMO: DOGMA CATOLICO - DE LOS SANTOS OLEOS	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO LEONES, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 00
FECHA DE REVISIÓN:
22/11/17

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA EMPRESA RESPONSABLE	SUPERVISOR INTERNO	COORDINADOR	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 07.07.25	AVANCE FÍSICO REAL 07.07.25
A-2510-K100313-61401-D/0147/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CALLE ESPIRITU SANTO EN EL TRAMO: DOGMA CATOLICO - DE LOS SANTOS OLEOS	ZI GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-2410-K100308-62201-E/0148/2025	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL SECTOR NORTE (60 M) EN LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	KARAMAWI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0148/2025-S	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL SECTOR NORTE (60 M) EN LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	0.00%	0.00%
A-5012-K100313-62201-H/0149/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN DIF LOMAS DE LA TRINIDAD	MA GUADALUPE RIOS FRAUSTO	JOSE ALBERTO CALZONSIN LIRA	EFRAIN RAMON GUTIERREZ HERMOSILLO	0.00%	0.00%
A-1810-K100288-61401-D/0150/2025	PAVIMENTACION DE ZONA PP (1458) IMPACTANDO CON EMPEDRADO NUESTRA CALLE , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA EN LA COMUNIDAD PUERTA DEL CERRO . (CALLE CARLOS MEDINA PLASCENCIA ETAPA 2)	TECNO LAND, S.A DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	0.00%	0.00%
A-2510-K100312-61401-D/0151/2025	PAVIMENTACION DE AV. SALAMINA , CUERPO SUR TRAMO: BLVD. SAN JUAN BOSCO A BLVD. CALIOPE, LEON, GTO.	URBANIZADORA CARDONA & CARDONA, S.A. DE C.V.	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0151/2025-S	PAVIMENTACION DE AV. SALAMINA , CUERPO SUR TRAMO: BLVD. SAN JUAN BOSCO A BLVD. CALIOPE, LEON, GTO.	MOISES PEREZ IBARRA	ALEJANDRA JUAREZ VELA	SERGIO GOMEZ ORTEGA	0.00%	0.00%
A-2510-K100310-61401-D/0152/2025	PAVIMENTACION CAMINO A SAN JUAN DE ABAJO , TRAMO: BLVD. SAN PEDRO A BLVD. DELTA, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FELIPE DE JESUS ANTIMO PARRA	NAHAT DEYANIRA DELGADO JAUREGUI	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0153/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA COLONIA (PRO) PTE. VALLE DE LOS CASTILLOS, EN LA CALLE LA LADERA EN EL TRAMO: BLVD. HIDALGO - TOPAR LADO SUR	URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA AG, S.A. DE C.V.	MARIA TERESA RAMIREZ MORENO	RICARDO PEREZ ABARCA	0.00%	0.00%
A-2510-K100307-61401-D/0154/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	JOSE DE JESUS CAMARENA HERNANDEZ	CESAR ROBERTO LOERA MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100307-61401-D/0155/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	PROYECTOS, SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES SOMAR, S.A. DE C.V.	CESAR ROBERTO LOERA MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100307-61401-D/0156/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP, S.A. DE C.V.	CESAR ROBERTO LOERA MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100307-61401-D/0157/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V.	CESAR ROBERTO LOERA MURILLO	ANDHY MEDINA MUÑOZ	0.00%	0.00%