



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100310-61401-D/0001/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 1 2025)	100.00%	100.00%
A-2510-K100304-61301-D/0002/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 7 2025	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0003/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE, EN LA CALLE SAN JOSE DE LAS MATAS EN EL TRAMO: SAN JOSE DEL REFUGIO - SAN JOSE DE COSTA RICA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0003/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSE, EN LA CALLE SAN JOSE DE LAS MATAS EN EL TRAMO: SAN JOSE DEL REFUGIO - SAN JOSE DE COSTA RICA	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0004/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN JOSE DEL CONSUELO II, EN LA CALLE JESUS CASTORENA EN EL TRAMO: JOAQUIN OBREGON GONZALEZ - ANTONIO TORRES GOMEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0004/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN JOSE DEL CONSUELO II, EN LA CALLE JESUS CASTORENA EN EL TRAMO: JOAQUIN OBREGON GONZALEZ - ANTONIO TORRES GOMEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0005/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ESPERANZA DE JEREZ, EN LA CALLE DEL CALAMAR EN EL TRAMO: BLVD. DELTA - JEREZ DE ANTAÑO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0005/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA ESPERANZA DE JEREZ, EN LA CALLE DEL CALAMAR EN EL TRAMO: BLVD. DELTA - JEREZ DE ANTAÑO	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0006/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE ROMAN AGUILAR EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. LEON II	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0006/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE ROMAN AGUILAR EN EL TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. LEON II	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0007/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA CALLE PASEO DE LOS PERICOS EN EL TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLEZ - ARAUCARIA DE JEREZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0007/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA CALLE PASEO DE LOS PERICOS EN EL TRAMO: PASEO DE LOS CENZONTLEZ - ARAUCARIA DE JEREZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100310-61401-D/0008/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 2 2025)	100.00%	100.00%
A-2510-K100304-61301-D/0009/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 8 2025	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
E-5051-K100310-61401-D/0010/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN MANUEL, EN LA CALLE 3ERA PRIVADA LAS FUENTES EN EL TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA - TOPAR	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0010/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN MANUEL, EN LA CALLE 3ERA PRIVADA LAS FUENTES EN EL TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA - TOPAR	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0011/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE JOVITA MEDINA URBINA EN EL TRAMO: EUGENIO OLAEZ - PAVIMENTO EXISTENTE	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0011/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE JOVITA MEDINA URBINA EN EL TRAMO: EUGENIO OLAEZ - PAVIMENTO EXISTENTE	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0012/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0013/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0014/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0015/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0016/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 1	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0017/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0018/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO.	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0019/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0020/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 11, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0021/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4 (1A ETAPA) 2025 , LEON GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0022/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 1 LEON GTO. 2025	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0023/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0024/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0025/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 2	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
E-2510-K100352-35901-D/0026/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEON, GTO (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0027/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V. CARRANZA, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0028/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA, AV. OLIMPICA, EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0029/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0030/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LAS OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0031/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 3	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0032/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0033/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0034/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0035/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0036/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0037/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 4 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0038/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 5 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0039/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10, LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0040/2025	MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE FUENTES 1A ETAPA 2025 EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100310-61401-D/0041/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 3 2025)	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0042/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: BLVD. TELLEZ CRUCES - ANGEL VAZQUEZ NEGRETE	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0042/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: BLVD. TELLEZ CRUCES - ANGEL VAZQUEZ NEGRETE	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
E-2510-K100352-35901-D/0043/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0044/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 3 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0045/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 2 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%
E-2510-K100310-61401-D/0046/2025	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO PAQUETE 2 2025	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0047/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, EN LA CALLE BOSCAN EN EL TRAMO: ALCAZAR – TOPAR LIM. ORIENTE	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0047/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, EN LA CALLE BOSCAN EN EL TRAMO: ALCAZAR – TOPAR LIM. ORIENTE	100.00%	100.00%
E-2510-K100310-61401-D/0048/2025	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 1 2025	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0049/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: RODRIGO MORENO ZERMEÑO - BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0049/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I, EN LA CALLE J. ARTURO LOZANO MADRAZO EN EL TRAMO: RODRIGO MORENO ZERMEÑO - BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0050/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I AMPLIACION, EN LA CALLE BERNARDO DEL CASTILLO EN EL TRAMO: ANTONIO DE CASA ALVARADO - LUIS HURTADO MENDOZA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0050/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON I AMPLIACION, EN LA CALLE BERNARDO DEL CASTILLO EN EL TRAMO: ANTONIO DE CASA ALVARADO - LUIS HURTADO MENDOZA	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0051/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2 (1A ETAPA 2025), LEON GTO.	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0052/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, EN LA CALLE HERMANOS TRONCOSO EN EL TRAMO: JOSE MARIA ROA BARCENAS - JUAN DE DIOS ARIAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0052/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, EN LA CALLE HERMANOS TRONCOSO EN EL TRAMO: JOSE MARIA ROA BARCENAS - JUAN DE DIOS ARIAS	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0053/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS AGAMIS EN EL TRAMO: BALCON DE LOS GAVILANES - BALCON DE LOS RUISEÑORES	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61401-D/0053/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS AGAMIS EN EL TRAMO: BALCON DE LOS GAVILANES - BALCON DE LOS RUISEÑORES	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0054/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA HACIENDAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE ROSALBA EN EL TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - JOSE MARIA VELAZCO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0054/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA HACIENDAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE ROSALBA EN EL TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - JOSE MARIA VELAZCO	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0055/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE JEREZ, EN LA CALLE PRIVADA REGALIZ DE JEREZ EN EL TRAMO: REGALIZ DE JEREZ - TOPAR PONIENTE	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0055/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE JEREZ, EN LA CALLE PRIVADA REGALIZ DE JEREZ EN EL TRAMO: REGALIZ DE JEREZ - TOPAR PONIENTE	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0056/2025	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2025, PAQUETE # 1	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0057/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 5 (1A ETAPA) 2025 , LEON GTO.	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0058/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0059/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3 (1A ETAPA 2025) , LEON GTO.	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0060/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, EN CALLE ENCINO DE LAS ARBOLEDAS EN EL TRAMO: FRESNO DE LAS ARBOLEDAS - OLMO DE LAS ARBOLEDAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0060/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, EN CALLE ENCINO DE LAS ARBOLEDAS EN EL TRAMO: FRESNO DE LAS ARBOLEDAS - OLMO DE LAS ARBOLEDAS	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0061/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA AZTECA, EN LA CALLE MALINALCO EN EL TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - FRENTE AL 337	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0061/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA AZTECA, EN LA CALLE MALINALCO EN EL TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - FRENTE AL 337	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0062/2025	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2025, PAQUETE # 2	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
E-5051-K100310-61401-D/0063/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE LA JOYA EN LA CALLE DE LA PROVINCIANA , EN EL TRAMO PLATON - DE LA PUEBLERINA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0063/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE LA JOYA EN LA CALLE DE LA PROVINCIANA , EN EL TRAMO PLATON - DE LA PUEBLERINA	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0064/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL CARMEN CTM, EN LA CALLE ARDENES EN EL TRAMO: BLVD. GUANAJUATO - POTRERO DEL POZO COL. EL CARMEN CTM	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0064/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL CARMEN CTM, EN LA CALLE ARDENES EN EL TRAMO: BLVD. GUANAJUATO - POTRERO DEL POZO COL. EL CARMEN CTM	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0065/2025	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 1 - 2025)	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0066/2025	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 2 - 2025)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0067/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1945 , JUNTOS PODEMOS BOSQUES DE LOS NARANJOS, DELEGACION COECILLO ZONA LOS NARANJOS EN LA COLONIA BOSQUES DE LOS NARANJOS ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1872 , RENOVACION Y AMPLIACION PARQUE VILLA MAGNA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA NUEVO LEON EN LA COLONIA VILLA MAGNA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0068/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1622 , REHABILITACION DE NUESTRO PARQUE MORELOS , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LAS HUERTAS EN LA COLONIA MORELOS; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1463 , REHABILITACION DEL PARQUE DE LA SALUD , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PLAZA DE TOROS EN LA COLONIA JARDINES DE SAN SEBASTIAN II	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0069/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1798 , PARQUE CONVIVE TORREMOLINOS , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA DIEZ DE MAYO EN LA COLONIA TORREMOLINOS; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1878 , REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS MOLINO DE CERVANTES , DELEGACION DEL CARMEN ZONA PASEOS DEL MOLINO EN LA COLONIA MOLINO DE CERVANTES; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1959 , EQUIPAMIENTO DE AREA DEPORTIVA PARQUES DEL SUR III , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LA PRADERA EN LA COLONIA PARQUES DEL SUR III	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0070/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA EN LA CALLE ALCAZAR EN EL TRAMO: CALDERON - TOPAR CON RIO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0070/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA EN LA CALLE ALCAZAR EN EL TRAMO: CALDERON - TOPAR CON RIO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61401-H/0071/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1730 , MEJORANDO TU TRAYECTO A CASA, DELEGACION CERRO GORDO EN LA COMUNIDAD HACIENDA ARRIBA ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1526 , EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LA SANDIA EN LA COMUNIDAD EL CONSUELO ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1994 , PROYECTO DE AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE DUARTE, DELEGACION DEL CARMEN ZONA DUARTE EN LA COMUNIDAD DUARTE	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0072/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1736 , REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE SAN CAYETANO, TRAMO BLVD. V. VALTIERRA A FRAY DANIEL MIRELES, DELEGACION COECILLO ZONA EL COECILLO EN LA COLONIA EL COECILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0073/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1613 , PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN JUAN DE OTATES, DELEGACION DEL CARMEN ZONA SAN JUAN DE OTATES EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE OTATES ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1541 , EMPEDRADO EN LA CALLE CEDRO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA SANTA ANA DEL CONDE EN LA COMUNIDAD EL TERRERO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0074/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1882 , BARDA PERIMETRAL TUBULAR EN PARQUE , DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL POTRERO EN LA COLONIA MAGISTERIAL ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1484 , REHABILITEMOS VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, DELEGACION DEL CARMEN ZONA VILLAS DE SAN JUAN EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0075/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1835 , CANCHA DE USOS MULTIPLES , DELEGACION CERRO GORDO ZONA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS EN LA COLONIA MAYA ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2001 , UN PARQUE , PARADAS DE AUTOBUSES, BANQUETAS EN ZONA ANTORCHA BICENTENARIO, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOMAS DEL SOL EN LA COLONIA DANUBIO AZUL ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2019 , REHABILITACION DEL PARQUE EL TRIANGULO, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LEON MODERNO EN LA COLONIA ANDRADE	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61901-E/0076/2025	CONSTRUCCION DE ESCULTURA EN EL PARQUE METROPOLITANO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0077/2025	LABORATORIO VERIFICADOR 2025 PARA PROYECTOS DE URBANIZACION Y EDIFICACION PAQUETE 3 , LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0078/2025	LABORATORIO VERIFICADOR 2025 PARA PROYECTOS DE URBANIZACION Y EDIFICACION PAQUETE 4 , LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0079/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP D1718 , PAVIMENTACION CALLE SANTA LOURDES Y DOMO PARA PATIOS SECUNDARIA TECNICA NO. 58 , DELEGACION COECILLO EN LA COLONIA SAN PEDRO PLUS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0080/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1585 , PAVIMENTACION DE LA CALLE QUIRIGUA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOS CASTILLOS EN LA COLONIA PILETAS IV SECCION; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1513 PAVIMENTACION DE LA CALLE BOSTON , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LOS OLIVOS, EN LA COLONIA LAS AMERICAS	100.00%	100.00%
A-1816-K100340-61101-E/0081/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 8	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61101-E/0081/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 8	100.00%	100.00%
A-1816-K100340-61101-E/0082/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 9	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0082/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 9	100.00%	100.00%
A-1816-K100340-61101-E/0083/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 10	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0083/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 10	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0084/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1957, REHABILITACION DE LAS AREAS COMUNES DEPORTIVAS, DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA ERMITA EN LA COLONIA VILLAS DE PALERMO ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1919, HABILITANDO NUESTRA AREA , DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA MARQUESA EN LA COLONIA TORRES DORADAS ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1934, ESPACIO SANO PARA NUESTROS NIÑOS EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA IV, DELEGACION LAS JOYAS ZONA SOLEDAD DE LA JOYA EN LA COLONIA JOYAS DE CASTILLA IV	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0085/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1587, EMBELLECIENDO NUESTRO CAMELLON GONZALEZ BOCANEGRA , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA AZTECA EN LA COLONIA LA AZTECA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0086/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1659, REHABILITACION DE PARQUE CALISTENIA Y PARKOUR , DELEGACION COECILLO ZONA SANTA ROSA DE LIMA EN LA COLONIA DEPORTIVA II ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1720, MULTIPOL LEON 1 II SEC. , DELEGACION COECILLO ZONA LEON I EN LA COLONIA LEON I ; PROYECTO EJECUTIVO PP-D1916 , PRIMERA ETAPA PARA LA CREACION DE LA MINIDEPORTIVA EN VILLAS DEL COUNTRY , DELEGACION LAS JOYAS EN LA COLONIA VILLAS DEL COUNTRY	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0087/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1900, CANCHAS DE SECUNDARIA #29 , JORGE IBARGÜENGOITIA DELEGACION LAS JOYAS ZONA RIZOS DE LA JOYA EN LA COLONIA VISTA ESMERALDA II	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0088/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1527, TECHO DIGNO PARA LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS RAMIREZ EN LA COMUNIDAD EL RESPLANDOR; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2014, CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO EN LA NORMAL OFICIAL DE LEON , DELEGACION COECILLO ZONA LAS TROJES EN LA COLONIA VILLA INSURGENTES ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2006 , TODOS JUNTOS POR LA TECHUMBRE DE LA SECUNDARIA #59 , DELEGACION LAS JOYAS ZONA BALCONES DE LA JOYA EN LA COLONIA COLINAS DE LA HACIENDA ; PROYECTO EJECUTIVO PP Z2008, MEJORANDO MI ESCUELA , DELEGACION COECILLO ZONA SAN PEDRO EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
E-5051-K100310-61401-D/0089/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA MIRADOR CAMPESTRE, EN LA CALLE DE LA ASTROLOGIA EN EL TRAMO: ESTRELLA BOREAL - CONSTELACION BOREAL	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0089/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.; EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA MIRADOR CAMPESTRE, EN LA CALLE DE LA ASTROLOGIA EN EL TRAMO: ESTRELLA BOREAL - CONSTELACION BOREAL	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0090/2025	SEÑALIZACION Y ADECUACIONES GEOMETRICAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0091/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1748, REHABILITACION DEL PARQUE SAN JUAN BOSCO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PILETAS EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1701, SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DE LA SALUD , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA CEMENTOS EN LA COLONIA SANTO DOMINGO II	100.00%	100.00%
A-1810-K100288-61401-D/0092/2025	REHABILITACION DE ZONA PP (1600) CAMINO A OJO DE AGUA DE LOS REYES , DELEGACION DEL CARMEN ZONA ALFARO EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE LOS REYES (2 ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0092/2025-S	REHABILITACION DE ZONA PP (1600) CAMINO A OJO DE AGUA DE LOS REYES , DELEGACION DEL CARMEN ZONA ALFARO EN LA COMUNIDAD OJO DE AGUA DE LOS REYES (2 ETAPA)	100.00%	100.00%
A-1810-K100288-61401-D/0093/2025	PAVIMENTACION: PP Z1601 , UNIDOS EN LA PAVIMENTACION PARA SAN JOSE DE LOS SAPOS , DELEGACION SAN MIGUEL SANTA ROSA EN LA COMUNIDAD DE LOS SAPOS, SEGUNDA ETAPA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0093/2025-S	PAVIMENTACION: PP Z1601 , UNIDOS EN LA PAVIMENTACION PARA SAN JOSE DE LOS SAPOS , DELEGACION SAN MIGUEL SANTA ROSA EN LA COMUNIDAD DE LOS SAPOS, SEGUNDA ETAPA	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0094/2025	OBRA PP Z1858 , EMBELLECIENDO NUESTRO PARQUE 2DA ETAPA DELEGACION LAS JOYAS ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE EN LA COLONIA URBIVILLA DEL ROBLE	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0094/2025-S	OBRA PP Z1858 , EMBELLECIENDO NUESTRO PARQUE 2DA ETAPA DELEGACION LAS JOYAS ZONA BRISAS DEL CAMPESTRE EN LA COLONIA URBIVILLA DEL ROBLE	100.00%	100.00%
E-2510-K100304-61301-D/0095/2025	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEON GTO., 4TA. ETAPA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0095/2025-S	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEON GTO., 4TA. ETAPA	100.00%	100.00%
A-1810-K100288-61301-D/0096/2025	OBRA PP Z1690 AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN PRIVADAS Y CALLEJONES DE LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
E-1816-K100350-61301-D/0097/2025	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS DE LAS DELEGACIONES CARMEN Y CERRITO DE JEREZ AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
E-1816-K100350-61301-D/0098/2025	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS DE LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
E-1816-K100350-61301-D/0099/2025	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS DE LAS DELEGACIONES COECILLO Y CERRO GORDO AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
E-1816-K100350-61301-D/0100/2025	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DELEGACIONES LAS JOYAS Y SAN MIGUEL AÑO 2025, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0101/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL BLVD. SAN JUAN BOSCO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0102/2025	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 1-2025 , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0103/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP D1762, TECHO SEGURO PARA PRIMARIA FRANCISCO LOZORNIO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO EN LA COLONIA VIVAR II; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1582, INSTALACION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LEON II EN LA COLONIA LEON II; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1467, DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA SOSTENES LIRA , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PERIODISTAS MEXICANOS EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0104/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HAWAI , TRAMO: ISLAS A DE LAS PENINSULAS DE LA COLONIA CIUDAD SATELITE, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0105/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MIRADOR DEL REFUGIO , TRAMO: MIRADOR DE TOLUCA A MIRADOR PARICUTIN DE LA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0106/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1741, UN ESPACIO SALUDABLE PARA DEPORTE E INTEGRACION, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA SANTA JULIA EN LA COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0107/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z2023, REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA CHAPALITA EN LA COLONIA CHULAVISTA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0108/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1955, EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DONACION LA PERA II , DELEGACION COECILLO ZONA IBARRILLA EN LA COLONIA LA PERA II; PROYECTO EJECUTIVO PP 1595, JARDIN RECREATIVO LOS LIMONES , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LOS LIMONES EN LA COLONIA LOS LIMONES	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0109/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z2003, REMODELACION ESCUELA PRIMARIA MARTIN MUÑOZ , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA OBREGON EN LA COLONIA OBRERA	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0110/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BRISAS DEL VERGEL TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA A BRISAS DEL PONIENTE COLONIA: BRISAS DEL VERGEL, LEON GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0111/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CISMA TRAMO: CUENCA FLORIDA DE LA SUMISION DE LA COLONIA: EL PEDREGAL, LEON GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0112/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO TRAMO: FEDERICO BAENA A RESTRICCION DEL ARROYO COLONIA: SAN MARCOS, LEON GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0113/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR JARDIN DEL CARMEN TRAMO: FRENTE AL #103 A TOPAR COLONIA: EL CARMEN, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0114/2025	PAQUETE 1 - 2025 ELABORACION DE FICHAS DE VEGETACION Y PLANOS DE SECCIONAMIENTO DE ARBOLADO PARA PROYECTOS DE VIALIDADES	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61401-H/0115/2025	PAQUETE 1-2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0116/2025	PAQUETE 2-2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION DE VIALIDADES Y EDIFICACIONES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-1810-K100288-61401-D/0117/2025	OBRA PP Z1867, REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES ACCESO Y SALIDA DE LA COMUNIDAD, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS SAUCES EN LA COMUNIDAD (PRO) FRACCIONES DE ALBARRADONES	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0117/2025-S	OBRA PP Z1867, REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES ACCESO Y SALIDA DE LA COMUNIDAD, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS SAUCES EN LA COMUNIDAD (PRO) FRACCIONES DE ALBARRADONES	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0118/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE BELEN EN EL TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD – AV. DE LOS APOSTOLES	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0118/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, EN LA CALLE BELEN EN EL TRAMO: SANTISIMA TRINIDAD – AV. DE LOS APOSTOLES	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0119/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP-Z1557 , EQUIPAMIENTO PARA MINIDEPORTIVA DELTA 2000 , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA DELTA EN LA COLONIA DELTA 2000; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1947 , TODOS UNIDOS POR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES , DELEGACION DEL CARMEN ZONA AGUA AZUL EN LA COLONIA INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0120/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DIABLOS ROJOS , TRAMO: GIGANTES DE SAN FRANCISCO - BRAVOS DE ATLANTA DE LA COLONIA DEPORTIVA II, LEON, GTO.	100.00%	85.00%
A-1810-K100288-61401-D/0121/2025	OBRA PP Z1631, REHABILITACION DEL CAMINO , DELEGACION COECILLO EL ZONA HUIZACHE EN LA COMUNIDAD SAUCILLO DE AVALOS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0121/2025-S	OBRA PP Z1631, REHABILITACION DEL CAMINO , DELEGACION COECILLO EL ZONA HUIZACHE EN LA COMUNIDAD SAUCILLO DE AVALOS	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0122/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MADRE KARLA TRAMO: MADRE SIERRA A TOPAR LADO OTE. COLONIA: DIEZ DE MAYO SECCION NEGRETE, LEON GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0123/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DUPART TRAMO: VALLE DE SANTIAGO A VALLE ARIZPE COLONIA: CAMPESTRE DE JEREZ, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0124/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VIA DOLOROSA TRAMO: PUERTA HERODES A SANTO SEPULCRO COLONIA: LOS ANGELES II, LEON GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0125/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SIMON DE LA GARZA Y MELO TRAMO: JOSE MA. BRITO A JOAQUIN VILLALOBOS COLONIA: PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.	100.00%	95.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-1816-K100340-61101-E/0126/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 11	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0126/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 11	100.00%	100.00%
A-5021-K100350-62201-E/0127/2025	CONSTRUCCION DE DOS AREAS DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES EN EL ZOOLOGICO DE LEON GTO. (1ER ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0127/2025-S	CONSTRUCCION DE DOS AREAS DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES EN EL ZOOLOGICO DE LEON GTO. (1ER ETAPA)	100.00%	100.00%
E-2610-K100291-62201-E/0128/2025	CONSTRUCCION DE 210 GAVETAS PARA ADULTO Y 221 OSARIOS EN EL PANTEON SAN NICOLAS ; CONSTRUCCION DE 221 OSARIOS EN EL PANTEON NORTE EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0128/2025-S	CONSTRUCCION DE 210 GAVETAS PARA ADULTO Y 221 OSARIOS EN EL PANTEON SAN NICOLAS ; CONSTRUCCION DE 221 OSARIOS EN EL PANTEON NORTE EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0129/2025	OBRA PP Z1932 , SEGUNDA ETAPA BARDA PERIMETRAL ESCUELA SOCRATES CASTELLANOS PIKE , DELEGACION LAS JOYAS ZONA EJIDO LA JOYA EN LA COLONIA OBSERVATORIO II (SEGUNDA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0129/2025-S	OBRA PP Z1932 , SEGUNDA ETAPA BARDA PERIMETRAL ESCUELA SOCRATES CASTELLANOS PIKE , DELEGACION LAS JOYAS ZONA EJIDO LA JOYA EN LA COLONIA OBSERVATORIO II (SEGUNDA ETAPA)	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0130/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GONZALO CURIEL TRAMO: FERNANDO Z. MALDONADO A TOPAR CON RESTRICCION DE LA COLONIA: SAN MARCOS, LEON GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0131/2025	PAQUETE 1 2025 REVISIONES TOPOGRAFICAS DE CALLES, ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, EN LA CIUDAD DE LEON GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0132/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN BLVD. ATOTONILCO LEON, GTO. 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0132/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN BLVD. ATOTONILCO LEON, GTO. 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0133/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0133/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0134/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0134/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	100.00%	100.00%
A-2210-K100304-61401-D/0135/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 4) EN LAS DELEGACIONES: SAN JUAN BOSCO, CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0135/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 4) EN LAS DELEGACIONES: SAN JUAN BOSCO, CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2210-K100304-61401-D/0136/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 3) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y SAN JUAN BOSCO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61401-D/0136/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 3) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y SAN JUAN BOSCO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0137/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0137/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	100.00%	100.00%
A-2210-K100304-61301-D/0138/2025	ALUMBRADO PUBLICO DE ESCUELAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 , DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO, COECILLO Y SAN MIGUEL DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2210-K100304-61301-D/0139/2025	ALUMBRADO PUBLICO DE ESCUELAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 , DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ Y CERRO GORDO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0140/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0140/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0141/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN AV. MIGUEL ALEMAN, BELISARIO DOMINGUEZ, COMONFORT, AQUILES SERDAN, JOSEFA ORTIZ, LEONA VICARIO, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0142/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 5 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0142/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LEON, GTO. PAQUETE 5 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0143/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN COLONIA MANZANARES , LEON, GTO. 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0143/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN COLONIA MANZANARES , LEON, GTO. 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0144/2025	PAQUETE 3 - 2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE URBANIZACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2210-K100304-61401-D/0145/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 2) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y COECILLO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0145/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE - 2) EN LAS DELEGACIONES: CERRO GORDO Y COECILLO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
E-5011-K100350-62201-E/0146/2025	CONSTRUCCION DE DOS TECHUMBRES EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0146/2025-S	CONSTRUCCION DE DOS TECHUMBRES EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0147/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CALLE ESPIRITU SANTO EN EL TRAMO: DOGMA CATOLICO - DE LOS SANTOS OLEOS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0147/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CALLE ESPIRITU SANTO EN EL TRAMO: DOGMA CATOLICO - DE LOS SANTOS OLEOS	100.00%	100.00%
A-2410-K100308-62201-E/0148/2025	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL SECTOR NORTE (60 M) EN LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-62201-E/0148/2025-S	CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL SECTOR NORTE (60 M) EN LA ESTACION DE TRANSFERENCIA SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-5012-K100313-62201-H/0149/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN DIF LOMAS DE LA TRINIDAD	100.00%	100.00%
A-1810-K100288-61401-D/0150/2025	PAVIMENTACION DE ZONA PP (1458) IMPACTANDO CON EMPEDRADO NUESTRA CALLE , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA EN LA COMUNIDAD PUERTA DEL CERRO . (CALLE CARLOS MEDINA PLASCENCIA ETAPA 2)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0150/2025-S	PAVIMENTACION DE ZONA PP (1458) IMPACTANDO CON EMPEDRADO NUESTRA CALLE , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA EN LA COMUNIDAD PUERTA DEL CERRO . (CALLE CARLOS MEDINA PLASCENCIA ETAPA 2)	100.00%	100.00%
A-2510-K100312-61401-D/0151/2025	PAVIMENTACION DE AV. SALAMINA , CUERPO SUR TRAMO: BLVD. SAN JUAN BOSCO A BLVD. CALIOPE, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0151/2025-S	PAVIMENTACION DE AV. SALAMINA , CUERPO SUR TRAMO: BLVD. SAN JUAN BOSCO A BLVD. CALIOPE, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100310-61401-D/0152/2025	PAVIMENTACION CAMINO A SAN JUAN DE ABAJO , TRAMO: BLVD. SAN PEDRO A BLVD. DELTA, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0152/2025-S	PAVIMENTACION CAMINO A SAN JUAN DE ABAJO , TRAMO: BLVD. SAN PEDRO A BLVD. DELTA, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0153/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA COLONIA (PRO) PTE. VALLE DE LOS CASTILLOS, EN LA CALLE LA LADERA EN EL TRAMO: BLVD. HIDALGO - TOPAR LADO SUR	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0153/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA COLONIA (PRO) PTE. VALLE DE LOS CASTILLOS, EN LA CALLE LA LADERA EN EL TRAMO: BLVD. HIDALGO - TOPAR LADO SUR	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0154/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0154/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0155/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0155/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0156/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0156/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0157/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0157/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0158/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1862, RENOVANDO MI ESCUELA INDEPENDENCIA , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LAS MARGARITAS EN LA COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL	100.00%	100.00%
A-1810-K100311-61401-D/0159/2025	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE LAS CALLES RURALES PRINCIPAL DE LOS SAUCES , TRAMO: TORRES LANDA - 16 DE SEPTIEMBRE - LOPEZ MATEOS, EN LA COMUNIDAD LOS SAUCES, LEON, GTO.	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61401-D/0159/2025-S	PAVIMENTACION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE LAS CALLES RURALES PRINCIPAL DE LOS SAUCES , TRAMO: TORRES LANDA - 16 DE SEPTIEMBRE - LOPEZ MATEOS, EN LA COMUNIDAD LOS SAUCES, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0160/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 5 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0160/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 5 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0161/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 7 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0161/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 7 2025	100.00%	100.00%
E-2510-K100313-61501-D/0162/2025	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE JUNTAS WABO EN EL DISTRIBUIDOR JUAN PABLO II , LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0163/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP-Z1772, MINIDEPORTIVA VALLA PERIMETRAL LAS HILAMAS , DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO ZONA LEÓN II EN LA COLONIA LAS HILAMAS.	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0164/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 6 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0164/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON, GTO. PAQUETE 6 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0165/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION CALZADA PEATONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON , GTO. 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0165/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION CALZADA PEATONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON , GTO. 2025	100.00%	100.00%
A-2410-K100308-61201-E/0166/2025	REFORZAMIENTO DEL ELEMENTO DENOMINADO "OLA" EN 41 PARADEROS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0166/2025-S	REFORZAMIENTO DEL ELEMENTO DENOMINADO "OLA" EN 41 PARADEROS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0167/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1854, TELESECUNDARIA DIGNA PARA NUESTROS JOVENES DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LATINOAMERICANA EN LA COLONIA LATINOAMERICANA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1602, TECHO PARA NUESTROS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS , DELEGACION CERRO GORDO ZONA VALLE DE LEON UBICADA EN OLIVO DEL VALLE #405 EN LA COLONIA VALLE DE LEON	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0168/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1782, TODOS UNIDOS POR UNA NUEVA ESCUELA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA LA FLORIDA EN LA COLONIA CASA BLANCA; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1899, 2DA ETAPA DE LA TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR J N CENTENARIO DE LA CONSTITUCION , DELEGACION DEL CARMEN ZONA SAN FRANCISCO EN LA COLONIA LOS HEROES LEON	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0169/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRA PP Z1574, TERCERA ETAPA DE EMPASTADO CANCHA MINI DEPORTIVA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA PANORAMA EN COLONIA GRANADA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0170/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP 1715 PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA UYEPAC , CALLE LABORES Y CALLE HUASTECA	100.00%	100.00%
A-1816-K100340-61101-E/0171/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 12	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61101-E/0171/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 12	100.00%	100.00%
A-1816-K100340-61101-E/0172/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 13	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0172/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 13	100.00%	100.00%
A-2510-K100288-61401-D/0173/2025	ruta del peaton san juan de dios, calle rosas moreno , TRAMO DE VICENTE GUERRERO A MANUEL DOBLADO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0173/2025-S	ruta del peaton san juan de dios, calle rosas moreno , TRAMO DE VICENTE GUERRERO A MANUEL DOBLADO	100.00%	100.00%
C-1816-K100350-62201-E/0174/2025	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA COLINAS DE LA FRAGUA (SEGUNDA ETAPA)	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-62201-E/0174/2025-S	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA COLINAS DE LA FRAGUA (SEGUNDA ETAPA)	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0175/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE GUILLERMO LICEAGA RIONDA EN EL TRAMO: ATANACIO HERNANDEZ - PEDRO MONTES DE OCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0175/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA LEON II, EN LA CALLE GUILLERMO LICEAGA RIONDA EN EL TRAMO: ATANACIO HERNANDEZ - PEDRO MONTES DE OCA	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0176/2025	OBRA PP Z1490, EQUIPAMIENTO DE AREAS DE DONACION DE VILLAS DE SAN NICOLAS NORTE 2 ETAPA , DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL CARMEN EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLAS NORTE 2 ETAPA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0176/2025-S	OBRA PP Z1490, EQUIPAMIENTO DE AREAS DE DONACION DE VILLAS DE SAN NICOLAS NORTE 2 ETAPA , DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL CARMEN EN LA COLONIA VILLAS DE SAN NICOLAS NORTE 2 ETAPA	100.00%	100.00%
C-1816-K100350-62201-E/0177/2025	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO EN DE LEON, GTO., LOCALIDAD DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON I (SEGUNDA ETAPA)	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-62201-E/0177/2025-S	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO EN DE LEON, GTO., LOCALIDAD DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON I (SEGUNDA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0178/2025	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 3 - 2025)	100.00%	100.00%
A-2510-K100307-61401-D/0179/2025	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 4 - 2025)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0180/2025	PROYECTO DE INTERIORISMO EN VARIOS EDIFICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100304-61301-D/0181/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 9 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100304-61301-D/0182/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 10 2025	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-62201-H/0183/2025	PROYECTO DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA JARDINES DE ORIENTE, CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE DIEGO VELAZQUEZ (PP1971)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0184/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA LOMAS DE LAS HILAMAS, ZONA LEON II, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, EN LA COLONIA DE LEON, (PP1816); PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA RINCONADA DEL SUR, ZONA LA AZTECA, DELEGACION SAN MIGUEL EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1822)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0185/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA BALCONES DE LA PRESA II, ZONA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS, DELEGACION CERRO GORDO, EN LA CIUDAD DE LEON PP 2005	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0186/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA AGUA AZUL III SECCION, ZONA AGUA AZUL, DELEGACION DEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1888)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0187/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA REAL DE LOS NARANJOS, ZONA LOS NARANJOS, DELEGACION COECILLO, EN LA CIUDAD DE LEON, PP 1703; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA DEL CARMEN CTM, ZONA POTRERO, DELEGACION DEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE LEON, PP 1881	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0188/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS PALMAS, CALLE GEORGE WASHINGTON Y BLVD. MARIANO ESCOBEDO (PP (1474))	100.00%	100.00%
A-1810-K100304-61401-D/0189/2025	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2025 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA SURORIENTE EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	100.00%	100.00%
A-1810-K100304-61401-D/0190/2025	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2025 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA NORTE EN LA DELEGACION EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	100.00%	100.00%
A-1810-K100304-61401-D/0191/2025	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2025 EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA NORTE EN LA DELEGACION SAN MIGUEL, COECILLO Y EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100288-61401-D/0192/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON EN LAS CALLES: BELISARIO DOMINGUEZ, IGNACIO COMONFORT, JUSTO SIERRA Y REFORMA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0192/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO DE LEON EN LAS CALLES: BELISARIO DOMINGUEZ, IGNACIO COMONFORT, JUSTO SIERRA Y REFORMA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. 2025	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61901-E/0193/2025	CONSTRUCCION DE ESCULTURA EN EL PARQUE ZOOLOGICO COMO SIMBOLO EMBLEMATICO DE LA CIUDAD EN LO QUE REPRESENTA LA FAMILIA LEONESA	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0194/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA REAL DEL CASTILLO, CALLE REAL DEL TORO EN EL TRAMO DE RESTRICCION DEL ARROYO + 140 MTS. AL PTE.	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0194/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA REAL DEL CASTILLO, CALLE REAL DEL TORO EN EL TRAMO DE RESTRICCION DEL ARROYO + 140 MTS. AL PTE.	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0195/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LA INDIA, CALLE POL. LA INDIA TRAMO DEL CANAL DE SARDANETA A GAYA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0195/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LA INDIA, CALLE POL. LA INDIA TRAMO DEL CANAL DE SARDANETA A GAYA	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0196/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA MESITAS DEL CONSUELO, CALLE MESA DEL OBISPO EN EL TRAMO DE MESA DEL CONSUELO A BLVD. PERDIGON	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0196/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA MESITAS DEL CONSUELO, CALLE MESA DEL OBISPO EN EL TRAMO DE MESA DEL CONSUELO A BLVD. PERDIGON	100.00%	100.00%
E-1810-K100340-61101-E/0197/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE HUIZACHE EN LAS LOCALIDADES DE RINCON GRANDE, MESA DE IBARRILLA, HUIZACHE, BARBOSA, EL CAPULIN, BUENOS AIRES, ENTRE OTRAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0197/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE HUIZACHE EN LAS LOCALIDADES DE RINCON GRANDE, MESA DE IBARRILLA, HUIZACHE, BARBOSA, EL CAPULIN, BUENOS AIRES, ENTRE OTRAS	100.00%	100.00%
E-1810-K100340-61101-E/0198/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, LA PATIÑA, HACIENDA ARRIBA, LAS LAGUNILLAS ENTRE OTRAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0198/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DE BAÑO EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, LA PATIÑA, HACIENDA ARRIBA, LAS LAGUNILLAS ENTRE OTRAS	100.00%	100.00%
E-1810-K100340-61101-E/0199/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE HACIENDA ARRIBA EN LAS LOCALIDADES SAN ANTONIO DE PADUA, HACIENDA ARRIBA, ENTRE OTRAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0199/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE HACIENDA ARRIBA EN LAS LOCALIDADES SAN ANTONIO DE PADUA, HACIENDA ARRIBA, ENTRE OTRAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100310-61401-D/0200/2025	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 03 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100310-61401-D/0201/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PAQUETE 4 2025)	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100288-62301-D/0202/2025	ILUMINACION ESCENICA DE LA FACHADA DEL ARCHIVO HISTORICO, EN CALLE JUSTO SIERRA NO. 216, DELEGACION SAN MIGUEL	100.00%	100.00%
E-1810-K100340-61101-E/0203/2025	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, LA PATIÑA, LAGUNILLAS, HACIENDA ARRIBA ENTRE OTRAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0203/2025-S	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, OJO DE AGUA DE LOS REYES, LA PATIÑA, LAGUNILLAS, HACIENDA ARRIBA ENTRE OTRAS	100.00%	100.00%
E-1810-K100340-61101-E/0204/2025	CONSTRUCCION DE 250 M2 DE TECHO DIGNO EN 10 VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, LA PATIÑA, MESA DE MEDINA, CERRO ALTO, MESA DE IBARRILLA, HUIZACHE, EL CAPULIN, ENTRE OTRAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0204/2025-S	CONSTRUCCION DE 250 M2 DE TECHO DIGNO EN 10 VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE LOS NARANJOS, LA PATIÑA, MESA DE MEDINA, CERRO ALTO, MESA DE IBARRILLA, HUIZACHE, EL CAPULIN, ENTRE OTRAS	100.00%	100.00%
E-1810-K100340-61101-E/0205/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE ALFARO EN LAS LOCALIDADES EL GIGANTE, LLANO GRANDE, ESTANCIA DE OTATES, ENTRE OTRAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0205/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA ZONA DE ALFARO EN LAS LOCALIDADES EL GIGANTE, LLANO GRANDE, ESTANCIA DE OTATES, ENTRE OTRAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100310-61401-D/0206/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (PAQUETE 5 2025)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0207/2025	PROYECTO EJECUTIVO PP Z1665, 2DA ETAPA: REHABILITACION DE AREA VERDE, DELEGACION COECILLO ZONA LAS PRESITAS EN LA COLONIA EL COECILLO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1764, 2DA ETAPA MANTENIMIENTO CANCHAS EL FARO, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA VIBAR EN LA COLONIA EL FARO; PROYECTO EJECUTIVO PP Z1843, 2DA. ETAPA REHABILITACION DE LA MINIDEPORTIVA DE GRANJAS DE ECHEVESTE, DELEGACION CERRO GORDO ZONA RIBERA DE LA PRESA EN LA COLONIA HACIENDA ECHEVESTE	100.00%	100.00%
A-2510-K100310-61401-D/0208/2025	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 04 2025	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0209/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10, LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0210/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 5	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0211/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEON, GTO (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0212/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V. CARRANZA, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0213/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6, LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
E-2510-K100352-35901-D/0214/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0215/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0216/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0217/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0218/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0219/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 11 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0220/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0221/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4 (2A ETAPA 2025) , LEON GTO.	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0222/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0223/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 4	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0224/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0225/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0226/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3 (2A ETAPA 2025) , LEON GTO.	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0227/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0228/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 5 (2A ETAPA 2025) , LEON GTO.	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0229/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA Y AV. OLIMPICA, EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0230/2025	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2025 PAQUETE 6	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0231/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0232/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LAS OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0233/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4 , LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
E-2510-K100352-35901-D/0234/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0235/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2 (2A ETAPA 2025), LEON GTO.	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0236/2025	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1 (2A ETAPA 2025), LEON GTO.	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0237/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0238/2025	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1, LEON, GTO. (2A ETAPA 2025)	100.00%	100.00%
C-1816-K100350-62201-E/0239/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. LOCALIDAD SANTA ANA, COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-62201-E/0239/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. LOCALIDAD SANTA ANA, COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES	100.00%	100.00%
C-2210-K100319-61201-E/0240/2025	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE FELIPE MARTINEZ DE ZAVALA 1107, COLONIA AMPLIACION LEON I, EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LICEAGA CCT 11EPR0813Y	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61201-E/0240/2025-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE FELIPE MARTINEZ DE ZAVALA 1107, COLONIA AMPLIACION LEON I, EN LA PRIMARIA JOSE MARIA LICEAGA CCT 11EPR0813Y	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0241/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 7 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0242/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 6 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0243/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 11 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0244/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 10 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0245/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 8 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0246/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 12 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0247/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 9 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0248/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 13 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0249/2025	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, REVESTIMIENTO EN INUNDACIONES Y RETIRO DE ARENAS PLUVIALES PAQUETE 1 LEON, GTO. 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0250/2025	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, REVESTIMIENTO EN INUNDACIONES Y RETIRO DE ARENAS PLUVIALES PAQUETE 2 LEON, GTO. 2025	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61401-D/0251/2025	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, REVESTIMIENTO EN INUNDACIONES Y RETIRO DE ARENAS PLUVIALES PAQUETE 3 LEON, GTO. 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0252/2025	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, REVESTIMIENTO EN INUNDACIONES Y RETIRO DE ARENAS PLUVIALES PAQUETE 4 LEON, GTO. 2025	100.00%	100.00%
E-5058-K100299-62201-E/0253/2025	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL, EN ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0253/2025-S	CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL, EN ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0254/2025	INSTALACION DE ADORNO PATRIO 2025 EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0255/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, EN ZONA NORTE DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON "ELISEO MARTINEZ PEREZ" LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0256/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 3 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0257/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0258/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0259/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 4 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0260/2025	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 2 2025 EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0261/2025	OBRA PP Z1576, CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO BOSQUES DE LA PRESA 3 ETAPA, DELEGACION CERRO GORDO ZONA EL ROSARIO EN LA COLONIA BOSQUES DE LA PRESA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0261/2025-S	OBRA PP Z1576, CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO BOSQUES DE LA PRESA 3 ETAPA, DELEGACION CERRO GORDO ZONA EL ROSARIO EN LA COLONIA BOSQUES DE LA PRESA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0262/2025	INSTALACION DE ADORNO PATRIO 2025 EN PLAZA PRINCIPAL Y ACCESOS A LA CIUDAD DE LEON GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0263/2025	PAQUETE 2-2025 TRABAJOS PRELIMINARES DE ELABORACION DE FICHAS DE VEGETACION Y PLANOS DE SECCIONAMIENTO DE ARBOLADO PARA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	100.00%	100.00%
A-2111-K100363-61401-D/0264/2025	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO INTERNO DEL MERCADO DESCARGUE ESTRELLA, TRAMO: DE BLVD. MIGUEL ALEMAN A CALLE AMORES, COLONIA OBRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0264/2025-S	PAVIMENTACION DEL CIRCUITO INTERNO DEL MERCADO DESCARGUE ESTRELLA, TRAMO: DE BLVD. MIGUEL ALEMAN A CALLE AMORES, COLONIA OBRERA	100.00%	100.00%
E-2510-K100304-61301-D/0265/2025	ILUMINACION TURISTICA EN CALLE MADERO-CALZADA, EN TRAMO: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE EMILIANO ZAPATA, DELEGACION SAN MIGUEL	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0265/2025-S	ILUMINACION TURISTICA EN CALLE MADERO-CALZADA, EN TRAMO: BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS A CALLE EMILIANO ZAPATA, DELEGACION SAN MIGUEL	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-62201-H/0266/2025	PAQUETE 1 - 2025 ELABORACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES ESTRUCTURALES EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	69.00%	69.00%
A-2510-K100313-61401-D/0267/2025	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 3-2025 , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
G-1816-K100350-62201-E/0268/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA JARDINES DE SANTA JULIA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0268/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA JARDINES DE SANTA JULIA	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0269/2025	OBRA PP Z1559 , ADAPTACION DE AREA DE DONACION A MINIDEPORTIVA LOMA HERMOSA 3RA ETAPA , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA JEREZ EN LA COLONIA LOMA HERMOSA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0269/2025-S	OBRA PP Z1559 , ADAPTACION DE AREA DE DONACION A MINIDEPORTIVA LOMA HERMOSA 3RA ETAPA , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA JEREZ EN LA COLONIA LOMA HERMOSA	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0270/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA EN EL TRAMO DE JOSEFINA CAMARENA A CEFERINO ORTIZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0270/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, CALLE MARIA ESTHER VALTIERRA EN EL TRAMO DE JOSEFINA CAMARENA A CEFERINO ORTIZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0271/2025	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE ALTURA VEHICULAR Y SEÑALAMIENTO VIAL DEL MALECON DEL RIO , LEON, GTO. 2025	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0272/2025	OBRA PP Z1882 , BARDAS PERIMETRALES TUBULARES EN PARQUE , DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL POTRERO EN LA COLONIA MAGISTERIAL (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0272/2025-S	OBRA PP Z1882 , BARDAS PERIMETRALES TUBULARES EN PARQUE , DELEGACION DEL CARMEN ZONA EL POTRERO EN LA COLONIA MAGISTERIAL (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0273/2025	IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA DE PRECAUCION EN GUARNICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES PAQUETE 4 - 2025 , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
E-2510-K100304-61301-D/0274/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES: SAN JUAN DE OTATES, ESTANCIA DE OTATES Y EL DERRAMADERO DE LA DELEGACION DEL CARMEN, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0274/2025-S	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES: SAN JUAN DE OTATES, ESTANCIA DE OTATES Y EL DERRAMADERO DE LA DELEGACION DEL CARMEN, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0275/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ARBOLEDAS DE SEÑORA CALLE FILON EN EL TRAMO DE ORO A BLVD. TÉLLEZ CRUCES	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0275/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ARBOLEDAS DE SEÑORA CALLE FILON EN EL TRAMO DE ORO A BLVD. TÉLLEZ CRUCES	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-1816-K100288-62201-E/0276/2025	OBRA PP Z1779, REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MINI DEPORTIVA , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LIBERTAD EN LA COLONIA FORESTA JARDIN	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0276/2025-S	OBRA PP Z1779, REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE MINI DEPORTIVA , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LIBERTAD EN LA COLONIA FORESTA JARDIN	100.00%	100.00%
C-2210-K100304-61401-D/0277/2025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE-1) EN LAS DELEGACIONES: SAN JUAN BOSCO, LAS JOYAS, CERRO GORDO, COECILLO, DEL CARMEN, CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0277/2025-S	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS PARA ENTORNOS SEGUROS 2025 (PAQUETE-1) EN LAS DELEGACIONES: SAN JUAN BOSCO, LAS JOYAS, CERRO GORDO, COECILLO, DEL CARMEN, CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
C-1816-K100350-62201-E/0278/2025	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD (SEGUNDA ETAPA)	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-62201-E/0278/2025-S	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD (SEGUNDA ETAPA)	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0279/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EJIDO DE LA JOYA, EN LA CALLE CRUZ DE PALMA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA TERNA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0279/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON EN LA COLONIA EJIDO DE LA JOYA, EN LA CALLE CRUZ DE PALMA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA TERNA	100.00%	100.00%
C-2210-K100319-61201-E/0280/2025	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE MIZAR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO OBSERVATORIO II EN LA PRIMARIA SOCRATES CASTELLANOS PIKE CCT 11DPR1917A	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61201-E/0280/2025-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE MIZAR SIN NUMERO FRACCIONAMIENTO OBSERVATORIO II EN LA PRIMARIA SOCRATES CASTELLANOS PIKE CCT 11DPR1917A	100.00%	100.00%
A-1810-K100288-61401-D/0281/2025	PAVIMENTACION PP D1689 , MIS COMUNIDADES RURALES POR UN BUEN TRANSPORTE, DELEGACION SAN MIGUEL EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS SAPOS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0281/2025-S	PAVIMENTACION PP D1689 , MIS COMUNIDADES RURALES POR UN BUEN TRANSPORTE, DELEGACION SAN MIGUEL EN LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS SAPOS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0282/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN GENERAL; REHABILITACION DE LA INSTALACION HIDRAULICA EN ZONA DE SOTANO; REHABILITACION DE ACABADOS EN PLANTA DE AZOTEA; DEL TEATRO MANUEL DOBLADO	100.00%	100.00%
C-1816-K100340-61101-E/0283/2025	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, SAN MIGUEL	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
C-2510-K100313-61101-E/0283/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES CERRO GORDO, SAN MIGUEL	100.00%	100.00%
C-1816-K100340-61101-E/0284/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0284/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO	100.00%	100.00%
C-1816-K100340-61101-E/0285/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION COECILLO	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0285/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION COECILLO	100.00%	100.00%
C-2210-K100319-62201-E/0286/2025	AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE JOSE DE JESUS LIRA COLONIA LEON II BIBLIOTECA IGNACIO BARAJAS	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-62201-E/0286/2025-S	AMPLIACION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE JOSE DE JESUS LIRA COLONIA LEON II BIBLIOTECA IGNACIO BARAJAS	100.00%	100.00%
E-2510-K100304-61301-D/0287/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES: SAUCILLO DE AVALOS, MESA DE IBARRILLA, CERRO ALTO, LA MANZANILLA, EL HUIZACHE, BUENOS AIRES, RINCON VERDE, FUNDICIONES, EL CAPULIN Y SITIO DE SAN IGNACIO DE LA DELEGACION COECILLO, LEON	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0287/2025-S	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES: SAUCILLO DE AVALOS, MESA DE IBARRILLA, CERRO ALTO, LA MANZANILLA, EL HUIZACHE, BUENOS AIRES, RINCON VERDE, FUNDICIONES, EL CAPULIN Y SITIO DE SAN IGNACIO DE LA DELEGACION COECILLO, LEON	100.00%	100.00%
C-2210-K100304-61301-D/0288/2025	ALUMBRADO PUBLICO DE ESCUELAS PARA ENTORNO SEGURO 2025 DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ Y COECILLO EN ZONAS DE ALTA PRIORIDAD DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
C-2210-K100304-61301-D/0289/2025	ALUMBRADO PUBLICO DE ESCUELAS PARA ENTORNO SEGURO 2025 DELEGACIONES SAN JUAN BOSCO, LAS JOYAS, CERRO GORDO EN ZONAS DE ALTA PRIORIDAD DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0290/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV CALLE POCHUTLA EN EL TRAMO DE MURCIA A BLVD BILBAO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0290/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV CALLE POCHUTLA EN EL TRAMO DE MURCIA A BLVD BILBAO	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0291/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA EN EL TRAMO DE YACIMIENTO VOLCANICO A BLVD. EL YACIMIENTO	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0291/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO DE ARCILLA EN EL TRAMO DE YACIMIENTO VOLCANICO A BLVD. EL YACIMIENTO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
C-5051-K100310-61401-D/0292/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ Y EL ROTARIO, CALLE VALLE DE SANTA IRENE EN EL TRAMO DE VALLE DEL CARMEN A TOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0292/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ Y EL ROTARIO, CALLE VALLE DE SANTA IRENE EN EL TRAMO DE VALLE DEL CARMEN A TOPAR LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0293/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC.CALLE CARBON EN EL TRAMO DE SEVILLA A SANTANDER	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0293/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC.CALLE CARBON EN EL TRAMO DE SEVILLA A SANTANDER	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0294/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO CALLE PRESA LA SELVA EN EL TRAMO DE 8 DE MARZO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0294/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO CALLE PRESA LA SELVA EN EL TRAMO DE 8 DE MARZO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0295/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JUAN BOSCO, CALLE ANDADOR NAVARRA EN EL TRAMO DE ANTONIO ASTURIAS A NAVARRA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0295/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JUAN BOSCO, CALLE ANDADOR NAVARRA EN EL TRAMO DE ANTONIO ASTURIAS A NAVARRA	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0296/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA , CALLE PEÑUELAS EN EL TRAMO DE PAREDONES - LA RESERVA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0296/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA , CALLE PEÑUELAS EN EL TRAMO DE PAREDONES - LA RESERVA	100.00%	100.00%
C-1816-K100340-61101-E/0297/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION DEL CARMEN	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0297/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION DEL CARMEN	100.00%	100.00%
C-1816-K100340-61101-E/0298/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0298/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
E-2510-K100304-61301-D/0299/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COLONIAS: LOS ANGELES I Y II, BOSQUES DEL VALLE, EL SAUZALITO DE LEON GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0299/2025-S	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COLONIAS: LOS ANGELES I Y II, BOSQUES DEL VALLE, EL SAUZALITO DE LEON GTO.	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0300/2025	OBRA PP Z1947 , TODOS UNIDOS POR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES , DELEGACION DEL CARMEN ZONA AGUA AZUL EN LA COLONIA INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0300/2025-S	OBRA PP Z1947 , TODOS UNIDOS POR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES , DELEGACION DEL CARMEN ZONA AGUA AZUL EN LA COLONIA INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON	100.00%	100.00%
C-1816-K100340-61101-E/0301/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION SAN MIGUEL	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0301/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION SAN MIGUEL	100.00%	100.00%
E-2510-K100304-61301-D/0302/2025	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVO SAN NICOLAS Y EL CANAL DE SARDANETA TRAMO DEL BLVD. HIDALGO A LA CALLE CALCUTA, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0302/2025-S	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVO SAN NICOLAS Y EL CANAL DE SARDANETA TRAMO DEL BLVD. HIDALGO A LA CALLE CALCUTA, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0303/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ERMITA CALLE HERA EN EL TRAMO DE EROS A BLVD. CLOTO	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0303/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ERMITA CALLE HERA EN EL TRAMO DE EROS A BLVD. CLOTO	100.00%	100.00%
C-1816-K100340-61101-E/0304/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION LAS JOYAS	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0304/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION LAS JOYAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0305/2025	RESTAURACION DE CUBIERTA DE CAPILLA DE SAN ANTONIO	100.00%	100.00%
A-5012-K100291-62201-E/0306/2025	CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECEER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL	100.00%	99.73%
A-2510-K100313-62201-E/0306/2025-S	CONSTRUCCION PARA LA REHABILITACION EN CENTRO ESPECIALIZADO DE ESTIMULACION MULTIPLE, DIF (REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS GENERALES, EDIFICIO DE CONSULTORIOS, EDIFICIO GENERAL, ESTACIONAMIENTO, OBRA EXTERIOR Y FACHADAS) UBICADOS EN LA CALLE AMANECEER 131 EN LA COLONIA VALLE DEL SOL	100.00%	99.73%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
E-2510-K100313-61501-D/0307/2025	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y DEMOLICION EN PUENTES PEATONALES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61501-D/0307/2025-S	MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y DEMOLICION EN PUENTES PEATONALES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2025	100.00%	100.00%
E-5058-K100299-62201-E/0308/2025	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, INCLUYENDO: ALUMBRADO GENERAL Y PLANTA DE EMERGENCIA, PARA LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0308/2025-S	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA, INCLUYENDO: ALUMBRADO GENERAL Y PLANTA DE EMERGENCIA, PARA LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
C-2210-K100319-61201-E/0309/2025	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, CALLE NARANJA 103, COLONIA LOS LIMONES EN EL PREESCOLAR MARIA LUISA DIOSDADO CCT 11EJN0080N	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61201-E/0309/2025-S	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, CALLE NARANJA 103, COLONIA LOS LIMONES EN EL PREESCOLAR MARIA LUISA DIOSDADO CCT 11EJN0080N	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0310/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRESCOLAR EMMA GODOY , UBICADO EN CALLE LILA COL. VILLA DE LAS FLORES, DELEGACION COECILLO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL AMBITO EDUCATIVO	100.00%	100.00%
C-5012-K100291-62201-E/0311/2025	REHABILITACION 107 GUARDERIA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLAS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-62201-E/0311/2025-S	REHABILITACION 107 GUARDERIA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA SAN NICOLAS, CENTRO DIF PARQUE DEL ARBOL	100.00%	100.00%
A-5011-K100288-62201-E/0312/2025	OBRA PP Z1772, MINIDEPORTIVA VALLA PERIMETRAL LAS HILAMAS, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LEON II EN LA COLONIA LAS HILAMAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0312/2025-S	OBRA PP Z1772, MINIDEPORTIVA VALLA PERIMETRAL LAS HILAMAS, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LEON II EN LA COLONIA LAS HILAMAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100288-61401-D/0313/2025	OBRA PP Z1587, EMBELLECIENDO NUESTRO CAMELLON GONZALEZ BOCANEGRA DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LA AZTECA EN LA COLONIA LA AZTECA (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0313/2025-S	OBRA PP Z1587, EMBELLECIENDO NUESTRO CAMELLON GONZALEZ BOCANEGRA DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LA AZTECA EN LA COLONIA LA AZTECA (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0314/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO CALLE LAS MESITAS EN EL TRAMO: 8 DE MARZO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61401-D/0314/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO CALLE LAS MESITAS EN EL TRAMO: 8 DE MARZO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0315/2025	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA DELTA 2000 , CALLE BAHIA PUERTO PRINCIPE	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0315/2025-S	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA DELTA 2000 , CALLE BAHIA PUERTO PRINCIPE	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0316/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SANTO DOMINGO II , CALLE FRAY MARTIN DE VALENCIA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0316/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SANTO DOMINGO II , CALLE FRAY MARTIN DE VALENCIA	100.00%	100.00%
A-2510-K100349-62201-E/0317/2025	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE POSTES DE CONCRETO CON ALAMBRE DE PUAS EN ZONA DEL PARQUE METROPOLITANO ORIENTE (1ER ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0317/2025-S	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE POSTES DE CONCRETO CON ALAMBRE DE PUAS EN ZONA DEL PARQUE METROPOLITANO ORIENTE (1ER ETAPA)	100.00%	100.00%
C-5012-K100291-62201-E/0318/2025	CONSTRUCCION 43 BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA LEON 1, EN CENTRO DIF LEON I	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-62201-E/0318/2025-S	CONSTRUCCION 43 BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA LEON 1, EN CENTRO DIF LEON I	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0319/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (SUSTITUCION POR RIESGO ESTRUCTURAL) EN PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON , UBICADA EN CALLE ARENA NORTE COL. SAN MIGUEL, DELEGACION SAN MIGUEL. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL AMBITO EDUCATIVO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0320/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA PARQUE METROPOLITANO SUR , EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	100.00%	91.00%
A-2510-K100313-62201-H/0321/2025	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE FACHADA, Y NUCLEO DE BAÑOS DEL MERCADO EX ESTACIONAMIENTO COMONFORT	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0322/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA DEL TIGRE , TRAMO: BLVD. HILARIO MEDINA - EL TLACUACHE COLONIA: LA NOPALERA	100.00%	88.04%
B-5051-236-61401-H/0323/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE EL CUERVO TRAMO: MONTE MALITZI - MONTE BLANC COLONIA: SAN JOSE DE LOS MONTES	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0324/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTAÑO DE ECHEVESTE TRAMO: BLVD. REBOSEROS - COBRE DE ECHEVESTE COLONIA: VILLAS DE ECHEVESTE	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0325/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA PASEO DE LAS LIEBRES TRAMO: BLVD. TORRES LANDA - ARAUCARIA DE JEREZ COLONIA: SAN ISIDRO III SECC.	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
B-5051-236-61401-H/0326/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DEL GIGANTE TRAMO: CERRITO DE JEREZ - TOPAR CON PARAMENTO OTE COLONIA: CERRITO DE JEREZ	100.00%	99.73%
B-5051-236-61401-H/0327/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE NARANJA TRAMO: CIRCUITO SIGLO XXI - SAUZALITO COLONIA: VALLE AZUL	100.00%	99.78%
B-5051-236-61401-H/0328/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ORIOLES DE BALTIMORE TRAMO: ASTROS DE HOUSTON - PHILLIPS DE PHILADELPHIA COLONIA: DEPORTIVA II	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0329/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE RAZA TOLTECA TRAMO: BLVD. RODOLFO PADILLA - FRAY FELIPE COLONIA MAR SOL	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0330/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CABO DE SAN JUAN TRAMO: MURALLA DE SAN JUAN - PROVINCIA DE SAN JUAN (BLVD. CONSTELACIONES) COLONIA: VILLAS DE SAN JUAN	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0331/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CACATUA TRAMO: SAN NICOLAS DE LOS GONZALES - DE LA ESPATULA COLONIA: PARAISO REAL	100.00%	91.58%
A-5011-K100288-62201-E/0332/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON 1 SECCION II , CALLE ANGEL VAZQUEZ NEGRETE Y J. ARTURO LOZANO MADRAZO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0332/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON 1 SECCION II , CALLE ANGEL VAZQUEZ NEGRETE Y J. ARTURO LOZANO MADRAZO	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0333/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN SEBASTIAN II , CALLE FLAMENCO Y CANARIO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0333/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN SEBASTIAN II , CALLE FLAMENCO Y CANARIO	100.00%	100.00%
C-1810-K100311-61401-D/0334/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RANCHO ATARJEA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0334/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RANCHO ATARJEA EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II	100.00%	100.00%
C-1810-K100311-61401-D/0335/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0335/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II	100.00%	100.00%
C-5012-K100326-62201-E/0336/2025	REHABILITACION 104 COMEDOR PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS. COMEDOR COMUNITARIO PERIODISTAS MEXICANOS SISTEMA DIF LEON	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-62201-E/0336/2025-S	REHABILITACION 104 COMEDOR PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS. COMEDOR COMUNITARIO PERIODISTAS MEXICANOS SISTEMA DIF LEON	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
C-5011-K100350-62201-E/0337/2025	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SANTA MARIA DEL GRANJENO , EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA SANTA MARIA DEL GRANJENO UBICADO EN OCEANO ARTICO ENTRE LA CALLE MAR ROJO Y CALLE MAR CASPIO DETRAS DE LA CALLE ALFREDO VALADEZ	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-62201-E/0337/2025-S	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SANTA MARIA DEL GRANJENO , EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA SANTA MARIA DEL GRANJENO UBICADO EN OCEANO ARTICO ENTRE LA CALLE MAR ROJO Y CALLE MAR CASPIO DETRAS DE LA CALLE ALFREDO VALADEZ	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0338/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SINARQUISTAS, CALLE JOSE TRUEBA OLIVARES EN EL TRAMO DE ANTONIO MARTINEZ AGUAYO A BLVD. CALCOPIRITA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0338/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SINARQUISTAS, CALLE JOSE TRUEBA OLIVARES EN EL TRAMO DE ANTONIO MARTINEZ AGUAYO A BLVD. CALCOPIRITA	100.00%	100.00%
A-2510-K100288-61401-D/0339/2025	PAVIMENTACION PP Z1513 DE LA CALLE BOSTON , TRAMO: NUEVA ORLEANS A AV. CENTRAL, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LOS OLIVOS EN LA COLONIA LAS AMERICAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0339/2025-S	PAVIMENTACION PP Z1513 DE LA CALLE BOSTON , TRAMO: NUEVA ORLEANS A AV. CENTRAL, DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LOS OLIVOS EN LA COLONIA LAS AMERICAS	100.00%	100.00%
C-1810-K100340-61101-E/0340/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0340/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0341/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA TORREMOLINOS , CALLE CIRCUITO PONTEBEDRA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0341/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA TORREMOLINOS , CALLE CIRCUITO PONTEBEDRA	100.00%	100.00%
C-1810-K100340-61101-E/0342/2025	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0342/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA PLAN DE AYALA, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES, SANTA ANA DEL CONDE	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0343/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA , CALLE JEREZ DE LA LUZ Y VILLA VIEJA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-62201-E/0343/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VILLAS DE SANTA JULIA , CALLE JEREZ DE LA LUZ Y VILLA VIEJA	100.00%	100.00%
C-1810-K100340-61101-E/0344/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, POMPA, SANTA ANA DEL CONDE	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0344/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, POMPA, SANTA ANA DEL CONDE	100.00%	100.00%
G-1810-K100311-61501-D/0345/2025	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS MALAGANA SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE LEON; REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SAN FRANCISCO DEL DURAN EN EL MUNICIPIO DE LEON; REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA ANGOSTURA EN EL MUNICIPIO DE LEON; REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS MESA DE IBARRILLA EN EL MUNICIPIO DE LEON	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0346/2025	MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE FUENTES 2A ETAPA 2025 EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
C-2210-K100319-61201-E/0347/2025	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE VALLE MESOREA 501 COLONIA VALLE DE SAN JOSE EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CCT 11EJN0299J	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0347/2025-S	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE AULAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE VALLE MESOREA 501 COLONIA VALLE DE SAN JOSE EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CCT 11EJN0299J	100.00%	100.00%
C-2210-K100319-61201-E/0348/2025	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) CALLE SANTO DOMINGO SABIO 209 EJIDO PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN EL PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS CCT 11DJN0283J	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61201-E/0348/2025-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) CALLE SANTO DOMINGO SABIO 209 EJIDO PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN EL PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS CCT 11DJN0283J	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0349/2025	OBRA PP Z1872 , RENOVACION Y AMPLIACION PARQUE VILLA MAGNA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA NUEVO LEON EN LA COLONIA VILLA MAGNA. ETAPA 1	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0349/2025-S	OBRA PP Z1872 , RENOVACION Y AMPLIACION PARQUE VILLA MAGNA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA NUEVO LEON EN LA COLONIA VILLA MAGNA. ETAPA 1	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0350/2025	OBRA PP Z1622 , REHABILITACION DE NUESTRO PARQUE MORELOS , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LAS HUERTAS EN LA COLONIA MORELOS (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0350/2025-S	OBRA PP Z1622 , REHABILITACION DE NUESTRO PARQUE MORELOS , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LAS HUERTAS EN LA COLONIA MORELOS (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-1810-K100288-61401-D/0351/2025	EMPEDRADO PP Z1541 , EN LA CALLE CEDRO , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA SANTA ANA DEL CONDE EN LA COMUNIDAD EL TERRERO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61401-D/0351/2025-S	EMPEDRADO PP Z1541, EN LA CALLE CEDRO, DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA SANTA ANA DEL CONDE EN LA COMUNIDAD EL TERRERO	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0352/2025	OBRA PP Z 1919, HABILITANDO NUESTRA AREA, DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA MARQUESA EN LA COLONIA TORRES DORADAS. (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0352/2025-S	OBRA PP Z 1919, HABILITANDO NUESTRA AREA, DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA MARQUESA EN LA COLONIA TORRES DORADAS. (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0353/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LOS LIMONES, CALLE ASTEROIDES	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0353/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LOS LIMONES, CALLE ASTEROIDES	100.00%	100.00%
A-1810-K100311-61401-D/0354/2025	REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS BARRETOS, COMUNIDAD BARRETOS, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-1810-K100311-61401-D/0355/2025	REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS MONTE ARRIBA NUEVO LINDERO, TRAMO: CARRETERA BARRETOS LA SANDIA, MUNICIPIO DE LEON, GTO; REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS LOS VALLEJO, TRAMO: CARRETERA SAN JUDAS BARRETOS, MUNICIPIO DE LEON, GTO; REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS MIGUEL HIDALGO II, TRAMO: MIGUEL HIDALGO LA CINTA, MUNICIPIO DE LEON, GTO; REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS LA SANDIA, TRAMO: CAMINO SANDIA A ESTANCIA LA SANDIA, MUNICIPIO DE LEON, GTO; REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS SANTA ROSA, TRAMO: CARRETERA LEON MANUEL DOBLADO, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0356/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CINCO SALAS DE LACTANCIA EN LAS TERMINALES DELTA, SAN JUAN BOSCO, SAN JERONIMO, MARAVILLAS Y TIMOTEO LOZANO, LEON GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0357/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION Y CONTINUIDAD DE LA CUBIERTA PARA LA ZONA DE FORO EN EL PARQUE ZOOLOGICO, LEON GTO.	100.00%	98.00%
A-2510-K100313-62201-H/0358/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL JARDIN DE NIÑOS DIF EN LA RESERVA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0359/2025	EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN EL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA	100.00%	100.00%
C-1810-K100340-61101-E/0360/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES DE DUARTE, LOZA DE LOS PADRES	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0360/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES DE DUARTE, LOZA DE LOS PADRES	100.00%	100.00%
C-1810-K100340-61101-E/0361/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES SANTA ANA DEL CONDE, POMPA, ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61101-E/0361/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES SANTA ANA DEL CONDE, POMPA, ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ II, SANTA ROSA PLAN DE AYALA, DUARTE, LOZA DE LOS PADRES	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
C-2210-K100319-61201-E/0362/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61201-E/0362/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE AULA Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA CALLE BURGOS Y GALICIA S/N COLONIA ESPAÑA EN EL PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA CCT 11DJN0030G	100.00%	100.00%
A-2510-K100349-62201-E/0363/2025	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA EL CIERRE DEL PORTICO DE ACCESO PARA EL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA , INCLUYENDO UNA BARDA PERIMETRAL COMO UNA 1ER ETAPA, UBICADO EN CARRETERA LEON - SAN FRANCISCO DEL RINCÓN KM 7.5	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0363/2025-S	TRABAJO COMPLEMENTARIO PARA EL CIERRE DEL PORTICO DE ACCESO PARA EL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA , INCLUYENDO UNA BARDA PERIMETRAL COMO UNA 1ER ETAPA, UBICADO EN CARRETERA LEON - SAN FRANCISCO DEL RINCÓN KM 7.5	100.00%	100.00%
G-1816-K100340-61101-E/0364/2025	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0364/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO	100.00%	100.00%
G-1816-K100340-61101-E/0365/2025	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION CERRITO DE JEREZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0365/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION CERRITO DE JEREZ	100.00%	100.00%
G-1816-K100340-61101-E/0366/2025	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES COECILLO, DEL CARMEN	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0366/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES COECILLO, DEL CARMEN	100.00%	100.00%
G-1816-K100340-61101-E/0367/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES COECILLO, SAN JUAN BOSCO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0367/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES COECILLO, SAN JUAN BOSCO	100.00%	100.00%
G-1816-K100340-61101-E/0368/2025	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION LAS JOYAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0368/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LA DELEGACION LAS JOYAS	100.00%	100.00%
G-1816-K100340-61101-E/0369/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO, DEL CARMEN	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61101-E/0369/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO, DEL CARMEN	100.00%	100.00%
G-1816-K100340-61101-E/0370/2025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES LAS JOYAS, SAN MIGUEL	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0370/2025-S	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA EN LAS DELEGACIONES LAS JOYAS, SAN MIGUEL	100.00%	100.00%
C-2210-K100319-61201-E/0371/2025	CONSTRUCCION DE SANITARIO Y TECHADO MAS REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) AVENIDA FRAY BARTOLOME GUTIERREZ S/N CARRETERA LEON - CIUDAD MANUEL DOBLADO LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 11DPR0560M	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61201-E/0371/2025-S	CONSTRUCCION DE SANITARIO Y TECHADO MAS REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) AVENIDA FRAY BARTOLOME GUTIERREZ S/N CARRETERA LEON - CIUDAD MANUEL DOBLADO LOCALIDAD PLAN DE AYALA (SANTA ROSA) EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 11DPR0560M	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0372/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ, CALLE VALLE DE SANTA CLARA EN EL TRAMO DE BRISAS DE SAN HIPOLITO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0372/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ, CALLE VALLE DE SANTA CLARA EN EL TRAMO DE BRISAS DE SAN HIPOLITO A TOPAR LIMITE DE FRACCIONAMIENTO	100.00%	100.00%
G-1816-K100350-62201-E/0373/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERIA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0373/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERIA	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0374/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO PETROLERO EN EL TRAMO DE YACIMIENTO CUARZO A YACIMIENTO DE PLATINO	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0374/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EL YACIMIENTO, CALLE YACIMIENTO PETROLERO EN EL TRAMO DE YACIMIENTO CUARZO A YACIMIENTO DE PLATINO	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0375/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LA JOYA, CALLE BALCON DE LOS ALCATRACES EN EL TRAMO DE BALCON DE LOS CHARRANES A CAMINO VECINAL	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0375/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LA JOYA, CALLE BALCON DE LOS ALCATRACES EN EL TRAMO DE BALCON DE LOS CHARRANES A CAMINO VECINAL	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
C-2210-K100319-61201-E/0376/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO, CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA PROLONGACION LA MERCED 1239, COLONIA SAN SEBASTIAN EN EL PRESCOLAR NICOLAS RANGEL , CCT11DJN01140	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61201-E/0376/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHADO, CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA PROLONGACION LA MERCED 1239, COLONIA SAN SEBASTIAN EN EL PRESCOLAR NICOLAS RANGEL , CCT11DJN01140	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0377/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTEMORELOS TRAMO: ARTICULOS DE FE - LIMITE DE FRACC. COLONIA: TAJO DE LA PRESA	100.00%	93.87%
B-5051-236-61401-H/0378/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ARTICULOS DE FE TRAMO: CABO DE BUENA ESPERANZA A MONTEMORELOS COLONIA: NUEVO LEON	100.00%	93.87%
B-5051-236-61401-H/0379/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DUNS ESCOTO TRAMO: FROMM A PLATON COLONIA: CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0380/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PRODUCTOR TRAMO: PITAYO A CERRO DEL LABRADOR COLONIA: SAN ISIDRO LABRADOR	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0381/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE CORZOS TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE COLONIA: CAMPESTRE DE JEREZ	100.00%	95.92%
B-5051-236-61401-H/0382/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 8 DE MARZO (1RA) TRAMO: 8 DE MARZO - TOPAR LADO SUR COLONIA: AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0383/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VOLCAN ESMERALDA TRAMO: DE LA HUIZACHERA - PICO ESMERALDA DE LA COLONIA: LA ESMERALDA	100.00%	93.41%
B-5051-236-61401-H/0384/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMAS DE LA PLAZA TRAMO: ZARZAL DE MEDINA - TOPAR CON RESTRICCION DE ARROYO COLONIA: MEDINA	100.00%	86.78%
B-5051-236-61401-H/0385/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HITA-CALDERON TRAMO: ALCAZAR A TOPAR CON RIO COLONIA: SAUCILLO DE LAS JOYAS	100.00%	77.10%
B-5051-236-61401-H/0386/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN JOSE TAMEZ TRAMO: AV. JOSE A. GODOY - JOSE MARIA BRITO DE LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0387/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PASEO DE LOS VERDINES TRAMO: ALFREDO VALADEZ - LAUREL DE JEREZ DE LA COLONIA JARDINES DE JEREZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0388/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE GANGES TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE COLONIA: CAMPESTRE DE JEREZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0389/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FLOR DE SAN JUAN TRAMO: BLVD. PASEO DE LA PRESA - JUDIA COLONIA: VALLE HERMOSO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0390/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE OFEL TRAMO: RODOLFO PADILLA - PUERTA NUEVA COLONIA: LOS ANGELES	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
B-5051-236-61401-H/0391/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE COLOSENSES TRAMO HEBREOS - FILIPENSES DE LA COLONIA SAN PABLO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0392/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SENECA TRAMO: BLVD. ARISTOTELES - DEL APARECIDO COLONIA: ESTANCIA DE LA JOYA	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0393/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HENARES TRAMO: MARCEL - CALCOPIRITA DE LA COLONIA PASEO DE LA JOYA	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0394/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CASTIDAD TRAMO: VALERIANO - TOPAR LADO SUR COLONIA: SANTA CECILIA	100.00%	99.57%
B-5051-236-61401-H/0395/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE COMPTE TRAMO: BLVD. ARISTOTELES - PASCAL COLONIA: CENTRO FAMILIAR SOLEDAD DE LA JOYA	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0396/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE PERDIDO TRAMO: MONTE BOLIVAR - MONTE CRISTOBAL COLON COLONIA: SANTA ANA A.C.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0397/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE LANZAROTE TRAMO: TINTO - FRENTE AL #128 COLONIA: VALLE DE JEREZ	100.00%	82.43%
B-5051-236-61401-H/0398/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE ELBRUS TRAMO: MONTE BOLIVAR A MONTE CRISTOBAL COLON COLONIA SANTA ANA AC.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0399/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SANDIA TRAMO: ZANAHORIA - ARANDANO COLONIA: FRUTALES DE LA HACIENDA	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0400/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DULCE NOMBRE TRAMO: TORITOS - RIVERA AZUL DE LA COLONIA VALLE HERMOSO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0401/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY ELIAS TRAMO: FRAY SABATINO - FRAY SILVESTRE COLONIA: AMPLIACION SAN FRANCISCO EN LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0402/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 8 DE MARZO (3RA) TRAMO: 8 DE MARZO - TOPAR LADO SUR COLONIA: AMPLIACION MESITAS DEL CONSUELO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0403/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE RAZA OLMECA TRAMO: BLVD. RODOLFO PADILLA - FRAY FELIPE DE LA COLONIA MARSOL	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0404/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE OSIRIS TRAMO: AV. RODOLFO PADILLA - LOS COLOSOS COLONIA: LOS ANGELES	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0405/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TORRE GALATA TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - MEZQUITA AZUL COLONIA LOS ANGELES	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0406/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ARENQUE TRAMO: PRESA DEL TIGRE A HACIENDA NUEVA COLONIA: EL VALLADITO	100.00%	80.98%
B-5051-236-61401-H/0407/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO AGUIRRE TRAMO: FRANCISCO LOMBARDO A JOSE MARIA TORNEL COLONIA: PERIODISTAS MEXICANOS	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0408/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MARACUYA TRAMO: EPAZOTE - MORA SILVESTRE COLONIA: FRUTALES DE LA HACIENDA II SECC.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0409/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE KINNERETH TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - GOLAN DE LA COLONIA LOS ANGELES	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
B-5051-236-61401-H/0410/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE DE LOS OLIVOS TRAMO: PUERTA DE DAMASCO - TORRE DE DAVID DE LA COLONIA LOS ANGELES II	100.00%	98.91%
B-5051-236-61401-H/0411/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMERUN TRAMO: MADAGASCAR - MOZAMBIQUE COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA EN LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0412/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ALUMINIO DE ECHEVESTE TRAMO: BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS - BLVD. HIDALGO COLONIA: GRANJAS DE ECHEVESTE	100.00%	99.89%
B-5051-236-61401-H/0413/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL OCASO TRAMO: TEMPRANO - POTRERO DE CORPUS COLONIA: NUEVO AMANECER	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0414/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE KARLA AURORA TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - MEZQUITE DE MEDINA COLONIA: SANTA MAGDALENA	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0415/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE OCALO DE MEDINA TRAMO: BLVD. FRANCISCO VILLA - CACTUS DE MEDINA COLONIA: MEDINA	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0416/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BRISAS DE JEREZ TRAMO: PIRUL DE MEDINA - VALLE DEL BOSQUE DE LA COLONIA BRISAS DEL VERGEL	100.00%	99.51%
B-5051-236-61401-H/0417/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CRUZ GRIEGA TRAMO: CRUZ EGIPCIA - CRUZ SAN ANDRES COLONIA VALLE DE SAN NICOLAS EN LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0418/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PIRAMIDE ESCALONADA TRAMO: BLVD. PRISMA JOSE GUTIERREZ ZOLANO DE LA COLONIA ANGELES Y MEDINA	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0419/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TORITOS TRAMO: SABILA - BRICHO DE LA COLONIA VALLE HERMOSO II - III Y IV	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0420/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ASUAN TRAMO: PADRE ROBERTO GUERRA - LOS COLOSOS COLONIA: LOS ANGELES	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0421/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PISICULTORES TRAMO: ARAIA - TAJIN COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR	100.00%	99.46%
A-2510-K100313-62201-E/0422/2025	ANALISIS Y ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA OBRAS DE EDIFICACION	100.00%	100.00%
C-2210-K100319-61201-E/0423/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CONSTRUCCION DE AULA EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE ABAJO CALLE PRINCIPAL NUMERO EXTERIOR S/N COLONIA SAN JUAN DE ABAJO, EN EL PREESCOLAR CARLOS DE SIGÜENZA Y GONGORA CCT 11DJN4469P	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0423/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CONSTRUCCION DE AULA EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE ABAJO CALLE PRINCIPAL NUMERO EXTERIOR S/N COLONIA SAN JUAN DE ABAJO, EN EL PREESCOLAR CARLOS DE SIGÜENZA Y GONGORA CCT 11DJN4469P	100.00%	100.00%
A-1816-K100340-61101-E/0424/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES BLOQUE 1 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0424/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES BLOQUE 1 2025	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-1810-K100288-61401-D/0425/2025	PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO PP Z1994 , AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE DUARTE , DELEGACION DEL CARMEN ZONA DUARTE	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0425/2025-S	PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO PP Z1994 , AMPLIACION DE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE DUARTE , DELEGACION DEL CARMEN ZONA DUARTE	100.00%	100.00%
A-1810-K100288-61401-D/0426/2025	PAVIMENTACION PP Z1613 , CALLE PRINCIPAL SAN JUAN DE OTATES , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN JUAN DE OTATES EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE OTATES	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0426/2025-S	PAVIMENTACION PP Z1613 , CALLE PRINCIPAL SAN JUAN DE OTATES , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN JUAN DE OTATES EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE OTATES	100.00%	100.00%
I-2510-K100308-62201-E/0427/2025	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PORTALES DE SAN SEBASTIAN , CALLE ARCO DEL TRIUNFO Y BLVD. TORRES LANDA (PISTA DE ATLETISMO)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0427/2025-S	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PORTALES DE SAN SEBASTIAN , CALLE ARCO DEL TRIUNFO Y BLVD. TORRES LANDA (PISTA DE ATLETISMO)	100.00%	100.00%
A-1810-K100288-61401-D/0428/2025	PP Z1728 INICIANDO PAVIMENTACION DE MI COMUNIDAD, DELEGACION CERRO GORDO ZONA HACIENDA ARRIBA EN LA COMUNIDAD LAGUNILLAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0428/2025-S	PP Z1728 INICIANDO PAVIMENTACION DE MI COMUNIDAD, DELEGACION CERRO GORDO ZONA HACIENDA ARRIBA EN LA COMUNIDAD LAGUNILLAS	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0429/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA JOYAS DE CASTILLA IV , CALLE CIGALES Y DUEÑAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0429/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA JOYAS DE CASTILLA IV , CALLE CIGALES Y DUEÑAS	100.00%	100.00%
C-5011-K100350-62201-E/0430/2025	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CUARTO CENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA HIDALGO UBICADO EN CALLE FRANCISCO ZUÑIGA ENTRE LA CALLE ZINAPECUARO Y CALLE LUNA DETRAS DE LA CALLE MONTE DE LAS CRUCES	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61201-E/0430/2025-S	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CUARTO CENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN LA COLONIA HIDALGO UBICADO EN CALLE FRANCISCO ZUÑIGA ENTRE LA CALLE ZINAPECUARO Y CALLE LUNA DETRAS DE LA CALLE MONTE DE LAS CRUCES	100.00%	100.00%
C-5011-K100350-62201-E/0431/2025	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPESTRE DE JEREZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ UBICADO EN CALLE VALLE DE ARIZPE ENTRE LA CALLE VALLE CASTELLALBO Y CALLE JEREZ DE SANALONA DETRAS DE LA CALLE VALLE DE SANTIAGO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
C-2510-K100313-62201-E/0431/2025-S	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPESTRE DE JEREZ, EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD DE LEON DE LOS ALDAMA EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ UBICADO EN CALLE VALLE DE ARIZPE ENTRE LA CALLE VALLE CASTELLALBO Y CALLE JEREZ DE SANALONA DETRAS DE LA CALLE VALLE DE SANTIAGO	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0432/2025	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS NOBLES , TRAMO: VALERIANO - DE LA SUMISION (TOPAR LADO NTE.), EN LA COLONIA SANTA CECILIA II, DELEGACION CERRO GORDO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0432/2025-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LOS NOBLES , TRAMO: VALERIANO - DE LA SUMISION (TOPAR LADO NTE.), EN LA COLONIA SANTA CECILIA II, DELEGACION CERRO GORDO	100.00%	100.00%
E-1816-K100350-61301-D/0433/2025	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DELEGACIONES DEL CARMEN, SAN JUAN BOSCO Y SAN MIGUEL AÑO 2025, DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0433/2025-S	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DELEGACIONES DEL CARMEN, SAN JUAN BOSCO Y SAN MIGUEL AÑO 2025, DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-5011-K100288-62201-E/0434/2025	OBRA PP Z1843 , 2DA. ETAPA REHABILITACION DE LA MINIDEPORTIVA DE GRANJAS DE ECHEVESTE , DELEGACION CERRO GORDO ZONA RIBERA DE LA PRESA EN LA COLONIA HACIENDA ECHEVESTE	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0434/2025-S	OBRA PP Z1843 , 2DA. ETAPA REHABILITACION DE LA MINIDEPORTIVA DE GRANJAS DE ECHEVESTE , DELEGACION CERRO GORDO ZONA RIBERA DE LA PRESA EN LA COLONIA HACIENDA ECHEVESTE	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0435/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE LA MESA TRAMO: VALLE DEL TEMPORAL - VALLE DE LA ESCONDIDA COLONIA: VALLE DE SAN BERNARDO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0436/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN CALOCA CORTES TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES - FRENTE AL #217 Y #222 COLONIA: CRISTO REY	100.00%	94.35%
B-5051-236-61401-H/0437/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BAHIA DE LA Morsa TRAMO: BUFA DE ZACATECAS - BAHIA DE LA NUTRIA COLONIA: JARDIN DELTA	100.00%	92.17%
B-5051-236-61401-H/0438/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SAN LUCAS TRAMO: VALLE DE SAN PABLO A BLVD. KIWANO COLONIA: VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0439/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PASEO DE LAS AVES TRAMO: ARAUCARIA DE JEREZ A PASEO DE LOS CENZONTLES COLONIA: SAN ISIDRO	100.00%	82.64%
B-5051-236-61401-H/0440/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA DEL NORTE TRAMO: LOMA DEL RIO - BELEN COLONIA: MEDINA	100.00%	84.60%
B-5051-236-61401-H/0441/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA ESMERALDA TRAMO: HUIZACHERA A PICO ESMERALDA COLONIA: LA ESMERALDA	100.00%	89.86%
B-5051-236-61401-H/0442/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE RISCO DE MANZANARES TRAMO: TOPAR LADO NORTE - TOPAR LADO SUR COLONIA PARQUE MANZANARES	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
B-5051-236-61401-H/0443/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE KEFREN TRAMO: MENFIS - PADRE ROBERTO GUERRA COLONIA: LOS ANGELES	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0444/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA TORNEL TRAMO: IGNACIO AGUIRRE A TOPAR CON BARRANCA COLONIA: PERIODISTAS MEXICANOS	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0445/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE POTRERO DEL POZO TRAMO: BLVD. DELTA A VIA DE LOS CLAVELES COLONIA: EL CARMEN CTM	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0446/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE BESAYA TRAMO: JEREZ DE VERNA - JEREZ DE VARDAR COLONIA: VALLE DE JEREZ	100.00%	84.78%
B-5051-236-61401-H/0447/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NAVIDAD TRAMO: TALAVERA - MARMOLEJO COLONIA: SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0448/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL TEJON TRAMO: RIO DE LOS CASTILLOS - TOPAR CON FRACCIONAMIENTO DE LA COLONIA EL TECOTAN EN LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0449/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MEZQUITA DE OMAR TRAMO: DOMO BLANCO - FRENTE 229 COLONIA LOS ANGELES	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0450/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MADRE REDENTORA TRAMO: MADRE RAQUEL A MADRE IRENE COLONIA: DIEZ DE MAYO	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0451/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO ORNELAS GUZMAN TRAMO: AV. CELESTITA - BLVD. CALCOPIRITA COLONIA SINARQUISTA	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0452/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA CODORNIZ TRAMO: SAN NICOLAS DE LOS GONZALEZ - DE LA ESPATULA COLONIA: PARAISO REAL	100.00%	100.00%
E-1816-K100350-61301-D/0453/2025	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO, LAS JOYAS Y COECILLO AÑO 2025, DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0453/2025-S	ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO, LAS JOYAS Y COECILLO AÑO 2025, DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0454/2025	OBRA: PP Z1862, RENOVANDO MI ESCUELA INDEPENDENCIA, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LAS MARGARITAS EN LA COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL (SEGUNDA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0454/2025-S	OBRA: PP Z1862, RENOVANDO MI ESCUELA INDEPENDENCIA, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LAS MARGARITAS EN LA COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL (SEGUNDA ETAPA)	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0455/2025	PAVIMENTACION DE LA CALLE MONGOLIA, TRAMO DE GUINEA - CAMERUN, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, DELEGACION CERRO GORDO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0455/2025-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE MONGOLIA, TRAMO DE GUINEA - CAMERUN, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, DELEGACION CERRO GORDO	100.00%	100.00%
A-1810-K100288-61401-D/0456/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO; EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN DEL MIRASOL / SAN FRANCISCO DE DURAN, EN LA CALLE LLANO DEL TRUENO Y PRIMERA ETAPA DE LA CALLE LLANO DEL AHUEHUETE	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61401-D/0456/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO; EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN DEL MIRASOL / SAN FRANCISCO DE DURAN, EN LA CALLE LLANO DEL TRUENO Y PRIMERA ETAPA DE LA CALLE LLANO DEL AHUEHUETE	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0457/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SINARQUISTAS CALLE JOSE ANTONIO URQUIZA EN EL TRAMO DE AV. ANTONIO MARTINEZ AGUAYO A BLVD. CALCOPIRITA	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0457/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SINARQUISTAS CALLE JOSE ANTONIO URQUIZA EN EL TRAMO DE AV. ANTONIO MARTINEZ AGUAYO A BLVD. CALCOPIRITA	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0458/2025	OBRA PP Z1665, 2DA ETAPA: REHABILITACION DE AREA VERDE , DELEGACION COECILLO ZONA LAS PRESITAS EN LA COLONIA EL COECILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0458/2025-S	OBRA PP Z1665, 2DA ETAPA: REHABILITACION DE AREA VERDE , DELEGACION COECILLO ZONA LAS PRESITAS EN LA COLONIA EL COECILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100288-61401-D/0459/2025	PAVIMENTACION PP Z1585 DE LA CALLE QUIRIGUA , TRAMO: TAJIN A 100 METROS AL ORIENTE, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOS CASTILLOS EN LA COLONIA LOS CASTILLOS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0459/2025-S	PAVIMENTACION PP Z1585 DE LA CALLE QUIRIGUA , TRAMO: TAJIN A 100 METROS AL ORIENTE, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOS CASTILLOS EN LA COLONIA LOS CASTILLOS	100.00%	100.00%
A-1810-K100288-61401-D/0460/2025	PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO PP Z1526 DE LA COMUNIDAD EL CONSUELO , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LA SANDIA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0460/2025-S	PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO PP Z1526 DE LA COMUNIDAD EL CONSUELO , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LA SANDIA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0461/2025	CONSTRUCCION Y DESMONTAJE DE NACIMIENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0462/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BALCON DE LOS COLINES , TRAMO: BALCONES DE LA JOYA - BALCONES DE LOS GAVILANES COLONIA: BALCONES DE LAS JOYAS EN LEON, GTO.	100.00%	93.48%
B-5051-236-61401-H/0463/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA LOS PINOS TRAMO: LOS PINOS - TOPAR LADO NTE. COLONIA: ORIENTAL	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0464/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR COS TRAMO: QUIO - CITEREA COLONIA: LA ERMITA I Y II SECC.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0465/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CUENCA SAN NICOLAS TRAMO: PASE DE LA PRESA A CISMA COLONIA: SAN NICOLAS DEL PALOTE II	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0466/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, CALLE LUCAS ALAMAN EN EL TRAMO DE ANASTACIO CERECERO A JOSE A. GODOY	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0466/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, CALLE LUCAS ALAMAN EN EL TRAMO DE ANASTACIO CERECERO A JOSE A. GODOY	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
G-5011-K100350-62201-E/0467/2025	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ECHEVESTE 2000	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0467/2025-S	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ECHEVESTE 2000	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0468/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN NICOLAS DEL PALOTE II CALLE CUENCA SANTA AMELIA EN EL TRAMO PASEO DE LA PRESA A TOPAR LADO PTE.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0468/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN NICOLAS DEL PALOTE II CALLE CUENCA SANTA AMELIA EN EL TRAMO PASEO DE LA PRESA A TOPAR LADO PTE.	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0469/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ CALLE VALLE CEYLAN EN EL TRAMO VALLE DE SANTIAGO - VALLE DE ARIZPE	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0469/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ CALLE VALLE CEYLAN EN EL TRAMO VALLE DE SANTIAGO - VALLE DE ARIZPE	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0470/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON I, EN LA CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRA EN EL TRAMO: GUILLERMO VERA - BLVD. VASCO DE QUIROGA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0470/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON I, EN LA CALLE FRANCISCO LEON DE LA BARRA EN EL TRAMO: GUILLERMO VERA - BLVD. VASCO DE QUIROGA	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0471/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II CALLE 3ER. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO EN EL TRAMO DE BLVD. LEON II - MANUEL LOPEZ MERCADO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0471/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II CALLE 3ER. AND. MANUEL LOPEZ MERCADO EN EL TRAMO DE BLVD. LEON II - MANUEL LOPEZ MERCADO	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0472/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS PINZONES EN EL TRAMO: BLVD. BALCONES DE LA JOYA - BALCON DE LAS LECHUZAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0472/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN LA CALLE BALCON DE LOS PINZONES EN EL TRAMO: BLVD. BALCONES DE LA JOYA - BALCON DE LAS LECHUZAS	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0473/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LA NOPALERA, EN LA CALLE PRESA EL SABINO EN EL TRAMO: PRESA EL MARQUES - TOPAR LADO NTE.	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61401-D/0473/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LA NOPALERA, EN LA CALLE PRESA EL SABINO EN EL TRAMO: PRESA EL MARQUES - TOPAR LADO NTE.	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0474/2025	PP Z1957 , REHABILITACION DE LAS AREAS COMUNES DEPORTIVAS , DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA ERMITA EN LA COLONIA VILLAS DE PALERMO (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0474/2025-S	PP Z1957 , REHABILITACION DE LAS AREAS COMUNES DEPORTIVAS , DELEGACION LAS JOYAS ZONA LA ERMITA EN LA COLONIA VILLAS DE PALERMO (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
C-2210-K100319-61201-E/0475/2025	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA BOULEVARD HERMANOS ALDAMA 1109 COLONIA SAN NICOLAS EN LA PRIMARIA URBANA NO. 28, MANUEL DOBLADO CCT 11EPR0607P	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61201-E/0475/2025-S	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE SANITARIOS, REHABILITACION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA BOULEVARD HERMANOS ALDAMA 1109 COLONIA SAN NICOLAS EN LA PRIMARIA URBANA NO. 28, MANUEL DOBLADO CCT 11EPR0607P	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0476/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE CALLE GENESIS EN EL TRAMO NEPAL A 36 MTS. AL NORTE (RESTRICCION)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0476/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LOMAS DE GUADALUPE CALLE GENESIS EN EL TRAMO NEPAL A 36 MTS. AL NORTE (RESTRICCION)	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0477/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC., CALLE TACANA EN EL TRAMO DE MARTINICA A TOPAR LADO PTE. (TEMPLO)	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-61401-D/0477/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PILETAS IV SECC., CALLE TACANA EN EL TRAMO DE MARTINICA A TOPAR LADO PTE. (TEMPLO)	100.00%	100.00%
G-5011-K100350-62201-E/0478/2025	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA JARDINES DE JEREZ 2A SECC. , CALLE PASEO DE LOS VERDINES Y CEIBA DE JEREZ, ESQ. SAUCE DE JEREZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0478/2025-S	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA JARDINES DE JEREZ 2A SECC. , CALLE PASEO DE LOS VERDINES Y CEIBA DE JEREZ, ESQ. SAUCE DE JEREZ	100.00%	100.00%
G-1816-K100350-62201-E/0479/2025	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LOS MANANTIALES, CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES, CALISTENIA, EJERCITADORES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, ALUMBRADO, Y MOBILIARIO, UBICADO EN CALLE MANANTIAL DEL SENA, COLONIA MANANTIALES	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-62201-E/0479/2025-S	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA LOS MANANTIALES, CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES, CALISTENIA, EJERCITADORES, CANCHA DE USOS MULTIPLES, ALUMBRADO, Y MOBILIARIO, UBICADO EN CALLE MANANTIAL DEL SENA, COLONIA MANANTIALES	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0480/2025	OBRA PP Z1955 , EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DONACION LA PERA II , DELEGACION COECILLO ZONA IBARRILLA EN LA COLONIA LA PERA II PRIMERA ETAPA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0480/2025-S	OBRA PP Z1955 , EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DONACION LA PERA II , DELEGACION COECILLO ZONA IBARRILLA EN LA COLONIA LA PERA II PRIMERA ETAPA	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0481/2025	PP Z2023 , REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA CHAPALITA EN LA COLONIA CHULAVISTA (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0481/2025-S	PP Z2023 , REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA CHAPALITA EN LA COLONIA CHULAVISTA (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0482/2025	OBRA PP Z1748 , REHABILITACION DEL PARQUE SAN JUAN BOSCO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PILETAS EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO (1ER ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0482/2025-S	OBRA PP Z1748 , REHABILITACION DEL PARQUE SAN JUAN BOSCO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA PILETAS EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO (1ER ETAPA)	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0483/2025	OBRA PP Z1764 , 2DA ETAPA MANTENIMIENTO CANCHAS EL FARO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA VIBAR EN LA COLONIA EL FARO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0483/2025-S	OBRA PP Z1764 , 2DA ETAPA MANTENIMIENTO CANCHAS EL FARO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA VIBAR EN LA COLONIA EL FARO	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0484/2025	PP Z1582 , INSTALACION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LEON II EN LA COLONIA LEON II	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0484/2025-S	PP Z1582 , INSTALACION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ , DELEGACION SAN JUAN BOSCO ZONA LEON II EN LA COLONIA LEON II	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0485/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA CALLE VALLE DE SAN MARIANO EN EL TRAMO VALLE DE SAN MARCOS - LIMITE DE FRACC.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0485/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA CALLE VALLE DE SAN MARIANO EN EL TRAMO VALLE DE SAN MARCOS - LIMITE DE FRACC.	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0486/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA, EN LA CALLE LA GAVIA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA CIENEGUITA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0486/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EJIDO LA JOYA, EN LA CALLE LA GAVIA EN EL TRAMO: PEÑAS ALTAS - LA CIENEGUITA	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
C-5051-K100310-61401-D/0487/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, EN LA CALLE 4TO AND. MANUEL LOPEZ MERCADO EN EL TRAMO: BLVD. LEON II - MANUEL LOPEZ MERCADO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0487/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LEON II, EN LA CALLE 4TO AND. MANUEL LOPEZ MERCADO EN EL TRAMO: BLVD. LEON II - MANUEL LOPEZ MERCADO	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0488/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EIJIDO LA JOYA CALLE AND. PEÑUELAS EN EL TRAMO PEÑAS ALTAS - PEÑUELAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0488/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EIJIDO LA JOYA CALLE AND. PEÑUELAS EN EL TRAMO PEÑAS ALTAS - PEÑUELAS	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0489/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, CALLE FRAY ANGEL EN EL TRAMO: FRAY JUAN - FRAY DAVID	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0489/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO, CALLE FRAY ANGEL EN EL TRAMO: FRAY JUAN - FRAY DAVID	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0490/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EIJIDO LA JOYA CALLE LA TERNA EN EL TRAMO CRUZ DE PALMA - LA RESERVA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0490/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA EIJIDO LA JOYA CALLE LA TERNA EN EL TRAMO CRUZ DE PALMA - LA RESERVA	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0491/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LA CANDELARIA, CALLE MANZANILLO EN EL TRAMO: SAN BLAS - SAN PEDRITO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0491/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LA CANDELARIA, CALLE MANZANILLO EN EL TRAMO: SAN BLAS - SAN PEDRITO	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0492/2025	PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTHER V. DE VILLEGAS , TRAMO BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. MARIANO ESCOBEDO, EN LA COLONIA LEON II, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0492/2025-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTHER V. DE VILLEGAS , TRAMO BLVD. MARIANO ESCOBEDO - BLVD. MARIANO ESCOBEDO, EN LA COLONIA LEON II, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0493/2025	INSTALACION DE ADORNO NAVIDEÑO 2025 EN VARIOS LUGARES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
C-1816-K100342-62201-E/0494/2025	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLADITO	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-62201-E/0494/2025-S	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLADITO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
C-1816-K100342-62201-E/0495/2025	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN JOSE	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-62201-E/0495/2025-S	AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE SAN JOSE	100.00%	100.00%
A-5011-K100288-62201-E/0496/2025	OBRA PP Z1804 EQUIPANDO NUESTRA MINI DEPORTIVA LOS ANGELES, DELEGACION COECILLO ZONA SAN FELIPE DE JESUS EN LA COLONIA LOS ANGELES	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0496/2025-S	OBRA PP Z1804 EQUIPANDO NUESTRA MINI DEPORTIVA LOS ANGELES, DELEGACION COECILLO ZONA SAN FELIPE DE JESUS EN LA COLONIA LOS ANGELES	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0497/2025	OBRA PP Z1659, REHABILITACION DE PARQUE CALISTENIA Y PARKOUR, DELEGACION COECILLO, ZONA SANTA ROSA DE LIMA EN LA COLONIA DEPORTIVA II (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0497/2025-S	OBRA PP Z1659, REHABILITACION DE PARQUE CALISTENIA Y PARKOUR, DELEGACION COECILLO, ZONA SANTA ROSA DE LIMA EN LA COLONIA DEPORTIVA II (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
G-5011-K100350-62201-E/0498/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VILLAS DEL COUNTRY, CALLE VILLA PIAMONTE Y BLVD. MALAQUITA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0498/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VILLAS DEL COUNTRY, CALLE VILLA PIAMONTE Y BLVD. MALAQUITA	100.00%	100.00%
G-1816-K100350-62201-E/0499/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA MAYA, CALLE CUICUILCO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0499/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA MAYA, CALLE CUICUILCO	100.00%	100.00%
G-1816-K100350-62201-E/0500/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PASEOS DEL MOLINO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0500/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PASEOS DEL MOLINO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0501/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE BLVD. MORELOS TRAMO SAN JUAN BOSCO A BLVD. INSURGENTES, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0502/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA PLUVIAL Y CUBIERTA DEL MUSEO CENTRO DE CIENCIAS DE EXPLORA EN LA CIUDAD DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0503/2025	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES Y MEDIDAS DE REMEDIACION AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2025	100.00%	100.00%
C-1816-K100350-62201-E/0504/2025	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA (SEGUNDA ETAPA)	100.00%	100.00%
C-2510-K100313-62201-E/0504/2025-S	AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA CUMBRES DE LA PISCINA (SEGUNDA ETAPA)	100.00%	100.00%
G-2510-K100350-62201-E/0505/2025	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA RECREATIVA Y PALAPAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN MIGUEL, EN EL PARQUE DEL ARBOL	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-62201-E/0505/2025-S	CONSTRUCCION DE CICLOPISTA RECREATIVA Y PALAPAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN MIGUEL, EN EL PARQUE DEL ARBOL	100.00%	100.00%
G-1816-K100350-62201-E/0506/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS MANDARINAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0506/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA LAS MANDARINAS	100.00%	100.00%
G-1816-K100350-62201-E/0507/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PARQUES DEL SUR III , CALLE PARQUE SAN FRANCISCO DEL RINCON Y PARQUE IRAPUATO, ESQ. PARQUE CELAYA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0507/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA PARQUES DEL SUR III , CALLE PARQUE SAN FRANCISCO DEL RINCON Y PARQUE IRAPUATO, ESQ. PARQUE CELAYA	100.00%	100.00%
G-1816-K100350-62201-E/0508/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BOSQUES DE LOS NARANJOS , CALLE BOSQUE ACUTICO Y BOSQUE SEPTENTRIONAL	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0508/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA BOSQUES DE LOS NARANJOS , CALLE BOSQUE ACUTICO Y BOSQUE SEPTENTRIONAL	100.00%	100.00%
G-1816-K100350-62201-E/0509/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DEL MAGUEY Y DEL VALLE REAL , CALLE OMICRON A CALLE CRUZ DE TREBOLADA (CAMELLON DEL BLVD EPSILON)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0509/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DEL MAGUEY Y DEL VALLE REAL , CALLE OMICRON A CALLE CRUZ DE TREBOLADA (CAMELLON DEL BLVD EPSILON)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0510/2025	PROYECTO IMAGEN URBANA DE LOS PARQUES METROPOLITANOS DE LEON	100.00%	100.00%
E-5051-K100310-61401-D/0511/2025	PAVIMENTACION DE LA CALLE ATANACIO HERNANDEZ , TRAMO: MANUEL VALTIERRA – PEDRO MONTES DE OCA, DE LA COLONIA LEON II, DELEGACION SAN JUAN BOSCO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0511/2025-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE ATANACIO HERNANDEZ , TRAMO: MANUEL VALTIERRA – PEDRO MONTES DE OCA, DE LA COLONIA LEON II, DELEGACION SAN JUAN BOSCO	100.00%	100.00%
A-2111-K100363-62201-E/0512/2025	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL MERCADO ALDAMA TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	64.71%	92.64%
A-2510-K100313-62201-E/0512/2025-S	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL MERCADO ALDAMA TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	64.71%	92.64%
A-2210-K100288-61201-E/0513/2025	OBRA: PP D1762 , TECHO SEGURO PARA PRIMARIA FRANCISCO LOZORNIO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO EN LA COLONIA VIBAR II	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0513/2025-S	OBRA: PP D1762 , TECHO SEGURO PARA PRIMARIA FRANCISCO LOZORNIO , DELEGACION SAN JUAN BOSCO EN LA COLONIA VIBAR II	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-1810-K100288-61401-D/0514/2025	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD HACIENDA ARRIBA (SAN JOSE DE LA CONCEPCION) , COLONIA HACIENDA ARRIBA, CALLE PRINCIPAL (TRAMO TERMINA ASFALTO A ENTRONQUE)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0514/2025-S	CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD HACIENDA ARRIBA (SAN JOSE DE LA CONCEPCION) , COLONIA HACIENDA ARRIBA, CALLE PRINCIPAL (TRAMO TERMINA ASFALTO A ENTRONQUE)	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0515/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA DEL RIO , TRAMO: LOMA DE BUGAMBILIA - LOMA DE LAUREL, COLONIA: MEDINA, LEON, GTO.	100.00%	98.10%
B-5051-236-61401-H/0516/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MAR DE FILIPINAS , TRAMO: MAR CHILENO - MAR JONICO, COLONIA: PARQUES DE LA PRADERA, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0517/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HUERTO DE DURAZNOS , TRAMO: PERDIGON NTE. - PERDIGON SUR, COLONIA: HUERTOS DE MEDINA I, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0518/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIN DURAN , TRAMO: BLVD. CALCOPIRITA - AV. CELESTITA, COLONIA: SINARQUISTAS, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0519/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GONZALO AGUILAR TRAMO: BLVD. CALCOPIRITA A AV. CELESTITA. COLONIA: SINARQUISTAS, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0520/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SANTA ANA , TRAMO: VALLE DE SANTIAGO A VALLE ARIZPE. COLONIA: CAMPESTRE DE JEREZ, LEON, GTO.	100.00%	83.19%
B-5051-236-61401-H/0521/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FAROLES , TRAMO: NOSTALGIA - VERBENA, COLONIA: SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0522/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BETIS , TRAMO: FLUMINENSE - BOTAFOGO, COLONIA DEPORTIVA II, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0523/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRADA LIRIO DEL VALLE , TRAMO: CTO. CLAVEL DEL VALLE - TOPAR LADO NTE., COLONIA: VALLE DE LAS FLORES, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0524/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DEL EJIDO , TRAMO: PERDIGON NORTE - PERDIGON SUR, COLONIA: HUERTOS DE MEDINA I, LEON, GTO.	100.00%	93.70%
B-5051-236-61401-H/0525/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL CRIOLLO TRAMO: CERRO DE JEREZ A VOLCAN DE JORULLO. COLONIA: LA RAZA, LEON, GTO.	100.00%	70.09%
B-5051-236-61401-H/0526/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JOSE DE BUENAVISTA , TRAMO: SAN JOSE DEL REFUGIO - SAN JOSE DE COSTA RICA, COLONIA: REFUGIO DE SAN JOSE, LEON, GTO.	100.00%	87.50%
B-5051-236-61401-H/0527/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE BALCON DE LOS CISNES , TRAMO: BALCON DE LAS MARIPOSAS - A TOPAR, COLONIA: BALCONES DE LA JOYA, LEON, GTO.	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
B-5051-236-61401-H/0528/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA ROBLES HURTADO , TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES - DEL UROGALLO, COLONIA: CRISTO REY, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0529/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE GALILEA , TRAMO: BLVD. VASCO DE QUIROGA - TOPAR LADO PTE., COLONIA: SAN FELIPE DE JESUS, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
G-5051-K100310-61401-D/0530/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MARRUECOS , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0530/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MARRUECOS , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA	100.00%	100.00%
A-2510-K100349-62201-E/0531/2025	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL NUEVO PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0531/2025-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL NUEVO PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0532/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE LOGAN , TRAMO: MONTE BOLIVAR - MONTE MISTI. COLONIA: SANTA ANA A.C., LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0533/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTE KENIA , TRAMO: MONTE BOLIVAR - MONTE CRISTOBAL COLON, COLONIA: SANTA ANA A.C., LEON, GTO.	100.00%	100.00%
B-5051-236-61401-H/0534/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE LA ESCONDIDA TRAMO: VALLE DE LOS ATEA A VALLE DE LA MESA COLONIA: VALLE DE SAN BERNARDO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0535/2025	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y ACCIONES DE RESTAURACION EN EL PATIO CENTRAL DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE LEON DE LOS ALDAMA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0535/2025-S	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y ACCIONES DE RESTAURACION EN EL PATIO CENTRAL DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE LEON DE LOS ALDAMA	0.00%	0.00%
	CANCELADO		
B-5051-236-61401-H/0537/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA DE LA REPRESA , TRAMO: DE LA REPRESA – TOPAR LADO NORTE, COLONIA: PRESITAS DEL CONSUELO, LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0538/2025	OBRA PP Z1484 , REHABILITEMOS VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ , DELEGACION DEL CARMEN ZONA VILLAS DE SAN JUAN EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ. (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0538/2025-S	OBRA PP Z1484 , REHABILITEMOS VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ , DELEGACION DEL CARMEN ZONA VILLAS DE SAN JUAN EN LA COLONIA VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ. (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0539/2025	OBRA PP Z2003 , REMODELACION ESCUELA PRIMARIA MARTIN MUÑOZ , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA OBREGON EN LA COLONIA OBRERA	100.00%	77.63%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61201-E/0539/2025-S	OBRA PP Z2003 , REMODELACION ESCUELA PRIMARIA MARTIN MUÑOZ , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA OBREGON EN LA COLONIA OBRERA	100.00%	77.63%
A-5011-K100288-62201-E/0540/2025	OBRA PP Z1574 , TERCERA ETAPA DEL EMPASTADO CANCHA MINI DEPORTIVA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA PANORAMA EN COLONIA GRANADA . (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0540/2025-S	OBRA PP Z1574 , TERCERA ETAPA DEL EMPASTADO CANCHA MINI DEPORTIVA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA PANORAMA EN COLONIA GRANADA . (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0541/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA LOMAS DE LAS HILAMAS , ZONA LEON II, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, EN LA COLONIA DE LEON, (PP1816), PRIMERA ETAPA	100.00%	97.67%
A-2510-K100313-62201-E/0541/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA LOMAS DE LAS HILAMAS , ZONA LEON II, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, EN LA COLONIA DE LEON, (PP1816), PRIMERA ETAPA	100.00%	97.67%
A-1816-K100288-62201-E/0542/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA BALCONES DE LA PRESA II , ZONA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS, DELEGACION CERRO GORDO, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP 2005)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0542/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA BALCONES DE LA PRESA II , ZONA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS, DELEGACION CERRO GORDO, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP 2005)	100.00%	100.00%
A-2510-K100288-61401-D/0543/2025	REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE SAN CAYETANO PP Z1736 TRAMO BLVD. V. VALTIERRA A FRAY DANIEL MIRELES, DELEGACION COECILLO ZONA EL COECILLO EN LA COLONIA EL COECILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0543/2025-S	REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE SAN CAYETANO PP Z1736 TRAMO BLVD. V. VALTIERRA A FRAY DANIEL MIRELES, DELEGACION COECILLO ZONA EL COECILLO EN LA COLONIA EL COECILLO	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0544/2025	OBRA PP Z1900 , CANCHAS DE SECUNDARIA #29 , DELEGACION LAS JOYAS ZONA RIZOS DE LA JOYA EN LA COLONIA VISTA ESMERALDA II (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0544/2025-S	OBRA PP Z1900 , CANCHAS DE SECUNDARIA #29 , DELEGACION LAS JOYAS ZONA RIZOS DE LA JOYA EN LA COLONIA VISTA ESMERALDA II (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0545/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, EN LA CALLE MONTE LA ARDILLA EN EL TRAMO: MONTE MALINTZI – MONTE BLANC	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0545/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, EN LA CALLE MONTE LA ARDILLA EN EL TRAMO: MONTE MALINTZI – MONTE BLANC	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0546/2025	INSTALACION DE ADORNO NUEVO NAVIDEÑO 2025 EN CALLE MADERO, BLVD. VASCO DE QUIROGA, AVENIDA DEL NIÑO Y PROL. CALZADA DE LOS HEROES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0547/2025	PAQUETE 4 - 2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0548/2025	MANTENIMIENTO A LA SEÑALETICA HORIZONTAL VIAL EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 5 2025	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100304-61301-D/0549/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 12 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0549/2025-S	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 12 2025	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0550/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, CALLE DE LA SERRANA EN EL TRAMO: PLATON - CAMPO AMOR	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0550/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA SAUCILLO DE LA JOYA, CALLE DE LA SERRANA EN EL TRAMO: PLATON - CAMPO AMOR	100.00%	100.00%
A-5018-K100367-62201-E/0551/2025	REHABILITACION DE INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN GENERAL; REHABILITACION DE LA INSTALACION HIDRAULICA EN ZONA DE SOTANO; REHABILITACION DE ACABADOS EN PLANTA DE AZOTEA; DEL TEATRO MANUEL DOBLADO	87.64%	88.08%
A-2510-K100313-62201-E/0551/2025-S	REHABILITACION DE INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL EN GENERAL; REHABILITACION DE LA INSTALACION HIDRAULICA EN ZONA DE SOTANO; REHABILITACION DE ACABADOS EN PLANTA DE AZOTEA; DEL TEATRO MANUEL DOBLADO	87.64%	88.08%
A-2510-K100304-61301-D/0552/2025	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 11 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0552/2025-S	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 11 2025	100.00%	100.00%
A-1816-K100340-61101-E/0553/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 2 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0553/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 2 2025	100.00%	100.00%
A-1816-K100340-61101-E/0554/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 3 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0554/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 3 2025	100.00%	100.00%
A-1816-K100340-61101-E/0555/2025	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 4 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61101-E/0555/2025-S	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR CON APORTACION DE PARTICIPANTES EN VARIAS DELEGACIONES, BLOQUE 4 2025	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0556/2025	OBRA PP Z1602 , TECHO PARA NUESTROS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS , DELEGACION CERRO GORDO ZONA VALLE DE LEON EN LA COLONIA VALLE DE LEON	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0556/2025-S	OBRA PP Z1602 , TECHO PARA NUESTROS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS , DELEGACION CERRO GORDO ZONA VALLE DE LEON EN LA COLONIA VALLE DE LEON	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0557/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA BARDA PERIMETRAL , REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE BAÑOS, CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, PREESCOLAR GUSTAVO DIAZ ORDAZ	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-62201-H/0558/2025	ELABORACION DE UN PLAN DE MANEJO (DIAGNOSTICO TECNICO DE OBRA) PARA LA REHABILITACION DE PINTURA DE FACHADAS Y CORTINAS DE ACCESO PARA LOCATARIOS DEL MERCADO ALDAMA , BENEFICIANDO A 491 COMERCIANTES	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0559/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN BIODIGESTOR Y DE LA REMODELACION DEL NUCLEO DE BAÑOS EN EL PREDIO DE LA DELEGACION SUR	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0560/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITAR EL EDIFICIO DE LA DELEGACION DE POLICIA PONIENTE	95.00%	63.00%
A-2510-K100313-61401-H/0561/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE PLAZA DE LA CONQUISTA TRAMO DE BLVD. SANTA ANA DEL CONDE A PLAZA DE LA CONQUISTA EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE	93.25%	75.00%
A-2510-K100313-61201-H/0562/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE PARADERO FRENTE AL HOSPITAL GENERAL UBICADO SOBRE BLVD. MILENIO EN FRENTE DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 58	89.00%	92.00%
A-2510-K100313-61201-H/0563/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL (TRAMO DAÑADO ACCESO SECUNDARIO, COLINDANCIA TALLER), COCINA/COMEDOR, REHABILITACION DE LA CANCHA, PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0564/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE PLAZA DE LA CONQUISTA TRAMO DE PLAZA DE LA CONQUISTA A FRANCISCO MURGIA EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE	93.25%	75.00%
A-2510-K100313-62201-H/0565/2025	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 2025 PARA PROYECTOS DE EDIFICACION Y VIALIDADES	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0566/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA DIAGNOSTICO E INTERVENCION EN VARIOS CRUCES VIALES EN LA CIUDAD DE LEON GTO. 1.- BLVD LOPEZ MATEOS ESQUINA BLVD PASEO DE JEREZ 2.- BLVD LOPEZ MATEOS ESQUINA BLVD VASCO DE QUIROGA 3.- BLVD LAS TORRES ESQUINA BLVD HILARIO MEDINA 4.- BLVD LAS TORRES ESQUINA BLVD HIDALGO 5.- BLVD PASEO DE LOS INSURGENTES BLVD SANABRIA 6.- BLVD PASEO DE JEREZ ESQUINA BLVD TORRES LANDA 7.- BLVD TORRES LANDA BLVD FCO VILLA 8.- BLVD LOPEZ MATEOS ESQUINA MIGUEL ALEMAN 9.- BLVD PASEO DE LOS INSURGENTES ESQUINA BLVD CAMPESTRE 10.- CAMELLON AV CERRO GORDO 11.- BLVD LOPEZ MATEOS BLVD CAMPESTRE 12.- BLVD TIMOTEO LOZANO ESQUINA BLVD HERMANOS ALDAMA	95.00%	90.00%
A-5011-K100288-62201-E/0567/2025	OBRA PP D1898 , REHABILITACION DEL AUDITORIO DE LA DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ , DELEGACION DEL CARMEN EN LA COLONIA DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	97.26%	96.49%
A-2510-K100313-62201-E/0567/2025-S	OBRA PP D1898 , REHABILITACION DEL AUDITORIO DE LA DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ , DELEGACION DEL CARMEN EN LA COLONIA DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	97.26%	96.49%
A-2510-K100349-62201-E/0568/2025	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, EN ZONA NORTE DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON "ELISEO MARTINEZ PEREZ" , LEON, GTO.	57.43%	71.44%
A-2510-K100313-62201-E/0568/2025-S	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, EN ZONA NORTE DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON "ELISEO MARTINEZ PEREZ" , LEON, GTO.	57.43%	71.44%
A-2510-K100313-61401-D/0569/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 14 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61401-D/0570/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 18 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0571/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 19 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0572/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 15 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0573/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 16 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0574/2025	MANTENIMIENTO INTEGRAL A ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES PAQUETE 17 LEON GTO 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100310-61401-D/0575/2025	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 5 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100310-61401-D/0576/2025	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. PAQUETE 6 2025	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0577/2025	OBRA PP Z1527 , TECHO DIGNO PARA LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS RAMIREZ EN LA COMUNIDAD EL RESPLANDOR	75.00%	82.00%
A-2510-K100313-61201-E/0577/2025-S	OBRA PP Z1527 , TECHO DIGNO PARA LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS , DELEGACION CERRITO DE JEREZ ZONA LOS RAMIREZ EN LA COMUNIDAD EL RESPLANDOR	75.00%	82.00%
A-1816-K100288-62201-E/0578/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA EL CARMEN CTM , ZONA POTRERO, DELEGACION DEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP (1881)) (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0578/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA EL CARMEN CTM , ZONA POTRERO, DELEGACION DEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP (1881)) (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100288-62201-E/0579/2025	OBRA PP Z2001 , UN PARQUE PARA PERROS , Y BANQUETAS EN ZONA DE ANTORCHA BICENTENARIO, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOMAS DEL SOL EN LA COLONIA DANUBIO AZUL	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0579/2025-S	OBRA PP Z2001 , UN PARQUE PARA PERROS , Y BANQUETAS EN ZONA DE ANTORCHA BICENTENARIO, DELEGACION CERRO GORDO ZONA LOMAS DEL SOL EN LA COLONIA DANUBIO AZUL	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0580/2025	OBRA PP Z2014 , CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO EN LA NORMAL OFICIAL DE LEON , DELEGACION COECILLO ZONA LAS TROJES EN LA COLONIA VILLA INSURGENTES	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0580/2025-S	OBRA PP Z2014 , CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO EN LA NORMAL OFICIAL DE LEON , DELEGACION COECILLO ZONA LAS TROJES EN LA COLONIA VILLA INSURGENTES	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0581/2025	OBRA PP Z2008 , MEJORANDO MI ESCUELA , DELEGACION COECILLO ZONA SAN PEDRO EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0581/2025-S	OBRA PP Z2008 , MEJORANDO MI ESCUELA , DELEGACION COECILLO ZONA SAN PEDRO EN LA COLONIA SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0582/2025	OBRA PP Z2006 , TODOS JUNTOS POR LA TECHUMBRE DE LA SECUNDARIA # 59 , DELEGACION LAS JOYAS ZONA BALCONES DE LA JOYA EN LA COLONIA COLINAS DE LA HACIENDA	82.64%	86.56%
A-2510-K100313-61201-E/0582/2025-S	OBRA PP Z2006 , TODOS JUNTOS POR LA TECHUMBRE DE LA SECUNDARIA #59 , DELEGACION LAS JOYAS ZONA BALCONES DE LA JOYA EN LA COLONIA COLINAS DE LA HACIENDA	82.64%	86.56%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2210-K100288-61201-E/0583/2025	OBRA PP Z1782 , TODOS UNIDOS POR UNA NUEVA ESCUELA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA LA FLORIDA EN LA COLONIA CASA BLANCA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0583/2025-S	OBRA PP Z1782 , TODOS UNIDOS POR UNA NUEVA ESCUELA , DELEGACION CERRO GORDO ZONA LA FLORIDA EN LA COLONIA CASA BLANCA	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0584/2025	OBRA PP Z1467 , DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA SOSTENES LIRA , DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO ZONA PERIODISTAS MEXICANOS EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0584/2025-S	OBRA PP Z1467 , DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA SOSTENES LIRA , DELEGACIÓN SAN JUAN BOSCO ZONA PERIODISTAS MEXICANOS EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS.	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0585/2025	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRESCOLAR EMMA GODOY , UBICADO EN CALLE LILA COL. VILLA DE LAS FLORES, DELEGACION COECILLO. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL AMBITO EDUCATIVO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0585/2025-S	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRESCOLAR EMMA GODOY , UBICADO EN CALLE LILA COL. VILLA DE LAS FLORES, DELEGACION COECILLO. CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL AMBITO EDUCATIVO	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0586/2025	OBRA PP Z2019 , REHABILITACION DEL PARQUE EL TRIANGULO , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LEON MODERNO EN LA COLONIA ANDRADE (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0586/2025-S	OBRA PP Z2019 , REHABILITACION DEL PARQUE EL TRIANGULO , DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LEON MODERNO EN LA COLONIA ANDRADE (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0587/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA AGUA AZUL III SECCION , ZONA AGUA AZUL, DELEGACION DEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1888) PRIMERA ETAPA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0587/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA AGUA AZUL III SECCION , ZONA AGUA AZUL, DELEGACION DEL CARMEN, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1888) PRIMERA ETAPA	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0588/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA JARDINES DE ORIENTE , ZONA LAS BUGAMBILIAS, DELEGACION COECILLO, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1971) PRIMERA ETAPA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0588/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA JARDINES DE ORIENTE , ZONA LAS BUGAMBILIAS, DELEGACION COECILLO, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1971) PRIMERA ETAPA	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0589/2025	OBRA PP Z1854 , TELESECUNDARIA DIGNA PARA NUESTROS JOVENES, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LATINOAMERICANA EN LA COLONIA LATINOAMERICANA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-E/0589/2025-S	OBRA PP Z1854 , TELESECUNDARIA DIGNA PARA NUESTROS JOVENES, DELEGACION SAN MIGUEL ZONA LATINOAMERICANA EN LA COLONIA LATINOAMERICANA	100.00%	100.00%
A-2210-K100288-61201-E/0590/2025	OBRA PP Z1899 , 2DA ETAPA DE LA TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR J N CENTENARIO DE LA CONSTITUCION , DELEGACION DEL CARMEN ZONA SAN FRANCISCO EN LA COLONIA LOS HEROES LEON	81.30%	37.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61201-E/0590/2025-S	OBRA PP Z1899 , 2DA ETAPA DE LA TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR J N CENTENARIO DE LA CONSTITUCION , DELEGACION DEL CARMEN ZONA SAN FRANCISCO EN LA COLONIA LOS HEROES LEON	81.30%	37.00%
A-1816-K100288-62201-E/0591/2025	OBRA PP 1715 LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMAS, COLONIA UYEPAC , CALLE LABORES Y CALLE HUASTECA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0591/2025-S	OBRA PP 1715 LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMAS, COLONIA UYEPAC , CALLE LABORES Y CALLE HUASTECA	100.00%	100.00%
C-5051-K100310-61401-D/0592/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ CALLE VALLE DEL CARMEN EN EL TRAMO DE VALLE DE LA LUZ A AV. ASIS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0592/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, COLONIA VALLE DE LA LUZ CALLE VALLE DEL CARMEN EN EL TRAMO DE VALLE DE LA LUZ A AV. ASIS	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0593/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA RINCONADA DEL SUR , ZONA LA AZTECA, DELEGACION SAN MIGUEL, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1822) PRIMERA ETAPA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0593/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA RINCONADA DEL SUR , ZONA LA AZTECA, DELEGACION SAN MIGUEL, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1822) PRIMERA ETAPA	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0594/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA REAL DE LOS NARANJOS , ZONA LOS NARANJOS, DELEGACION COECILLO, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1703) (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0594/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA REAL DE LOS NARANJOS , ZONA LOS NARANJOS, DELEGACION COECILLO, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP1703) (PRIMERA ETAPA)	100.00%	100.00%
A-5011-K100288-62201-E/0595/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA LAS PALMAS , ZONA LOS OLIVOS, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP(1474)) (PRIMER ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0595/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO COLONIA LAS PALMAS , ZONA LOS OLIVOS, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, EN LA CIUDAD DE LEON, (PP(1474)) (PRIMER ETAPA)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0596/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA MINIDEPORTIVA HILAMAS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-H/0597/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ILUMINACION EN LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER MULTITRAZO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO "TOTA" CARBAJAL	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0598/2025	PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE LINEAL EN LA CORTINA DE LA PRESA ECHEVESTE EN EL BLVD. IBARRILLA, LEON, GTO.	90.00%	83.00%
A-2510-K100313-62201-H/0599/2025	SEGUNDA ETAPA DE OBRA DE PRADERA GUANAJUATENSE EN EL ZOOLOGICO DE LEON	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0600/2025	PROYECTOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PRADERA GUANAJUATENSE	85.00%	76.00%
A-2111-K100363-62201-E/0601/2025	REHABILITACION DE FACHADA, DEL MERCADO EX ESTACIONAMIENTO COMONFORT	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-62201-E/0601/2025-S	REHABILITACION DE FACHADA, DEL MERCADO EX ESTACIONAMIENTO COMONFORT	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0602/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE RIO ESCONDIDO TRAMO REAL A CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD SAN JUAN DE OTATES	70.00%	80.00%
A-2510-K100313-61401-H/0603/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE GIRASOLES TRAMO LA LUZ A CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DUARTE	100.00%	95.00%
A-2510-K100313-61401-H/0604/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE DALIA TRAMO DUARTE A CALLE DUARTE EN LA COMUNIDAD DUARTE	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0605/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE LA LUZ TRAMO DEL ARROYITO A CALLE SIN SALIDA EN LA COMUNIDAD DUARTE	78.00%	76.00%
A-2510-K100313-62201-H/0606/2025	PAQUETE 5 - 2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0607/2025	PAQUETE 2 2025 DE REVISIONES TOPOGRAFICAS DE CALLES, ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, EN LA CIUDAD DE LEON GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0608/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE 2 AULAS, CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, COCINA/COMEDOR, REHABILITACION DE CANCHA TELESECUNDARIA LA LIBERTAD	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0609/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCION DE LA BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE DIRECCION, TELESECUNDARIA 936	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0610/2025	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA IMAGEN URBANA , ILUMINACION DE ACCESO, SOLUCION PLUVIAL PARA EL DESALOJO EN VIALIDAD DE ACCESO AL PARQUE METROPOLITANO LA RESERVA EN ENTRONQUE CON BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA Y CAMINO A LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS	100.00%	80.00%
A-2510-K100313-62201-H/0611/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO MULTIDISCIPLINARIO DE LA DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ , COLONIA JULIAN DE OBREGON, LEON, GTO.	86.00%	85.00%
A-2510-K100313-62201-H/0612/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA COMANDANCIA LOMA DORADA	55.00%	47.00%
A-2510-K100313-61201-H/0613/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, REHABILITACION DE AULAS, REHABILITACION DE BAÑOS, CONSTRUCCION DE TECHADO, PREESCOLAR CARLOS CARRILLO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0614/2025	PAQUETE 1 2025 , ELABORACION DE FICHAS TECNICAS , Y ESTUDIOS COSTO BENEFICIO PARA VARIOS PROYECTOS DE VIALIDADES PRIMARIAS, PLAZAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA URBANA, ESPACIOS PUBLICOS Y CICLOVIAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0615/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA ACTUALIZACION DE BLVD. MILENIO TRAMO: BLVD. NAHUATLA A CAMINO A DUARTE	80.11%	79.71%
A-2510-K100349-62201-E/0616/2025	CONSTRUCCION DE PERGOLAS, EN LA ZONA NORTE DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON "ELISEO MARTINEZ PEREZ" LEON, GTO.	79.69%	84.39%
A-2510-K100313-62201-E/0616/2025-S	CONSTRUCCION DE PERGOLAS, EN LA ZONA NORTE DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO DE LEON "ELISEO MARTINEZ PEREZ" LEON, GTO.	79.69%	84.39%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-62201-H/0617/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE HABITAT DE ELEFANTE DEL ZOOLOGICO DE LEON	95.00%	89.00%
A-2510-K100307-61401-D/0618/2025	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL NUEVO PARQUE METROPOLITANO ORIENTE , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	14.09%	4.57%
A-2510-K100313-61401-D/0618/2025-S	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN EL NUEVO PARQUE METROPOLITANO ORIENTE , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	14.09%	4.57%
A-2510-K100313-62201-H/0619/2025	ACTUALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DEL RASTRO DE AVES	89.00%	72.00%
A-2510-K100313-62201-H/0620/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA 100 DORMITORIOS CON SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE TORRE RAPEL EN LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA	95.00%	93.00%
A-2510-K100313-62201-H/0621/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COMPONENTES EN EL CENTRO COMUNITARIO SAUCILLO DE LA JOYA	95.00%	92.00%
A-2510-K100313-62201-H/0622/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COMPONENTES EN EL CENTRO COMUNITARIO SATELITE (LOMAS DE LA PRESA)	98.00%	90.00%
A-2510-K100313-62201-H/0623/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA COMANDANCIA DE LA MONTADA Y COMANDANCIA BAJO PUENTE DEL BULEVAR MARIANO ESCOBEDO	80.00%	74.00%
A-2510-K100313-62201-H/0624/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COMPONENTES EN EL CENTRO COMUNITARIO LA ERMITA	94.00%	97.00%
A-2510-K100313-61201-H/0625/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS (TAMBIEN AUDITORIO), CONSTRUCCION DE TECHADO, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, PRIMARIA CANDIDO NAVARRO SERRANO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0626/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, PREESCOLAR CATALINA D'ERZEL	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0627/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, PREESCOLAR PABLO MONTESINOS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62401-H/0628/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD INTERIOR Y AREAS DE ESTACIONAMIENTO PARA ACCEDER AL AULA MAGNA EN LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0629/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE AULAS, CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS (INCLUYE CISTERNA), REHABILITACION DE CANCHA, REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0630/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE VELARIA EN LA ZONA DE ALBERCAS DE LA DEPORTIVA ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0631/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE AULAS (6 MODULOS), REHABILITACION DE SANITARIOS (3 MODULOS), REHABILITACION DE PATIO CIVICO Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA ANGELA LOPEZ DE SANCHEZ CCT 11DPR3310A TURNO MATUTINO; Y ANTONIO SANCHEZ HERRERA CCT 11DPR3608J TURNO VESPERTINO	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61401-H/0632/2025	PROYECTO EJECUTIVO BLVD. GOMEZ MORIN, TRAMO: PAVIMENTO EXISTENTE BLVD. MORELOS - CALZADA LOMAS DEL MOLINO: GRANDES PROYECTOS	93.25%	75.00%
A-2510-K100313-62201-H/0633/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA ORIENTE UBICADA EN BLVD. LA LUZ CON VICENTE VALTIERRA	92.00%	92.00%
A-2510-K100313-62201-H/0634/2025	ELABORACION DE DICTAMENES ESTRUCTURALES CUALITATIVOS EN VARIOS EDIFICIOS DENTRO DEL COMPLEJO DE LA ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-1810-K100311-61501-D/0635/2025	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A CAÑADA DE OCHOA., REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO VALLE A LOS MARTINEZ., REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAUCILLO DE AVALOS – SAN JORGE	100.00%	100.00%
A-1810-K100311-61501-D/0636/2025	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOZA DE LOS PADRES A HEROES DE LEON., REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAMINO DEL TAJO TRAMO VIAS – EC LEON AGS., REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO AL ZERTRUCHE., REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JUAN DE OTATES – SAUZ SECO	100.00%	100.00%
A-1810-K100311-61501-D/0637/2025	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOS RAMIREZ A EC. BARRETOS., REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHO NUEVO LA VENTA- CAMINO ANTIGUO A PUERTA DEL CERRO., REHABILITACION DE CAMINO RURAL RANCHO NUEVO LA VENTA A LA LAGUNA	100.00%	100.00%
A-1810-K100311-61501-D/0638/2025	REHABILITACION DE CAMINO RURAL RAMILLETE A LOS SAPOS., REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CONSUELO A EL SAN J. RESPLANDOR	100.00%	100.00%
A-1810-K100311-61501-D/0639/2025	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACCESO A SAN JOSE DEL MAL PASO	100.00%	100.00%
A-1810-K100311-61501-D/0640/2025	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PABLO EL RAYO A SAN JOSE DEL GRANJENO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0641/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA BARDAS PERIMETRAL, REHABILITACION DE LA CANCHA, CONSTRUCCION DE TECHADO, MODULO DE BAÑOS, PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	100.00%	100.00%
A-2510-K100308-62201-E/0642/2025	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA METROPOLITANA EN LA UNIDAD DEPORTIVA J.J. RODRIGUEZ GAONA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., ASI COMO LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE DICHA UNIDAD DEPORTIVA, TERCERA ETAPA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0642/2025-S	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA METROPOLITANA EN LA UNIDAD DEPORTIVA J.J. RODRIGUEZ GAONA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., ASI COMO LA MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE DICHA UNIDAD DEPORTIVA, TERCERA ETAPA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0643/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE MINIDEPORTIVA UNIDAD OBRERA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0644/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA HEROES DE LEON, UBICADA EN BLVD. NUEVO MILENIO Y BLVD. CAÑAVERAL	86.00%	80.00%
A-2510-K100313-61501-H/0645/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE AVENIDA PASEO DEL MORAL TRAMO AVENIDA INSURGENTES A AVENIDA GUANAJUATO	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0646/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COMPONENTES EN LA PLAZA DE LA CIUDADANIA PRAXEDIS GUERRERO	86.00%	80.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-62201-H/0647/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE MINIDEPORTIVA VALLE DE SEÑORA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0648/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA IGNACIO BARAJAS	99.00%	98.00%
A-2510-K100313-62201-H/0649/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DIF SAN PEDRO DE LOS HERNANDEZ	93.00%	88.00%
A-2510-K100313-62201-H/0650/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN COLONIA SAN FRANCISCO AMPLIACION, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO., LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0651/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COMPONENTES EN EL CENTRO COMUNITARIO LOMAS DE MEDINA	80.00%	74.00%
A-2510-K100313-62201-H/0652/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA MINIDEPORTIVA SAN FELIPE DE JESUS	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-H/0653/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO DE LA DELEGACION SUR	85.00%	77.00%
C-5051-K100310-61401-D/0654/2025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA LAS PRESITAS II CALLE 8 DE MARZO EN EL TRAMO DE PRESA EL VALLADO A PRIVADA PONCE	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0654/2025-S	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA COLONIA LAS PRESITAS II CALLE 8 DE MARZO EN EL TRAMO DE PRESA EL VALLADO A PRIVADA PONCE	100.00%	100.00%
A-2510-K100312-61401-D/0655/2025	ADECUACIONES DE PAVIMENTOS EN ZONA ANTORCHA DE BLVD. MORELOS, TRAMO DE BLVD. SAN JUAN BOSCO A INSURGENTES, LEON, GTO.	99.62%	63.60%
A-2510-K100313-61401-D/0655/2025-S	ADECUACIONES DE PAVIMENTOS EN ZONA ANTORCHA DE BLVD. MORELOS, TRAMO DE BLVD. SAN JUAN BOSCO A INSURGENTES, LEON, GTO.	99.62%	63.60%
A-2210-K100288-61201-E/0656/2025	OBRA PP1718, PAVIMENTACION CALLE SANTA LOURDES Y DOMO PARA PATIOS SECUNDARIA TECNICA NO. 58, DELEGACION COECILLO EN LA COLONIA SAN PEDRO PLUS (PRIMERA ETAPA)	85.94%	74.96%
A-2510-K100313-61201-E/0656/2025-S	OBRA PP1718, PAVIMENTACION CALLE SANTA LOURDES Y DOMO PARA PATIOS SECUNDARIA TECNICA NO. 58, DELEGACION COECILLO EN LA COLONIA SAN PEDRO PLUS (PRIMERA ETAPA)	85.94%	74.96%
A-2510-K100313-62201-E/0657/2025	REFORZAMIENTO EN ACCESO DE HABITAT Y AREA PERIMETRAL DE ZOOLOGICO DE LEON ZONA COLINDANCIA CON EX-HACIENDA IBARRILLA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0657/2025-S	REFORZAMIENTO EN ACCESO DE HABITAT Y AREA PERIMETRAL DE ZOOLOGICO DE LEON ZONA COLINDANCIA CON EX-HACIENDA IBARRILLA	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0658/2025	REFORZAMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL Y AREA PERIMETRAL ZONA SUR (SAFARI) Y ZONA NORTE (SARDANETA) Y EL HABITAT DE LEONES EN ZONA DE SAFARI DEL ZOOLOGICO DE LEON	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0658/2025-S	REFORZAMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL Y AREA PERIMETRAL ZONA SUR (SAFARI) Y ZONA NORTE (SARDANETA) Y EL HABITAT DE LEONES EN ZONA DE SAFARI DEL ZOOLOGICO DE LEON	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0659/2025	AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DE HABITAT DE LOBOS CANADIENSES, FELINOS, OSOS DEL ZOOLOGICO DE LEON	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0659/2025-S	AMPLIACION Y REFORZAMIENTO DE HABITAT DE LOBOS CANADIENSES, FELINOS, OSOS DEL ZOOLOGICO DE LEON	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2025

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61401-D/0660/2025	REPARACION DE DAÑOS AL EQUIPAMIENTO URBANO EN VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE -1) 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100350-62201-E/0661/2025	REPARACION DE DAÑOS AL EQUIPAMIENTO URBANO EN VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE -2) 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0662/2025	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES Y MEDIDAS DE REMEDIACION AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2025	100.00%	100.00%
A-2510-K100363-61401-D/0663/2025	REHABILITACION DE OBRA HIDROSANITARIA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CIRCUITOS PEATONALES DEL MERCADO DESCARGUE ESTRELLA	70.46%	71.96%
A-2510-K100313-61401-D/0663/2025-S	REHABILITACION DE OBRA HIDROSANITARIA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CIRCUITOS PEATONALES DEL MERCADO DESCARGUE ESTRELLA	70.46%	71.96%
A-2510-K100349-62201-E/0664/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE METROPOLITANO SUR, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO., ETAPA 1 FASE 2	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-62201-E/0664/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE METROPOLITANO SUR, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO., ETAPA 1 FASE 2	100.00%	100.00%
A-2510-K100349-62201-E/0665/2025	CONSTRUCCION DE PARQUE METROPOLITANO SUR, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. ETAPA 1 FASE 1	63.08%	55.34%
A-2510-K100313-62201-E/0665/2025-S	CONSTRUCCION DE PARQUE METROPOLITANO SUR, EN LA CIUDAD DE LEON, GTO. ETAPA 1 FASE 1	63.08%	55.34%
A-2210-K100288-61201-E/0666/2025	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON, UBICADA EN CALLE ARENA NORTE COL. SAN MIGUEL, DELEGACION SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL AMBITO EDUCATIVO	98.31%	81.70%
A-2510-K100313-61201-E/0666/2025-S	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON, UBICADA EN CALLE ARENA NORTE COL. SAN MIGUEL, DELEGACION SAN MIGUEL, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL AMBITO EDUCATIVO	98.31%	81.70%
A-1816-K100313-61401-H/0667/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDA TRAMO: NICOLAS BRAVO - OBREROS COLONIA: OBRERA	100.00%	60.00%
A-1816-K100313-61401-H/0668/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA TRAMO: FRENTE AL #114 - FRENTE AL #307 COLONIA: OBRERA.	100.00%	60.00%
A-2510-K100313-62201-H/0669/2025	PAQUETE 2 DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 2025 PARA PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE PROYECTOS DE VIALIDADES Y EDIFICACION	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61201-H/0670/2025	PAQUETE 6 - 2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE EDIFICACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-H/0671/2025	PAQUETE 7 - 2025 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE URBANIZACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	94.00%	94.00%
A-2410-K100308-62201-E/0672/2025	MODIFICACION DE ACCESO CON LA SUSTITUCION DEL PORTON DE SALIDA DE AUTOBUSES DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA MARAVILLAS	100.00%	72.50%
A-5018-K100367-62201-E/0673/2025	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y ACCIONES DE RESTAURACION EN LA ESCUELA DE MUSICA DE LEON CASA LUIS LONG EN LA CIUDAD DE LEON DE LOS ALDAMA, PRIMERA ETAPA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0673/2025-S	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y ACCIONES DE RESTAURACION EN LA ESCUELA DE MUSICA DE LEON CASA LUIS LONG EN LA CIUDAD DE LEON DE LOS ALDAMA, PRIMERA ETAPA	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2025

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-62201-E/0674/2025-S	SUPERVISION DEL MANEJO DEL ARBOLADO	94.00%	94.00%
A-2510-K100313-62201-H/0675/2025	PAQUETE 3 2025 DE REVISIONES TOPOGRAFICAS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, INTERVENCIONES Y CONTROL DE INFRAESTRUCTURA PARA PROYECTOS DE EDIFICACION	100.00%	100.00%