



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2026

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 01.06.26	AVANCE FÍSICO REAL 01.06.26
E-2510-K100352-35901-D/0001/2026	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2026 PAQUETE 1	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0002/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	76.50%	76.50%
E-2510-K100352-35901-D/0003/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	76.50%	76.50%
E-2510-K100352-35901-D/0004/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA Y AV. OLIMPICA, EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	94.55%	94.55%
E-2510-K100352-35901-D/0005/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	94.55%	94.55%
E-2510-K100352-35901-D/0006/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LAS OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0007/2026	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2026 PAQUETE 3	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0008/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0009/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0010/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0011/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0012/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0013/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DE SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE. LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0014/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0015/2026	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 5 , (1A ETAPA 2026) , LEON GTO.	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0016/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0017/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEON, GTO (1A ETAPA 2026)	73.73%	73.73%
E-2510-K100352-35901-D/0018/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H. ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V. CARRANZA, GTO. (1A ETAPA 2026)	73.73%	73.73%
E-2510-K100352-35901-D/0019/2026	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2026 PAQUETE 2	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0020/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	73.91%	73.91%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2026

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 01.06.26	AVANCE FÍSICO REAL 01.06.26
E-2510-K100352-35901-D/0021/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON GTO. (1A ETAPA 2026)	73.91%	73.91%
E-2510-K100352-35901-D/0022/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	73.91%	73.91%
E-2510-K100352-35901-D/0023/2026	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1 (1A ETAPA 2026) , LEON GTO.	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0024/2026	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2 (1A ETAPA 2026) , LEON GTO.	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0025/2026	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3 (1A ETAPA 2026) , LEON GTO.	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0026/2026	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4, (1A ETAPA 2026) , LEON GTO.	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0027/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	77.27%	77.27%
E-2510-K100352-35901-D/0028/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	77.27%	77.27%
E-2510-K100352-35901-D/0029/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	74.11%	74.11%
E-2510-K100352-35901-D/0030/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 11 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	74.11%	74.11%
E-2510-K100310-61401-D/0031/2026	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 1 2026	67.81%	55.87%
E-2510-K100310-61401-D/0032/2026	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 2 2026	56.21%	46.15%
E-2510-K100310-61401-D/0033/2026	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 1 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100310-61401-D/0034/2026	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 3 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100310-61401-D/0035/2026	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 4 2026)	100.00%	100.00%
E-5012-K100291-62201-E/0036/2026	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN DIF LOMAS DE LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	84.97%	73.79%
A-2510-K100313-62201-E/0036/2026-S	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN DIF LOMAS DE LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	84.97%	73.79%
E-2510-K100310-61401-D/0037/2026	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 2 2026)	73.52%	74.15%
E-2510-K100310-61401-D/0038/2026	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 5 2026)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0039/2026	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2026, PAQUETE # 1	45.25%	45.25%
A-2510-K100313-61401-D/0040/2026	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2026, PAQUETE # 2	44.69%	44.69%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2026

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 01.06.26	AVANCE FÍSICO REAL 01.06.26
E-2510-K100313-61501-D/0041/2026	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR DISTRIBUIDOR JUAN PABLO II, LEON, GTO. 2026	33.48%	29.72%
E-2510-K100313-61501-D/0042/2026	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS PUENTES VEHICULARES DEL BLVD. MORELOS, LEON, GTO. 2026	44.53%	27.89%
E-2510-K100313-61501-D/0043/2026	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUENTES PEATONALES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026	65.26%	65.00%
E-3610-K100350-62201-E/0044/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2026	42.03%	50.00%
E-3610-K100350-62201-E/0045/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2026	19.80%	35.00%
E-3610-K100350-62201-E/0046/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 3 2026	22.27%	40.00%
E-3610-K100350-62201-E/0047/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 4 2026	37.88%	55.00%
E-3610-K100350-62201-E/0048/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 5 2026	66.19%	55.00%
A-2510-K100313-62201-E/0049/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026 PAQUETE 5	8.01%	10.59%
A-2510-K100313-62201-E/0050/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026 PAQUETE 4	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0051/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026 PAQUETE 6	8.01%	9.48%
A-2510-K100313-62201-E/0052/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026 PAQUETE 3	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0053/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026 PAQUETE 2	44.98%	44.56%
A-2510-K100313-62201-E/0054/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026 PAQUETE 1	27.54%	28.11%
A-2510-K100313-62201-E/0055/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LAS FUENTES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026 PAQUETE 1	18.59%	19.00%
E-2510-K100349-62301-E/0056/2026	INSTALACION DE ALUMBRADO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL ZOOLOGICO DE LEON GTO.	22.96%	60.00%
A-2510-K100304-61301-D/0057/2026	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2026	6.12%	3.00%
E-1810-K100304-61301-D/0058/2026	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE MESA DEL OBISPO, SAN RAFAEL CERRO VERDE, ALFARO, PUERTO BLANCO , MESA DE LOS REYES, SAN JOSE DE OTATES SUR, SANTA ROSA DE LIMA, LOS BANCOS, FUELLECITOS, CANELAS, LLANO GRANDE, EL DURAZNO, EL VENADITO, LAJAS DE ORO, LOS NARANJOS, LOZA DE LOS PADRES, Y PUERTA DE SAN GERMAN DE LAS DELEGACIONES DEL CARMEN Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE LEON GTO.	20.40%	97.23%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2026

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 01.06.26	AVANCE FÍSICO REAL 01.06.26
A-2510-K100313-61301-D/0058/2026-S	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE MESA DEL OBISPO, SAN RAFAEL CERRO VERDE, ALFARO, PUERTO BLANCO , MESA DE LOS REYES, SAN JOSE DE OTATES SUR, SANTA ROSA DE LIMA, LOS BANCOS, FUELLECITOS, CANELAS, LLANO GRANDE, EL DURAZNO, EL VENADITO, LAJAS DE ORO, LOS NARANJOS, LOZA DE LOS PADRES, Y PUERTA DE SAN GERMAN DE LAS DELEGACIONES DEL CARMEN Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE LEON GTO.	20.40%	97.23%
A-2510-K100304-61301-D/0059/2026	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2026	22.22%	16.00%
A-2510-K100313-62201-E/0060/2026	MANTENIMIENTO A LAS CALDERAS DEL CENTRO ACUATICO ANGEL CAMACHO EN LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100288-61301-D/0061/2026	OBRA PPZ 2194 ILUMINANDO NUESTROS CAMINOS RANCHO NUEVO LA VENTA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA, UBICADO EN CAMINO A LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO LA VENTA	100.00%	100.00%
A-1810-K100304-61401-D/0062/2026	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2026 EN LAS COMUNIDADES RURALES DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ	75.00%	75.00%
A-1810-K100304-61401-D/0063/2026	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2026 EN LAS COMUNIDADES RURALES DELEGACIONES COECILLO Y DEL CARMEN MUNICIPIO DE LEON GTO.	35.00%	35.00%
A-1810-K100304-61401-D/0064/2026	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2026 EN LAS COMUNIDADES RURALES DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL	70.00%	70.00%
A-1810-K100304-61401-D/0065/2026	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2026 EN LAS COMUNIDADES RURALES DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ Y DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	75.00%	75.00%
E-1810-K100304-61301-D/0066/2026	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE GRANJAS ECONOMICAS, SAN PABLO DEL MONTE, LOS VALLEJO, SANTA ANA DEL CONDE, LAGUNILLAS, EL SAUCO, RINCON GRANDE, GUANAJUATITO, AGUA ZARCA, EL BRINCO DE LA ZORRA Y LA JARALEÑA DE LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO Y COECILLO DEL MUNICIPIO DE LEON GTO.	26.47%	57.83%
A-2510-K100313-61301-D/0066/2026-S	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE GRANJAS ECONOMICAS, SAN PABLO DEL MONTE, LOS VALLEJO, SANTA ANA DEL CONDE, LAGUNILLAS, EL SAUCO, RINCON GRANDE, GUANAJUATITO, AGUA ZARCA, EL BRINCO DE LA ZORRA Y LA JARALEÑA DE LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO Y COECILLO DEL MUNICIPIO DE LEON GTO.	26.47%	57.83%
E-2510-K100310-61401-D/0067/2026	REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN EL MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ (1ERA ETAPA 2026) , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	2.85%	6.92%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2026

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 01.06.26	AVANCE FÍSICO REAL 01.06.26
A-2510-K100313-61401-D/0067/2026-S	REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN EL MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ (1ERA ETAPA 2026) , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	2.85%	6.92%
A-2510-K100313-62201-E/0068/2026	REHABILITACION DE PARADEROS DEL SIT EN BULEVAR ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LEON, GTO. 2026.	100.00%	100.00%
A-5011-K100288-62201-E/0069/2026	OBRA PPZ 2516 SEGUNDA ETAPA SEGUIMOS MEJORANDO NUESTRA MINI DEPORTIVA LOS ANGELES ; DELEGACION COECILLO, MINIDEPORTIVA, UBICADO EN COLONIA LOS ANGELES CALLE VALLE DE LOS NOBLES 2DA ETAPA Z1804	7.62%	33.95%
A-2510-K100313-62201-E/0069/2026-S	OBRA PPZ 2516 SEGUNDA ETAPA SEGUIMOS MEJORANDO NUESTRA MINI DEPORTIVA LOS ANGELES ; DELEGACION COECILLO, MINIDEPORTIVA, UBICADO EN COLONIA LOS ANGELES CALLE VALLE DE LOS NOBLES 2DA ETAPA Z1804	7.62%	33.95%
A-5011-K100288-62201-E/0070/2026	OBRA PPZ 2589 `CONTINUACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA MINI DEPORTIVA MAGO COLONIA LOS OLIVOS ', DELEGACION SAN JUAN BOSCO, MINIDEPORTIVA, UBICADO EN LA COLONIA LAS PALMAS CALLE ELISA 2DA ETAPA 1474	1.93%	0.81%
A-2510-K100313-62201-E/0070/2026-S	OBRA PPZ 2589 `CONTINUACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA MINI DEPORTIVA MAGO COLONIA LOS OLIVOS ', DELEGACION SAN JUAN BOSCO, MINIDEPORTIVA, UBICADO EN LA COLONIA LAS PALMAS CALLE ELISA 2DA ETAPA 1474	1.93%	0.81%
A-1810-K100288-61401-E/0071/2026	OBRA: PPZ 2578 `POR UN MEJOR CAMINO DE SAUCILLO DE AVALOS A BUENOS AIRES ', DELEGACION COECILLO, ZONA EL HUIZACHE, UBICADO EN COMUNIDAD SAUCILLO DE AVALOS CAMINO A IBARRILLA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0071/2026-S	OBRA: PPZ 2578 `POR UN MEJOR CAMINO DE SAUCILLO DE AVALOS A BUENOS AIRES ', DELEGACION COECILLO, ZONA EL HUIZACHE, UBICADO EN COMUNIDAD SAUCILLO DE AVALOS CAMINO A IBARRILLA	0.00%	0.00%
B-5051-236-61401-H/0072/2026	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE RAZA OTOMI , TRAMO: FRAY FELIPE - BLVD. RODOLFO PADILLA, COLONIA: MAR SOL I, LEON, GTO.	0.00%	0.00%
B-5051-236-61401-H/0073/2026	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE RAZA OTOMI , TRAMO: FRAY FELIPE - BLVD. RODOLFO PADILLA, COLONIA: MAR SOL I, LEON, GTO.	0.00%	0.00%
B-5051-236-61401-H/0074/2026	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MINERAL DE LA PRADERA , TRAMO: TOPAR LADO PONIENTE - MINERAL DEL LLANO + 65MTS, COLONIA: MINERAL DE LA JOYA. LEON, GTO.	0.00%	0.00%
B-5051-236-61401-H/0075/2026	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SAN JACOB , TRAMO: VALLE DE SAN VICENTE - TOPAR LADO PTE., COLONIA: VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA I SECCION, LEON, GTO.	0.00%	0.00%
B-5051-236-61401-H/0076/2026	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SPINOZA , TRAMO: KANT - TOPAR OTE., COLONIA: CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEON, GTO.	0.00%	0.00%
B-5051-236-61401-H/0077/2026	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ARES , TRAMO: EREBO - LIMITE DE COLONIA, COLONIA: EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA. LEON, GTO.	0.00%	0.00%
B-5051-236-61401-H/0078/2026	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE YACIMIENTO PETROLERO , TRAMO: YACIMIENTO DE PLATINO - YACIMIENTO VOLCANICO, COLONIA: EL YACIMIENTO, LEON GTO.	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2026

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 01.06.26	AVANCE FÍSICO REAL 01.06.26
A-2510-K100313-62201-H/0079/2026	PAQUETE 1 2025 , ELABORACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES ESTRUCTURALES EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0080/2026	PAQUETE 2-2026 TRABAJOS PRELIMINARES DE ELABORACION DE FICHAS DE VEGETACION Y PLANOS DE SECCIONAMIENTO DE ARBOLADO PARA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE EDIFICACION Y DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0081/2026	PAQUETE 3-2026 TRABAJOS PRELIMINARES DE ELABORACION DE FICHAS DE VEGETACION Y PLANOS DE SECCIONAMIENTO DE ARBOLADO PARA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE EDIFICACION Y DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0082/2026	PAQUETE 5-2026 TRABAJOS PRELIMINARES DE ELABORACION DE FICHAS DE VEGETACION Y PLANOS DE SECCIONAMIENTO DE ARBOLADO PARA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE EDIFICACION Y DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-H/0083/2026	PAQUETE 1 2026 , ELABORACION DE FICHAS TECNICAS, Y ESTUDIOS COSTO BENEFICIO PARA VARIOS PROYECTOS DE VIALIDADES PRIMARIAS, PLAZAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA URBANA, ESPACIOS Y CICLOVIAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0084/2026	LABORATORIO VERIFICADOR 2026 PARA PROYECTOS DE URBANIZACION Y EDIFICACION PAQUETE 1 , LEON, GTO.	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-H/0085/2026	PROYECTO EJECUTIVO DE CUERPO CENTRAL Y LATERAL SUR EN LA INTERSECCION DEL BLVD. AEROPUERTO CON BLVD. SIGLO XXI , INCLUYE: ESTUDIOS Y GESTIONES ANTE PEMEX, VIALIDAD Y RETORNO SUR SOBRE BLVD. CIRCUITO SIGLO XXI, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	0.00%	0.00%
E-2610-K100291-62201-E/0086/2026	CONSTRUCCION DE GAVETAS DE ADULTO, OSARIOS Y GAVETAS INFANTILES EN VARIOS PANTEONES URBANOS	14.79%	3.82%
A-2510-K100313-62201-E/0086/2026-S	CONSTRUCCION DE GAVETAS DE ADULTO, OSARIOS Y GAVETAS INFANTILES EN VARIOS PANTEONES URBANOS	14.79%	3.82%
E-2610-K100291-62201-E/0087/2026	CONSTRUCCION DE GAVETAS DE ADULTO, OSARIOS Y GAVETAS INFANTILES EN VARIOS PANTEONES RURALES	2.70%	4.30%
A-2510-K100313-62201-E/0087/2026-S	CONSTRUCCION DE GAVETAS DE ADULTO, OSARIOS Y GAVETAS INFANTILES EN VARIOS PANTEONES RURALES	2.70%	4.30%
A-1816-K100288-62201-E/0088/2026	OBRA PPZ 2620 2DA ETAPA DE PARQUE CONJUNTO HABITACIONAL VALTIERRA , DELEGACION COECILLO, PARQUE URBANO, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL VALTIERRA CALLE SINAI 2DA ETAPA Z1304	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-E/0088/2026-S	OBRA PPZ 2620 2DA ETAPA DE PARQUE CONJUNTO HABITACIONAL VALTIERRA , DELEGACION COECILLO, PARQUE URBANO, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL VALTIERRA CALLE SINAI 2DA ETAPA Z1304	0.00%	0.00%
A-1810-K100288-61401-D/0089/2026	PPZ 2607 2DA ETAPA DE ASFALTADO DE CAMINO COMUNIDAD DE DUARTE , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DUARTE	10.70%	84.00%
A-2510-K100313-61401-D/0089/2026-S	PPZ 2607 2DA ETAPA DE ASFALTADO DE CAMINO COMUNIDAD DE DUARTE , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DUARTE	10.70%	84.00%
A-1816-K100288-62201-E/0090/2026	OBRA PPZ 2530 2DA ETAPA PARQUE MULTIPOL LEON 1 2 SEC DELEGACION COECILLO, PARQUE URBANO, UBICADO EN COLONIA LEON I CALLE ANGEL VAZQUEZ NEGRETE 2DA ETAPA Z1720	10.22%	2.48%
A-2510-K100313-62201-E/0090/2026-S	OBRA PPZ 2530 2DA ETAPA PARQUE MULTIPOL LEON 1 2 SEC DELEGACION COECILLO, PARQUE URBANO, UBICADO EN COLONIA LEON I CALLE ANGEL VAZQUEZ NEGRETE 2DA ETAPA Z1720	10.22%	2.48%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2026

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 01.06.26	AVANCE FÍSICO REAL 01.06.26
A-2210-K100288-61201-E/0091/2026	OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61201-E/0091/2026-S	OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023	0.00%	0.00%
A-1816-K100288-62201-E/0092/2026	OBRA PPZ 2375 EQUIPAMIENTO DE AREA DEPORTIVA, PARQUES DEL SUR III, DELEGACION SAN MIGUEL, PARQUE URBANO , UBICADO EN FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL SUR III CALLE PARQUE IRAPUATO 2DA ETAPA Z1959	7.01%	11.26%
A-2510-K100313-62201-E/0092/2026-S	OBRA PPZ 2375 EQUIPAMIENTO DE AREA DEPORTIVA, PARQUES DEL SUR III, DELEGACION SAN MIGUEL, PARQUE URBANO , UBICADO EN FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL SUR III CALLE PARQUE IRAPUATO 2DA ETAPA Z1959	7.01%	11.26%
A-2510-K100288-61401-D/0093/2026	OBRA PPZ 2052 AZTECA CONTINUA EMBELLECIENDO CAMELLON GONZALEZ BOCANEGRA , DELEGACION SAN MIGUEL, CAMELLON, UBICADO EN COLONIA AZTECA BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA 2DA ETAPA Z1587	6.60%	8.48%
A-2510-K100313-61401-D/0093/2026-S	OBRA PPZ 2052 AZTECA CONTINUA EMBELLECIENDO CAMELLON GONZALEZ BOCANEGRA , DELEGACION SAN MIGUEL, CAMELLON, UBICADO EN COLONIA AZTECA BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA 2DA ETAPA Z1587	6.60%	8.48%
A-1816-K100288-62201-E/0094/2026	OBRA PPZ 2300 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS MOLINO DE CERVANTES ; DELEGACION DEL CARMEN, ESPACIO PUBLICO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL MOLINO DE INDEPENDENCIA 2DA ETAPA Z1878	0.45%	0.45%
A-2510-K100313-62201-E/0094/2026-S	OBRA PPZ 2300 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS MOLINO DE CERVANTES ; DELEGACION DEL CARMEN, ESPACIO PUBLICO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL MOLINO DE INDEPENDENCIA 2DA ETAPA Z1878	0.45%	0.45%
A-1816-K100288-62201-E/0095/2026	OBRA PPZ 2035 AMPLIACION Y RENOVACION DE PARQUE VILLA MAGNA , 2DA ETAPA DELEGACION CERRO GORDO, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO VILLA MAGNA CALLE VIA ELEFANTE 2DA ETAPA Z1872	17.00%	4.00%
A-2510-K100313-61401-D/0096/2026	ADECUACIONES GEOMETRICAS E INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026	20.00%	46.00%
A-2510-K100304-61301-D/0097/2026	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DELEGACIONES, COECILLO, SAN MIGUEL, SAN JUAN BOSCO, CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO, LAS JOYAS Y DEL CARMEN DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. AÑO 2026	3.95%	10.00%
A-2510-K100313-62201-H/0098/2026	PAQUETE 1-2026 PROYECTOS EJECUTIVOS EN VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2026

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 01.06.26	AVANCE FÍSICO REAL 01.06.26
A-2510-K100313-62201-H/0099/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2457 REHABILITACION PARQUE PRINCIPAL VILLAS DE PALERMO , DELEGACION LAS JOYAS, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE PALERMO CALLE LIBERTAD	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61201-H/0100/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2541 TODOS UNIDOS POR LA VELARIA DEL CESTE , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA AGUA AZUL, ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE EDUCACION ESPECIALIZADA CCT 11ENL0001L, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON CALLE AV. TECNOLOGICO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0101/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2169 CONSTRUYENDO MI PARQUE LOMAS DE JEREZ , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, PARQUE URBANO, UBICADO EN COLONIA LOMAS DE JEREZ CALLE REAL DEL MONTE	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0102/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2162 EL GRAN PARQUE VALLE DELTA , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DELTA CALLE METEORA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0103/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2047 CANCHA DE USOS MULTIPLES DE VILLAS DE LA PRESA , DELEGACION CERRO GORDO, ESPACIO PUBLICO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA PRESA CALLE PRESA SAN JORGE	0.00%	0.00%
E-2510-K100304-61301-D/0104/2026	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEON, GTO. 5TA. ETAPA	2.70%	0.00%
A-2510-K100313-61301-D/0104/2026-S	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEON, GTO. 5TA. ETAPA	25.21%	25.00%
E-5051-K100310-61401-D/0105/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE TEPOZTLAN , TRAMO: BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA FRENTE A LOS NUMERO 219-220, EN LA COLONIA AZTECA, LEON, GTO.	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0106/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR JARDIN DEL CARMEN , TRAMO: FRENTE AL 103 - TOPAR, EN LA COLONIA EL CARMEN, LEON, GTO.	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0107/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE TARRASAS , TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES - PORTUGAL EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO, LEON, GTO.	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0108/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS , TRAMO: JOSE MARIA QUINTANA - JOSE MARIA TORNEL EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0109/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE MENA , TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE, EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ, LEON, GTO.	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0110/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE APODACA , TRAMO: ARTICULOS DE FE - LIMITE DE FRACC. EN LA COLONIA TAJO DE LA PRESA, LEON, GTO.	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0111/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL BATAN , TRAMO: CRUZ DE PALMA - LA RESERVA EN LA COLONIA EJIDO DE LA JOYA, LEON, GTO.	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0112/2026	RIEGO POR REMEDIACION AMBIENTAL EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2026	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-D/0113/2026	RIEGO POR REMEDIACION AMBIENTAL EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2026	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2026

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 01.06.26	AVANCE FÍSICO REAL 01.06.26
A-2510-K100313-62201-H/0114/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2657 "TODOS JUNTOS POR LAS CANCHAS DE LA MINIDEPORTIVA VALLE DE SEÑORA ", DELEGACION COECILLO, MINIDEPORTIVA, UBICADO EN COLONIA VALLE DE SEÑORA CALLE SODIO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0115/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPD 2448 'CENTRO GERONTOLÓGICO AGUA AZUL' , DELEGACION DEL CARMEN, CENTRO GERONTOLÓGICO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL CALLE KIRUNA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0116/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2296 'LA CANCHITA TORREMOLINOS' , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ESPACIO PÚBLICO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO TORREMOLINOS CALLE PONTEVEDRA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0117/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2115 'SEGUNDA ETAPA REHABILITACION PARQUE SAN JUAN BOSCO ', DELEGACION SAN JUAN BOSCO, PARQUE URBANO, UBICADO EN COLONIA SAN JUAN BOSCO CALLE SEVILLA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0118/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2548 'BAÑOS DIGNOS EN LA MINI DEPORTIVA LOMAS DE MEDINA ', DELEGACION COECILLO, MINIDEPORTIVA, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DE MEDINA CALLE FRESNO DE MEDINA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0119/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2270 'PARQUE PORTONES DE SAN PEDRITO' , DELEGACION COECILLO, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO PORTONES DE SAN PEDRITO CALLE PRIVADA TIERRA PROMETIDA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0120/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2380 'REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVOS NUEVA SANTA ROSA LIMA ', DELEGACION COECILLO, ESPACIO PÚBLICO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO SANTA ROSA DE LIMA (IVEG) CALLE SAMUEL	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0121/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2628 'RESCATE DE EL AREA VERDE FRENTE A LA PLACITA DE LAS VIGAS EN SAN JUAN DE DIOS', DELEGACION SAN MIGUEL, ESPACIO PÚBLICO, UBICADO EN BARRIO SAN JUAN DE DIOS CALLE JUAN VALLE	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0122/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2716 'ETAPA 2: LOGRAMOS REHABILITAR Y ACONDICIONAR NUESTRO PARQUE Y CENTRO COMUNITARIO EN CAÑADA DIAMANTE ', DELEGACION CERRO GORDO, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO CAÑADA DIAMANTE CALLE CAÑADA DIAMANTE	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0123/2026	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UN MODULO DE ESPACIO SEGURO PARA LA MUJER	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61201-H/0124/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2496 'ESCUELA SEGURA TELESECUNDARIA 730 SAN JOSE DE OTATES SUR ', DELEGACION DEL CARMEN ZONA NUEVO VALLE DE MORENO, ESCUELA TELESECUNDARIA 730 (JUVENTINO ROSAS) CCT 11ETV0686A, UBICADO EN COMUNIDAD SAN JOSE DE OTATES SUR CALLE SAN JOSE DE OTATES SUR (PIEDRAS DE COCHE)	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0125/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2477 ' AREA DE ACTIVACION FISICA CUMBRE DEL SOL ', DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ESPACIO PÚBLICO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL SOL CALLE C. PEDRO DE ALCANTARA	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2026

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 01.06.26	AVANCE FÍSICO REAL 01.06.26
A-2510-K100313-62201-H/0126/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2176 "EMBELLECIENDO NUESTRO PARQUE "PARQUES DEL SUR V", DELEGACION CERRITO DE JEREZ, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL SUR V CALLE JALPA DE CANOVAS	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61201-H/0127/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2557 'REHABILITACION DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA ESC. SECUNDARIA TECNICA #39 11DST0057P', DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS LIMONES, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #39 CCT 11DST0057P, UBICADO EN COLONIA LAS MANDARINAS CALLE PAPAYA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0128/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2209 "REHABILITACION DEL PARQUE DEL BLVD. GUANAJUATO", DELEGACION DEL CARMEN, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL CARMEN II CALLE BLVD GUANAJUATO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0129/2026	PROYECTO EJECUTIVO PP Z2632 MINIDEPORTIVA NUEVA CANDELARIA, DELEGACION COECILLO, MINIDEPORTIVA, UBICADO EN COLONIA LA CARMONA CALLE SANCHEZ	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61201-H/0130/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2339 "MEJORA PARA LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA DE LA COMUNIDAD SAN CARLOS LA RONCHA", DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN JUAN DE OTATES, ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA / ITURBIDE CCT 11DPR1899B / 11DPR3856R, UBICADO EN COMUNIDAD SAN CARLOS LA RONCHA CALLE MIGUEL HIDALGO	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0131/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2050 "MEJORANDO MI PARQUE RIVERA DE LA PRESA", DELEGACION CERRO GORDO, PARQUE URBANO, UBICADO EN COLONIA RIVERA DE LA PRESA CALLE PRESA DE LA ESPERANZA Y PRESA DE LA PURISIMA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0132/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2444 'MI PARQUE VALLE DE SAN PEDRO', DELEGACION LAS JOYAS, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA I SECCION CALLE VALLE DE SAN LUCAS	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0133/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2722 REHABILITACION EL JARDIN DEL BARRIO DE SAN MIGUEL, DELEGACION SAN MIGUEL, JARDIN DE BARRIO, UBICADO EN BARRIO SAN MIGUEL CALLE INDEPENDENCIA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0134/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2577 EL PRIMER CAMBIO PARQUE SINARQUISTAS', DELEGACION LAS JOYAS, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO SINARQUISTA CALLE BLVD CALCOPIRITA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-62201-H/0135/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2100 '(FRATERNIDAD) REHABILITEMOS NUESTRO PARQUE FRATERNIDAD', DELEGACION SAN JUAN BOSCO, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO JOL-GUA-BER CALLE FRATERNIDAD	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61201-H/0136/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2724 'CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA', DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LA FLORIDA, ESCUELA PRIMARIA PROF. LAURO VILLEGAS RIVERA CCT 11DPR1003G, UBICADO EN COLONIA EL TRIANON CALLE SALIDA A LOS GOMEZ 508	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-H/0137/2026	PAQUETE 6-2026 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE VIALIDADES Y EDIFICACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	0.00%	0.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2026

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 01.06.26	AVANCE FÍSICO REAL 01.06.26
A-2510-K100313-61401-H/0138/2026	PAQUETE 7-2026 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE VIALIDADES Y EDIFICACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-H/0139/2026	PAQUETE 8-2026 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE VIALIDADES Y EDIFICACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-H/0140/2026	PAQUETE 9-2026 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE VIALIDADES Y EDIFICACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61201-H/0141/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2445 'MI BARDA SEGURA DE LA ESCUELA MA. CONCEPCION VALTIERRA DE PUERTA DORADA; DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LA MARQUESA, ESCUELA PRIMARIA MA. CONCEPCION VALTIERRA CCT 11EPR0401X, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO PUERTA DORADA CALLE BLVD. LOMA DORADA	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61401-H/0142/2026	ESTUDIOS GEOTECNICOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 DE URBANIZACION Y EDIFICACION, LEON, GTO.	0.00%	0.00%
E-2510-K100307-61401-D/0143/2026	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 1 2026	0.00%	0.00%
E-2510-K100307-61401-D/0144/2026	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 2 2026	0.00%	0.00%
E-2510-K100307-61401-D/0145/2026	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 3 2026	0.00%	0.00%
E-2510-K100307-61401-D/0146/2026	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 4 2026	0.00%	0.00%
E-2510-K100307-61401-D/0147/2026	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 5 2026	0.00%	0.00%
E-2510-K100307-61401-D/0148/2026	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 6 2026	0.00%	0.00%
E-2510-K100307-61401-D/0149/2026	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 7 2026	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0150/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO TRAMO: FEDERICO BAENA A RESTRICCION DEL ARROYO COLONIA: SAN MARCOS, LEON GTO.	0.00%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0151/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE TLATELOLCO ; TRAMO: ANDADOR TLALOC (FRENTE AL #326) - TOPAR LADO SUR EN LA COLONIA AZTECA, LEON, GTO.	0.00%	0.00%
A-1810-K100288-61401-D/0152/2026	PPZ 2273 'CALLES DE LA COMUNIDAD DE BARRETOS' , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA SANDIA, UBICADO EN COMUNIDAD BARRETOS CALLE EJIDO NUEVO LEON, TRAMO: CARRETERA A NUEVO EJIDO	0.00%	0.00%
A-1810-K100288-61401-D/0153/2026	OBRA PPZ 2076 'UNIDOS EN LA PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN JOSE DE LOS SAPOS' , DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA SANTA ROSA, UBICADO EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS SAPOS CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	0.00%	0.00%
A-1816-K100288-62201-E/0154/2026	OBRA PPZ 2492 SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO JUNTOS PODEMOS BOSQUES DE LOS NARANJOS , DELEGACION COECILLO, ESPACIO PUBLICO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE LOS NARANJOS CALLE BOSQUE ACUATICO 2DA ETAPA Z1945	0.00%	0.00%
E-1810-K100311-61501-D/0155/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS HACIENDAS (ACCESO PRINCIPAL DE SAN PEDRO DEL MONTE) , TRAMO: DE LAS HACIENDAS – CARRETERA PLAN DE AYALA, EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DEL MONTE	0.00%	0.00%