



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2026

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
E-2510-K100352-35901-D/0001/2026	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2026 PAQUETE 1	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0002/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0003/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0004/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. LA LUZ, V. VALTIERRA, V. CAMPERO, DELTA Y AV. OLIMPICA, EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0005/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE MARIA MORELOS EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0006/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE LAS OFICINAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0007/2026	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2026 PAQUETE 3	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0008/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6, LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0009/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9, LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0010/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2, LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0011/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3, LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0012/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8, LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0013/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DE SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTOTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALIOPE. LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0014/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4, LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0015/2026	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 5, (1A ETAPA 2026), LEON GTO.	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0016/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7, LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0017/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEON, GTO (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0018/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. FCO VILLA, MARIANO ESCOBEDO, H. ALDAMA, JUAREZ, TIMOTEO LOZANO, V. CARRANZA, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0019/2026	RIEGO A CAMELLONES Y AREAS PUBLICAS DE LA CIUDAD LEON GTO. 2026 PAQUETE 2	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0020/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSE ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2026

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
E-2510-K100352-35901-D/0021/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0022/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RIO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0023/2026	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1 (1A ETAPA 2026) , LEON GTO.	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0024/2026	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2 (1A ETAPA 2026) , LEON GTO.	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0025/2026	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3 (1A ETAPA 2026) , LEON GTO.	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0026/2026	MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4, (1A ETAPA 2026) , LEON GTO.	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0027/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0028/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0029/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100352-35901-D/0030/2026	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DE ESPACIOS PUBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 11 , LEON, GTO. (1A ETAPA 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100310-61401-D/0031/2026	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 1 2026	80.72%	70.81%
E-2510-K100310-61401-D/0032/2026	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS EN LA CIUDAD DE LEON GTO. PAQUETE 2 2026	66.67%	57.55%
E-2510-K100310-61401-D/0033/2026	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 1 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100310-61401-D/0034/2026	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 3 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100310-61401-D/0035/2026	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 4 2026)	100.00%	100.00%
E-5012-K100291-62201-E/0036/2026	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN DIF LOMAS DE LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	99.20%
A-2510-K100313-62201-E/0036/2026-S	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN DIF LOMAS DE LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	99.20%
E-2510-K100310-61401-D/0037/2026	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 2 2026)	100.00%	100.00%
E-2510-K100310-61401-D/0038/2026	CONFORMACION Y REVESTIMIENTO DE TERRACERIAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MUNICIPIO DE LEON GTO. (PAQUETE 5 2026)	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0039/2026	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2026, PAQUETE # 1	70.00%	70.00%
A-2510-K100313-61401-D/0040/2026	LABORATORIO VERIFICADOR OBRA 2026, PAQUETE # 2	72.16%	72.16%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2026

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
E-2510-K100313-61501-D/0041/2026	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR DISTRIBUIDOR JUAN PABLO II, LEON, GTO. 2026	33.48%	39.72%
E-2510-K100313-61501-D/0042/2026	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS PUENTES VEHICULARES DEL BLVD. MORELOS, LEON, GTO. 2026	44.53%	27.89%
E-2510-K100313-61501-D/0043/2026	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PUENTES PEATONALES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026	100.00%	100.00%
E-3610-K100350-62201-E/0044/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2026	78.36%	85.00%
E-3610-K100350-62201-E/0045/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2026	67.79%	75.00%
E-3610-K100350-62201-E/0046/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 3 2026	64.86%	80.00%
E-3610-K100350-62201-E/0047/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 4 2026	100.00%	100.00%
E-3610-K100350-62201-E/0048/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LA RED DE PARQUES URBANOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 5 2026	100.00%	80.00%
A-2510-K100313-62201-E/0049/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026 PAQUETE 5	17.69%	16.36%
A-2510-K100313-62201-E/0050/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026 PAQUETE 4	38.00%	38.00%
A-2510-K100313-62201-E/0051/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026 PAQUETE 6	17.69%	56.95%
A-2510-K100313-62201-E/0052/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026 PAQUETE 3	30.00%	30.00%
A-2510-K100313-62201-E/0053/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026 PAQUETE 2	84.47%	83.50%
A-2510-K100313-62201-E/0054/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESPACIOS PUBLICOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026 PAQUETE 1	61.90%	63.54%
A-2510-K100313-62201-E/0055/2026	MANTENIMIENTO INTEGRAL A LAS FUENTES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026 PAQUETE 1	32.16%	33.00%
E-2510-K100349-62301-E/0056/2026	INSTALACION DE ALUMBRADO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL ZOOLOGICO DE LEON GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100304-61301-D/0057/2026	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2026	60.47%	40.00%
E-1810-K100304-61301-D/0058/2026	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE MESA DEL OBISPO, SAN RAFAEL CERRO VERDE, ALFARO, PUERTO BLANCO , MESA DE LOS REYES, SAN JOSE DE OTATES SUR, SANTA ROSA DE LIMA, LOS BANCOS, FUELLECITOS, CANELAS, LLANO GRANDE, EL DURAZNO, EL VENADITO, LAJAS DE ORO, LOS NARANJOS, LOZA DE LOS PADRES, Y PUERTA DE SAN GERMAN DE LAS DELEGACIONES DEL CARMEN Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE LEON GTO.	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2026

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61301-D/0058/2026-S	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE MESA DEL OBISPO, SAN RAFAEL CERRO VERDE, ALFARO, PUERTO BLANCO , MESA DE LOS REYES, SAN JOSE DE OTATES SUR, SANTA ROSA DE LIMA, LOS BANCOS, FUELLECITOS, CANELAS, LLANO GRANDE, EL DURAZNO, EL VENADITO, LAJAS DE ORO, LOS NARANJOS, LOZA DE LOS PADRES, Y PUERTA DE SAN GERMAN DE LAS DELEGACIONES DEL CARMEN Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE LEON GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100304-61301-D/0059/2026	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2026	69.07%	65.00%
A-2510-K100313-62201-E/0060/2026	MANTENIMIENTO A LAS CALDERAS DEL CENTRO ACUATICO ANGEL CAMACHO EN LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100288-61301-D/0061/2026	OBRA PPZ 2194 ILUMINANDO NUESTROS CAMINOS RANCHO NUEVO LA VENTA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA RANCHO NUEVO LA VENTA, UBICADO EN CAMINO A LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO LA VENTA	100.00%	100.00%
A-1810-K100304-61401-D/0062/2026	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2026 EN LAS COMUNIDADES RURALES DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ	100.00%	100.00%
A-1810-K100304-61401-D/0063/2026	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2026 EN LAS COMUNIDADES RURALES DELEGACIONES COECILLO Y DEL CARMEN MUNICIPIO DE LEON GTO.	80.00%	80.00%
A-1810-K100304-61401-D/0064/2026	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2026 EN LAS COMUNIDADES RURALES DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ Y SAN MIGUEL	95.00%	95.00%
A-1810-K100304-61401-D/0065/2026	TRABAJOS DE LIMPIEZA, DESAZOLVE DE ARROYOS Y OBRAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE REFORZAMIENTO PARA PREVENCION DE INUNDACIONES 2026 EN LAS COMUNIDADES RURALES DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ Y DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
E-1810-K100304-61301-D/0066/2026	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE GRANJAS ECONOMICAS, SAN PABLO DEL MONTE, LOS VALLEJO, SANTA ANA DEL CONDE, LAGUNILLAS, EL SAUCO, RINCON GRANDE, GUANAJUATITO, AGUA ZARCA, EL BRINCO DE LA ZORRA Y LA JARALEÑA DE LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO Y COECILLO DEL MUNICIPIO DE LEON GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61301-D/0066/2026-S	REHABILITACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE GRANJAS ECONOMICAS, SAN PABLO DEL MONTE, LOS VALLEJO, SANTA ANA DEL CONDE, LAGUNILLAS, EL SAUCO, RINCON GRANDE, GUANAJUATITO, AGUA ZARCA, EL BRINCO DE LA ZORRA Y LA JARALEÑA DE LAS DELEGACIONES CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO Y COECILLO DEL MUNICIPIO DE LEON GTO.	100.00%	100.00%
E-2510-K100310-61401-D/0067/2026	REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN EL MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ (1ERA ETAPA 2026) , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	39.34%	29.36%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2026

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61401-D/0067/2026-S	REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN EL MALECON DEL RIO DE LOS GOMEZ (1ERA ETAPA 2026) , EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	39.34%	29.36%
A-2510-K100313-62201-E/0068/2026	REHABILITACION DE PARADEROS DEL SIT EN BULEVAR ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LEON, GTO. 2026.	100.00%	100.00%
A-5011-K100288-62201-E/0069/2026	OBRA PPZ 2516 SEGUNDA ETAPA SEGUIMOS MEJORANDO NUESTRA MINI DEPORTIVA LOS ANGELES ; DELEGACION COECILLO, MINIDEPORTIVA, UBICADO EN COLONIA LOS ANGELES CALLE VALLE DE LOS NOBLES 2DA ETAPA Z1804	35.11%	82.11%
A-2510-K100313-62201-E/0069/2026-S	OBRA PPZ 2516 SEGUNDA ETAPA SEGUIMOS MEJORANDO NUESTRA MINI DEPORTIVA LOS ANGELES ; DELEGACION COECILLO, MINIDEPORTIVA, UBICADO EN COLONIA LOS ANGELES CALLE VALLE DE LOS NOBLES 2DA ETAPA Z1804	35.11%	82.11%
A-5011-K100288-62201-E/0070/2026	OBRA PPZ 2589 `CONTINUACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA MINI DEPORTIVA MAGO COLONIA LOS OLIVOS ', DELEGACION SAN JUAN BOSCO, MINIDEPORTIVA, UBICADO EN LA COLONIA LAS PALMAS CALLE ELISA 2DA ETAPA 1474	44.33%	30.92%
A-2510-K100313-62201-E/0070/2026-S	OBRA PPZ 2589 `CONTINUACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA MINI DEPORTIVA MAGO COLONIA LOS OLIVOS ', DELEGACION SAN JUAN BOSCO, MINIDEPORTIVA, UBICADO EN LA COLONIA LAS PALMAS CALLE ELISA 2DA ETAPA 1474	44.33%	30.92%
A-1810-K100288-61401-E/0071/2026	OBRA: PPZ 2578 `POR UN MEJOR CAMINO DE SAUCILLO DE AVALOS A BUENOS AIRES ', DELEGACION COECILLO, ZONA EL HUIZACHE, UBICADO EN COMUNIDAD SAUCILLO DE AVALOS CAMINO A IBARRILLA	51.61%	67.46%
A-2510-K100313-61401-D/0071/2026-S	OBRA: PPZ 2578 `POR UN MEJOR CAMINO DE SAUCILLO DE AVALOS A BUENOS AIRES ', DELEGACION COECILLO, ZONA EL HUIZACHE, UBICADO EN COMUNIDAD SAUCILLO DE AVALOS CAMINO A IBARRILLA	51.61%	67.46%
B-5051-236-61401-H/0072/2026	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE RAZA OTOMI , TRAMO: FRAY FELIPE - BLVD. RODOLFO PADILLA, COLONIA: MAR SOL I, LEON, GTO.	56.00%	58.15%
B-5051-236-61401-H/0073/2026	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE RAZA OTOMI , TRAMO: FRAY FELIPE - BLVD. RODOLFO PADILLA, COLONIA: MAR SOL I, LEON, GTO.	30.44%	32.61%
B-5051-236-61401-H/0074/2026	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MINERAL DE LA PRADERA , TRAMO: TOPAR LADO PONIENTE - MINERAL DEL LLANO + 65MTS, COLONIA: MINERAL DE LA JOYA. LEON, GTO.	78.26%	75.85%
B-5051-236-61401-H/0075/2026	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SAN JACOB , TRAMO: VALLE DE SAN VICENTE - TOPAR LADO PTE., COLONIA: VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA I SECCION, LEON, GTO.	60.00%	93.44%
B-5051-236-61401-H/0076/2026	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SPINOZA , TRAMO: KANT - TOPAR OTE., COLONIA: CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD, LEON, GTO.	30.44%	87.93%
B-5051-236-61401-H/0077/2026	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE ARES , TRAMO: EREBO - LIMITE DE COLONIA, COLONIA: EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA. LEON, GTO.	30.44%	44.93%
B-5051-236-61401-H/0078/2026	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE YACIMIENTO PETROLERO , TRAMO: YACIMIENTO DE PLATINO - YACIMIENTO VOLCANICO, COLONIA: EL YACIMIENTO, LEON GTO.	30.44%	83.91%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2026

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-62201-H/0079/2026	PAQUETE 1 2025 , ELABORACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES ESTRUCTURALES EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	25.00%	25.00%
A-2510-K100313-62201-H/0080/2026	PAQUETE 2-2026 TRABAJOS PRELIMINARES DE ELABORACION DE FICHAS DE VEGETACION Y PLANOS DE SECCIONAMIENTO DE ARBOLADO PARA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE EDIFICACION Y DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	81.00%	70.00%
A-2510-K100313-62201-H/0081/2026	PAQUETE 3-2026 TRABAJOS PRELIMINARES DE ELABORACION DE FICHAS DE VEGETACION Y PLANOS DE SECCIONAMIENTO DE ARBOLADO PARA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE EDIFICACION Y DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	81.00%	66.00%
A-2510-K100313-62201-H/0082/2026	PAQUETE 5-2026 TRABAJOS PRELIMINARES DE ELABORACION DE FICHAS DE VEGETACION Y PLANOS DE SECCIONAMIENTO DE ARBOLADO PARA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE EDIFICACION Y DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	85.00%	46.00%
A-2510-K100313-61401-H/0083/2026	PAQUETE 1 2026 , ELABORACION DE FICHAS TECNICAS, Y ESTUDIOS COSTO BENEFICIO PARA VARIOS PROYECTOS DE VIALIDADES PRIMARIAS, PLAZAS PUBLICAS, INFRAESTRUCTURA URBANA, ESPACIOS Y CICLOVIAS EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0084/2026	LABORATORIO VERIFICADOR 2026 PARA PROYECTOS DE URBANIZACION Y EDIFICACION PAQUETE 1 , LEON, GTO.	50.00%	50.00%
A-2510-K100313-61401-H/0085/2026	PROYECTO EJECUTIVO DE CUERPO CENTRAL Y LATERAL SUR EN LA INTERSECCION DEL BLVD. AEROPUERTO CON BLVD. SIGLO XXI , INCLUYE: ESTUDIOS Y GESTIONES ANTE PEMEX, VIALIDAD Y RETORNO SUR SOBRE BLVD. CIRCUITO SIGLO XXI, MUNICIPIO DE LEON, GTO.	65.00%	65.00%
E-2610-K100291-62201-E/0086/2026	CONSTRUCCION DE GAVETAS DE ADULTO, OSARIOS Y GAVETAS INFANTILES EN VARIOS PANTEONES URBANOS	39.57%	45.50%
A-2510-K100313-62201-E/0086/2026-S	CONSTRUCCION DE GAVETAS DE ADULTO, OSARIOS Y GAVETAS INFANTILES EN VARIOS PANTEONES URBANOS	39.57%	45.50%
E-2610-K100291-62201-E/0087/2026	CONSTRUCCION DE GAVETAS DE ADULTO, OSARIOS Y GAVETAS INFANTILES EN VARIOS PANTEONES RURALES	51.28%	49.70%
A-2510-K100313-62201-E/0087/2026-S	CONSTRUCCION DE GAVETAS DE ADULTO, OSARIOS Y GAVETAS INFANTILES EN VARIOS PANTEONES RURALES	51.28%	49.70%
A-1816-K100288-62201-E/0088/2026	OBRA PPZ 2620 2DA ETAPA DE PARQUE CONJUNTO HABITACIONAL VALTIERRA , DELEGACION COECILLO, PARQUE URBANO, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL VALTIERRA CALLE SINAI 2DA ETAPA Z1304	25.82%	75.22%
A-2510-K100313-62201-E/0088/2026-S	OBRA PPZ 2620 2DA ETAPA DE PARQUE CONJUNTO HABITACIONAL VALTIERRA , DELEGACION COECILLO, PARQUE URBANO, UBICADO EN UNIDAD HABITACIONAL VALTIERRA CALLE SINAI 2DA ETAPA Z1304	25.82%	75.22%
A-1810-K100288-61401-D/0089/2026	PPZ 2607 2DA ETAPA DE ASFALTADO DE CAMINO COMUNIDAD DE DUARTE , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DUARTE	100.00%	100.00%
A-2510-K100313-61401-D/0089/2026-S	PPZ 2607 2DA ETAPA DE ASFALTADO DE CAMINO COMUNIDAD DE DUARTE , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA DUARTE	100.00%	100.00%
A-1816-K100288-62201-E/0090/2026	OBRA PPZ 2530 2DA ETAPA PARQUE MULTIPOL LEON 1 2 SEC DELEGACION COECILLO, PARQUE URBANO, UBICADO EN COLONIA LEON I CALLE ANGEL VAZQUEZ NEGRETE 2DA ETAPA Z1720	52.72%	44.16%
A-2510-K100313-62201-E/0090/2026-S	OBRA PPZ 2530 2DA ETAPA PARQUE MULTIPOL LEON 1 2 SEC DELEGACION COECILLO, PARQUE URBANO, UBICADO EN COLONIA LEON I CALLE ANGEL VAZQUEZ NEGRETE 2DA ETAPA Z1720	52.72%	44.16%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2026

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2210-K100288-61201-E/0091/2026	OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023	0.00%	0.00%
A-2510-K100313-61201-E/0091/2026-S	OBRA PPZ 2592 CONTINUACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY EN CHAPALITA, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA CHAPALITA, ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CCT 11EJN0206D, UBICADO EN COLONIA CHAPALITA BLVD. CAMPECHE 2DA. ETAPA Z2023	0.00%	0.00%
A-1816-K100288-62201-E/0092/2026	OBRA PPZ 2375 EQUIPAMIENTO DE AREA DEPORTIVA, PARQUES DEL SUR III, DELEGACION SAN MIGUEL, PARQUE URBANO , UBICADO EN FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL SUR III CALLE PARQUE IRAPUATO 2DA ETAPA Z1959	50.25%	46.06%
A-2510-K100313-62201-E/0092/2026-S	OBRA PPZ 2375 EQUIPAMIENTO DE AREA DEPORTIVA, PARQUES DEL SUR III, DELEGACION SAN MIGUEL, PARQUE URBANO , UBICADO EN FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL SUR III CALLE PARQUE IRAPUATO 2DA ETAPA Z1959	50.25%	46.06%
A-2510-K100288-61401-D/0093/2026	OBRA PPZ 2052 AZTECA CONTINUA EMBELLECIENDO CAMELLON GONZALEZ BOCANEGRA , DELEGACION SAN MIGUEL, CAMELLON, UBICADO EN COLONIA AZTECA BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA 2DA ETAPA Z1587	32.62%	52.33%
A-2510-K100313-61401-D/0093/2026-S	OBRA PPZ 2052 AZTECA CONTINUA EMBELLECIENDO CAMELLON GONZALEZ BOCANEGRA , DELEGACION SAN MIGUEL, CAMELLON, UBICADO EN COLONIA AZTECA BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA 2DA ETAPA Z1587	32.62%	52.33%
A-1816-K100288-62201-E/0094/2026	OBRA PPZ 2300 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS MOLINO DE CERVANTES ; DELEGACION DEL CARMEN, ESPACIO PUBLICO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL MOLINO DE INDEPENDENCIA 2DA ETAPA Z1878	39.90%	34.44%
A-2510-K100313-62201-E/0094/2026-S	OBRA PPZ 2300 SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS MOLINO DE CERVANTES ; DELEGACION DEL CARMEN, ESPACIO PUBLICO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL MOLINO DE INDEPENDENCIA 2DA ETAPA Z1878	39.90%	34.44%
A-1816-K100288-62201-E/0095/2026	OBRA PPZ 2035 AMPLIACION Y RENOVACION DE PARQUE VILLA MAGNA , 2DA ETAPA DELEGACION CERRO GORDO, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO VILLA MAGNA CALLE VIA ELEFANTE 2DA ETAPA Z1872	56.00%	37.00%
A-2510-K100313-62201-E/0095/2026-S	OBRA PPZ 2035 AMPLIACION Y RENOVACION DE PARQUE VILLA MAGNA , 2DA ETAPA DELEGACION CERRO GORDO, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO VILLA MAGNA CALLE VIA ELEFANTE 2DA ETAPA Z1872	56.00%	37.00%
A-2510-K100313-61401-D/0096/2026	ADECUACIONES GEOMETRICAS E INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. 2026	45.00%	65.00%
A-2510-K100304-61301-D/0097/2026	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE LAS DELEGACIONES, COECILLO, SAN MIGUEL, SAN JUAN BOSCO, CERRITO DE JEREZ, CERRO GORDO, LAS JOYAS Y DEL CARMEN DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. AÑO 2026	100.00%	100.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2026

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-62201-H/0098/2026	PAQUETE 1-2026 PROYECTOS EJECUTIVOS EN VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD DE LEON, GTO.	40.00%	38.00%
A-2510-K100313-62201-H/0099/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2457 REHABILITACION PARQUE PRINCIPAL VILLAS DE PALERMO , DELEGACION LAS JOYAS, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE PALERMO CALLE LIBERTAD	40.00%	29.00%
A-2510-K100313-61201-H/0100/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2541 TODOS UNIDOS POR LA VELARIA DEL CESTE , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA AGUA AZUL, ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE EDUCACION ESPECIALIZADA CCT 11ENL0001L, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON CALLE AV. TECNOLOGICO	40.00%	32.00%
A-2510-K100313-62201-H/0101/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2169 CONSTRUYENDO MI PARQUE LOMAS DE JEREZ , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, PARQUE URBANO, UBICADO EN COLONIA LOMAS DE JEREZ CALLE REAL DEL MONTE	40.00%	30.00%
A-2510-K100313-62201-H/0102/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2162 EL GRAN PARQUE VALLE DELTA , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DELTA CALLE METEORA	40.00%	35.00%
A-2510-K100313-62201-H/0103/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2047 CANCHA DE USOS MULTIPLES DE VILLAS DE LA PRESA , DELEGACION CERRO GORDO, ESPACIO PUBLICO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA PRESA CALLE PRESA SAN JORGE	40.00%	60.00%
E-2510-K100304-61301-D/0104/2026	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEON, GTO. 5TA. ETAPA	9.69%	16.00%
A-2510-K100313-61301-D/0104/2026-S	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON TECNOLOGIA LED EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES DE LEON, GTO. 5TA. ETAPA	56.46%	55.00%
E-5051-K100310-61401-D/0105/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE TEPOZTLAN , TRAMO: BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA FRENTE A LOS NUMERO 219-220, EN LA COLONIA AZTECA, LEON, GTO.	46.92%	80.91%
A-2510-K100313-61401-D/0105/2026-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE TEPOZTLAN , TRAMO: BLVD. GONZALEZ BOCANEGRA FRENTE A LOS NUMERO 219-220, EN LA COLONIA AZTECA, LEON, GTO.	46.92%	80.91%
E-5051-K100310-61401-D/0106/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR JARDIN DEL CARMEN , TRAMO: FRENTE AL 103 - TOPAR, EN LA COLONIA EL CARMEN, LEON, GTO.	38.35%	42.61%
A-2510-K100313-61401-D/0106/2026-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDADOR JARDIN DEL CARMEN , TRAMO: FRENTE AL 103 - TOPAR, EN LA COLONIA EL CARMEN, LEON, GTO.	38.35%	42.61%
E-5051-K100310-61401-D/0107/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE TARRASAS , TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES - PORTUGAL EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO, LEON, GTO.	40.84%	47.80%
A-2510-K100313-61401-D/0107/2026-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE TARRASAS , TRAMO: BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES - PORTUGAL EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO, LEON, GTO.	40.84%	47.80%
E-5051-K100310-61401-D/0108/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS , TRAMO: JOSE MARIA QUINTANA - JOSE MARIA TORNEL EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.	35.67%	37.04%
A-2510-K100313-61401-D/0108/2026-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS , TRAMO: JOSE MARIA QUINTANA - JOSE MARIA TORNEL EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS, LEON, GTO.	35.67%	37.04%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2026

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
E-5051-K100310-61401-D/0109/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE MENA , TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE, EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ, LEON, GTO.	30.81%	27.42%
A-2510-K100313-61401-D/0109/2026-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE MENA , TRAMO: VALLE DE SANTIAGO - VALLE ARIZPE, EN LA COLONIA CAMPESTRE DE JEREZ, LEON, GTO.	30.81%	27.42%
E-5051-K100310-61401-D/0110/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE APODACA , TRAMO: ARTICULOS DE FE - LIMITE DE FRACC. EN LA COLONIA TAJO DE LA PRESA, LEON, GTO.	20.14%	54.24%
A-2510-K100313-61401-D/0110/2026-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE APODACA , TRAMO: ARTICULOS DE FE - LIMITE DE FRACC. EN LA COLONIA TAJO DE LA PRESA, LEON, GTO.	20.14%	54.24%
E-5051-K100310-61401-D/0111/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL BATAN , TRAMO: CRUZ DE PALMA - LA RESERVA EN LA COLONIA EJIDO DE LA JOYA, LEON, GTO.	14.99%	34.17%
A-2510-K100313-61401-D/0111/2026-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE EL BATAN , TRAMO: CRUZ DE PALMA - LA RESERVA EN LA COLONIA EJIDO DE LA JOYA, LEON, GTO.	14.99%	34.17%
A-2510-K100313-61401-D/0112/2026	RIEGO POR REMEDIACION AMBIENTAL EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 1 2026	40.55%	40.55%
A-2510-K100313-61401-D/0113/2026	RIEGO POR REMEDIACION AMBIENTAL EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO. PAQUETE 2 2026	40.55%	40.55%
A-2510-K100313-62201-H/0114/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2657 "TODOS JUNTOS POR LAS CANCHAS DE LA MINIDEPORTIVA VALLE DE SEÑORA ", DELEGACION COECILLO, MINIDEPORTIVA, UBICADO EN COLONIA VALLE DE SEÑORA CALLE SODIO	40.00%	40.00%
A-2510-K100313-62201-H/0115/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPD 2448 ' CENTRO GERONTOLOGICO AGUA AZUL ', DELEGACION DEL CARMEN, CENTRO GERONTOLOGICO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO AGUA AZUL CALLE KIRUNA	40.00%	20.00%
A-2510-K100313-62201-H/0116/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2296 ' LA CANCHITA TORREMOLINOS ', DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ESPACIO PUBLICO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO TORREMOLINOS CALLE PONTEVEDRA	40.00%	41.00%
A-2510-K100313-62201-H/0117/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2115 'SEGUNDA ETAPA REHABILITACION PARQUE SAN JUAN BOSCO ', DELEGACION SAN JUAN BOSCO, PARQUE URBANO, UBICADO EN COLONIA SAN JUAN BOSCO CALLE SEVILLA	40.00%	35.00%
A-2510-K100313-62201-H/0118/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2548 ' BAÑOS DIGNOS EN LA MINI DEPORTIVA LOMAS DE MEDINA ', DELEGACION COECILLO, MINIDEPORTIVA, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO LOMAS DE MEDINA CALLE FRESNO DE MEDINA	40.00%	15.00%
A-2510-K100313-62201-H/0119/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2270 ' PARQUE PORTONES DE SAN PEDRITO ', DELEGACION COECILLO, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO PORTONES DE SAN PEDRITO CALLE PRIVADA TIERRA PROMETIDA	40.00%	30.00%
A-2510-K100313-62201-H/0120/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2380 ' REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVOS NUEVA SANTA ROSA LIMA ', DELEGACION COECILLO, ESPACIO PUBLICO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO SANTA ROSA DE LIMA (IVEG) CALLE SAMUEL	40.00%	40.00%
A-2510-K100313-62201-H/0121/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2628 ' RESCATE DE EL AREA VERDE FRENTE A LA PLACITA DE LAS VIGAS EN SAN JUAN DE DIOS ', DELEGACION SAN MIGUEL, ESPACIO PUBLICO, UBICADO EN BARRIO SAN JUAN DE DIOS CALLE JUAN VALLE	40.00%	35.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2026

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-62201-H/0122/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2716 'ETAPA 2: LOGRAMOS REHABILITAR Y ACONDICIONAR NUESTRO PARQUE Y CENTRO COMUNITARIO EN CAÑADA DIAMANTE' , DELEGACION CERRO GORDO, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO CAÑADA DIAMANTE CALLE CAÑADA DIAMANTE	40.00%	15.00%
A-2510-K100313-62201-H/0123/2026	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UN MODULO DE ESPACIO SEGURO PARA LA MUJER	40.00%	41.00%
A-2510-K100313-61201-H/0124/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2496 'ESCUELA SEGURA TELESECUNDARIA 730 SAN JOSE DE OTATES SUR' , DELEGACION DEL CARMEN ZONA NUEVO VALLE DE MORENO, ESCUELA TELESECUNDARIA 730 (JUVENTINO ROSAS) CCT 11ETV0686A, UBICADO EN COMUNIDAD SAN JOSE DE OTATES SUR CALLE SAN JOSE DE OTATES SUR (PIEDRAS DE COCHE)	40.00%	40.00%
A-2510-K100313-62201-H/0125/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2477 'AREA DE ACTIVACION FISICA CUMBRE DEL SOL' , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ESPACIO PUBLICO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO CUMBRES DEL SOL CALLE C. PEDRO DE ALCANTARA	40.00%	65.00%
A-2510-K100313-62201-H/0126/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2176 "EMBELLECIENDO NUESTRO PARQUE "PARQUES DEL SUR V" , DELEGACION CERRITO DE JEREZ, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO PARQUES DEL SUR V CALLE JALPA DE CANOVAS	40.00%	32.00%
A-2510-K100313-61201-H/0127/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2557 'REHABILITACION DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA ESC. SECUNDARIA TECNICA #39 11DST0057P' , DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LOS LIMONES, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #39 CCT 11DST0057P, UBICADO EN COLONIA LAS MANDARINAS CALLE PAPAYA	40.00%	35.00%
A-2510-K100313-62201-H/0128/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2209 "REHABILITACION DEL PARQUE DEL BLVD. GUANAJUATO" , DELEGACION DEL CARMEN, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL CARMEN II CALLE BLVD GUANAJUATO	40.00%	35.00%
A-2510-K100313-62201-H/0129/2026	PROYECTO EJECUTIVO PP 22632 MINIDEPORTIVA NUEVA CANDELARIA , DELEGACION COECILLO, MINIDEPORTIVA, UBICADO EN COLONIA LA CARMONA CALLE SANCHEZ	40.00%	35.00%
A-2510-K100313-61201-H/0130/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2339 "MEJORA PARA LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA DE LA COMUNIDAD SAN CARLOS LA RONCHA" , DELEGACION DEL CARMEN, ZONA SAN JUAN DE OTATES, ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA / ITURBIDE CCT 11DPR1899B / 11DPR3856R, UBICADO EN COMUNIDAD SAN CARLOS LA RONCHA CALLE MIGUEL HIDALGO	40.00%	32.00%
A-2510-K100313-62201-H/0131/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2050 "MEJORANDO MI PARQUE RIVERA DE LA PRESA" , DELEGACION CERRO GORDO, PARQUE URBANO, UBICADO EN COLONIA RIVERA DE LA PRESA CALLE PRESA DE LA ESPERANZA Y PRESA DE LA PURISIMA	40.00%	25.00%
A-2510-K100313-62201-H/0132/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2444 'MI PARQUE VALLE DE SAN PEDRO' , DELEGACION LAS JOYAS, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA I SECCION CALLE VALLE DE SAN LUCAS	40.00%	65.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2026

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-62201-H/0133/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2722 REHABILITACION EL JARDIN DEL BARRIO DE SAN MIGUEL, DELEGACION SAN MIGUEL, JARDIN DE BARRIO, UBICADO EN BARRIO SAN MIGUEL CALLE INDEPENDENCIA	40.00%	35.00%
A-2510-K100313-62201-H/0134/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2577 EL PRIMER CAMBIO PARQUE SINARQUISTAS', DELEGACION LAS JOYAS, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO SINARQUISTA CALLE BLVD CALCOPIRITA	40.00%	29.00%
A-2510-K100313-62201-H/0135/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2100 '(FRATERNIDAD) REHABILITEMOS NUESTRO PARQUE FRATERNIDAD', DELEGACION SAN JUAN BOSCO, PARQUE URBANO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO JOL-GUA-BER CALLE FRATERNIDAD	40.00%	30.00%
A-2510-K100313-61201-H/0136/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2724 'CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA', DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LA FLORIDA, ESCUELA PRIMARIA PROFR. LAURO VILLEGAS RIVERA CCT 11DPR1003G, UBICADO EN COLONIA EL TRIANON CALLE SALIDA A LOS GOMEZ 508	40.00%	32.00%
A-2510-K100313-61401-H/0137/2026	PAQUETE 6-2026 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE VIALIDADES Y EDIFICACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	35.00%	78.00%
A-2510-K100313-61401-H/0138/2026	PAQUETE 7-2026 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE VIALIDADES Y EDIFICACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	35.00%	36.00%
A-2510-K100313-61401-H/0139/2026	PAQUETE 8-2026 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE VIALIDADES Y EDIFICACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	35.00%	16.00%
A-2510-K100313-61401-H/0140/2026	PAQUETE 9-2026 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE VIALIDADES Y EDIFICACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	35.00%	21.00%
A-2510-K100313-61201-H/0141/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2445 'MI BARDA SEGURA DE LA ESCUELA MA. CONCEPCION VALTIERRA DE PUERTA DORADA; DELEGACION LAS JOYAS, ZONA LA MARQUESA, ESCUELA PRIMARIA MA. CONCEPCION VALTIERRA CCT 11EPR0401X, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO PUERTA DORADA CALLE BLVD. LOMA DORADA	40.00%	80.00%
A-2510-K100313-61401-H/0142/2026	ESTUDIOS GEOTECNICOS Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026 DE URBANIZACION Y EDIFICACION, LEON, GTO.	50.00%	50.00%
E-2510-K100307-61401-D/0143/2026	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 1 2026	14.01%	18.00%
E-2510-K100307-61401-D/0144/2026	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 2 2026	52.40%	45.00%
E-2510-K100307-61401-D/0145/2026	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 3 2026	55.21%	65.00%
E-2510-K100307-61401-D/0146/2026	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 4 2026	42.12%	85.00%
E-2510-K100307-61401-D/0147/2026	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 5 2026	40.79%	32.79%
E-2510-K100307-61401-D/0148/2026	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 6 2026	44.79%	36.79%
E-2510-K100307-61401-D/0149/2026	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO, PAQUETE 7 2026	49.18%	41.18%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2026

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
E-5051-K100310-61401-D/0150/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO TRAMO: FEDERICO BAENA A RESTRICCION DEL ARROYO COLONIA: SAN MARCOS, LEON GTO.	12.11%	28.09%
A-2510-K100313-61401-D/0150/2026-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO TRAMO: FEDERICO BAENA A RESTRICCION DEL ARROYO COLONIA: SAN MARCOS, LEON GTO.	12.11%	28.09%
E-5051-K100310-61401-D/0151/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE TLATELOLCO ; TRAMO: ANDADOR TLALOC (FRENTE AL #326) - TOPAR LADO SUR EN LA COLONIA AZTECA, LEON, GTO.	5.68%	33.69%
A-2510-K100313-61401-D/0151/2026-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE TLATELOLCO ; TRAMO: ANDADOR TLALOC (FRENTE AL #326) - TOPAR LADO SUR EN LA COLONIA AZTECA, LEON, GTO.	5.68%	33.69%
A-1810-K100288-61401-D/0152/2026	PPZ 2273 `CALLES DE LA COMUNIDAD DE BARRETOS ', DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LA SANDIA, UBICADO EN COMUNIDAD BARRETOS CALLE EJIDO NUEVO LEON, TRAMO: CARRETERA A NUEVO EJIDO	51.35%	55.09%
A-1810-K100288-61401-D/0153/2026	OBRA PPZ 2076 `UNIDOS EN LA PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN JOSE DE LOS SAPOS ', DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA SANTA ROSA, UBICADO EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS SAPOS CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	5.51%	15.37%
A-2510-K100313-61401-D/0153/2026-S	OBRA PPZ 2076 `UNIDOS EN LA PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL SAN JOSE DE LOS SAPOS ', DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA SANTA ROSA, UBICADO EN COMUNIDAD SAN JOSE DE LOS SAPOS CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA	5.51%	15.37%
A-1816-K100288-62201-E/0154/2026	OBRA PPZ 2492 SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO JUNTOS PODEMOS BOSQUES DE LOS NARANJOS , DELEGACION COECILLO, ESPACIO PUBLICO, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE LOS NARANJOS CALLE BOSQUE ACUATICO 2DA ETAPA Z1945	15.49%	37.63%
E-1810-K100311-61501-D/0155/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS HACIENDAS (ACCESO PRINCIPAL DE SAN PEDRO DEL MONTE) , TRAMO: DE LAS HACIENDAS – CARRETERA PLAN DE AYALA, EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DEL MONTE	14.99%	16.68%
A-2510-K100313-61401-D/0155/2026-S	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LAS HACIENDAS (ACCESO PRINCIPAL DE SAN PEDRO DEL MONTE) , TRAMO: DE LAS HACIENDAS – CARRETERA PLAN DE AYALA, EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DEL MONTE	14.99%	16.68%
A-2510-K100307-61401-D/0156/2026	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 1 - 2026)	5.16%	7.85%
A-2510-K100307-61401-D/0157/2026	MANTENIMIENTO DE CICLOVIAS DE LA CIUDAD DE LEON, GTO. (PAQUETE 2 - 2026)	21.10%	13.10%
A-5057-K100356-62201-E/0158/2026	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO (SIAP) DE LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA)	0.11%	0.62%
A-2510-K100313-62201-E/0158/2026-S	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO (SIAP) DE LEON, GTO. (PRIMERA ETAPA)	0.11%	0.62%
A-2510-K100313-61401-H/0159/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPD 2086 “COMUNICANDO NUESTRAS COMUNIDADES ZONA SANTA ROSA, DELEGACION SAN MIGUEL, UBICADO EN COMUNIDAD EL RAMILLETE CALLE SAN ISAI , TRAMO: CARRETERA CD. MANUEL DOBLADO - LEON A ECO BULEVARD; PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2114 ‘EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO CAMINO PRINCIPAL DE ALBARRADONES ’, DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS SAUCES, UBICADO EN COMUNIDAD ALBARRADORES ACCESO POR EJE METROPOLITANO	25.00%	28.00%
A-2510-K100313-61401-H/0160/2026	PAQUETE 1-2026 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE EDIFICACION EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	25.00%	20.00%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
CONTROL DE OBRAS
2026

CÓDIGO:
FO-DGOP/DG-04
REV. 01
FECHA DE REVISIÓN:
26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61401-H/0161/2026	PAQUETE 4-2026 ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	25.00%	10.00%
A-2510-K100313-61401-H/0162/2026	PAQUETE 10 -2026 TRABAJOS PRELIMINARES DE ELABORACION DE FICHAS DE VEGETACION Y PLANOS DE SECCIONAMIENTO DE ARBOLADO PARA ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS EJECUTIVOS VIALIDADES Y EDIFICACION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	45.00%	9.00%
A-2510-K100313-61401-H/0163/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2106 “REHABILITACION AVENIDA MONTE ROSA”, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA LEON II, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO PASEO DEL MIRAVALLE/PEDREGAL SATELITE CALLE MONTE ROSA TRAMO: ELBA A BLVD. LEON II; PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2127 ‘EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO DE SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS’, DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LATINOAMERICANA, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS CALLE PRINCIPAL	24.00%	15.00%
A-2510-K100313-61401-H/0164/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2424 ‘MEJORANDO EL CAMINO DE MI COMUNIDAD SAN ANTONIO DE PADUA ’, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA HACIENDA ARRIBA, UBICADO EN COMUNIDAD SAN ANTONIO DE PADUA CAMINO ANTIGUO A COMANJA	25.00%	28.00%
A-2510-K100313-61401-H/0165/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2327 ‘BANQUETAS DE LA CALLE ALONDRA, EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN’, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PLAZA DE TOROS, UBICADO EN COLONIA SAN SEBASTIAN CALLE ALONDRA TRAMO: CENZONTLE A BLVD. LA MERCED; PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2502 ‘PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO MALECON DE LOS CASTILLOS’, DELEGACION CERRO GORDO, ZONA LOS CASTILLOS, UBICADO EN COLONIA LOS CASTILLOS CALLE RIO MALECON DE LOS CASTILLOS TRAMO: BLVD. HIDALGO A CALLEJON TZULA	29.25%	20.21%
A-2510-K100313-61401-H/0166/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2415 ‘ARREGLANDO CALLE “LA RAZA” PARA LA RAZA’, DELEGACION DE JEREZ, ZONA LIBERTAD, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA CALLE LA RAZA TRAMO: DEL DUELO A BLVD ATOTONILCO; PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2362 PAVIMENTACION CALLE HEBREROS COLONIA SAN PABLO, DELEGACION COECILLO, ZONA LAS PRESITAS, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO SAN PABLO CALLE HEBREOS TRAMO: TITO A ACAYA	36.00%	30.00%
A-2510-K100313-61201-H/0167/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPD 2543 ‘REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #45 (11DST0064Z)’, DELEGACION COECILLO, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #45 CCT 11DST0064Z, UBICADO EN COLONIA VALLE DE SEÑORA CALLE URANIO	40.00%	40.00%
A-2510-K100313-61401-H/0168/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2433 PAVIMENTACION DE CALLE UNAMUNO , DELEGACION LAS JOYAS, ZONA SOLEDAD DE LA JOYA, UBICADO EN COLONIA CENTRO FAMILIAR LA SOLEDAD CALLE UNAMUNO TRAMO: ENGELS A MARCEL	26.39%	56.00%
A-2510-K100313-61401-H/0169/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPD 2452 “PAVIMENTACION DEL BULEVAR KIWANO ” DELEGACION LAS JOYAS, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA I SECCION/MINERAL DE LAS JOYA BLVD. KIWANO TRAMO: CAOS A MINERAL DE LA PRESA	24.84%	36.86%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2026

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100313-61401-H/0170/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2251 "PAVIMENTACION DE CALLE LAURELES DE LA FLORIDA", DELEGACION CERRO GORDO, ZONA EL ROSARIO, UBICADO EN COLONIA RANCHO LA FLORIDA CALLE LAURELES DE LA FLORIDA TRAMO: HUERTA A SELVA; PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2130 "PAVIMENTACION CALLE RIO HONDO; DELEGACION SAN MIGUEL, ZONA LEON MODERNO, TRAMO: BUENOS AIRES A SURIMAN	26.39%	41.30%
A-2510-K100313-61401-H/0171/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2714 'POR UN MEJOR FUTURO EN TEPETATES', DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA LOS RAMIREZ, UBICADO EN COMUNIDAD DE LOS TEPETATES CALLE EL LAMBRIN TRAMO: DEL NIVEL A PEÑON CRUZ ALTA; PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2033 "EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PLAYAS DE SOTELO", DELEGACION CERRITO DE JEREZ, ZONA SANTA ANA DEL CONDE, UBICADO EN COMUNIDAD SOTELO EN LAS CALLES PUERTO DE LA CRUZ, TRAMO CAMINO A SANTA ANA DEL CONDE A CALLE PINOS Y CALLE PINOS DE PUERTO DE LA CRUZ A PUERTO ESPAÑA	30.00%	30.00%
A-2510-K100313-62201-H/0172/2026	PLAN DE MANEJO DE MERCADOS (EL CORTIJO, FONDAS ALLENDE, CARRO VERDE Y REVOLUCION) EN EL MUNICIPIO DE LEON GTO.	40.00%	85.00%
A-2510-K100313-61201-H/0173/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2453 "UNA COCINA ESCOLAR DIGNA PARA LA TELESECUNDARIA", DELEGACION LAS JOYAS, ZONA BALCONES DE LA JOYA, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #59 CCT 11DST0080Q, UBICADO EN COLONIA COLINAS DE LA HACIENDA CALLE BALCON DE LOS PARDILLOS	40.00%	30.00%
A-2510-K100313-61201-H/0174/2026	PROYECTO EJECUTIVO PPZ 2644 'REMODELACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN LA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEON', DELEGACION COECILLO, ZONA LAS TROJES, ESCUELA NORMAL OFICIAL DE LEON CCT 11ENL0005E, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO VILLA INSURGENTES CALLE FRAY LUIS DE HERRERA	40.00%	30.00%
E-5012-K100324-62201-E/0175/2026	REHABILITACION DE "CASA DE LOS ABUELOS" EN LA CALLE JUAN BAUTISTA DE LA SALLE #303, COL. PANORAMA, EN LEON, GTO.	0.62%	0.87%
E-2510-K100349-62201-E/0176/2026	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN LA ZONA DEL PARQUE DE LA VIDA, SAFARI Y ESTACIONAMIENTO EN EL ZOOLOGICO DE LEON	19.81%	25.47%
A-2510-K100313-62201-E/0176/2026-S	CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN LA ZONA DEL PARQUE DE LA VIDA, SAFARI Y ESTACIONAMIENTO EN EL ZOOLOGICO DE LEON	19.81%	25.47%
A-2111-K100363-62201-E/0177/2026	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO CARRO VERDE EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	0.00%	0.00%
A-2111-K100363-62201-E/0178/2026	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO REVOLUCION EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	0.00%	0.00%
A-2111-K100363-62201-E/0179/2026	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO EL CORTIJO EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	0.00%	0.00%
A-2111-K100363-62201-E/0180/2026	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO FONDAS ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	0.00%	0.00%
A-1810-K100288-61401-D/0181/2026	OBRA PPZ 2235 'MEJORANDO NUESTRO CAMINO IBARRILLA', DELEGACION COECILLO, ZONA IBARRILLA, UBICADO EN COLONIA IBARRILLA CALLE ARROYO SARDENETA (LA MANZANILLA) SUR TRAMO: BLVD. IBARRILLA A PUENTE A LA AVENIDA LA PRESA	8.50%	2.71%



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

CONTROL DE OBRAS

2026

CÓDIGO:

FO-DGOP/DG-04

REV. 01

FECHA DE REVISIÓN:

26/05/26

NUMERO COMPLETO DEL CONTRATO	NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 13.07.26	AVANCE FÍSICO REAL 13.07.26
A-2510-K100288-61401-D/0182/2026	OBRA PPZ 2332 SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE A GODOY, DELEGACION SAN JUAN BOSCO, ZONA PERIODISTAS MEXICANOS, UBICADO EN FRACCIONAMIENTO ARTICULO CUARTO CONSTITUCIONAL CALLE JOSE A. GODOY 2DA ETAPA	0.00%	0.00%
E-1810-K100340-61101-E/0183/2026	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME I EN LAS LOCALIDADES: EL RAMILLETE, LA RESERVA, RANCHO NUEVO LA VENTA, EL CONSUELO, LA SANDIA, SAN RAFAEL DE LOS RAMIREZ ENTRE OTRAS	0.00%	0.00%
E-1810-K100340-61101-E/0184/2026	CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LAS LOCALIDADES: LOS ARCOS, LA RESERVA, LAS LADRILLERAS DEL REFUGIO ENTRE OTRAS	1.27%	12.33%
E-1810-K100340-61101-E/0185/2026	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES EL COPETE, SAN JOSE DE LOS ROMEROS, LOS JACALES E IGNACIO ZARAGOZA ENTRE OTRAS	3.20%	14.59%
E-1810-K100340-61101-E/0186/2026	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES EL COPETE, SAN JOSE DE LOS ROMEROS, LOS JACALES, LOS SAUCES, IGNACIO ZARAGOZA, LOS ARCOS, PROVIDENCIA, SAN AGUSTIN DEL MIRASOL, SAN FRANCISCO DEL DURAN, SAN JOSE DEL BARRON, LOS RAMIREZ	2.58%	4.00%
E-1810-K100340-61101-E/0187/2026	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE LEON EN LAS LOCALIDADES LAS COLORADAS, SAN JOSE DEL RESPLANDOR, SAN AGUSTIN DEL MIRASOL, ESTANCIA DE VAQUEROS, PUERTA DEL CERRO, RANCHO NUEVO LA VENTA, LADRILLERAS DEL REFUGIO, PLAYAS DE SOTELO, ENTRE OTRAS.	2.02%	9.88%
E-1810-K100340-61101-E/0188/2026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN LAS LOCALIDADES NUEVO LINDERO, LOS ARCOS, SAN AGUSTIN DEL MIRASOL, SAN JOSE DEL BARRON, LOS TEPETATES, ALBARRADONES, CAPELLANIA DE LOERA, LOMAS DEL SUSPIRO, LA RESERVA, LADRILLERAS DEL REFUGIO ENTRE OTRAS	0.43%	0.00%
E-5051-K100310-61401-D/0189/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE HAWAI , TRAMO: ISLAS A DE LAS PENINSULAS DE LA COLONIA CIUDAD SATELITE, LEON, GTO.	6.02%	7.48%
E-5051-K100310-61401-D/0190/2026	PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE SAN PEDRO , TRAMO: VALLE DE SAN PABLO - FRENTE AL 333 Y 334, EN LA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA, LEON, GTO.	0.00%	0.00%