

EJERCICIO FISCAL: 2015
 RECURSO: 2015
 PERIODO QUE SE REPORTA: OCTUBRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO
 MUNICIPIO: 20- LEÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio							Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Disembolsado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población
02A1510100498239	Pavimentación de La Calle Madre Ynez Tramo: Av. Atotonilco a Madre Ynez Col. Day de Mayo	RICD - 023150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,189,713	\$5,189,713	\$5,189,713	\$5,189,713	\$4,002,502	\$4,002,502	\$3,966,360	77.12	0	Metros Cuadrados	16,279	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
02A1510100498242	Pavimentación de La Calle Jerez de Colón Tramo: Jerez de Guadalupe A Jerez de San Juan Col. Valle de Jerez 11 Sect.	RICD - 042150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,487,274	\$1,487,274	\$1,487,274	\$1,487,274	\$1,290,401	\$1,290,401	\$1,279,031	86.90	0	Metros Cuadrados	5,345	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
02A1510100498245	Construcción de la Escuela de Vanguardia Cumbre de La Gloria (Cumbre Jerez Ina. Ejea. En Blvd. Virgen de San Juan Es	RICD - 043150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,734,044	\$2,734,044	\$2,734,044	\$2,734,044	\$1,812,074	\$1,812,074	\$1,797,416	66.28	0	Metros Cuadrados	3,942	0.00	88.00	Financiera / Física / Registro
02A1510100498248	Pavimentación de La Calle: Jerez de Colón Tramo: Jerez de Guadalupe A Jerez de Guadalupe Col. Valle de Jerez 11 Sect. 1015	RICD - 076150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$879,175	\$879,175	\$879,175	\$879,175	\$495,839	\$495,839	\$492,409	56.40	0	Metros Cuadrados	5,345	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
02A1510100498250	Pavimentación de La Calle Garbanillo Tramo: Rebozo y Juan Col. Valle de Jerez de Guadalupe Col. Valle de Jerez de Guadalupe	RICD - 081150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$362,579	\$362,579	\$362,579	\$362,579	\$357,101	\$357,101	\$353,407	96.49	0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
02A1510100498254	Pavimentación de La Calle Madre Carmen Tramo: Madre Teresa y Topar Con Mercedes Col. Day de Mayo	RICD - 087150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,072,245	\$1,072,245	\$1,072,245	\$1,072,245	\$876,577	\$876,577	\$868,376	81.75	0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
02A1510100498255	Pavimentación de La Calle Privada Barcelona Tramo: Madrid Barcelona Col. San Juan Bono	RICD - 091150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,960,866	\$2,960,866	\$2,960,866	\$2,960,866	\$972,429	\$972,429	\$971,185	32.84	0	Metros Cuadrados	340	0.00	37.00	Financiera / Física / Registro
02A1510100498256	Pavimentación de La Calle Ocho del Homero Tramo: De Río Mayo a Madre Ynez Col. Madre Ynez	RICD - 092150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,534,598	\$2,534,598	\$2,534,598	\$2,534,598	\$1,184,853	\$1,184,853	\$1,178,580	46.75	0	Metros Cuadrados	176	0.00	89.00	Financiera / Física / Registro
02A1510100498258	Ejecución de 2 Obras de: Red de Agua Potable En La Colonia Valle de La Joya, Red de Alcantarillado En La Colonia Valle de La Joya	RICORV-011150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (CD)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,325,961	\$2,325,961	\$2,325,961	\$2,325,961	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	4,429	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
02A1510100498465	Pavimentación de La Calle Madre Elvira Tramo: Av. Atotonilco - Madre Ynez Col. Day de Mayo	RICD - 097150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,441,061	\$2,821,246	\$2,821,246	\$2,821,246	\$1,386,367	\$1,386,367	\$1,378,387	49.14	0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.00	Financiera / Física / Registro
02A1510100498892	Pavimentación de La Calle Bernardo de Herrera Tramo: Primer Calleón y Juan Mules de Sandoa Col. Apollonia Leon 2	RICD - 111150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,147,933	\$1,147,933	\$1,147,933	\$1,147,933	\$596,545	\$596,545	\$592,818	51.97	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
02A1510100498996	Construcción de La Escuela de Vanguardia Cumbre de La Gloria (Cumbre Jerez Ina. Ejea. En Blvd. Virgen de San Juan Es	RICCI - 211150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA- DIRECCION GENERAL DE EDUCACION	Educación	En Ejecución	2015	\$6,330,320	\$6,330,320	\$6,330,320	\$6,330,320	\$3,165,160	\$3,165,160	\$3,165,160	50.00	0	Metros	0	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro
02A1510100498989	Construcción de La Red de Alcantarillado En la Comunidad de Lantilleras Del Barrio Construcción de La Red de Alcantarillado En la Comunidad de Segunillas	RICORV-021150	Guanajuato	León	Lagunillas	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,189,503	\$11,189,503	\$11,189,503	\$11,189,503	\$4,742,580	\$4,742,580	\$4,742,580	42.38	0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
02A1510300549488	Pavimentación de La Calle Cabaña de La Cruz Tramo: Cabaña de Los Reyes - Cabaña de Alifarro Col. Cabaña de Alifarro	RICD - 119450	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,740,482	\$1,740,482	\$1,740,482	\$1,740,482	\$580,427	\$580,427	\$579,566	33.35	0	Metros Cuadrados	80	0.00	67.00	Financiera / Física / Registro
02A1510300549549	Pavimentación de La Calle Selva Tropical Tramo: Selva Tropical y Canal De Saldana Col. La Selva	RICD - 124150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$921,976	\$921,976	\$921,976	\$921,976	\$276,593	\$276,593	\$276,593	30.00	0	Metros Cuadrados	1,978	0.00	77.00	Financiera / Física / Registro
02A1510300555533	Pavimentación de La Calle Jerez de Colón Tramo: Jerez de Guadalupe A Jerez de Guadalupe Col. Valle de Jerez 11	RICD - 147150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$928,739	\$928,739	\$928,739	\$928,739	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	42.00	Financiera / Física / Registro
02A1510300556057	Equipo de Comedores Comunitarios	DIP 001	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE LEON	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,062,018	\$1,062,018	\$1,062,018	\$1,062,018	\$1,062,018	\$1,062,018	\$1,062,018	100.00	0	Equipamiento	570	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro
02A1510300556126	Ejecución de La Obra Denominada: Drenaje Pluvial Blvd. Selva, Tramo Blvd Aeropuerto a Blvd. Omega	RICORV-031150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,838,997	\$6,838,997	\$6,838,997	\$6,838,997	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	21,460	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
02A1510300556197	Ejecución de La Obra Denominada: Drenaje Pluvial Avenida Anís, Tramo Avenida Olímpica a Blvd. Aeropuerto	RICORV-032150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$16,570,584	\$16,570,584	\$16,570,584	\$16,570,584	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	11,978	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
02A1510300556234	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	RICORV-030150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,179,323	\$3,179,323	\$3,179,323	\$3,179,323	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	2,535	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
02A1510300556260	Ejecución de La Obra Denominada: Drenaje Pluvial Blvd. Omega Tramo Avenida Beta a Blvd. Day de Mayo	RICORV-029150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$43,813,620	\$43,813,620	\$43,813,620	\$43,813,620	0	0	0	0.00	0	Metros lineales	21,460	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
02A1510300556234	Identificación: Rincon Grande (3ra Etapa) Sección 2 Camino Rincon Grande, La Sarta Rincon Grande (3ra Etapa) Sección 3 Camino Rincon Grande	RICORV-038150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$574,935	\$574,935	\$574,935	\$574,935	0	0	0	0.00	0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
02A1510300556784	Rehabilitación de Módulo Sanitario En Escuela Primaria Platanos Elías Calle: Ubicación Calle Nicolás Calvo San. Juan V.	RICD - 163150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2210 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION	Educación	En Ejecución	2015	\$1,108,906	\$1,108,906	\$1,108,906	\$1,108,906	\$332,672	\$332,672	\$332,672	30.00	0	Lote	1,000	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro
02A1510300556795	Suministro e Instalación de 59 Calentadores Solares	RICX - 197150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$430,621	\$430,621	\$430,621	\$430,621	0	0	0	0.00	0	Piezas	59	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
02A1510300556816	Ejecución y Supervisión de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento En El Fraccionamiento Artístico Cuatro Cuadrantes y De Alcantarillado En La Red de Agua Potable y Alcantarillado	RICORV-023150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,119,620	\$8,119,620	\$8,119,620	\$8,119,620	\$5,683,734	\$5,683,734	\$5,683,734	70.00	0	Metros	5,900	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro
02A1510300556828	Obras de Agua Potable y Alcantarillado En Los Fraccionamientos Pámpe de La Huasteca, Loma Verde III y Calle Arsenia En Lomas De Medina.	RICORV-026150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,935,140	\$1,935,140	\$1,935,140	\$1,935,140	\$326,013	\$326,013	\$326,013	16.85	0	Metros	1,440	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
02A1510300556838	Elaboración de Proyectos Ejecutivos Para la Introducción de un Sistema de Agua Potable y Alcantarillado	RICORV-027150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,027,361	\$1,027,361	\$1,027,361	\$1,027,361	\$308,208	\$308,208	\$308,208	30.00	0	Metros	5,920	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
02A1510300556891	Obras de Agua Potable y Alcantarillado En Los Fraccionamientos Valle Imperial II, Carrizito de Guadalupe.	RICORV-028150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,412,998	\$12,412,998	\$12,412,998	\$12,412,998	\$12,412,998	\$12,412,998	\$12,412,998	100.00	0	Metros	1,324	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
02A1510300556905	Pavimentación de La Calle: Alameda Tramo: Horta - Barvea Amal Col. Valle Hermoso	RICD - 151150	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2510 DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$788,620	\$788,620	\$788,620	\$788,620	\$236,586	\$236,586	\$236,586	30.00	0	Metros Cuadrados	1,084	0.00	71.00	Financiera / Física / Registro

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

PERIODO QUE SE REPORTA: 2015
 PERIODO DE REPORTA: Tercer Trimestre
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11 GUANAJUATO
 MUNICIPIO: 20 LEÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resultado (Actualizado)	Comprometido	Devengado		Ejecución	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
GU141010029199	Suministro y Colocación de Techo Firme Urbano (Localidad De Pedro Cano De Obispo)	RICE - 185140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,878,653	\$2,878,653	\$2,878,653	\$2,878,653	\$2,878,653	\$2,878,653	\$2,847,621	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera / Fisica / Registro
GU141010029198	Suministro y Colocación de Muro Y Piso Firme	RICE - 188140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (SD)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,023,725	\$2,023,725	\$2,023,725	\$2,023,725	\$2,023,725	\$2,023,725	\$2,002,135	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
GU141010029199	Suministro y Colocación de Techo Sigo Rural	RICE-192140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (SD)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$9,470,106	\$9,470,106	\$9,470,106	\$9,470,106	\$9,466,328	\$9,466,328	\$9,309,021	99.33	00	Metros Cuadrados	0	0.00	94.00	Financiera / Fisica / Registro
GU141010029200	Pavimentación De La Calle Valle Export De Madre Tierra A Valle Arizpe Col. Valle De San Jose	RICD - 012140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,690,780	\$1,690,780	\$1,690,780	\$1,690,780	\$1,632,780	\$1,632,780	\$1,615,889	96.57	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
GU141010029201	Pavimentación De La Calle Cerro Del Labrado De Av. Agrícola A Cerro Del Caba Col. San Isidro Labrador	RICE - 020140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,776,655	\$1,776,655	\$1,776,655	\$1,776,655	\$1,564,038	\$1,564,038	\$1,547,719	88.03	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
GU141010029202	Pavimentación De La Calle Jose A. Gómez De Jose María Torres A Pallas Romero Col. Peridistas Mexicanas	RICD - 041140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$12,399,972	\$12,399,972	\$12,399,972	\$12,399,972	\$12,399,972	\$12,399,972	\$12,268,446	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
GU141010029203	Construcción De La Escuela De Vanguardia Las Eapas Unida En La Calle Kant En La Col. La Joya.	RICE - 043140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA/EDUCACION	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,894,539	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
GU141010039573	Construcción E Instalación De Servicio Saneamiento Con Saneamiento (Biodeptor)	RICE - 197140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (SD)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,557,938	\$12,557,938	\$12,557,938	\$12,557,938	\$10,780,271	\$10,780,271	\$10,686,485	85.92	00	Metros Cuadrados	212	0.00	83.00	Financiera / Fisica / Registro
GU141010039585	Construcción E Instalación De Servicio Saneamiento En Viviendas De La Zona Rural	RICE - 198140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (SD)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$11,925,588	\$11,925,588	\$11,925,588	\$11,925,588	\$11,251,651	\$11,251,651	\$11,118,538	94.18	00	Metros Cuadrados	280	0.00	93.00	Financiera / Fisica / Registro
GU141010039629	Construcción De Aula Alameda De 8x8 Con Vigüeta Y Borellia Completa Con Saneamiento De 12 Tableros En Escuela	RICE - 202140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2014	\$362,757	\$362,757	\$362,757	\$362,757	\$362,757	\$362,757	\$362,757	100.00	00	Metros Cuadrados	12	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
GU141010039673	Suministro Y Colocación De Piso Firme Rural	RICE - 203140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (SD)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,402,001	\$1,389,560	\$1,389,560	\$1,389,560	\$1,389,560	\$1,389,560	\$1,375,185	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera / Fisica / Registro
GU1410100396193	Obras De Electrificación En Las Comunidades	RICOMV-001140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (SD)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$622,700	\$622,700	\$622,700	\$622,700	\$622,700	\$622,700	\$622,700	100.00	00	Luminaria	150	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
GU1410100495467	Pavimentación De La Calle Valle De Santiago Tramo Valle De Castellano A Blvd. Timoteo Lozano Col. Jose Garcia	RICD - 239140	Guanajuato	León	Verde María (El Valle)	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,746,004	\$4,746,004	\$4,746,004	\$4,746,004	\$3,540,603	\$3,540,603	\$3,448,818	75.13	00	Metros Cuadrados	4,339	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
GU1410100498224	Revelamiento De Camión De Las Comunidades De Vagueria, El Mesquite, Cuatrecasas Y El Cerro Colorado Municipio De León, Gto.	RICD - 322140	Guanajuato	León	Vagueria	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (SD)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$378,411	\$378,411	\$378,411	\$378,411	\$378,411	\$378,411	\$374,497	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera / Fisica / Registro
GU1410100498229	Revelamiento De Camión De Las Comunidades De Barboza, Barboza Alto, El Capulín Y Alamos Grande Municipio De León	RICD - 323140	Guanajuato	León	Barboza Uno (Hacienda de Barboza)	Rural	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (SD)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$381,414	\$381,414	\$381,414	\$381,414	\$381,414	\$381,414	\$377,469	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
GU1410100498232	Revelamiento De Camión De Las Comunidades De San José De Oteros, Duarte, Alfaro Y La Laborista Municipio De León	RICD - 323140	Guanajuato	León	San Juan de Oteros Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (SD)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$344,303	\$337,028	\$337,028	\$337,028	\$337,028	\$337,028	\$333,341	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
GU1410100498235	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Desarrollo El Potrero.	RICOMV-005140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (SD)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,218,493	\$2,218,493	\$2,218,493	\$2,218,493	\$1,464,412	\$1,464,412	\$1,464,412	66.01	00	Metros	424	0.00	96.00	Financiera / Fisica / Registro
GU1410100498236	Suministro Y Colocación De Techo Firme En Las Colonias Balcon De Las Joyas, Colinas De La Hacienda Y Hincapié	RICE - 218140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (SD)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,868,965	100.00	00	Metros Cuadrados	1,032	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
GU1410100498237	Construcción De Techo Firme Urbano (Polígono Médico, Centro Familiar La Soledad, Praxitaz Y La Selva	RICE - 224140	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (SD)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$5,004,670	\$5,004,670	\$5,004,670	\$5,004,670	\$4,320,715	\$4,320,715	\$4,230,670	86.33	00	Metros Cuadrados	268	0.00	72.00	Financiera / Fisica / Registro
GU1410100498240	Rehabilitación De Baños En Primeral: Jose He Horciba Y Pavon, Leonia Viceroy Y Jose Ma Sola Mora	RICE - 316140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2014	\$370,483	\$319,032	\$319,032	\$319,032	\$319,032	\$319,032	\$315,751	100.00	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
GU1410100498243	Ejecución De 2 Obras: Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Hincapié Las Eapas Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia Mineral De La Joya	RICOMV-008140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (SD)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,404,934	\$1,404,934	\$1,404,934	\$1,404,934	\$1,074,698	\$1,074,698	\$1,074,698	76.49	00	Metros lineales	182	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
GU1410100498247	Construcción De La Red De Alcantarillado De La Colonia Mineral De La Joya	RICOMV-007140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (SD)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,830,253	\$3,830,253	\$3,830,253	\$3,830,253	\$2,331,707	\$2,331,707	\$2,331,707	60.88	00	Metros lineales	107	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
GU1410100498249	Ejecución De 4 Obras: Aplicación De Red De Distribución	RICOMV-008140	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (SD)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,743,265	\$3,743,265	\$3,743,265	\$3,743,265	\$3,743,265	\$3,743,265	\$3,743,265	100.00	00	Luminaria	254	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
GU1410100498285	Construcción De Red De Electrificación En 7 Localidades: Rincón De La Cruz, Rancho Viejo, Duarte, Epa, Epa Laza De Los Pedres El Capulín La Epa San José (El Chilliño) Siglo XXI	RICOMV-012150	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO (SD)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,547,266	\$2,547,266	\$2,547,266	\$2,547,266	\$2,547,266	\$2,547,266	\$2,547,266	100.00	00	Luminaria	360	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
GU1410100498291	Construcción De La Red De Alcantarillado Y Construcción De La Planta De Tratamiento De Agua Residual Para La Comunidad Las Jarales	RICOMV-017150	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO (SD)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,963,402	\$9,150,530	\$9,150,530	\$9,150,530	\$7,600,043	\$7,600,043	\$7,600,043	93.81	00	Metros lineales	1,000	0.00	74.00	Financiera / Fisica / Registro
GU1410100498292	Ejecución De 4 Obras De Electrificación	RICOMV-019150	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO (SD)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$9,148,538	\$9,148,538	\$9,148,538	\$9,148,538	\$9,148,538	\$9,148,538	\$9,148,538	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
GU1410100498293	Ejecución De 5 Obras De Electrificación	RICOMV-020150	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,549,034	\$4,549,034	\$4,549,034	\$4,549,034	\$4,549,034	\$4,549,034	\$4,549,034	100.00	00	Luminaria	272	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
GU1410100498294	Revelamiento De Camión En La Comunidad De Ojo De Agua Los Reyes	RICD - 100150	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Aportaciones Federales	1014 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO (SD)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$235,928	\$235,928	\$235,928	\$235,928	\$235,928	\$235,928	\$233,487	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro

EJERCICIO FISCAL: 2015
RECURSO: 2014
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 11 QUANTANARO
MUNICIPIO: 20 LEÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Papeletico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
															Prometido	Completado	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Anual	
GUA4150100498536	Ejecución De 2 Obras: Red De Agua Potable En La Cda. Bellas Del Consuelo Red De Agua Potable Y Alcantarillado De La Colonia Ampliación Jardines De Maravillas	RICDNV-010140	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (05) / DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,493,448	\$1,493,448	\$1,493,448	\$1,493,448	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	672	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUA4150100498540	Suministro Y Colocación De Piso Firme En Zona Urbana (León De los Aldama, Medina)	RIME - 213140	Guatemala	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (05) / DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$10,620	\$109,996	\$109,996	\$109,996	\$109,996	\$109,996	\$109,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUA4150100498543	Construcción De Muro Para Vivienda En Zona Urbana	RIME - 229140	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (05) / DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$153,821	\$153,821	\$153,821	\$153,821	\$153,820	\$153,820	\$153,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUA4150100498545	Construcción De Sanitarios Para Viviendas Urbanas León De los Aldama y Medina	RIME - 232140	Guatemala	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (05) / DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,572,688	\$2,191,219	\$2,191,219	\$2,191,219	\$2,191,219	\$2,191,219	\$2,180,131	100.00	\$0	Vivienda	418	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro
GUA4150100498547	Construcción De Cuatro Adicional Para Vivienda En Zona Urbana	RIME - 244140	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (05) / DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,471,830	\$1,415,453	\$1,415,453	\$1,415,453	\$1,415,453	\$1,415,453	\$1,459,108	100.00	\$0	Vivienda	238	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro
GUA4150100498549	Construcción De Agua Potable En La Localidad Siglo XXI	RICDNV-013140	Guatemala	León	Siglo XXI	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO (05)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,732,265	\$1,732,265	\$1,732,265	\$1,732,265	\$866,133	\$866,133	\$866,133	50.00	\$0	Metros lineales	354	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUA4150300557373	Obras De Agua Potable Y Alcantarillado En Las Parcelaciones Santa Cruz Y	RICDNV-025150	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,803,999	\$31,803,999	\$31,803,999	\$31,803,999	\$6,677,894	\$6,677,894	\$6,677,894	21.00	\$0	Metros	6,450	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
GUA4150300557393	Construcción De Red D Agua Potable En La Localidad San José Del Clavel	RICDNV-034150	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$612,808	\$612,808	\$612,808	\$612,808	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
GUA4150300557413	Construcción De La Red De Alcantarillado En La Localidad De Hacienda Arriba (En Zona E De La Colapalco)	RICDNV-035150	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,404,619	\$5,404,619	\$5,404,619	\$5,404,619	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
GUA4150300557429	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ranchito Nuevo La Is	RICDNV-036150	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,720,259	\$3,720,259	\$3,720,259	\$3,720,259	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
GUA4150300557451	Construcción De La Red De Alcantarillado En La Localidad De Nuevo Lindero	RICDNV-037150	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	5020 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,177,727	\$8,177,727	\$8,177,727	\$8,177,727	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	177	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro

