





LEONADO FISCAL: 2015  
 RECIBIDO: 2015  
 PERIODO DE INFORMACIÓN: 11 - QUINCENARIO  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 28 - LEÓN  
 MUNICIPIO:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones							
														Ciclo Recursos	Poseguemos	Modificado	Recaudado Disponible	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Insc Acum	
021414010029399	Rehabilitación y Construcción de Pecho Digno Rural	R2014-192140	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbanización	Federales	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (SU) DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$9,470,104	\$9,470,104	\$9,470,104	\$9,470,104	\$9,470,104	\$9,470,104	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Negativa		
0214151010498239	Rehabilitación de la Calle Madre Reyna Trujano Av. Agustín A. Madro	R2014-023150	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbanización	Federales	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,189,713	\$5,189,713	\$5,189,713	\$5,189,713	\$5,189,713	\$2,416,742	\$2,416,742	\$2,416,742	46.57	00	Metros Cuadrados	18,279	0.00	71.00	Financiera / Física / Negativa
0214151010498242	Rehabilitación de la Calle Juan A. Jerez de Sanabria Col. Valle de Jerez 11 Jerez	R2014-042150	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbanización	Federales	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,487,274	\$1,487,274	\$1,487,274	\$1,487,274	\$1,487,274	\$1,487,274	\$1,487,274	100.00	00	Metros Cuadrados	5,345	0.00	78.00	Financiera / Física / Negativa	
0214151010498245	Construcción de la Escuela de Yanuarquia Chabera de la Escuela Secundaria "José Martí" Col. Valle de Jerez 11 Jerez	R2014-043150	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbanización	Federales	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,734,044	\$2,734,044	\$2,734,044	\$2,734,044	\$1,146,454	\$1,146,454	\$1,146,454	41.93	00	Metros Cuadrados	3,942	0.00	64.00	Financiera / Física / Negativa	
0214151010498248	Rehabilitación de la Calle Jerez de Sanabria Col. Valle de Jerez 11 Jerez	R2014-074150	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbanización	Federales	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$879,175	\$879,175	\$879,175	\$879,175	\$243,752	\$243,752	\$243,752	30.00	00	Metros Cuadrados	5,345	0.00	65.00	Financiera / Física / Negativa	
0214151010498250	Rehabilitación de la Calle Jerez de Sanabria Col. Valle de Jerez 11 Jerez	R2014-081150	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbanización	Federales	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$362,579	\$362,579	\$362,579	\$362,579	\$108,774	\$108,774	\$108,774	30.00	00	Metros Cuadrados	24	0.00	61.00	Financiera / Física / Negativa	
0214151010498254	Rehabilitación de la Calle Madre Chabera Trujano Av. Agustín A. Madro Col. San Juan Batabanó	R2014-087150	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbanización	Federales	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,072,245	\$1,072,245	\$1,072,245	\$1,072,245	\$321,673	\$321,673	\$321,673	30.00	00	Metros Cuadrados	84	0.00	32.00	Financiera / Física / Negativa	
0214151010498255	Rehabilitación de la Calle Privada Recreación Trujano Av. Agustín A. Madro Col. San Juan Batabanó	R2014-091150	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbanización	Federales	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,940,844	\$2,940,844	\$2,940,844	\$2,940,844	\$889,260	\$889,260	\$889,260	30.00	00	Metros Cuadrados	340	0.00	64.00	Financiera / Física / Negativa	
0214151010498256	Rehabilitación de la Calle Cerro del Sombrero Trujano Av. Agustín A. Madro Madre Maura Col. María de la Luz	R2014-092150	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbanización	Federales	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,534,598	\$2,534,598	\$2,534,598	\$2,534,598	\$760,379	\$760,379	\$760,379	30.00	00	Metros Cuadrados	174	0.00	7.00	Financiera / Física / Negativa	
0214151010498258	Rehabilitación de la Calle Privada "El Valle de la Joya" Col. Valle de la Joya	R2009P-011150	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbanización	Federales	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (SU) DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y Abastecimiento	En Ejecución	2015	\$2,325,941	\$2,325,941	\$2,325,941	\$2,325,941	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	4,429	0.00	0.00	Financiera / Física / Negativa	
0214151010498263	Rehabilitación de la Calle Madre Reyna Trujano Av. Agustín A. Madro Madre Maura Col. Dios de Muyo	R2014-097150	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbanización	Federales	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,821,244	\$2,821,244	\$2,821,244	\$2,821,244	\$846,374	\$846,374	\$846,374	30.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Negativa	
0214151010498262	Rehabilitación de la Calle Secundaria de Muestra Trujano Av. Agustín A. Madro Madre Maura Col. Dios de Muyo	R2014-111150	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbanización	Federales	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,147,933	\$1,147,933	\$1,147,933	\$1,147,933	\$344,380	\$344,380	\$344,380	30.00	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Negativa	
0214151010498266	Construcción de la Escuela de Yanuarquia Chabera de la Escuela Secundaria "José Martí" Col. Valle de Jerez 11 Jerez	R2014-111150	Guatemala	León	León de los Aldama Urbano	Urbanización	Federales	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS (SU) DIRECCION GENERAL DE EDUCACION	Educación	En Ejecución	2015	\$4,330,320	\$4,330,320	\$4,330,320	\$4,330,320	\$1,145,140	\$1,145,140	\$1,145,140	30.00	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Negativa	
0214151010498269	Construcción de la Red de Alcantarillas de la Comunidad de Lajonilla Col. Lajonilla	R2009P-021150	Guatemala	León	Lajonilla	Rural	Urbanización	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	10-Aportaciones Federales para Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO	Agua y Abastecimiento	En Ejecución	2015	\$11,189,503	\$11,189,503	\$11,189,503	\$11,189,503	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Negativa	

PRELIMINAR