

**PERIODO FISCAL:** 2015  
**RECURSO:** 2015  
**PERIODO QUE SE REPORTA:** Primer Trimestre  
**ENTIDAD FEDERATIVA:** EL GUANAJUATO  
**MUNICIPIO:** DE LEÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Información General del Proyecto											Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Comunitario	Programa Fondo Comunitario - Específico	Year	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado		Ejecutado	Pagado	% Avance	Salvaguarda	Unidad de Medida	Población	Avance Análisis Avance	
00A00151101049432	Recurso En Proceso De Contratación 2015 Fide	00	Guanajuato	León	León de los Aldama Urbano	Urbano	Apoyaciones a Municipios	104 010 Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	11-Apoyaciones Federales para Municipios Federales y Municipios	2015	MUNICIPIO DE LEÓN	Transportes y Viajantes	En Ejecución	2015	5194,519,464	5194,519,464							0.00					Financiera / Física / Ambas la misma Parcial y el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto no cuenta en ejecución.

EJERCICIO FISCAL: 2015  
 RECURSO: 2014  
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: TL. GUANAJUATO  
 MUNICIPIO: 20. LEÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 Total: 842

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millionados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
GUAI4140100291997	Suministro Y Colocación De Techo Firme Urbano ( Localidad De San Juan De Abajo)	RICE -185140	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUAI4140100291998	Suministro Y Colocación De Muro Y Piso Firme	RICE - 188140	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUAI4140100291999	Suministro Y Colocación De Techo Digno Rural	RICE-192140	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUAI4140100292000	Pavimentación De La Calle Valle Depart De Madre Tierra A Valle Arriaga Col. Valle De San Jose	RICD - 012140	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,690,750	\$1,690,750	\$1,690,750	\$1,690,750	\$1,632,780	\$1,632,780	\$1,632,780	96.57	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
GUAI4140100292001	Pavimentación De La Calle Cerro Del Labrado De Av. Agrícolas A Cerro Del Cubo Col San Isidro Labrador	RICE - 020140	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,776,655	\$1,776,655	\$1,776,655	\$1,776,655	\$1,564,038	\$1,564,038	\$1,564,038	88.03	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
GUAI4140100292002	Pavimentación De La Calle Jose A. Gody De Jose Maria Torral A Pavia Romero Col Periodistas Mexicanos	RICE - 041140	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$12,399,972	\$12,399,972	\$12,399,972	\$12,399,972	\$11,607,948	\$11,607,948	\$11,607,948	93.61	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro:
GUAI4140100292003	Construcción De La Escuela De Vanguardia Lta. Etapa Unificada En La Calle Kant En La Col. La Joyas.	RICE - 043140	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA/EDUCACION	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,844,945	\$9,844,945	\$9,870,833	98.45	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	55.00	Financiera / Física / Registro:
GUAI4140100292004	Recurso En Proceso De Contratación 2014 Fim	SN	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		TESORERIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$158,943,632	\$164,852,034	\$164,852,034	\$95,829,510	\$32,781,000	\$32,781,000	\$26,749,730	15.89	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
GUAI4140300395773	Construcción E Instalación De Servicio Sanitario Con Saneamiento ( Biopigmentos)	RICE - 197140	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUAI4140300395885	Construcción E Instalación De Servicio Sanitario En Viviendas De La Zona Rural	RICE - 198140	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUAI4140300396029	Construcción De Aula Alilada De 6x8 Con Viguetas Y Bovedilla Completa Con Lata De Climatización De 12 Tableros En Escuela	RICE - 202140	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION GENERAL DE EDUCACION/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUAI4140300396073	Suministro Y Colocación De Piso Firme Rural	RICE - 205140	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUAI4140300396153	Obras De Electrificación En Las Comunidades	RICOMV-001140	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUAI4140300396243	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Alcantarillado Para La Calle Camerón.	RICOMV-002140	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

EJERCICIO FISCAL: 2015  
 RECURSO: 2013  
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO  
 MUNICIPIO: 20- LEÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 Total: 842

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
GUIA1310100081728	Recurso En Proceso De Contratación Plm 2013	S/N	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	00	\$21,708,874	\$21,708,874	\$21,708,874	00	00	00	0.00	00	Metros	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
GUIA1310200165632	Pavimentación De La Calle Bevea De Cuervo Florida A Alcega Col. Valle Hermoso 1 Y 11	RICD - 050130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	00	\$1,005,257	\$1,005,257	\$931,959	\$931,959	\$931,959	\$931,959	92.71	00	Metros Cuadrados	4,267	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUIA1310200166211	Pav. De La Calle Aramburri De Articulo De Fe - Los Herrera Col. Nuevo Leon	RICD - 051130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	00	\$1,030,763	\$1,030,763	\$1,012,458	\$1,012,458	\$1,012,458	\$1,012,458	98.22	00	Metros Cuadrados	7,272	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUIA1310200166458	Pav. Calle Andador Calate De Calle De La Misericordia A Calle Del Eden Col. La Gloria	RICD - 052130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	00	\$924,635	\$924,635	\$856,661	\$856,661	\$856,661	\$856,661	92.65	00	Metros Cuadrados	576	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUIA1310200166599	Pavimentación De La Calle Baya De Cuervo Florida A Laseca Col. Valle Hermoso	RICD - 057130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	00	\$1,660,524	\$1,660,524	\$1,385,753	\$1,385,753	\$1,385,753	\$1,385,753	83.45	00	Metros Cuadrados	4,267	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUIA1310200167663	Pavimentación De La Calle Pedro Nuez De Riva, Mariano Huachedo A Josefina Camarena Col. Leon II	RICD - 115130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	00	\$902,184	\$902,184	\$776,456	\$776,456	\$776,456	\$776,456	86.06	00	Metros Cuadrados	17,722	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUIA1310200167677	Pavimentación Andador Primero De La Calle Jose De San Flores De Francisco Morales A Jose De La Luz Flores Leon II	RICD - 118130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	00	\$711,906	\$711,906	\$629,838	\$629,838	\$629,838	\$629,838	88.47	00	Metros Cuadrados	17,722	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUIA1310200167743	Pavimentación De La Calle Gregorion De Campo Verde A Ecologia Col. Campo Verde	RICD - 128130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	00	\$1,185,426	\$1,185,426	\$935,753	\$935,753	\$935,753	\$935,753	78.94	00	Metros Cuadrados	694	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUIA1310200167820	Pavimentación De La Calle Madre Patria Tramo De Pavimento Asistido A Calle Madre Sierra Col. 10 De Mayo	RICD - 044130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	00	\$1,945,781	\$1,945,781	\$7,084,840	\$7,084,840	\$7,084,840	\$7,084,840	59.31	00	Metros Cuadrados	100	100.00	74.00	Financiera / Física / Registro
GUIA1310200167822	Contrucción De Red De Alcantarillado Jera Etapa En La Comunidad De San Jose Del Resplandor	RICOMV-001130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO GENERAL DE DESARROLLO RURAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	00	\$747,532	\$747,532	\$599,451	\$599,451	\$599,451	\$599,451	80.19	00	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUIA1310200167835	Contrucción De La Red De Agua Potable En Lacomunidad De Los Naranjos	RICOMV-002130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO GENERAL DE DESARROLLO RURAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	00	\$965,503	\$965,503	\$886,364	\$886,364	\$886,364	\$886,364	91.80	00	Metros Cuadrados	900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUIA1310300194057	Pago De Construcción 2ª Etapa De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De San Pedro Del Monte Y Construcción De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Ojo De Agua De Los Reyes	RICOMV-005130	Guanajuato	León	Ojo de Agua de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,168,437	\$3,676,698	\$3,676,698	\$3,118,950	\$3,118,950	\$3,118,950	\$3,118,950	84.83	00	Metros Cuadrados	2,800	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro
GUIA1310300194383	Programa Municipal De Apoyo A La Vivienda Popular Varios Fraccionamientos (Introducción De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario)	RICOMV-006130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$38,021,651	\$38,021,651	\$38,021,651	\$34,643,991	\$34,643,991	\$34,643,991	\$34,643,991	91.12	00	Metros Cuadrados	13,910	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUIA1310300194460	Programa Municipal De Apoyo A La Vivienda Popular Varios Fraccionamientos (Introducción De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario)	RICOMV-007130	Guanajuato	León	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IMUVI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,109,212	\$6,109,212	\$6,109,212	\$5,171,487	\$5,171,487	\$5,171,487	\$5,171,487	84.65	00	Metros Cuadrados	1,955	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUIA1310300205012	Revestimiento Con Asfalto Del Blvd. Balcones De La Joya	RICC - 165130	Guanajuato	León	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$10,672,980	\$10,672,980	\$10,672,980	\$10,618,662	\$10,618,662	\$10,618,662	\$10,618,662	99.49	00	Metros Cuadrados	16,948	100.00	87.00	Financiera / Física / Registro
GUIA1310400245929	Contrucción De La Red De Alcantarillado De La Comunidad De Los Naranjos	RICOMV-009130	Guanajuato	León	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$20,299	\$20,299	\$20,299	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	762	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUIA1310400272983	Conjuntar Acciones Y Recursos Para La Ejecución De Varias Obras	RICOMV-010130	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$13,038,143	\$11,076,639	\$11,076,639	\$4,147,836	\$4,147,836	\$4,147,836	\$4,147,836	37.63	00	Metros Cuadrados	8,572	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro



EJERCICIO FISCAL: 2015  
 RECURSO: 2011  
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11-QUANAJUATO  
 MUNICIPIO: 20-LEON

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 Total: 842

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Ejecución	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
QUA1130100074804	Rehabilitación De Los Pavimentos En El Blvd. Torres Landa	8100	-134110	Quanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	98,646,151	98,734,625	98,734,625	98,734,625	98,712,071	98,712,071	98,712,071	99.74	00	Lote	1,436,733	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

EJERCICIO FISCAL: 2015  
 RECURSO: 2015  
 PERIODO QUE SE REPORTA: Primer Trimestre  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO  
 MUNICIPIO: 20- LEÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 Total: 842

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convento - Ejecución	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ciclo Recurso						Presupuesto	Modificado	Recurrido (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
GUIA10130100073963	Trabajos Comp.Calle Renacimiento De C. San J	RICD -263100	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$85,765	\$85,765	\$85,765	\$85,765	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	472	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUIA10130100074032	Pavimentación De La Calle Canal Del Norte	RICDSUP -303110	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$162,318	\$162,318	\$162,318	\$162,318	\$146,087	\$146,087	\$146,087	90.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUIA10130100074035	Pavimentación De La Calle Madre Gloria	RICDSUP -351110	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$30,738	\$30,738	\$30,738	\$30,738	\$27,664	\$27,664	\$27,664	90.00	\$0	Metros Cuadrados	17,264	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: