

EJERCICIO FISCAL: 2014
 RECURSO: 2009
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11-GUANAJUATO
 MUNICIPIO: 20-LEON

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|------------|-----------|--------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|--|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Reso | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Reasignado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| GUAD9130100072809 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Los Pavimentos Del Rvld Mariano Escobedo, En El Tramo De La Calle 21 De Marzo A Rvld. J. A. De Torres. Leon, Gto. | RICD -075090 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2009 | \$161,416 | \$161,416 | \$161,416 | \$146,621 | \$146,621 | \$146,621 | \$146,621 | 90.83 | 00 | Metros Cuadrados | 380,000 | 100.00 | 84.00 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCEDIMIENTO JURIDICO / Registro: INFORMACION ACTUALIZADA AL 4TO TRIMESTRE DEL 2014 |

PRELIMINAR

EJERCICIO FISCAL: 2014
 RECURSO: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO
 MUNICIPIO: 20- LEÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|------------|-----------|--------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Nombre | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Cuatros) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| GUIA0130100073963 | Trabajos Comp.Calle Renacimiento De C. San J | RICD -261100 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2010 | \$85,765 | \$85,765 | \$85,765 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 472 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 4TO TRIMESTRE DEL 2014 |
| GUIA0130100074032 | Pavimentación De La Calle Canal Del Norte | RICDOP -303110 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | \$162,318 | \$162,318 | \$162,318 | \$146,087 | \$146,087 | \$146,087 | \$146,087 | 90.00 | \$0 | Día | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 4TO TRIMESTRE DEL 2014 |
| GUIA0130100074035 | Pavimentación De La Calle Madre Gloria | RICDOP -351110 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | \$30,738 | \$30,738 | \$30,738 | \$27,664 | \$27,664 | \$27,664 | \$27,664 | 90.00 | \$0 | Día | 17,264 | 100.00 | 100.00 | Financiera / Física / Registro: INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 4TO TRIMESTRE DEL 2014 |

PRELIMINAR

EJERCICIO FISCAL: 2014
 RECURSO: 2011
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11-GUANAJUATO
 MUNICIPIO: 20-LEÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|------------|-----------|--------------------|-----------------|-------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Nombre | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recurso (Reasignado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| QUAJ130100074804 | Rehabilitación De Los Pavimentos En El Blvd. Torres Landa | 1100 | -134110 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | 104 FIDE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | \$8,846,151 | \$8,734,625 | \$8,734,625 | \$8,712,071 | \$8,712,071 | \$8,712,071 | \$8,712,071 | 99.74 | 00 | Lote | 1,436,733 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 4TO TRIMESTRE DEL 2014 |

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

EJERCICIO FISCAL: 2014
 RECURSO: 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO
 MUNICIPIO: 20 - LEÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|------------|-----------|---------------------------|---------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----|
| | | | | | | | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | |
| GUA1313010081728 | Recurso En Proceso De Contratación Fism 2013 | S/N | Guanajuato | León | León de los Aldama Urbano | Urbanos | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$0 | \$19,304,728 | \$19,304,728 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 |
| GUA13130200165632 | Pavimentación De La Calle Bevas De Cuerna Florida A Lerce Col. Valle Hermoso I Y II | RICD - 050130 | Guanajuato | León | León de los Aldama Urbano | Urbanos | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$0 | \$1,005,257 | \$1,005,257 | \$931,959 | \$931,959 | \$931,959 | \$931,959 | \$931,959 | 92.71 | \$0 |
| GUA13130200166211 | Pav. De La Calle Arramberri De Artículo De Fe - Los Herrera Col. Nuevo Leon | RICD - 051130 | Guanajuato | León | León de los Aldama Urbano | Urbanos | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$0 | \$1,030,763 | \$1,030,763 | \$1,012,458 | \$1,012,458 | \$1,012,458 | \$1,012,458 | \$1,012,458 | 98.22 | \$0 |
| GUA13130200166458 | Pav. Calle Andador Celeste De Calle De La Misericordia A Calle Del Eden Col. La Gloria | RICD - 052130 | Guanajuato | León | León de los Aldama Urbano | Urbanos | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$0 | \$924,635 | \$924,635 | \$856,661 | \$856,661 | \$856,661 | \$856,661 | \$856,661 | 92.65 | \$0 |
| GUA13130200166599 | Pavimentación De La Calle Hays De Cuerna Florida A Lerce Col. Valle Hermoso | RICD - 057130 | Guanajuato | León | León de los Aldama Urbano | Urbanos | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$0 | \$1,660,524 | \$1,660,524 | \$1,385,753 | \$1,385,753 | \$1,385,753 | \$1,385,753 | \$1,385,753 | 83.45 | \$0 |
| GUA13130200167663 | Pavimentación De La Calle Pedro Mier De Blvd. Mariano Escobedo A Josefina Camarena Col. Leon II | RICD - 115130 | Guanajuato | León | León de los Aldama Urbano | Urbanos | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$0 | \$902,184 | \$902,184 | \$776,456 | \$776,456 | \$776,456 | \$776,456 | \$776,456 | 86.06 | \$0 |
| GUA13130200167677 | Pavimentación Andador Primero De La Calle Jose De La Luz Flores De Francisco Morales A Jose De La Luz Flores Leon II | RICD - 118130 | Guanajuato | León | León de los Aldama Urbano | Urbanos | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$0 | \$711,906 | \$711,906 | \$629,838 | \$629,838 | \$629,838 | \$629,838 | \$629,838 | 88.47 | \$0 |
| GUA13130200167743 | Pavimentación De La Calle Gregacion De Campo Verde A Ecologia Col. Campo Verde | RICD - 128130 | Guanajuato | León | León de los Aldama Urbano | Urbanos | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$0 | \$1,185,426 | \$1,185,426 | \$935,753 | \$935,753 | \$935,753 | \$935,753 | \$935,753 | 78.94 | \$0 |
| GUA13130200167820 | Pavimentación De La Calle Madre Patria Tramo: De Pavimento Asistente A Calle Madre Sierra Col. 10 De Mayo | RICD - 044130 | Guanajuato | León | León de los Aldama Urbano | Urbanos | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$0 | \$11,945,781 | \$11,945,781 | \$7,084,840 | \$7,084,840 | \$7,084,840 | \$7,084,840 | \$7,084,840 | 59.31 | \$0 |
| GUA13130200167822 | Contruccion De Red De Alcantarillado Jera Etapa En La Comunidad De San Jose Del Resplendor | RICD - 001130 | Guanajuato | León | León de los Aldama Urbano | Urbanos | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO GENERAL DE DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$0 | \$747,532 | \$747,532 | \$599,451 | \$599,451 | \$599,451 | \$599,451 | \$599,451 | 80.19 | \$0 |
| GUA13130200167835 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Los Naranjos | RICD - 002130 | Guanajuato | León | León de los Aldama Urbano | Urbanos | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$0 | \$965,503 | \$965,503 | \$886,364 | \$886,364 | \$886,364 | \$886,364 | \$886,364 | 91.80 | \$0 |
| GUA13130300194057 | Pago De Construcción 2ª Etapa De La Red De Alcantarillado En La Comunidad De San Pedro Del Monte Y Construcción De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Ojo De Agua De Los Reyes | RICD - 005130 | Guanajuato | León | Ojo de Agua de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$4,168,437 | \$3,676,698 | \$3,676,698 | \$3,676,698 | \$3,118,950 | \$3,118,950 | \$3,118,950 | \$3,118,950 | 84.83 | \$0 |
| GUA13130300194383 | Programa Municipal De Apoyo A La Vivienda Popular Varios Fraccionamientos (Introducción De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario) | RICD - 006130 | Guanajuato | León | León de los Aldama Urbano | Urbanos | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMSVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$38,021,651 | \$38,021,651 | \$38,021,651 | \$34,643,991 | \$34,643,991 | \$34,643,991 | \$34,643,991 | \$34,643,991 | 91.12 | \$0 |
| GUA13130300194460 | Programa Municipal De Apoyo A La Vivienda Popular Varios Fraccionamientos (Introducción De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario) | RICD - 007130 | Guanajuato | León | Cobertura municipal | Urbanos | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IMSVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$6,109,212 | \$6,109,212 | \$6,109,212 | \$5,171,487 | \$5,171,487 | \$5,171,487 | \$5,171,487 | \$5,171,487 | 84.65 | \$0 |
| GUA13130300205012 | Revestimiento Con Asfalto Del Blvd. Balcones De La Joya | RICD - 165130 | Guanajuato | León | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | \$10,672,980 | \$10,672,980 | \$10,672,980 | \$10,618,662 | \$10,618,662 | \$10,618,662 | \$10,618,662 | \$10,618,662 | 99.49 | \$0 |
| GUA13130400245929 | Construcción De La Red De Alcantarillado De La Comunidad De Los Naranjos | RICD - 009130 | Guanajuato | León | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$20,299 | \$20,299 | \$20,299 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 |
| GUA13130400272983 | Conjuntas Acciones Y Recursos Para La Ejecución De Varias Obras | RICD - 010130 | Guanajuato | León | León de los Aldama Urbano | Urbanos | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | \$13,038,143 | \$7,442,999 | \$7,442,999 | \$7,442,999 | \$4,167,836 | \$4,167,836 | \$4,167,836 | \$4,167,836 | 56.00 | \$0 |

PRELIMINAR

| Unidad de Medida | Avance Físico | | | Observaciones |
|------------------------|---------------|--------------|------------------|---|
| | Población | Avance Anual | Avance Acumulado | |
| Metros | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| Metro Cuadrado | 4,267 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Metro Cuadrado | 7,272 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Metros Cuadrados | 576 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Metros Cuadrados | 4,267 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Metro Cuadrado | 17,722 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Metro Cuadrado | 17,722 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Metro Cuadrado | 694 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Metro Cuadrado | 100 | 100.00 | 74.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Metro Lineal | 350 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Metro Lineal | 900 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Obra | 2,800 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: |
| Obra | 13,910 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Obra | 1,955 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| M2, Concreto asfáltico | 16,948 | 100.00 | 87.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Metros Lineales | 762 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| Metro Lineal | 8,572 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 4TO TRIMESTRE DEL 2014 |

PRELIMINAR

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

EJERCICIO FISCAL: 2014
 RECURSO 2014
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO
 MUNICIPIO: 20 - LEÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

| Información General del Proyecto | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------|-------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | Avance Acumulado |
| GUA14140100291997 | Suministro Y Colocación De Techo Firme Urbano (Localidad De San Juan De Abajo) | En Ejecución | 2014 | \$2,878,653 | \$2,878,653 | \$2,878,653 | \$2,878,653 | \$863,596 | \$863,596 | \$863,596 | 30.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GUA14140100291998 | Suministro Y Colocación De Muro Y Piso Firme | En Ejecución | 2014 | \$2,023,725 | \$2,023,725 | \$2,023,725 | \$2,023,725 | \$607,117 | \$607,117 | \$607,117 | 30.00 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GUA14140100291999 | Suministro Y Colocación De Techo Digno Rural | En Ejecución | 2014 | \$9,470,106 | \$3,470,106 | \$3,470,106 | \$3,470,106 | \$2,841,032 | \$2,841,032 | \$2,841,032 | 81.87 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GUA14140100292000 | Pavimentación De La Calle Valle Dupart De Madre Tierra A Valle Arizpe Col. Valle De San Jose | En Ejecución | 2014 | \$1,690,750 | \$1,690,750 | \$1,690,750 | \$1,690,750 | \$1,632,780 | \$1,632,780 | \$1,632,780 | 96.57 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 4TO TRIMESTRE DEL 2014 |
| GUA14140100292001 | Pavimentación De La Calle Cerro Del Labrado De Av. Agricultor A Cerro Del Cubo Col San Isidro Labrador | En Ejecución | 2014 | \$1,776,655 | \$1,776,655 | \$1,776,655 | \$1,776,655 | \$1,564,038 | \$1,564,038 | \$1,564,038 | 88.03 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 4TO TRIMESTRE DEL 2014 |
| GUA14140100292002 | Pavimentación De La Calle Jose A. Godoy De Jose Maria Tornei A Felix Romero Col Periodistas Mexicanos | En Ejecución | 2014 | \$12,399,972 | \$12,399,972 | \$12,399,972 | \$12,399,972 | \$11,607,948 | \$11,607,948 | \$11,607,948 | 93.61 | \$0 | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 4TO TRIMESTRE DEL 2014 |
| GUA14140100292003 | Construcción De La Escuela De Vanguardia Ira. Etapa Ubicada En La Calle Kant En La Col. La Joyas. | En Ejecución | 2014 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$10,000,000 | \$9,844,945 | \$9,844,945 | \$8,870,833 | 98.45 | \$0 | Escuela | 0 | 100.00 | 55.00 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 4TO TRIMESTRE DEL 2014 |
| GUA14140100292004 | Recurso En Proceso De Contratación 2014 Fism | En Ejecución | 2014 | \$158,963,532 | ##### | \$158,963,532 | | | | | 0.00 | | Metro Cuadrado | 0 | 100.00 | | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 4TO TRIMESTRE DEL 2014 |
| GUA14140300395773 | Construcción E Instalación De Servicio Sanitario Con Saneamiento (Biodigestor) | En Ejecución | 2014 | \$12,557,938 | \$12,558,938 | \$12,557,938 | \$12,557,938 | \$3,767,381 | \$3,767,381 | \$3,767,381 | 30.00 | \$0 | Vivienda | 212 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GUA14140300395885 | Construcción E Instalación De Servicio Sanitario En Viviendas De La Zona Rural | En Ejecución | 2014 | \$11,925,588 | \$11,925,588 | \$11,925,588 | \$11,925,588 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Vivienda | 280 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GUA14140300396029 | Construcción De Aula Aislada De 6x8 Con Viguetas Y Bovedilla Completa Con Losa De Cimentación De 12 Tableros En Escuela | En Ejecución | 2014 | \$362,757 | \$362,757 | \$362,757 | \$362,757 | \$108,827 | \$108,827 | \$108,827 | 30.00 | \$0 | Aula | 12 | 0.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GUA14140300396073 | Suministro Y Colocación De Piso Firme Rural | En Ejecución | 2014 | \$1,402,001 | \$14,002,001 | \$1,402,001 | \$1,402,001 | \$420,600 | \$420,600 | \$420,600 | 3.00 | \$0 | Vivienda | 0 | 0.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| GUA14140300396193 | Obras De Electrificación En Las Comunidades | En Ejecución | 2014 | \$622,700 | \$622,700 | \$622,700 | \$622,700 | \$622,700 | \$622,700 | \$622,700 | 100.00 | \$0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: |
| GUA14140300396243 | Ampliación De La Red De Agua Potable Y Alcantarillado Para La Calle Camerún, | En Ejecución | 2014 | \$276,926 | \$276,926 | \$276,926 | \$276,926 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metro Lineal | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: |

PRELIMINAR