

EJERCICIO FISCAL: 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO
 MUNICIPIO: 20 - LEÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
78512	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) INDIRECTOS OBRAS PUBLICAS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RINOP-424090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	239,064	239,064	239,064	239,064	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE REGISTRO SE CONSIDERO ADEMAS COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORES DE LAS DIFERENTES OBRAS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE. ESTA INFORMACION S PRESENTA CON FINES DE TRANSPARENCIA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														15	16	17								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
79590	PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DEL CUBILETE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RICDSUP -350110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	-	-	17,309	17,309	17,309	13,438	77.6%	0	0	DIA	68.00	68.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
79592	PAVIMENTACION DE LA CALLE JARDINES DEL RODO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RICDSUP -357110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	-	-	97,004	97,004	97,004	97,004	100.0%	0	0	DIA	74.00	74.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
79594	PAVIMENTACION DE LA CALLE MADRE GLORIA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RICDSUP -351110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	-	-	30,738	30,738	30,738	27,664	90.0%	0	0	DIA	47.00	47.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
79585	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA DEL BARRIAL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RICDSUP -259110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	-	-	125,999	125,999	125,999	125,999	100.0%	0	0	DIA	116.00	116.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
79526	2DA ETAPA CALLE 26 DE AGOSTO COL.MORELOS Y CALLE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RICDSUP -355100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	-	-	251,995	251,995	251,995	251,995	100.0%	0	0	DIA	74.00	74.00	100.0%	SE CONTRATO PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
79524	3ER ETAPA PAV. CALLE AGRICULTOR TRAMO: DE CERRO DEL CUBILETE A CERRO AZUL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RICDSUP -336100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	-	-	31,000	31,000	31,000	31,000	100.0%	0	0	DIA	58.00	74.00	127.6%	SE CONTRATO PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado		Ejercido	18-10/13						Generados
80459	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -29910	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,058,696	1,058,696	1,058,696	1,058,696	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	324.00	321.00	99.1%	DE LA CALLE BALCON DE LOS PARQUELOS BLVD. DE LOS ROSALES NOROCCIDENTAL A BALCON DE LOS CAMBIOS EN LA COLONIA COLINAS DE LA HACIENDA Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARBON TRAMO: CALLE SEVILLA A CALLE SORIA EN LA COL. COLINAS
80452	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRO DEL CUBILETE TRAMO: CERRO DE JEREZ A VOLCAN DE JORULLO COL. CERRO DE JEREZ, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -24310	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,584,358	1,584,358	1,584,358	1,584,358	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	356.00	356.00	100.0%	
80455	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTOUR, TRAMO: CALLE BARCELONA - CALLE TERREZA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -25310	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	935,944	935,944	935,944	935,944	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	191.00	191.00	100.0%	
80400	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO BARROSO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -15410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,222,944	1,222,944	1,222,944	1,222,944	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	134.00	134.00	100.0%	
80413	PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO PEÑA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -18810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	538,296	538,296	538,296	538,296	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	111.00	111.00	100.0%	
80457	PAVIMENTACION DE LA CALLE ARRAMBERRY TRAMO: LOS HERRERA A BANGLADESH	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -26010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,758,485	1,758,485	1,758,485	1,758,485	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	460.00	460.00	100.0%	
80422	PAVIMENTACION DE LA CALLE ATANACIO HERNANDEZ	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -21710	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	3,292,724	3,292,724	3,292,724	3,292,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	544.00	544.00	100.0%	
80465	PAVIMENTACION DE LA CALLE BIRMANIA TRAMO: KATMANDU A FRENTE A LOS NUMEROS 219 Y 220	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -35610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	651,062	651,062	651,062	651,062	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	164.00	160.00	97.6%	
80414	PAVIMENTACION DE LA CALLE BUENAVISTA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -20310	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	2,506,170	2,506,170	2,506,170	2,506,170	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	368.00	368.00	100.0%	
80460	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAÑAL DEL NORTE TRAMO: AMERICA DEL NORTE A AGUILILLA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -30310	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,176,422	1,176,422	1,176,422	1,176,422	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	239.00	239.00	100.0%	
80410	PAVIMENTACION DE LA CALLE CARLOS ROBERTO PATRON	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -18410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,103,079	1,103,079	1,103,079	1,103,079	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
80399	PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DE PATAMBAM	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -15310	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,299,955	1,299,955	1,299,955	1,299,955	97.0%	0	0	METROS CUADRADOS	158.00	158.00	100.0%	
80463	PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DEL CUBILETE TRAMO: CERRO DE LA BUFA A JEREZ DE CARTAGENA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -35010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	111,504	111,504	111,504	111,504	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	25.00	25.00	100.0%	
80397	PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DEL DIVISADERO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -15110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,153,498	1,153,498	1,153,498	1,153,498	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	148.00	148.00	100.0%	
80398	PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DEL DIVISADERO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -15210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	874,558	874,558	874,558	874,558	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	113.00	113.00	100.0%	
80396	PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA HACIENDA TRAMO: DE TIMOTEY - DEL PARQUE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -12210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	624,987	624,987	624,987	624,987	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	126.00	126.00	100.0%	
80454	PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTEBAN DE LABIS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -25210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	776,630	776,630	776,630	776,630	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	212.00	212.00	100.0%	
80419	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO M. PACHECO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -20610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,976,600	1,976,600	1,976,600	1,935,190	97.9%	0	0	METROS CUADRADOS	345.00	345.00	100.0%	
80415	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO M. PACHECO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -19710	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,586,211	1,586,211	1,586,211	1,586,211	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	301.00	301.00	100.0%	
80417	PAVIMENTACION DE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -20410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	3,327,293	3,327,293	3,327,293	3,327,293	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	409.00	409.00	100.0%	
80408	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNAO CIVIAS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -18210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	581,629	581,629	581,629	581,629	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	113.00	113.00	100.0%	
80464	PAVIMENTACION DE LA CALLE JARDINES DEL ROSO TRAMO: SALTILLO A RODRIGO GUTIERREZ	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -35710	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	750,512	750,512	750,512	750,512	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	192.00	192.00	100.0%	
80418	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOAQUIN SOTO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -20510	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,006,753	1,006,753	1,006,753	1,006,753	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	216.00	216.00	100.0%	
80412	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE GABRIEL URBAN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -18710	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,066,535	1,066,535	1,066,535	1,066,535	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	139.00	139.00	100.0%	
80414	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE RAMON DE HOYOS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -19610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	542,010	542,010	542,010	542,010	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	101.00	101.00	100.0%	
80409	PAVIMENTACION DE LA CALLE JULIO PEDRAZA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -18310	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	501,136	501,136	501,136	501,136	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	108.00	108.00	100.0%	
80464	PAVIMENTACION DE LA CALLE MADRE GEORJA TRAMO: MADRE SELVA - MADRE MARIANA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -35110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	241,170	241,170	241,170	241,170	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	140.00	100.0%	
80406	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL M. PACHECO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -18010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,531,655	1,531,655	1,531,655	1,518,112	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS	334.00	334.00	100.0%	
80420	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL MOTA I. VELASCO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -21210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,133,067	1,133,067	1,133,067	1,133,067	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,214.00	2,144.00	97%	
80407	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL OBRAGON	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -18110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	955,918	955,918	955,918	955,918	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	191.00	191.00	100.0%	
80421	PAVIMENTACION DE LA CALLE MOSTO TRAMO: DE CALLE DE LA CEPA A CALLE SARRIENTO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -21610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	2,191,454	2,191,454	2,191,454	2,191,454	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	315.00	315.00	100.0%	
80458	PAVIMENTACION DE LA CALLE PATRONA DE LA MUSICA TRAMO: CAMINO A LOS CASTILLOS A CISMA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -26110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,586,130	1,586,130	1,586,130	1,586,130	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	402.00	402.00	100.0%	
80453	PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAN DE GUADALUPE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -25110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,701,324	1,701,324	1,701,324	1,678,066	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	388.00	385.00	99.2%	
80402	PAVIMENTACION DE LA CALLE PLATINO TRAMO: HERMENEGILDO BUSTOS A BLVD. MIGUEL HIDALGO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -16410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,836,243	1,836,243	1,836,243	1,836,243	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	239.00	239.00	100.0%	
80456	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRESA DEL BARRIAL TRAMO: PASEO DE LA PRESA A RIO DE LOS CASTILLOS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -25910	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	999,995	999,995	999,995	999,995	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	309.00	309.00	100.0%	
80405	PAVIMENTACION DE LA CALLE RUPERTO ROCHA TRAMO: CALLE OSALINDO DURAN - FRANCISCO UREÑA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -17810	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	423,419	423,419	423,419	423,419	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	81.00	81.00	100.0%	
80411	PAVIMENTACION DE LA CALLE SERGIO CANO MELENDEZ	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -18510	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,494,742	1,494,742	1,494,742	1,469,336	98.3%	0	0	METROS CUADRADOS	233.00	233.00	100.0%	
80451	PAVIMENTACION DE LA CALLE TORTOS TRAMO: SABELA A CUENA FLORIDA COL. WALLE HERMOSO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -24210	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	2,253,559	2,253,559	2,253,559	2,253,559	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	334.00	324.00	97.0%	
80403	PAVIMENTACION DE LA CALLE URBANO TRAMO: HERMENEGILDO BUSTOS A BLVD. MIGUEL HIDALGO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHD -16510	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,932,659	1,932,659	1,932,659	1,914,047	99.0%	0	0	METROS CUADRADOS	253.00	253.00	100.0%	
80423	PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE MESONERA TRAMO: JORDAN A RIO MAYO COL. VALLE DE																					

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		18-15/13	Generados					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
80468	AMPLIACION 4A. ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO VALLE DE SAN JOSE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIHE -359110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	880,355	880,355	880,355	880,355	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ALLAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA AMPLIACION
	GASTOS INDIRECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)																					
80424	PAV CALLE METIS DE BLVD. CLOTO A PAV EXISTENTE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICDSUP1 -103110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	12,946	12,946	12,946	12,946	100.0%	0	0	DIA	47.00	47.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
80437	PAVIMENTACION DE LA CALLE ATANACIO HERNANDEZ	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICDSUP1 -217110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	187,253	187,253	187,253	187,253	100.0%	0	0	DIA	133.00	133.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
80425	PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE MESONERA TRAMO: JORDAN A RIO MAYO COL. VALLE DE JEREZ	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICDSUP -218110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	149,007	149,007	149,007	149,007	100.0%	0	0	DIA	123.00	123.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
80479	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE PERIODISTAS DE MEXICO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIHH -348110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	64,796	64,796	64,796	64,796	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
80469	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE DE MESOREA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIHH -306110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	41,914	41,914	41,914	41,914	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
80462	PROYECTO PAVIMENTACION AV. DA. DE LA MORADA (ADO PONIENTE) TRAMO: DE CRUCIFIXION A BLVD. TIMOTEO LOZANO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIHD -349110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	54,536	54,536	54,536	54,536	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
80473	PROYECTO PAVIMENTACION CALLE NOPAL DE MEDINA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIHH -333110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	42,355	42,355	42,355	42,355	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
80474	PROYECTO PAVIMENTACION CALLEPRUL DE MEDINA DE CALLE SOLIDARIDAD A ARROYO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIHH -334110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	36,576	36,576	36,576	36,576	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
80476	PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE SALUZ DE MEDINA TRAMO DE SOLIDARIDAD A ARROYO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIHH -340110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	54,939	54,939	54,939	54,939	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
80478	PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE CECILIO ESTRADA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIHH -342110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	40,918	40,918	40,918	40,918	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
80471	PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA DE LAS PETUNIAS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIHH -331110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	45,141	45,141	45,141	45,141	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
80475	PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE OCAJO DE MEDINA TRAMO DE SOLIDARIDAD A ARROYO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIHH -339110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	50,011	50,011	50,011	50,011	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
80477	PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE PERFECTO ARANDA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIHH -341110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	36,555	36,555	36,555	36,555	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
80472	PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE RAMON RAMIREZ MARTINEZ	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIHH -332110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	24,366	24,366	24,366	24,366	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
80470	PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JOSE DEL REFUGIO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIHH -330110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	43,549	43,549	43,549	43,549	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
80389	REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICCSUP -098110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	135,038	135,038	135,038	135,038	100.0%	0	0	DIA	61.00	61.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
80390	SUPERVISION DE REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DEL CUERPO SUR DEL BLVD. AEROPUERTO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICCSUP -118110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	48,247	48,247	48,247	48,247	100.0%	0	0	DIA	48.00	48.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
80377	SUPERVISION PAV CALLE METIS DE BLVD.CLOTO A PAV EXISTEN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	AUDSUP -103110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	64,622	64,622	64,622	64,622	100.0%	0	0	DIA	47.00	47.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
	ORGANIZACIONAL																					
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLuye ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)																					
80450	CAPACITACION (PRODIM)	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIGIC -334110	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	135,036	135,036	135,036	135,036	100.0%	0	0	CAPACITACION	5.00	5.00	100.0%	

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		21	22	23	24-21/20
												Ministrado	Programado	Ejercido		19	Ejercidos									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25				
8517	PAVIMENTACION CALLE MADRE LORETO, TRAMO: BALDIO - BALDIO, COL. 10 DE MAYO.	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD -191720	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	648,276	648,276	648,276	599,024	92.4%	0	0	METROS	104.00	104.00	78.00	75.0%				
85209	PAVIMENTACION CALLE NUEVA DELHI, TRAMO: ALMENA - CANAL DE SARDENETA, COL. LA NUBIA.	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD -186120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	2,284,984	2,284,984	2,284,984	1,919,326	84.0%	0	0	METROS	230.00	230.00	230.00	100.0%				
8514	PAVIMENTACION CALLE PRIVADA AZORES, TRAMO: BALCONES DE LAS MARIPOHAS - DE LAS GRULLAS, COL. BALCONES DE LAS JOYAS.	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD -191120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	539,324	539,324	539,324	499,526	92.6%	0	0	METROS	50.00	50.00	49.00	98.0%				
85204	PAVIMENTACION DE 7.2 CURBOS DE LA CALLE JEREZ DE LUZ, TRAMO: BLVD. DELTA A TITO, COL. VALLE DE JEREZ 1ERA SECCION.	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD -181120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,284,832	1,284,832	1,284,832	991,595	77.2%	0	0	METROS	154.00	154.00	154.00	100.0%				
85614	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DELLOS, TRAMO: DE LA CALLE ROSA A CALLE CORONCA, COLONIA ERMITA Y VALLE MADRE ARIANA, TRAMO: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VALLE DE ALMIZO, TRAMO: CALLE VALLE ARIANA A CALLE MADRE TIERRA, COL. VALLE DE SAN JOSE	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHE -331120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	904,149	904,149	904,149	904,149	100.0%	175.17	0	METROS	1,152.00	1,152.00	24.00	2.1%				
85610	PAVIMENTACION DE LA CALLE ALICE, TRAMO: DE ALISO A CUCURBA, COLONIA COL SAN NICOLAS DEL PALOTE	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD -331720	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	670,932	670,932	670,932	670,932	100.0%	232.41	0	METROS	219.00	219.00	33.00	15.1%				
85572	PAVIMENTACION DE LA CALLE ATANACIO HERNANDEZ, TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A MANUEL VALTERRA, COL. LEÓN II	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD1 -271720	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,692,649	1,692,649	1,692,649	1,327,594	78.4%	0	0	METROS	168.00	168.00	13.00	7.7%				
85521	PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRO DE LA BUFA, TRAMO: CERRO DE SAN MIGUEL - CERRO DEL OLANTE, COL. CERRO DE LA BUFA	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD -206120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	645,463	645,463	645,463	645,463	100.0%	0	0	METROS	72.00	72.00	72.00	100.0%				
85573	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO URBANO, TRAMO: CALLE RODRIGO MORENO ZERMEÑO - PASADIL URTIZA, COL. LEÓN	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD2 -191720	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	115,995	115,995	115,995	115,995	100.0%	0	0	METROS	101.00	101.00	101.00	100.0%				
85510	PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANA, TRAMO: ESTACIONAMIENTO - CARRERA DE AGUALA, COLONIA ARRABAYENAS II	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD -187120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,182,216	1,182,216	1,182,216	1,182,216	100.0%	0	0	METROS	197.00	197.00	197.00	100.0%				
85513	PAVIMENTACION DE LA CALLE JEREZ DE EMERDIO, TRAMO: JEREZ DE SEVILLA - VALLE DE SANTIBOY, COLONIA JESUS MARIA	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD -190120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	643,568	643,568	643,568	532,526	82.7%	0	0	METROS	64.00	64.00	64.00	100.0%				
85511	PAVIMENTACION DE LA CALLE REAL DE PLATA, TRAMO: REAL DEL CASTILLO - ARIOSO, COLONIA REAL DEL CASTILLO.	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD -188120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,108,226	1,108,226	1,108,226	1,108,226	100.0%	0	0	METROS	132.00	132.00	132.00	100.0%				
85731	RECURSO EN PROCESO DE CONTRATACION	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0.0%	3,059.16	0	METROS	0.00	0.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE DEFINE CON LA CONTRATACION DEL RECURSO. LA INFORMACION SE PRESENTA CON FINES DE TRANSPARENCIA.			
85531	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PAV. DE LA CALLE MADRE GEBRIA DE MADRE MARIÑA A SELVA COL. 10 DE MAYO	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD -428120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	134,679	134,679	134,679	134,679	100.0%	0	0	METROS	320.00	320.00	320.00	100.0%				
85492	BARDA PERIMETRAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE LOS SAPOS	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD-056120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,185,856	1,185,856	1,185,856	1,185,856	100.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE. LA INFORMACION SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA.			
85481	MEJORAS DE ALUMBRADO CERRO DE LA JOYA, LA	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICC -468120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	861,356	861,356	861,356	258,407	30.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE. LA INFORMACION SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA.			
85488	MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN COL. PORTONES DE SAN JACINTO (EL HERIBERTO), VILLAS DE VILLAS Y VILLO LEON	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICC -467120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	637,195	637,195	637,195	191,158	30.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE. LA INFORMACION SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA.			
85523	PAV CALLE CASTILLO DE STA MARTA TRAMO DE CASTILLO A MALECON DE BUCAFALO COL ARRIBALES DE LOS CASTILLOS	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD 140120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	972,761	972,761	972,761	972,761	100.0%	0	0	METROS	102.00	102.00	102.00	100.0%				
85498	PAV CALLE CERRO GORDO DE LOS ANGELES TRAMO DE CERRO DE LOS MILAGROS A CERRO DEL CUBO	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD 135120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	845,566	845,566	845,566	833,460	98.6%	0	0	METROS	76.00	76.00	75.00	98.7%				
85494	PAV CALLE DE CORZO DE VALLE ARIZPE A CALLE MADRE TIERRA	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD 133120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	957,634	957,634	957,634	957,634	100.0%	0	0	METROS	212.00	212.00	212.00	100.0%				
85499	PAV CALLE MADRE ROSARIO TRAMO MADRE MARIÑA A MADRE PATRICA	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD 136120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,830,982	1,830,982	1,830,982	1,627,336	89.4%	0	0	METROS	342.00	342.00	342.00	100.0%				
85501	PAV CALLE EMERDIO LOZADA TRAMO DE 14 DE MAYO A 20 DE AGOSTO COL MORELOS	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD 138120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	937,235	937,235	937,235	828,429	88.4%	0	0	METROS	150.00	150.00	140.00	100.0%				
85500	PAV CALLE MANUEL PAINO TRAMO: DE JOSE A GODOY A JOSE MARIA ROA	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD 137120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	896,486	896,486	896,486	896,486	100.0%	0	0	METROS	160.00	160.00	150.00	100.0%				
85493	PAV CALLE MERCADERIA TRAMO CALLE MADRE MAURIA A MADRE AURORA	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD 063120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	460,374	460,374	460,374	460,374	100.0%	0	0	METROS	159.00	159.00	159.00	100.0%				
85497	PAV CALLE POLO NORTE TRAMO TULPAN DEL NORTE A TRINIDAD	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD 134120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,377,139	1,377,139	1,377,139	1,260,995	91.6%	0	0	METROS	166.00	166.00	98.8%	59.5%				
85495	PAV LA CALLE DEL DISTRITO TRAMO DE ANDARER HACIENDA A LA MORADA COL. VILLAS DE LEÓN	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD 114120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,205,578	1,205,578	1,205,578	1,182,105	98.1%	0	0	METROS	116.00	116.00	116.00	100.0%				
85522	REH DE LOS PAV CALLE ALAMENDA DE SAN JUAN TRAMO: DE HACIENDA DE LEÓN A PROPRIEDAD DE SAN JUAN Y CALLE HERIBERTO TRAMO: UNIVERSIDAD CRISTINA A REH DE LOS PAV CALLE ALAMENDA DE SAN JUAN TRAMO: DE ASE, TRAMO DE CALLE MISION EVANGELINA A TELLEZ CRUCES	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICD -433120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,882,428	1,882,428	1,882,428	564,728	30.0%	0	0	METROS	3,037.00	3,037.00	3,037.00	100.0%				
85473	REH. DE LOS PAVIMENTOS AV AMAZONAS DE C. DERBY A	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICC-262120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,045,910	1,045,910	1,045,910	1,045,910	100.0%	0	0	METROS	1,708.00	1,708.00	1,708.00	100.0%				
85475	REH. DE LOS PAVIMENTOS C. CRUICIFORON D. DE P.	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICC-264120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	998,544	998,544	998,544	896,645	89.8%	0	0	METROS	2,079.00	2,079.00	2,079.00	100.0%				
85471	REH. DE LOS PAVIMENTOS CALLE BALCON DE LAS MARIPOHAS TRAMO DE BALCON A LAS GAVIOTAS A BALCON DE LOS RUISEÑORES	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICC-260120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	832,337	832,337	832,337	832,337	100.0%	0	0	METROS	1,425.00	1,425.00	1,425.00	100.0%				
85472	REH. DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. ARISTOTELES A CALLE FROMM	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICC-261120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,471,795	1,471,795	1,471,795	1,471,795	100.0%	0	0	METROS	2,749.00	2,749.00	2,749.00	100.0%				
85489	REH. DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD TORRES LANDA TRAMO MANUEL GONZALEZ A MAXIPISTA	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICC1 134120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	75,806	75,806	75,806	0	0.0%	0	0	METROS	1.00	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE. LA INFORMACION SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA.			
85490	REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICC1 459120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	18,859	18,859	18,859	9,527	50.5%	0	0	METROS	322.00	322.00	322.00	100.0%				
85478	REHABILITACION BLVD GUANAJUATO A C DE MARIQUETA	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICC-268120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	2,550,163	2,550,163	2,550,163	573,164	22.5%	0	0	METROS	3,367.00	3,367.00	3,367.00	100.0%				
85476	REVESTIMIENTO BLVD HACIENDA DE LEON AV. OLIMPIKA A CALLE BARRA DE SAN JUAN	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICC-265120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,117,509	1,117,509	1,117,509	1,117,509	100.0%	0	0	METROS	1,712.00	1,712.00	1,712.00	100.0%				
85474	REVESTIMIENTO C. UNIVERSIDAD CRISTINA	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICC-263120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,370,500	1,370,500	1,370,500	1,197,276	87.4%	0	0	METROS	1,999.00	1,999.00	1,999.00	100.0%				
85479	REVESTIMIENTO DE AV. CIUDAD ASIS DE SAN NICOLAS	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICC-269120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	2,368,696	2,368,696	2,368,696	2,191,841	92.5%	0	0	METROS	4,280.00	4,280.00	4,280.00	100.0%				
85469	REVESTIMIENTO DE C. RODOLFO PADILLA DE J. ALON	20 LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICC-258120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA																

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												14	Ministrado			Programado	17					
85612	AMP. DEL CDC COL. VALLE DE SAN JOSE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHE -25120	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	746,625	746,625	746,625	746,625	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE CONSIDERA EN EL RUBRO DE EDUCACION, DERIVADO DE QUE LOS CENTROS COMUNITARIOS PROPORCIONAN CAPACITACION PARA LAS PYMES DENTRO DE LA COMUNIDAD. LA UNIDAD DE MEDIDA ES LA AMPLIACION. LA INFORMACION SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA.	
85613	AMPLIACION DEL CDC COL. ERMITA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RHE -254120	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	680,257	680,257	680,257	680,257	100.0%	69.742	0	1.00	1.00	100.0%	SE CONSIDERA EN EL RUBRO DE EDUCACION, DERIVADO DE QUE LOS CENTROS COMUNITARIOS PROPORCIONAN CAPACITACION PARA LAS PYMES DENTRO DE LA COMUNIDAD. LA UNIDAD DE MEDIDA ES LA AMPLIACION. LA INFORMACION SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA.	
	GASTOS INDIRECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																					
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA																					
85581	AMP. DEL CDC EN LA COL. ERMITA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP1 -358120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	14,865	14,865	14,865	14,865	100.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85580	AMPLIACION DEL CDC COL. LA ERMITA (5TA ETAPA)	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -254120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	112,500	112,500	112,500	70,666	62.8%	0	0	67.00	48.00	71.6%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85579	AMPLIACION DEL CDC COL. VALLE DE SAN JOSE STA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -253120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	111,550	111,550	111,550	100,395	90.0%	0	0	67.00	67.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85539	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE KABAH TRAMO: DERBY A AREA DE DONACION COL. EL POCHOTE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -232120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	143,317	143,317	143,317	115,688	80.7%	0	0	61.00	34.00	55.7%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85540	PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE VALLE MESQUERA TRAMO: DE VALLE Y ORDAN A VALLE DE CABERGA COL. VALLE DE SAN JOSE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -233120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	141,011	141,011	141,011	125,659	89.1%	0	0	61.00	56.00	91.8%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85566	PAV. CALLE AUSTIN FRANCO DE BLVD. FCO VILL	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -459120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	53,149	53,149	53,149	0	0.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA. AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACION SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA.	
85536	PAV. CALLE XTAPANCO TRAMO: PRESA ALLENDE A PRESASARDENETA COL. PRESITAS DEL CONSUERO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -207120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	149,377	149,377	149,377	134,440	90.0%	0	0	61.00	26.00	42.6%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85549	PAV. CALLE PARUL DE MEDINA DE SOLI DARDADA A	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -248120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	108,738	108,738	108,738	82,480	75.9%	0	0	74.00	39.00	52.7%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85547	PAV. CALLE RAMON RAMIREZ DE TELLEZ CRUCES A	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -246120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	77,458	77,458	77,458	23,237	30.0%	0	0	82.00	50.00	61.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85551	PAV. CALLE SAUZ DE MEDINA DE SOLIDARIDAD A C	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -250120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	102,798	102,798	102,798	83,581	81.3%	0	0	74.00	48.00	64.9%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85559	PAV. CALLE VALLE ALMANZO DE VALLE KRIZE A MA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -330120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	115,266	115,266	115,266	73,439	63.7%	0	0	75.00	11.00	14.7%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85545	PAV. CALLES PERFECTO ARANDA Y RAMON RAMIREZ C	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -240120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	102,041	102,041	102,041	91,837	90.0%	0	0	81.00	72.00	88.9%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85542	PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOPAL DE MEDINA TRAMO: DE SALTILLO A ZARZAL DE MEDINA COL. MEDINA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -235120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	118,020	118,020	118,020	106,163	90.0%	0	0	61.00	53.00	86.9%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85561	PAV. CALLE ALERCE DE ALIROS A CUENCA FLORES C	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -337120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	108,330	108,330	108,330	49,021	45.3%	0	0	96.00	96.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85571	PAV. CALLE ATANACIO HERMINDEZ DE BLV MARIANO C	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP2 -217120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	1,374	1,374	1,374	1,374	100.0%	0	0	133.00	133.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85564	PAV. CALLE AURORA LUMINOSA DE CALLE DE LA MI	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -373120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	67,105	67,105	67,105	23,421	34.9%	0	0	89.00	89.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85552	PAV. CALLE CAÑADA DE LOS SANTOS DE SALTILLO A	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -252120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	82,620	82,620	82,620	74,358	90.0%	0	0	67.00	54.00	80.6%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85544	PAV. CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANTE DE ROS BARC	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -239120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	245,388	245,388	245,388	123,461	50.3%	0	0	111.00	71.00	64.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85550	PAV. CALLE CECILO ESTRADA DE GÓMEZ GUERRA A	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -249120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	86,898	86,898	86,898	72,994	84.0%	0	0	74.00	63.00	85.1%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85538	PAV. CALLE CEBRO DE TANCITARO DE I. DE CUARTA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -230120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	127,706	127,706	127,706	94,339	73.9%	0	0	82.00	48.00	58.5%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85562	PAV. CALLE JEREZ DE NAVARRA DE VALLE DE SAN TI	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -340120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	44,746	44,746	44,746	40,271	90.0%	0	0	111.00	111.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85548	PAV. CALLE JOSE MANUEL SOMERA DE M. ESCOBEDO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -247120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	95,350	95,350	95,350	75,094	78.8%	0	0	74.00	59.00	79.7%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85557	PAV. CALLE MADRE GLORIA DE MADRE SIERRA A BLVD	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -272120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	113,258	113,258	113,258	75,641	66.8%	0	0	96.00	77.00	80.2%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85544	PAV. CALLE MARTIRES DE TLATELOTECO TRAMO: DE 14 DE MAYO A CALLE 26 DE AGOSTO COL MORFELOS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -245120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	45,700	45,700	45,700	41,130	90.0%	0	0	96.00	73.00	76.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85541	PAV. CALLE SAN JOSE DEL REFUGIO DE T IMOTEO LO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -234120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	138,083	138,083	138,083	108,224	78.4%	0	0	61.00	51.00	83.6%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85537	PAV. CALLE TERCERA ORDEN DE OLIMPICA A PEDRO B	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -224120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	106,004	106,004	106,004	92,612	87.4%	0	0	82.00	42.00	51.2%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85543	PAV. CON CONCRETO AV DE LA MORADA DE CRUCIFIXO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -238120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	269,575	269,575	269,575	194,262	72.1%	0	0	81.00	61.00	75.3%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85560	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE MADRE SIERRA EN SU TRAMO: CALLE MADRE SIERRA A MADRE FABRICA COM. 10 DE MAYO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -331120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	134,913	134,913	134,913	102,102	75.7%	0	0	75.00	12.00	16.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85538	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OCALO DE MEDINA TRAMO: DE SOLIDARIDAD A ARROYO COL. MEDINA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -276120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	93,205	93,205	93,205	79,182	85.0%	0	0	60.00	45.00	75.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85568	PAVIMENTACION DE LA CALLE BEMDA GÓMEZ TRAMO DE BLVD. LEON II A BLVD. MARIANO ESCOBEDO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -461120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	116,186	116,186	116,186	0	0.0%	0	0	89.00	0.00	0.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA. AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACION SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA.	
85567	PAVIMENTACION DE LA CALLE RICARDO GALVAN TRAMO: BLVD. MARIANO ESCOBEDO A CEBRERO ORTIZ	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -460120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	101,930	101,930	101,930	0	0.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA. AUN NO DEFINIDA LA UNIDAD DE MEDIDA. LA INFORMACION SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA.	
85563	PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLE AZUL TRAMO: RIO MAYO A CALLE VALLE JORDAN COL. VALLE DE SAN JOSE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -372120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	203,023	203,023	203,023	158,358	78.0%	0	0	89.00	89.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85565	REN. DE LOS PAVIMENTOS C. ALAMEDA DE SAN JUAN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -433120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	119,346	119,346	119,346	35,804	30.0%	0	0	41.00	0.00	0.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85486	REN. DE LOS PAVIMENTOS DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS TRAMO: DE CALLE MISION EVANGELISTA A BLVD TELLEZ CRUCES	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -266120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	49,506	49,506	49,506	44,555	90.0%	0	0	40.00	40.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85482	REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DE LA AV. AMAZONAS, TRAMO: DE CALLE DERBY A CUENCA FLORIDA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -262120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	99,748	99,748	99,748	74,213	74.4%	0	0	54.00	54.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85555	REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DE LA CALLE BALCON DE LAS MARIPOSAS TRAMO: DE BALCONES DE LAS GAVIOTAS A BALCON DE LOS RESURROS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -260120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	37,171	37,171	37,171	11,151	30.0%	0	0	40.00	40.00	100.0%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVISION DE OBRA	
85494	REHABILITACION DE LOS PAVIMENTOS DE LA CALLE CRUCIFIXO TRAMO: DE BLVD. PASO DE JEREZ A CASADA DE REGIA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RICESUP -264120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	43,936	43,936	43,936	33,743	76.8%							

EJERCICIO FISCAL: 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO
 MUNICIPIO: 20 - LEÓN

2013
 PRIMER TRIMESTRE
 11 - GUANAJUATO
 20 - LEÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		18-15/13	19					
84925	EQUIPAMIENTO PRODIM	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIGIC -001120	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	69,192	69,192	69,192	69,192	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE CAPACITACION. LA INFORMACION SE PRESENTA CON FINES DE TRANSPARENCIA.
	ORGANIZACIONAL																					
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS)																					
85468	CURSOS DE CAPACITACION Y SERVICIOS RAMO 33	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	CONV -091120	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100.0%	0	0	CAPACITACION	3.00	3.00	100.0%	

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO
 MUNICIPIO: 20 - LEÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
11-GUANAJUATO RECURSO 2013																						
APORTACIONES FEDERALES I REGISTROS																						
IFAS																						
IFSM																						
	URBANIZACION MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCION																					
87537	RECURSO EN PROCESO DE CONTRATACION	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA	176,299,481	35,259,896	35,259,896	0	0.0%	191,191	0	METROS	0.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE DEFINE CON LA CONTRATACION DEL RECURSO. LA INFORMACION SE PRESENTA CON FINES DE TRANSPARENCIA

EJERCICIO FISCAL: 2013
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO
MUNICIPIO: 20 - LEÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-27/20	25
11-GUANAJUATO RECURSO 2011																						
APORTACIONES FEDERALES 140 REGISTROS																						
FORTAMUN											604,848,571	604,848,571	604,848,571	604,741,514	100.0%	4,330,314	4,330,314	301,188,404.00			301,188,403.00	100.0%
INVERSION																						
EQUIPAMIENTO																						
OTROS																						
9187	TRANSITO/ VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TRANSITO MUNICIPAL	6,042,100	6,042,100	6,042,100	6,042,100	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LOTE DE UNIDADES PARA TRANSITO MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE																						
SERVICIOS PERSONALES																						
9188	NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RINOM - 01010	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	338,370,058	338,370,058	338,370,058	338,370,058	100.0%	0	0	PERSONA	1,905.00	1,905.00	100.0%	
9185	SUELDOS BASE AL PERSONAL 2012	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RINOM - 010120	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	28,620,345	28,620,345	28,620,345	28,620,345	100.0%	4,330,314	4,330,314	PERSONA	1,905.00	1,905.00	100.0%	SE CONTRATA CON REMANENTE DE ESTE EJERCICIO
OTROS GASTOS DE OPERACION																						
9184	DEUDA PUBLICA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RRIDE - 092110	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	72,151,091	72,151,091	72,151,091	72,151,091	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	
9107	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 09010	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	719,710	719,710	719,710	719,710	100.0%	0	0	TONELADA	2,231,080.00	2,231,080.00	100.0%	
91072	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 091110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	732,630	732,630	732,630	732,630	100.0%	0	0	TONELADA	1,799,280.00	1,799,280.00	100.0%	
91073	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 092110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	694,812	694,812	694,812	694,812	100.0%	0	0	TONELADA	1,305,730.00	1,305,730.00	100.0%	
91070	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 089110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	767,349	767,349	767,349	767,349	100.0%	0	0	TONELADA	2,518,730.00	2,518,730.00	100.0%	
91074	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 093110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	701,484	701,484	701,484	701,484	100.0%	0	0	TONELADA	2,172,030.00	2,172,030.00	100.0%	
91084	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 104110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	684,603	684,603	684,603	684,603	100.0%	0	0	TONELADA	1,797,940.00	1,797,940.00	100.0%	
91085	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 105110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	678,528	678,528	678,528	678,528	100.0%	0	0	TONELADA	2,324,710.00	2,324,710.00	100.0%	
91086	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 106110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	715,888	715,888	715,888	715,888	100.0%	0	0	TONELADA	2,447,650.00	2,447,650.00	100.0%	
91087	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 107110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	519,296	519,296	519,296	519,296	100.0%	0	0	TONELADA	702,020.00	702,020.00	100.0%	
91088	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 108110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	519,296	519,296	519,296	519,296	100.0%	0	0	TONELADA	857,990.00	857,990.00	100.0%	
91089	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 109110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	715,888	715,888	715,888	715,888	100.0%	0	0	TONELADA	1,941,590.00	1,941,590.00	100.0%	
91090	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 111110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	784,493	784,493	784,493	784,493	100.0%	0	0	TONELADA	2,210,320.00	2,210,320.00	100.0%	
91091	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 112110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	457,621	457,621	457,621	457,621	100.0%	0	0	TONELADA	865,600.00	865,600.00	100.0%	
91092	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 113110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	727,259	727,259	727,259	727,259	100.0%	0	0	TONELADA	2,604,690.00	2,604,690.00	100.0%	
91093	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 114110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	733,188	733,188	733,188	733,188	100.0%	0	0	TONELADA	2,061,380.00	2,061,380.00	100.0%	
91094	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 115110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	738,741	738,741	738,741	738,741	100.0%	0	0	TONELADA	1,233,640.00	1,233,640.00	100.0%	
91095	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 116110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	750,156	750,156	750,156	750,156	100.0%	0	0	TONELADA	382,040.00	382,040.00	100.0%	
91096	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 117110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	750,156	750,156	750,156	750,156	100.0%	0	0	TONELADA	473,380.00	473,380.00	100.0%	
91083	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 102110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	681,200	681,200	681,200	681,200	100.0%	0	0	TONELADA	2,038,290.00	2,038,290.00	100.0%	
91082	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 101110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	682,949	682,949	682,949	682,949	100.0%	0	0	TONELADA	2,249,840.00	2,249,840.00	100.0%	
91081	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 100110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	733,022	733,022	733,022	733,022	100.0%	0	0	TONELADA	2,146,360.00	2,146,360.00	100.0%	
91080	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 099110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	684,633	684,633	684,633	684,633	100.0%	0	0	TONELADA	2,555,640.00	2,555,640.00	100.0%	
91079	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 098110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	715,819	715,819	715,819	715,819	100.0%	0	0	TONELADA	2,139,280.00	2,139,280.00	100.0%	
91078	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 097110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	714,160	714,160	714,160	714,160	100.0%	0	0	TONELADA	2,233,870.00	2,233,870.00	100.0%	
91077	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 096110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	708,581	708,581	708,581	708,581	100.0%	0	0	TONELADA	1,876,240.00	1,876,240.00	100.0%	
91076	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 095110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	767,349	767,349	767,349	767,349	100.0%	0	0	TONELADA	1,898,430.00	1,898,430.00	100.0%	
91075	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 094110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	767,349	767,349	767,349	767,349	100.0%	0	0	TONELADA	2,407,450.00	2,407,450.00	100.0%	
91074	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL, CONSIDERADOS NO PELIGROSOS EXPUESTOS EN AREAS DE USO COMUN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	APRB - 118110	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	728,239	728,239	728,239	728,239	100.0%	0	0	TONELADA	1,365,550.00	1,365,550.00	100.0%	

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institucion Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	19	20	21	22	23		24-21/20	25
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
9299	ZONA CENTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARBOL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -172120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			799,063	799,063	799,063	767,482	96.0%	0	0	100.00	90.00	90.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		
9299	ZONA NORTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARBOL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -170120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			864,257	864,257	864,257	850,694	98.4%	0	0	100.00	100.00	100.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		
92994	ZONA SUR MANTENIMIENTO PREVENTIVO D E ARBOLES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -169120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			803,328	803,328	803,328	743,216	92.5%	0	0	100.00	100.00	100.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		
92960	ZONA URB. 1 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQU	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -151120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			851,000	851,000	851,000	789,619	92.8%	0	0	100.00	92.00	92.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		
92970	ZONA URB. 11 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQU	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -161120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			855,178	855,178	855,178	797,656	93.3%	0	0	100.00	84.00	84.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		
92984	ZONA URB. 13 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQU	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -163120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			850,690	850,690	850,690	791,050	93.0%	0	0	100.00	90.00	90.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		
92985	ZONA URB. 14 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -164120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			862,581	862,581	862,581	672,082	77.9%	0	0	100.00	90.00	90.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		
92989	ZONA URB. 16 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -166120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			818,864	818,864	818,864	582,562	71.1%	0	0	100.00	88.00	88.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		
92961	ZONA URB 2 MANTENIMIENTO INTEGRAL D E PARQUES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -152120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			851,412	851,412	851,412	753,442	88.5%	0	0	100.00	88.00	88.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		
92963	ZONA URB 4 MANTENIMIENTO INTEGRAL D E PARQUES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -154120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			850,608	850,608	850,608	763,378	89.7%	0	0	100.00	80.00	80.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		
92964	ZONA URB 5 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -155120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			841,129	841,129	841,129	666,156	79.2%	0	0	100.00	82.00	82.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		
92965	ZONA URB. 6 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQU	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -156120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			861,848	861,848	861,848	784,730	91.1%	0	0	100.00	91.00	91.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		
92969	ZONA URB. 8 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -158120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			853,847	853,847	853,847	709,442	83.1%	0	0	100.00	88.00	88.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		
92968	ZONA URB. 9 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQU	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -159120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			855,909	855,909	855,909	830,282	97.0%	0	0	100.00	85.00	85.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		
93007	ZONA URBANA V MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG2 -301120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			46,899	46,899	46,899	46,899	100.0%	0	0	100.00	99.00	99.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		
92969	ZONA URB. 10 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -160120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			860,673	860,673	860,673	830,440	96.5%	0	0	100.00	85.00	85.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		
92971	ZONA URB. 12 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQU	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -162120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			857,098	857,098	857,098	792,817	92.5%	0	0	100.00	92.00	92.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		
92968	ZONA URB. 15 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQU	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -165120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			844,954	844,954	844,954	771,492	91.4%	0	0	100.00	83.00	83.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.		

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														15	16	17								
92962	ZONA URB.3 MANTENIMIENTO INTEGRAL D E PARQUES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RREG -15/1/20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			844,206	844,206	844,206	779,753	92.4%	0	0	PORCENTAJE	100.00	83.00	83.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.
92964	ZONA URB.7 MANTENIMIENTO INTEGRAL D E PARQUE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	RREG -15/1/20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE			845,621	845,621	845,621	786,315	93.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	90.00	90.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.

EJERCICIO FISCAL: 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO
 MUNICIPIO: 20 - LEÓN

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
												Ministrado	Programado	Ejercido									18-19/13	19
11-GUANAJUATO RECURSO 2013												694,008,271	115,668,044	115,668,044	73,608,533	63.4%	434,195	0		2,375,173.00	1,296,861.00	50.8%		
APORTACIONES FEDERALES 37 REGISTROS																								
FORTAMUN																								
100560	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIVYET -041120	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SETEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TRANSITO MUNICIPAL		6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	0.0%	0		EQUIPO	1.00	0.00	0.0%		
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
100558	SUELDOS BASE AL PERSONAL	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RINOM -010120	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		376,457,623	27,567,938	27,567,938	27,567,938	100.0%	0	0	PERSONA	1,668.00	1,668.00	100.0%		
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
100557	DEUDA PUBLICA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIBBT -003120	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL		146,071,784	12,091,809	12,091,809	12,091,809	100.0%	0	0	PAGO	12.00	3.00	25.0%		
100538	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -004130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		495,387	495,387	495,387	148,616	30.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.	
100554	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES OFICINAS MUNICIPALES Y MEJORA DE PLAZAS ZONA URBANA PAG. 2	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -0209130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		411,024	411,024	411,024	123,307	30.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.	
100546	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES MEJORA DE PLAZAS EN LA ZONA URBANA. PAULETE I	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -012130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		954,210	954,210	954,210	286,263	30.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.	
100552	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES PARA AREAS VERDES DE MINIDPORTIVAS (COMUDE) PAG. I	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -018130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		177,403	177,403	177,403	0	0.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.	
100548	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA URBANA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -014130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		247,009	247,009	247,009	74,103	30.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.	
100556	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA URBANA 10	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -023130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		281,129	281,129	281,129	84,339	30.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.	
100544	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA URBANA 11	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -010130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		132,981	132,981	132,981	93,584	70.4%	0	0	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.	
100541	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA URBANA 12 Y MALECON DEL RIO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -007130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		396,152	396,152	396,152	118,846	30.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.	
100555	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA URBANA 15	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -021130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		122,192	122,192	122,192	74,985	61.4%	0	0	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.	
100539	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA URBANA 3	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -005130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		235,122	235,122	235,122	70,537	30.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.	
100542	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA URBANA 4 Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE ARBOLES ZONA SUR	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -008130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		368,021	368,021	368,021	110,406	30.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.	
100549	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA URBANA NO. 8 Y MEJ DE AREAS DE REFORESTACION (ARBOLIMETRO) PAG. 2	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -015130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		383,395	383,395	383,395	115,019	30.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.	
100550	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA URBANA NO. 9 Y PLAZAS URBANAS PAG. 3	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -016130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE		372,128	372,128	372,128	197,276	53.0%	0	0	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACION.	

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
100540	MANUTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONAS 7 Y 13 Y MANUTENIMIENTO CORRECTIVO DE FUENTES EN VARIAS PARTES DE LA C	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -006130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	765,272	765,272	765,272	571,927	75.5%	0	0	0	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	
100553	MANUTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES, MEJORA DE PLAZAS EN BULEVARES NUEVOS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -019130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	938,123	938,123	938,123	281,437	30.0%	0	0	0	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	
100545	MANUTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES, RETIRO DE EXCEDENTES, NIVELACIÓN Y MEJORA DE SUELOS.	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -011130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	250,132	250,132	250,132	75,040	30.0%	0	0	0	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	
100547	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO DE ÁRBOLES PARA LA ZONA NORTE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -013130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	993,154	993,154	993,154	297,946	30.0%	0	0	0	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	
100543	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARBOLES PARA LA ZONA CENTRO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -009130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	110,231	110,231	110,231	0	0.0%	0	0	0	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	
100551	MANITTO TEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ÁREAS VERDES MMNIDEPORATIVAS (COMUDE) PAG. 2 E INST Y MEJORAMIENTO DE SIST O	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RIEG -017130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	623,828	623,828	623,828	187,148	30.0%	0	0	0	100.00	0.00	0.0%	SE CONSIDERA UN PORCENTAJE COMO INDICADOR GLOBAL, YA QUE SE CONTRATAN CONCEPTOS CON DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA COMO M2, PIEZA, METRO LINEAL, KM, ETC. ESTE MES NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTÁ FINALIZANDO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	
100580	RECURSO EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	S/N	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO	40,980,313	0	0	0	0.0%	434,195	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE DEFINE CON LA CONTRATACION DEL RECURSO. LA INFORMACION SE PRESENTA CON FINES DE TRANSPARENCIA.	
100561	SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA I	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	SPM -001120	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO	597,612	597,612	597,612	393,679	65.9%	0	0	0	TONELADA	192,648.00	43,210.00	22.4%	
100562	SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA II ASEO PUBLICO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	SPM -002120	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO	599,012	599,012	599,012	399,341	66.7%	0	0	0	TONELADA	228,246.00	92,480.00	40.5%	
100563	SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA III ASEO PUBLICO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	SPM -003120	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO	563,744	563,744	563,744	375,829	66.7%	0	0	0	TONELADA	201,024.00	66,460.00	33.1%	
100564	SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA IV ASEO PUBLICO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	SPM -004120	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO	535,654	535,654	535,654	357,103	66.7%	0	0	0	TONELADA	192,648.00	71,940.00	37.3%	
100565	SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA V ASEO PUBLICO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	SPM -005120	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO	633,328	633,328	633,328	422,218	66.7%	0	0	0	TONELADA	192,648.00	77,490.00	40.2%	
100566	SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA VI ASEO PUBLICO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	SPM -006120	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO	604,080	604,080	604,080	397,991	65.9%	0	0	0	TONELADA	192,648.00	116,480.00	60.5%	
100567	SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA VII ASEO PUBLICO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	SPM -006120	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO	550,685	550,685	550,685	367,124	66.7%	0	0	0	TONELADA	192,648.00	85,740.00	44.5%	
100568	SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA VIII ASEO PUBLICO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	SPM -007120	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO	599,993	599,993	599,993	399,995	66.7%	0	0	0	TONELADA	192,648.00	224,960.00	116.8%	
100569	SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA IX ASEO PUBLICO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	SPM -008120	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO	562,848	562,848	562,848	375,232	66.7%	0	0	0	TONELADA	192,648.00	53,670.00	27.9%	
100570	SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA X ASEO PUBLICO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	SPM -010120	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO	606,009	606,009	606,009	404,006	66.7%	0	0	0	TONELADA	192,648.00	122,250.00	63.5%	
100571	SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA XI ASEO PUBLICO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	SPM -011120	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO	829,319	829,319	829,319	552,880	66.7%	0	0	0	TONELADA	192,648.00	111,720.00	58.0%	
100572	SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA XII ASEO PUBLICO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	SPM -012120	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO	769,879	769,879	769,879	513,252	66.7%	0	0	0	TONELADA	192,648.00	94,130.00	48.9%	
100573	SERVICIOS DE BARRIDO EN LA ZONA XIII ASEO PUBLICO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	SPM -013120	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PUBLICO	572,424	572,424	572,424	381,816	66.7%	0	0	0	TONELADA	15,705.00	44,500.00	283.3%	
100559	SUBSIDIO A SIAP PARA SERVICIOS DE BARRIDO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	RISAP -001120	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SIAP	107,617,071	53,126,819	53,126,819	25,691,741	48.4%	0	0	ACCION	137.00	0.00	0.0%	CONTRATOS DE CUADRILLAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA	